



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

18

Příspěvek do 3. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 22.05.2018

Informace - zpráva o průběhu realizace akce "Městská sportovní hala v Kuřimi"

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - průběh stavby ke dni 16. 5. 2018

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Důvodová zpráva:

Předkládáme Zastupitelstvu města Kuřimi průběžnou zprávu o průběhu realizace akce "Městská sportovní hala v Kuřimi" ke dni 16. 5. 2018.

Návrh na usnesení:

ZM

Zpráva o průběhu realizace akce "Městská sportovní hala v Kuřimi" 16.05.2018

Zhotovitel projektové dokumentace Městské sportovní haly Kuřim:

CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. se sídlem: Krohova 2595/43A, 160 00, Praha 6 - Dejvice, IČ: 27458822.

Zhotovitel projektové dokumentace Městské sportovní haly Kuřim 0.etapa:

Ateliér DPK, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno

Zhotovitel stavby

E. PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602

Cena dle smlouvy o dílo (dále SoD) je 77 318 041,52 Kč bez DPH (vč. dodatku 1 - 7).

Postup výstavby "Městská sportovní hala v Kuřimi - novostavba"

Proběhly instalace profesí uvnitř objektu, řešení tras kabelových rozvodů na stavbě, osazování zámečnických prvků, svítidel. Proběhlo zapravení kaveren v hledišti, osazení hydrantů, montážní práce ve strojovně a byl napojen plynovod.

Jsou téměř dokončeny profese v prostorech sportovního hřiště, dále se pokračuje v administrativní části. Proběhlo stěrkování podlah ve všech prostorech, osazení zadních vrat (u fotbalového stadionu), osazení nosné konstrukce pro ochranné sítě za brankami.

Proběhla instalace části zařizovacích předmětů ZTI, montáž lavic jak v hledišti, tak i v šatnách, montáž závěsných svítidel v 2.NP administrativní části, montáže elektro žlabů, osazení zárubní.

BOZP na staveništi

Koordinátor BOZP neshledal pochybení zhotovitele v oblasti dodržování BOZP. Na pokyn koordinátora bylo zhotovitelem přislíbeno navýšení počtu plotovek (v. 1,8 m) pro ohraničení staveniště. Práce v kritické oblasti frekventovaných míst před Wellness Kuřim, kde probíhaly hluboké výkopy (až 6 m) proběhly bez problémů. Toto dokládá i inspekce OIP na stavbě v dubnu 2018, která neměla výhrady k zabezpečení výkopů.

Hodnocení postupu výstavby

Zhotovitel pokračuje ve výstavbě dle domluvy a aktualizovaného harmonogramu stavby. Stavba haly by měla být předána do provozu během měsíce srpna. Dále budou probíhat dokončovací práce za prostorem haly, které souvisí s úpravou odvodnění prostoru pro venkovní hřiště. Dle aktualizovaného harmonogramu se celá výstavba nyní prodlužuje do jisté míry způsobem změnami v projektu (navýšení celkové výšky haly a koordinace inženýrských sítí).

Související investiční akce: „Dopravní řešení ve sportovním areálu“

Probíhá vyjadřování dotčených orgánů ke stavebnímu povolení. Následně po shromáždění všech vyjádření bude hned zažádáno o stavební povolení, vodoprávní povolení a povolení komunikací.

Předpokladem je vydání stavebního povolení s nabytím právní moci do 18.7.2018.