



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

22

Příspěvek do 36. schůze Rady města Kuřimi konané dne 25.10.2017

Městská sportovní hala - žádost o prodloužení termínu

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - Žádost o prodloužení termínu

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Důvodová zpráva:

Předkládáme Radě města Kuřimi žádost o prodloužení termínu dokončení díla na akci "Městská sportovní hala v Kuřimi".

Návrh na usnesení:

RM s o u h l a s í s prodloužením termínu dokončení díla akce "Městská sportovní hala v Kuřimi" - SO 01 Sportovní hala do 15. 4. 2018, SO 02 Venkovní plochy do 31. 5. 2018 a SO 03 Inženýrské sítě do 31. 5. 2018.

Termín plnění: 25. 10. 2017 (OI)

Olomouc 24.10.2017

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA NA STAVBĚ „MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA V KURÍMÍ“

Z rozhodnutí investora dochází ke změně trasování inženýrských sítí z důvodu optimalizace technického řešení infrastruktury sportovního areálu. Tato změna má zásadní vliv na termíny dokončení sportovní haly dle SOD č. 2016/D/0076.

V souladu s čl. 4.4. SOD, přílohy č. 1 Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt žádáme o prodoužení termínů zhotovení díla „Městská sportovní hala v Kurími“, objektů SO 01 Sportovní hala, SO 02 Venkovní plochy a SO 03 inženýrské sítě.

Pro objekt SO 02 Venkovní plochy	D.2.1	Zpevněné plochy, komunikace, ČTÚ
	D.2.2	Sadové úpravy
	D.2.3	Příprava území, HTÚ
a SO 03 inženýrské sítě		
D.2.4	Prodoužení řadu dešťové kanalizace a DSO	
D.2.5	Prodoužení vnitřní sítě splaškové kanalizace a přípojka	
D.2.6	Prodoužení řadu a přípojka plynovodu	
D.2.7	Prodoužení řadu a přípojka vodovodu	
D.2.8	Přípojka el. silnoprodu	
D.2.9	Přípojky slaboprodu	
D.2.10	Prodoužení sítí VO	

byla investorem vyřízena změna rozhodnutí o umístění stavby – změna vedení inženýrských sítí č.j. MK/13792/17/OSŽP ze dne 18.9.2017, která nabyla právní moci dne 5.10.2017.
Z důvodu zpracovávání projektové dokumentace na změnu tras inženýrských sítí nelze v současné době realizovat jejich pokládku. Tato změna také neumožňuje nové nacenění objektů SO 02 a SO 03 před dokončením změny projektové dokumentace.
Bez napojení budovy (objekt SO 01) nelze předat, zkompletovat a zkolaudovat dílo.

Nově navrhuje termíny pro dokončení díla

Termín dokončení SO 01 Sportovní hala	do 15.4.2018
Termín dokončení SO 02 Venkovní plochy	do 31.5.2018
Termín dokončení SO 03 inženýrské sítě	do 31.5.2018

Tyto navržené termíny jsou platné za předpokladu, že budou upravená dokumentace a výkazy výměr předány nejpozději do 31.10.2017.

Dále žádáme o jasné upřesnění předmětu díla a specifikaci částí, které dle koordináční situace pro změnu inženýrských sítí od společnosti Ateliér DPK, s. r. o. nemáme provádět: HTÚ, retence, VO, atd.
Rovněž žádáme o objasnění prací, které investor požaduje a nejsou dle původní PD předmětem SOD a následujících dodatků.

Upozorňujeme, že připravovanou změnou nastávají objektivní VCP, které v tuto chvíli nelze fakturovat, např. provizorní cesta, bourací práce na plyn, atd.

S pozdravem

Ing. Petr Entner
Jednatel společnosti

E. PROXIMA, s. r. o.
Holická 31
772 00 OLMOUC
DIČ: CZ25 39 56 02
OR KOS OSTRAVA C 18017

(Handwritten signature)