



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**18**

## **Příspěvek do 4. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 16.06.2015**

### **Stav investiční výstavby města Kuřimi**

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva A - stav investičních akcí k 8. 6. 2015
Materiál předkládá:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta
Materiál zpracoval:	Radka Svobodová Stanislav Bartoš - Vedoucí odboru

#### **Důvodová zpráva:**

Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města informace o stavbu rozpracovanosti investiční výstavby na rok 2015 k datu 8. 6. 2015.

#### **Návrh na usnesení:**

**ZM bere na vědomí** stav investiční výstavby města Kuřimi.

Termín plnění: 16. 6. 2015 (OI)

# Stav investiční výstavby Města Kuřim v roce 2015 ke dni 8. 6. 2015

## 1 Bezbariérové zpřístupnění podchodu ŽST Kuřim ze severní části města

Vyčleněno	80 000,- Kč	vyčerpáno	60 323,- Kč
-----------	-------------	-----------	-------------

Vysoutěžená cena od fy HABAU činí 11 800 347,13 Kč. Skutečná zaplacená cena je 11 946 497,- Kč  
Zaplacená dotace za stavbu je cca 9,305 mil. Kč.

Dokončení stavby 31. 7. 2014, v tomto roce platby za dotační management a úklid v souladu se schváleným rozpočtem

## 2 Opravy objektu ZUŠ – chemická úprava fasády, stínící technika

Vyčleněno	500 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Úprava fasády - odstranění plísně a nové řešení fasády. Barevné řešení odsouhlaseno - zlatá, bílá, šedá. Zastínění oken bude provedeno venkovními žaluziemi, u terasy bude markýza. Ing. arch. Palaščák zpracovává podklady pro VŘ.

Ing. arch. Palaščák – zpracování podkladů	30 000 Kč	rezervováno
---	-----------	-------------

## 3 Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova

Vyčleněno	550 000,- Kč	Vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Dokončeno VŘ, zhotovitel TOPSTAV s.r.o., SoD zatím nebyla podepsána, akce zastavena - probíhá koordinace objízdnych tras s ostatními stavbami.

Vysoutěžená cena	519 292 Kč	rezervováno
Ing. Šudák TDI	7 000 Kč	rezervováno

## 4 Sanace suterénu MŠ Zborovská

Vyčleněno	3 200 000,- Kč	Vyčerpáno	0,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------

Zhotovitel: DOLP stavební společnost, s.r.o.

Projektant: TIPRO projekt s.r.o.

TDI: Ing. Pavel Šudák

Cena dle SOD: 3 037 989,- Kč vč. DPH

Zahájení stavby: 8. 6. 2015 (nutné provádět o letních prázdninách)

Dokončení stavby: 24. 8. 2015

Předmětem sanačních prací bude: - odstranění stávajících anglických dvorků, demontáže suterénních výplní otvorů, jejich částečné zazdění a částečná výměna za nové plastové výplně, osazení nových plastových anglických dvorků k novým oknům, provedení částečného odkopu zeminy, odstranění přizdívky a stávající hydroizolace, oprava podkladu a provedení nové hydroizolace svedené k novému drenážnímu potrubí, drenážní potrubí bude zavedeno do ležaté kanalizace, která bude rekonstruována vč. nových lapačů splavenin, obvodová stěna bude na výšku výkopu zateplena, zateplení bude chráněno nopovanou fólií, vnitřní povrchy suterénních stěn budou otlučeny na cihlu a natřeny vápenným nátěrem, obvodové zdivo bude injektováno, tak aby byla clona napojena na novou svislou hydroizolaci, dojde k rekonstrukci zpevněných ploch, okapových chodníků a zelených ploch

Stavba bude paralelně probíhat se stavbou - Rekonstrukce sociálního zázemí objektu MŠ Zborovská (hrazenou z investičního fondu školy)

## 5 Zateplení hasičské zbrojnice a předláždění

Vyčleněno	100 000,- Kč	vyčerpáno	38 751,- Kč
-----------	--------------	-----------	-------------

Stavba byla dokončena 7. 11. 2014,

Ze zateplení v roce 2015 byly provedeny práce nezahrnuté projektem (schránka, světlo v zádveří, izolace věže, koš žebříku), administrace dotace, zbývá vyvařit vrata a nadpis fasády.

Kompletní úpravu pojížděné plochy vč. výměny podloží je nezbytné provádět v souběhu s EONem, který připravuje výměnu vysokonapěťových kabelů na rok 2017, kabely (tvoří pátevní zásobovací síť pro Kuřim) zabírají velkou část plochy a tuto by nebylo možné upravit. V letošním roce bude provedena sonda pro zjištění polohy a hloubky vysokonapěťových kabelů, proběhne konzultace s EONem o podmínkách provádění a koordinace stavby.

## **6 ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit – novostavba**

Vyčleněno 5 100 000,- Kč Vyčerpáno 43 150,- Kč

7points s.r.o. – studie – novostavba, tech. pomoc – akce přechází z r. 2014 43 150 Kč uhrazeno

29. 12. 2014 podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí - ve variantě C – novostavba;  
 22. 1. 2015 vyhlášení VŘ na zhotovitele PD;  
 11. 3. 2015 uzavření smlouvy o dílo s Ing. Kalou;  
 10. 4. 2015 MF - Registrační list akce z 13. 3. 2015, přislíbená dotace 70% způsobilých výdajů  
 14. 5. 2015 odstoupení od smlouvy se zhotovitelem PD Ing. Kalou;  
 18. 5. 2015 vyhlášení VŘ na nového zhotovitele PD;  
 2. 6. 2015 uzavření smlouvy se společností 7points, s.r.o.

7points s.r.o. – jednostupňová projektová dokumentace, AD 1 267 542 Kč rezervováno

## **7 Sportovní hala Kuřim**

Vyčleněno 2 100 000,- Kč vyčerpáno 751 265,- Kč

Zpracovatel projektu: CUBOID ARCHTEKTI s.r.o, Praha

19. 2. 2015 vydáno územní rozhodnutí

1. 6. 2015 vydáno stavební povolení

15. 5. 2015 zahájeny práce na projektu pro provádění stavby

15. 9. 2015 předpoklad dokončení projektu pro provádění stavby

## **8 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – projektová příprava a inženýrská činnost**

Vyčleněno 92 000 000,- Kč vyčerpáno 205 700,- Kč

V roce 2014 a 2015 proběhly zadávací řízení, obě byly zrušeny z důvodů překročení limitní ceny, město odstoupilo od dotace ze SFŽP, v podmínkách byl termín vyúčtování dotace do 11/2015, který byl vzhledem k druhému zrušenému řízení nereálný. Koncem tohoto roku 10-12/2015 bude mít SFŽP vyhlášeny další výzvy - bude možné opět o dotaci požádat.

Předpokládaný harmonogram:

	III/2015			I/2016			II/2016			III/2016			IV/2016			I/2017			II/2017			III/2017		
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACE - výzva																								
DOTACE - akceptace																								
ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ																								
STAVBA																								

## **9 Plán Územní systém ekologické stability**

Vyčleněno 32 000,- Kč vyčerpáno 18 005,- Kč

Akce dokončena, dofinancována.

Projektant - RNDr. Jiří Kocián fa Ageris, Brno

Odevzdán čistopis v souladu se schváleným územním plánem Kuřim.

## **10 Sportovní rekreační plocha - Díly za Sv. Jánem**

Vyčleněno 140 000,- Kč vyčerpáno 61 977,- Kč

Stavba dokončena 18. 11. 2014

Zhotovitel přistoupil na pozastávku do jara 2015, z důvodů nerovnosti na umělém trávníku, na jaře došlo ke zlepšení - pozastávka posunuta do léta 2015. Byla realizována ochranná opatření mezi pumptrackovou dráhou a plotem hřiště – obložení sloupů osvětlení a připevnění ochranných molitanových matrací na sloupy oplocení hřiště, do cyklodráhy byla vložena vrstva kůry s textilií. Zbývá uhradit pouze pozastávku 30 000,- Kč.

## **11 Rekonstrukce ulice Tišnovská, Tyršova**

Vyčleněno 15 000 000,- Kč vyčerpáno 800 769,84 Kč

Realizace projektu opravy uličního prostoru může proběhnout až poté, co bude probíhat rekonstrukce vozovky realizovaná Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje (dále SÚS JMK), která je rozdělena do 3 stavebních etap za úplných uzavírek komunikace II/385 v době od 18. 6. – 30. 9. 2015.

- I. etapa – od poloviny křižovatky s ul. Nádražní po polovinu křižovatky s ul. Nerudovou – délka 600 m
- II. etapa – od poloviny křižovatky s ul. Nerudovou po okružní křižovatku u prodejen Lidl a PENNY MARKET – délka 350 m
- III. etapa – od poloviny křižovatky s ul. Nádražní za křižovatku s ul. Zámeckou ve směru na Tišnov

Realizace bude také ovlivněna výlukou na železniční trati z Králova Pole do Kuřimi.

V předstihu bylo rekonstruováno cca 80 m hlavní kanalizační stoky, akci zajišťovaly a také financovaly Brněnské vodárny a kanalizace.

Město také prověřovalo stav kanalizačního připojení sokolovny. Společnost Topstav s.r.o. (se sídlem Vranovská 95 v Brně) vyměnila úsek kanalizace v délce 31m. Dále došlo k přepojení starého kanalizačního potrubí do ul. Buďárkova. Stoka DN 600 neprovozovaná spol. BVK byla přepojena v místě stávajícího křížení tras stok osazením revizní kanalizační šachty DN 1000.

V rámci akce opravy chodníků bude také vyměněno kabelové vedení veřejného osvětlení.

Stavba má vydáno stavební povolení a byla podána žádost na Státní fond dopravní infrastruktury o dotaci na opravu chodníků.

Proběhlo VŘ na zhotovitele na obnovu stávajících dopravních napojení, na vybudování nových parkovacích pruhů předláždění stávajících chodníků, vybudování nových chodníků, v prostoru nových přechodů pro pěší napojení jejich nasvětlení, včetně napojení přemístěných semaforů a v rámci terénních úprav vytváření přílehlého terénu. Nejvýhodnější nabídku podala firma H3 Inženýrské stavby, spol. s r.o. ve výši 6 649 097,- Kč bez DPH.

## **17 Oprava mostu Hybešova**

Vyčleněno 780 000,-Kč vyčerpáno 039 204,- Kč

"Požadavek SŽDC - z mostu opadávají části betonové konstrukce. Na základě provedené kontroly mostů v Kuřimi OI zajistil PD pro údržbu mostního svršku a vybavení mostu - sanaci říms, odstranění stávajícího zábradlí a osazení nového, ochrana proti dotyku bude demontována, vyspravena a doplněna protikorozní ochranou a poté zpětně osazena.

Doprava přes most bude po dobu provádění prací vyloučena. Práce na opravě mostu budou organizovány v období výluk 22. 6. – 22. 7. 2015, které zajišťuje SŽDC pro realizaci obnovy koleje č. 2 mezi žst. Brno – Královo Pole – Kuřim, tak aby se náklady hrazené městem minimalizovaly.

Dodavatelem stavebních prací je fy FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., vysoutěžená částka 740 814,60 Kč.

Bude požádáno o rozpočtové opatření na předpokládané vícepráce.

## **18 Most přes Kuřimku na ul. Komenského a řešení dopravní situace před ZŠ**

Vyčleněno 3 500 000,- Kč vyčerpáno 0,- Kč

Stále nedošlo ke shodě s dopravním řešením v lokalitě před ZŠ Komenského. Dopravní řešení bylo nově navrženo ve variantě I, Po schválení v RM bude zahájeno VŘ na projektanta mostu.

Pro zpracování PD mostu byl zpracován inženýrsko – geologický průzkum v místě rekonstrukce stávajícího mostu, 2 vrtů do hloubky 7 metrů, podle výsledků průzkumu bude navržen a vyprojektován typ mostu po specifikaci zadání.

Zahájení realizace v tomto roce není reálné.

#### **14 Parkoviště Komenského – 14 kolmých parkovacích stání**

Vyčleněno	1 250 000,- Kč	vyčerpáno	0,-Kč
-----------	----------------	-----------	-------

Územní rozhodnutí nabylo právní moci 11. 5. 2015. V současné době se dopracovává PD pro stavební povolení. Realizace stavebních prací po vydání stavebního povolení plánujeme na září – říjen 2015.

#### **15 Okružní křižovatka Podlesí**

Vyčleněno	200 000,- Kč	vyčerpáno	108 900,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------------

Akce přechází z r. 2014.

Koncem roku 2014 vydáno Územní rozhodnutí. Je odevzdaná PD pro stavební povolení s podrobnostmi PD pro provádění stavby. Stavba je částečně umístěna na pozemky soukromých majitelů. K žádosti o stavební povolení je nutno s majiteli pozemků uzavřít smlouvu. Stavba vyvolá přeložky sítí O2 a Kabelové televize – nutno uzavřít smlouvu o přeložce, náklady hradí město. Ing. Bajerovi zaslán soutisk situace s územním plánem – návrh řešení na úpravu sjezdu na vyhrazenou plochu pro komunikaci.

Projektant: Ing. Jiří Bajer

Cena za PD: 108 900,- Kč

#### **16 Hřiště Podlesí – umělý povrch**

Vyčleněno	223 000,- Kč	vyčerpáno	128 457,06 Kč
-----------	--------------	-----------	---------------

Stavba byla dokončena a zkolaudována. Dodatečně bylo požadováno zpevnění přístupového chodníku od MŠ k hřišti a odstavná plocha pro automobily na kraji ul. kpt. Jaroše. Provedeno v lednu 2015. V současné době se připravuje zvýšení plotu na jižní straně hřiště z důvodu obtěžování majitelů sousedních nemovitostí padajícími balóny.

#### **17 Zastávka Díly**

Vyčleněno	3 750 000,- Kč	vyčerpáno	112 530,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------------

S Povodím Moravy s. p. uzavřena dne 11. 4. 2014 smlouva o právu provést stavbu. Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 19. 6. 2014. Je zpracovaná dokumentace pro stavební povolení s podrobnostmi dokumentace pro provádění stavby.

SÚS předpokládá v roce 2015 rekonstrukci silnice II/385 z Kuřimi do České. Pokud bude tato stavba realizována, budeme práce koordinovat.

Smlouvy o umístění a provedení stavby na sousedních pozemcích podepsány. Dne 8. 4. 2015 požádáno o stavební povolení, stavební řízení stále běží.

#### **18 Oddílný systém kanalizace v ul. Hybešova**

Vyčleněno	10 000 000,-Kč	vyčerpáno	3 762 392,- Kč
-----------	----------------	-----------	----------------

Na realizaci akce proběhlo výběrové řízení. 18. 11. 2014 byla podepsána SoD se zhotovitelem, spol. AQUASYS s.r.o., Janská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, za cenu 16 689 530,- Kč včetně DPH. Začátkem prosince minulého roku došlo k předání staveniště. K zahájení stavby došlo 17. 1. 2015.

Vzhledem ke složitosti stavby byla provedena určitá opatření, a to:

U jednotlivých rodinných domů byly provedeny ručně kopané sondy pro obnažení stávajících přípojek, které budou přepojovány do nově vybudovaných kanalizačních stok. Každou přípojku je nutno řešit jednotlivě dle skutečného uložení.

V souběhu se stokami vede stávající plynovod středotlak středem po celé délce místní komunikace. 22. 4. došlo k utržení a sesunutí části asfaltu s podkladní nesoudržnou zeminou na plynovodní přípojku z důvodu nedostatečně zapaženého výkopu. 24. 4. došlo k dalšímu sesunu a poškození rozvodu plynu. Stavba byla dočasně pozastavena. Po rozhodnutí o dalším postupu prací dne 27. 4. byla stavba opět obnovena a rýha pro uložení kanalizace omezena na max. délku 2 boxy.

12. 5. proběhly tlakové zkoušky na dešťové kanalizaci. Tyto zkoušky nevyhověly od šachty ŠD1 – ŠD2 (v tělese silnice II/385 v ul. Tyršova). Po kontrole a prozkoumání stoky dešťové kanalizace 14. 5. bylo zjevné, že výrobce trub dodal nekompaktní trouby, spodní voda prosakovala na několika místech. Spol. Prefa, dodavatel těchto trub, provedla na své náklady 18. 5. sanaci problematického úseku. Trouby neuložené v zemi byly reklamovány a vyměněny. Budování dešťové kanalizace bylo od 12. 5. pozastaveno. Od 13. 5. do 1. 6. byla stavba pozastavena zcela.

## **19 Přestavba kotelný Popkova na víceúčelový sál**

Vyčleněno	254 000,- Kč	vyčerpáno	253 165,37 Kč
-----------	--------------	-----------	---------------

Akce dokončena, dofinancována.

Stavba dokončena 18. 12. 2014

V roce 2015 bylo pořízeno: - spotřeby energií přeúčtované zhotoviteli, 120 ks židlí, plátno, dataprojektor, DVD, záložní zdroj, skříň pro AV techniku, vyčištění a aplikace ochranného prodyšného nátěru podlahy, víceobklady na dámských WC.

## **20 Parkoviště u víceúčelového sálu Popkova – 6 stání a místo otáčení**

Vyčleněno	550 000,- Kč	vyčerpáno	39 700,- Kč
-----------	--------------	-----------	-------------

Odbor dopravy vydal stavební povolení na variantu 6 parkovacích stání s obratištěm. V současné době je zveřejněno výběrové řízení na zhotovitele zakázky s termíny realizace 7. 7. 2015 – 7. 8. 2015.

## **21 Rekonstrukce objektu kotelný Zahradní a využití pro sociální nebo zdravotnické služby**

Vyčleněno	50 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	-------------	-----------	--------

Studie nemohla být zadána, probíhá příprava na úrovni sociálního odboru.

## **22 Rekonstrukce stadionu**

Vyčleněno	1 000 000,-Kč	vyčerpáno	93 117,- Kč
-----------	---------------	-----------	-------------

Vybavení šaten nábytkem – akce přechází z r. 2014	93 117 Kč	uhrazeno	
---	-----------	----------	--

Plán na r. 2015:

3KTrade s.r.o. - dokončení závlahy zadního hřiště - realizace 1. 6. - 10. 7. 245 000 Kč rezervováno

KOVO Kašparec s.r.o. – ochranné sítě za branky - realizace 1. 7. - 14. 7. 155 000 Kč rezervováno

Střídačky pro FC – FC získalo dotaci z JmK - 70 tis., smlouva zatím není zaslána, FC bude žádat město o dotaci na dofinancování - 33 000 Kč, realizace cca 09/2015, celkové výdaje 103 000 Kč

Střídačky pro SK – probíhá poptávkové řízení

CTSK s.r.o. - oplocení areálu kolem ul. U Stadionu bude provedeno po přeložce VN (EON) – cca září

Předláždění chodníků kolem budovy tribuny – příprava zadávací dokumentace.

Rekonstrukce šaten a sprch v objektu tribuny stadionu - dle zbylých financí.

## **23 ŽP-protier. zatrav. pásy s výsadbou doprovodné zeleně mezi Srpkem, Cimperkem a Zlobicí**

Vyčleněno	1 300 000,- Kč	vyčerpáno	811 563,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------------

Návrh nového uspořádání a využití především širokého pásu jdoucího od „myší díry“ k Cimperku byl 20. 4. 2015 projednán v Komisi ŽP a předložen ke schválení Radě města 13. 5. 2015. V současné době zpracovává autorka návrhu Ing. Petra Holoušová soupisy rostlin a prací pro změnu smlouvy s dodavatelem, a to na základě připomínek a požadavků vzešlých z projednání s místostarostou PaedDr. Davidem Holmanem dne 25. 5. 2015.

## **24 ŽP-revitalizace toku a nivy Lučního potoka**

Vyčleněno	3 212 600,- Kč	vyčerpáno	2 078 646,- Kč
-----------	----------------	-----------	----------------

Akce dokončena, proplaceny faktury i obdržena dotace ve výši 1 302 977,3 Kč. V roce 2015 se bude čerpat pouze na ošetřování stávajících kultur a výkupy pozemků.

## **25 ŽP-revitalizace veřejné zeleně v Kuřimi**

Vyčleněno	2 457 000,- Kč	vyčerpáno	1 198 916,- Kč
-----------	----------------	-----------	----------------

Akce dokončena, proplaceny faktury i obdržena dotace ve výši 766 764 Kč. Budou se provádět povýsadbová ošetření, zalévání, doplňování vandalsky zničených jedinců apod.

## **26 Efektivní úřad Kuřim – soubor opatření**

Vyčleněno	1 945 600,- Kč	vyčerpáno	1 088 782,80 Kč
-----------	----------------	-----------	-----------------

K2 – Strategický plán

Aktivita ukončena k 28. 2. 2015 strategický plán je publikovaný na webu města i v databázi rozvojových plánů.

K3 – Finanční oblast.

Dokončeno k 28. 2. 2015.

K4 – Řízení lidských zdrojů

Dokončeno 28. 2. 2015.

Oproti původnímu rozpočtu se cena projektu podstatně snížila výběrovým řízením na strategické dokumenty a uspořilo se také na mzdových nákladech. Do první části výběrového řízení byla stanovena maximální nabídková cena 1 215 000 bez DPH, vysoutěženo za 410 000 Kč bez DPH. Do druhé části nabídky s nejvyšší cenou 243 000 Kč bez DPH, vysoutěženo za 211 250 Kč bez DPH.

## **27 Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť a Na Zahrádkách**

Vyčleněno	12 500 000,- Kč	vyčerpáno	1 494 433,34,- Kč
-----------	-----------------	-----------	-------------------

Je navázáno na dokumentaci zpracovanou v r. 2006. Jednotné úseky stoky v ul. Na Zahrádkách a komunikace k jednotlivým bytovým domům byly opraveny již v roce 2014. Opravena bude komunikace včetně parkovacích míst a chodníků.

Proběhlo VŘ, které vyhrála spol. TOPSTAV s.r.o. s cenou 8 468 649,- Kč vč. DPH. Realizace probíhá od 1. 4. 2015 do 2. 8. 2015. Smlouva o dílo byla podepsána 25. 2. 2015. Dalšími výdaji jsou technický dozor za cenu 76 800,- Kč vč. DPH, administrátor výběrového řízení 48 400,- Kč vč. DPH, překládka kabelu O2 v důsledku budování parkovacích míst ve výši 130 365,- Kč vč. DPH a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výši 28 000,- Kč vč. DPH.

## **28 Veřejné osvětlení Pod Zárubou**

Vyčleněno	500 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Jedná se o vyvolanou investici. Kabely VO, které jsou vedeny na sloupech E.ON souběžně s NN, budou v souvislosti s rušením sloupů uloženy do země.

Probíhá projektová příprava, termín realizace je závislý na E.ON.

## **29 Veřejné osvětlení v ul. Pod Vinohrady-Hybešova**

Vyčleněno	200 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Zpracovává se PD pro územní řízení v podrobnostech pro provedení stavby s termínem předání 19. 7. 2015. Následně bude požádáno o územní rozhodnutí a stavba bude realizována na podzim 2015

## **30 Objekt sociálního bydlení Tišnovská**

Vyčleněno	20 000,- Kč	vyčerpáno	4 992,15 Kč
-----------	-------------	-----------	-------------

LERSCH s.r.o. - vyregulování systému ÚT

4 992,15 Kč uhrazeno

Akce dokončena, předána. Zbýlé finanční prostředky budou převedeny OMP správě bytů

## **31 Oprava střechy ZŠ Komenského**

Vyčleněno	500 000,- Kč	Vyčerpáno	172 969,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------------

Akce dokončena, dofinancována.

Zhotovitel: Pavel Pospíchal, tesařství Drásov

Cena dle SOD 172 969,- Kč:

Byly provedeny tyto práce: - demontáž hřebene v délce 72 m, kompletní provedení nového hřebene, kompletní výměna střešních výlezů 60/90 cm, v počtu 10 ks včetně lemování, utěsnění a zapravení střešní krytiny, kompletní vestavba 4 ks dřevěných střešních oken vč. lemování a doplňků pro montáž, (oprava netěsnosti úžlabí, oprava netěsnosti mezi zdívkou a oplechováním komínů, impregnace stávajících dřevěných konstrukcí krovu včetně bednění přípravkem proti dřevokazným houbám a škůdcům, rozsah impregnace prvků krovu v ploše cca 870 m<sup>2</sup>, výměna nosných prvků krovu napadených hnilobou – částí pozednice.

### **32 Rekonstrukce bytu v ZŠ na ul. Komenského na 2 třídy školní družiny ZŠT**

Vyčleněno	100 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Je zpracován návrh pro investiční záměr (konzultováno s Krajskou hygienickou stanicí). Náklady dle investičního záměru vč. vybavení interiéru jsou 1,8 mil. Kč. Akce zastavena.

### **33 Pokračování oprav v budově MěÚ**

Vyčleněno	1 000 000,- Kč	Vyčerpáno	655 522,44 Kč
-----------	----------------	-----------	---------------

2015 bylo pořízeno: - regálový posuvný systém pro archiv stavebního úřadu, skříně na šanony a vestavěné skříně pro kancelář stavebního úřadu, nová podlaha kanceláře stavebního úřadu, skříně na šanony kancelář OI, paniková kování na dveřích do chráněného únikové cesty radnice, doplňky pro kancelář sociálně právní ochrany dětí, elektro práce pro zabezpečovací systém radnice

### **34 HW, SW**

Vyčleněno	500 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Bude realizováno ve druhé polovině roku 2015

### **35 Technologické centrum 1.1**

Vyčleněno	3 530 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------

Na tuto akci byl již vybrán dodavatel Studie proveditelnosti. V průběhu měsíce červen 2014 byla zpracována „Studie proveditelnosti konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim“ v hodnotě 71.390,-Kč s DPH. Podána žádost o dotaci dne 27. 6. 2014. Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Město Kuřim se bude v případě schválení žádosti finančně spolupodílet 15 %, tj. cca 450 000,- Kč. V současné době stav k 6. 1. 2015 byly na projekt CZ.1.06/2.1.00/22.09555 - Konsolidace IT a nové služby Technologické centrum ORP Kuřim ze strany CRR ČR (Centrum pro regionální rozvoj ČR) alokovány volné prostředky z Evropských fondů a projekt je ve fázi dalšího hodnocení. Zajišťující odbor nyní aktualizuje plán harmonogramu projektu a doplňuje CRR ČR potřebné informace pro hodnocení. Pokud vše půjde dle předpokladů a projekt bude ze strany CRR ČR schválen, očekáváme přidělení dotace nejpozději do konce února 2015. Následně bude probíhat vlastní realizace, která má být hotova do 20. 11. 2015. Bylo vyhotoveno rozhodnutí o poskytnutí dotace MMR, akce je tedy registrována. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace bude částka upravena na 3 830 860,- Kč (tzv. celkové způsobilé výdaje). Spoluúčast města činí 15% (tj. 574 629,- Kč vč. DPH). Dne 1. 6. 2015 byla zveřejněna výzva se zadávací dokumentací na profilu zadavatele, lhůta pro odevzdání nabídek je do 23. 6. 2015

### **36 Zabezpečovací zařízení budovy MěÚ**

Vyčleněno	350.000,- Kč	vyčerpáno	634 359,94 Kč
-----------	--------------	-----------	---------------

Realizována první etapa, v současné době probíhá připojení na bezpečnostní agenturu OP SECURITY (bude provedeno rozpočtové opatření navýšení rozpočtu z 350 000,- na cca 1 050 000,-. Důvodem je nevyčerpaný rozpočet z roku 2014, ze kterého je i smlouva, jejíž realizace proběhla až v roce 2015. Ve druhé polovině roku bude pokračovat realizace schválenou druhou etapou.

### **37 Nákup médií na komoditní burze**

Vyčleněno	50 000,- Kč	vyčerpáno	19 500,- Kč
-----------	-------------	-----------	-------------

Nákup proběhne na podzim roku 2015.



### **38 Opravy v obecních bytech**

Vyčleněno	1.440.000,- Kč	vyčerpáno	126.512,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------------

Na opravy v obecních bytech byla v rozpočtu města vyčleněna částka 1.200.000,- + rozpočtovým opatřením byla RM navýšena částka o 240.000,- Kč na rekonstrukci RD Luční 740.

Ke dni 4. 6. 2015 bylo vyčerpáno 126.512,- Kč

Za vyčerpané prostředky byly provedeny tyto opravy:

- etážové topení – havárie – byt č. 817/1 ul. Legionářská – 77.060,- Kč
- odvedení spalin do stávajícího komína – byt hasičské zbrojnice – 10.000,- Kč
- stěnová štěrbina pro přísun vzduchu pro plynový kotel – byt č. 1109/2 – 3.690,- Kč
- rekonstrukce RD Luční 740 – dosud provedeno: rekonstrukce rozvaděče a bytové rozvodnice, navýšení příkonu a bylo provedeno vyklizení RD – dosud vyčerpáno 35.762,- Kč

Je uzavřena smlouva o dílo na provedení veřejné zakázky malého rozsahu – Etážové topení v obecních bytech, Kuřim v celkové hodnotě 667.905,08 Kč. Dílo bude provedeno do 31. 10. 2015.

### **39 Drobné investice**

Vyčleněno	963 600,- Kč	vyčerpáno	79 314,- Kč
-----------	--------------	-----------	-------------

Oprava křížku Brněnská, Jánská, Kuřim	66 066,- Kč uhrazeno
Pořízení vybavení ZŠ Tyršova (stolky, židle – Dětský parlament)	3 582,- Kč uhrazeno
Pořízení vybavení ZŠ Tyršova (stolky, židle – Dětský parlament)	9 666,- Kč uhrazeno
Pořízení vybavení ZŠ Tyršova (sedací vaky - Dětský parlament)	12 786,- Kč rezervace
Doprava sedacích vaků	1 210,- Kč rezervace
Nástěnné hodiny	998,- Kč rezervace
Pořízení vybavení ZŠ Tyršova (posilovací stroj - Dětský parlament)	20 000,- Kč rezervace
Oprava Boží muky pod kopcem Cimperk	70 000,- Kč rezervace
Kotel knihovna – havarijní stav	120 000,- Kč rezervace

### **40 Technická pomoc**

Vyčleněno	300 000,- Kč	vyčerpáno	21 320,20 Kč
-----------	--------------	-----------	--------------

Vícetisky výkresů Územního plánu Kuřim	5 892,70 Kč uhrazeno
Připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje JMK	12 100,-- Kč uhrazeno
MZ o udržitelnosti za r. 2014 – Hřiště u ZŠ Jungmannova	3 327,50 Kč uhrazeno
TDI – Údržba mostu Hybešova	6 000,-- Kč rezervace

### **41 Studie a projekty**

Vyčleněno	325 000,- Kč	vyčerpáno	96 800,- Kč
-----------	--------------	-----------	-------------

Územní studie dopravního řešení ul. Tišnovská, Kuřim	96 800,- Kč uhrazeno
PD rekonstrukce elektroinstalace a soc. zázemí Hasičské zbroj.	75 000,- Kč rezervace

### **42 Mobilní tribuna – stadion**

Vyčleněno	568 000,- Kč	Vyčerpáno	419 804,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------------

Akce přechází z roku 2014. Tribuna pro 64 osob je umístěna na straně ul. U stadionu. Akce dokončena.

Petr Hradský – stavební úpravy pro mobilní tribunu	147 554 Kč	uhrazeno
Global sport Čupa s.r.o. – dodávka tribuny	272 250 Kč	uhrazeno

### **Wellness – investice**

Vyčleněno	2 974 000,- Kč	Vyčerpáno	648 112,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------------

V tomto roce bylo investováno do technického zhodnocení krytého bazénu i venkovního koupaliště. Kromě toho byly realizovány investiční akce:

UV lampa pro rekreační bazén	náklady	296 898,0 Kč
Komínový optimalizátor	náklady	228 630,0 Kč

Probíhá zkušební provoz na zakázce Využití odpadního tepla v rozsahu 520 300,- Kč

Jsou rozpracovány další investiční akce pro zvýšení standardu areálu i zefektivnění provozu, mimo jiné recyklace odpadních vod a úprava studniční vody.

Celkové předpokládané náklady jsou aktuálně ve výši 1 389 835,0 Kč.

### **Komunikace – opravy**

Vyčleněno	3 500 000,- Kč	vyčerpáno	551 283,72
-----------	----------------	-----------	------------

Jsou dokončeny opravy chodníků na ul. Zborovská, Na Královkách a Zámecká. Práce probíhají na ul. Jungmannova.

Předpokládáme celoplošnou úpravu mikrokobercem na ul. Havlíčkova, Komenského a Legionáře Vojty. Na těchto ulicích probíhá příprava – frézování, asfaltování nejproblematictějších ploch, výšková úprava kanalizačních šachet a dešťových vpustí.

V lokalitě Srpek proběhne úprava polní cesty asfaltovým recyklátem, na financování se bude částečně podílet Správa železniční dopravní cesty (poničená cesta po pokládce optických kabelů).