



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**9**

## **Příspěvek do 8. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 08.12.2015**

### **Stav investiční výstavby**

Obsah materiálu:                      Důvodová zpráva  
    A - stav investičních akcí k 25. 11. 2015

Materiál předkládá:                      Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval:                      Mgr. Dagmar Montagová

#### **Důvodová zpráva:**

Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města informace o stavu rozpracovanosti investiční výstavby na rok 2015 k datu 25. 11. 2015.

#### **Návrh na usnesení:**

**ZM bere na vědomí** zprávu o stavu investiční výstavby 2015.

Termín plnění: 30. 12. 2015 (OI)

# Stav investiční výstavby Města Kuřim v roce 2015 ke dni 25. 11. 2015

## 1 Bezbariérové zpřístupnění podchodu ŽST Kuřim ze severní části města

Vyčleněno	80 000,- Kč	vyčerpáno	78 323,- Kč
-----------	-------------	-----------	-------------

Vysoutěžená cena od fy HABAU činí 11 800 347,13 Kč. Skutečná zaplacená cena je 11 946 497,- Kč  
Zaplacená dotace za stavbu je cca 9,305 mil. Kč.

Dokončení stavby 31. 7. 2014, v tomto roce platby za dotační management a úklid v souladu se schváleným rozpočtem V dalších letech, do r. 2019, bude placeno 2 500 Kč ročně bez DPH za dotační management v době udržitelnosti projektu a v r. 2019, po skončení záruky zhotovitele stavby bude vyplaceno TDI 8 000 Kč bez DPH.

## 2 Opravy objektu ZUŠ – chemická úprava fasády, stínící technika

Vyčleněno	790 000,- Kč	vyčerpáno	324 169,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------------

Zastínění oken – venkovní žaluzie, markýza u terasy.

Akce dokončena předána, zhotovitel: PROFIFLEX s.r.o.

Úprava fasády - odstranění plísně a nový nátěr fasády. Akce probíhá, SoD podepsána 26. 10. 2015, doba realizace 6 týdnů. Barevné řešení odsouhlaseno - zlatá, bílá, šedá.

Projekt:	Ing. arch. Palaščák	30 000,00 Kč	zaplaceno
Žaluzie:	vysoutěžená cena: 220 889,13 Kč, celkové náklady:	262 754,00 Kč	zaplaceno
Fasáda:	vysoutěžená cena: 428 378,66 Kč		rezervováno

## 3 Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova

Vyčleněno	550 000,- Kč	Vyčerpáno	777,- Kč
-----------	--------------	-----------	----------

Akce vysoutěžena, zhotovitel TOPSTAV s.r.o., SoD nebyla podepsána, akce zastavena – z důvodů koordinace objízdnych tras s ostatními stavbami. Akce bude přecházet do r. 2016.

Vysoutěžená cena	519 292 Kč	rezervováno
Ing. Šudák TDI	7 000 Kč	rezervováno
Vynětí ze ZPF	777 Kč	zaplaceno

## 4 Sanace suterénu MŠ Zborovská

Vyčleněno	3 550 000,- Kč	Vyčerpáno	3 342 916,- Kč
-----------	----------------	-----------	----------------

Zhotovitel: DOLP stavební společnost, s.r.o.

Projektant: TIPRO projekt s.r.o.

Zahájení stavby: 8. 6. 2015 (nutné provádět o letních prázdninách)

Akce dokončena předána.

Předmět sanačních prací – výměna stávajících anglických dvorků za plastové, výměna suterénních otvorů za nové plastové výplně, oprava hydroizolace, rekonstrukce ležaté kanalizace vč. nových lapačů splavenin, zateplení obvodové stěny na výšku výkopu vč. nopované fólie, opravy vnitřních povrchů suterénních stěn - otlučení na cihlu vč. vápenného nátěru, injektáž obvodového zdiva, napojení clony na novou svíslou hydroizolaci, rekonstrukce zpevněných ploch, okapových chodníků a zelených ploch.

Stavba paralelně probíhala se stavbou - Rekonstrukce sociálního zázemí objektu MŠ Zborovská (hrazenou z investičního fondu školy).

Vysoutěžená cena: 3 037 989,- Kč, celkové náklady:	3 302 916 Kč	zaplaceno
AD: TIPRO projekt s.r.o.	36 300 Kč	rezervováno
TDI: Ing. Pavel Šudák	40 000 Kč	zaplaceno

## **5 Zateplení hasičské zbrojnice a předláždění**

Vyčleněno	100 000,- Kč	vyčerpáno	67 126,- Kč
-----------	--------------	-----------	-------------

Stavba byla dokončena 7. 11. 2014,  
Ze zateplení v roce 2015 byly provedeny práce nezahrnuté projektem (schránka, světlo v zádveří, izolace věže, koš žebříku), administrace dotace, zbývá vyvařit vrata a nadpis fasády.

Kompletní úpravu pojižděné plochy vč. výměny podloží je nezbytné provádět v souběhu s EONem, který připravuje výměnu vysokonapěťových kabelů na rok 2017, kabely (tvoří pátevní zásobovací síť pro Kuřim) zabírají velkou část plochy a tuto by nebylo možné upravit. V příštím roce bude provedena sonda pro zjištění polohy a hloubky vysokonapěťových kabelů, proběhne konzultace s EONem o podmínkách provádění a koordinace stavby.

## **6 ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit – novostavba**

Vyčleněno	52 600 000,- Kč	Vyčerpáno	2 655 022,50,- Kč
-----------	-----------------	-----------	-------------------

7points s.r.o. zpracovatel PD

**Dle registračního listu příslib dotace: 30 916 mil. Kč včetně DPH** (70 % z předpokládaných nákladů akce, 44 166 mil. Kč), s termínem ukončení do 31. 10. 2016.

Čerpání dotace pro r. 2015 15,059 mil. Kč vč. DPH

Čerpání dotace pro r. 2016 15,857 mil. Kč vč. DPH

Ol podal žádost na MF o převedení schválených finančních prostředků pro r. 2015 do roku 2016 a prodloužení termínu realizace akce do konce r. 2016 – *žádosti bylo vyhověno.*

Akce je rozdělena na etapy:

- 1. etapa – bourací práce a rekonstrukce kanalizace;
- 2. etapa – novostavba

Z důvodu rozdělení veřejné zakázky jsou obě VŘ soutěžena v přísnějším režimu jako podlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení. Administraci VŘ provádí společnost KANSPO s.r.o.

### **1 etapa – Bourací práce a rekonstrukce kanalizace:**

- 13. 7. 2015 zahájení VŘ,
- 2. 9. 2015 uzavření SoD – zhotovitel TREPART s.r.o., cena ze SoD 2 647 581 Kč,
- 7. 9. 2015 předáno staveniště,
- 22.10.2015 uzavřen Dodatek č. 1 k SoD, změna termínu dokončení díla do 9.11.2015 z důvodu změny šachty, oprava PD,
- 6.11.2015 uzavřen Dodatek č. 2 k SoD, na vícepráce ve výši 197 794,30 Kč změna RS4 a prodloužení termínu dokončení díla do 30. 11. 2015.

### **2 etapa – novostavba:**

- 2. 10. 2015 zveřejnění výzvy pro podání nabídek,
- 26. 10. 2015 zrušení zadávacího řízení - z důvodů velkého množství dodatečných informací (nesoulad mezi výkazem výměr a PD),
- nové VŘ zahájeno 16. 11. 2015.

## **7 Sportovní hala Kuřim**

Vyčleněno	2 100 000,- Kč	vyčerpáno	1.787.266,80,- Kč
-----------	----------------	-----------	-------------------

Zpracovatel projektu: CUBOID ARCHTEKTI s.r.o, Praha

19. 2. 2015 vydáno územní rozhodnutí

1. 6. 2015 vydáno stavební povolení

15. 9. 2015 dokončen projekt pro provádění stavby, kontrola rozpočtu objednána u společnosti ÚRS Praha a.s. Předpokládá se ukončení kontroly včetně zpracování připomínek do 31. 12. 2015.

V souladu s SOD nyní fakturováno 80% ceny DPS, zbývajících 20% po provedení zpracování připomínek.

## **8 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – projektová příprava a inženýrská činnost**

Vyčleněno 92 000 000,- Kč vyčerpáno 205 700,- Kč

V roce 2014 a 2015 proběhly zadávací řízení, obě byly zrušeny z důvodů překročení limitní ceny, město odstoupilo od dotace ze SFŽP, v podmínkách byl termín vyúčtování dotace do 11/2015, který byl vzhledem k druhému zrušenému řízení nereálný.

Nyní vyhlášeny výzvy SFŽP, probíhá příprava podkladů, sběr informací včetně vyhodnocení. Mgr. Kiesslingová pracuje na žádosti.

	IV/2015			I/2016			II/2016			III/2016			IV/2016			I/2017			II/2017			III/2017			IV/2017			I/2018		
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	8	9
DOTACE - výzva																														
DOTACE - akceptace																														
ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ																														
STAVBA																														

## **9 Plán Územní systém ekologické stability**

Vyčleněno 32 000,- Kč vyčerpáno 18 005,- Kč

Akce dokončena, dofinancována.

Projektant - RNDr. Jiří Kocián fa Ageris, Brno

Odevzdán čístopis v souladu se schváleným územním plánem Kuřim.

## **10 Sportovní rekreační plocha - Díly za Sv. Jánem**

Vyčleněno 140 000,- Kč vyčerpáno 88 215,- Kč

Stavba dokončena 18. 11. 2014

Zhotovitel přistoupil na pozastávku do jara 2015, z důvodů nerovnosti na umělém trávníku, na jaře došlo ke zlepšení - pozastávka posunuta do léta 2015. Byla realizována ochranná opatření mezi pumtrackovou dráhou a plotem hřiště – obložení sloupů osvětlení a připevnění ochranných molitanových matrací na sloupy oplocení hřiště, do cyklodráhy byla vložena vrstva kůry s textilií. Reklamace desky mantinel a zámku altánu úspěšně vyřízeny. Pozastávka byla uvolněna 19. 11. 2015.

## **11 Rekonstrukce ulice Tišnovská, Tyršova**

Vyčleněno 15 000 000,- Kč vyčerpáno 6 948 411,31 Kč

Součástí akce jsou opravy kanalizací, kompletní výměna veřejného osvětlení a přestavba celého uličního prostoru navazujícího na rekonstrukci vozovky, kterou provedla Správa a údržba silnic JMK. Opravy kanalizací na ul. Tyršova a ul. Tišnovská v úrovni ul. Budárkova byly provedeny v předstihu před pracemi SÚS. Zbývá oprava staré kanalizace v ulici Tišnovská v zelené ploše cca v úrovni křižovatky s ulicí Křížkovského. Práce budou provedeny těsně před opravou chodníku – provádí stejná firma H3 Inženýrské stavby spol. s r. o., Blansko.

Přestavbu veřejného osvětlení provádí Centrum technických služeb Kuřim. Do současné doby je fakturována zhruba polovina předpokládaných nákladů, tj. cca 2 mil. Kč. Část prací bude provedena ještě do konce tohoto roku, část však zůstane k realizaci až v jarním období 2016. Jde o komplikované propojení na nám. 1. května, kde nechceme riskovat funkčnost vánočního osvětlení.

Přestavba chodníků po celé délce obou ulic byla uvažována se zachováním stávajících podkladních vrstev a částečně také se zachováním obrubníků. Ve skutečnosti však bylo nutné až do současné doby podkladní vrstvy chodníků vyměnit v tl. cca 10 cm, vjezdy do domů doplnit podkladním betonem, tak aby dodavatel byl ochoten garantovat záruku požadovanou ve smlouvě. Z estetických i funkčních důvodů byly také vyměněny všechny chodníkové obrubníky.

V současné době probíhá s dodavatelem jednání o vícepracích. Předpokládáme, že rozsah víceprací bude větší jak 2 mil. Kč. Z tohoto důvodu také navrhuje Radě města posunutí termínu realizace až do jarního období 2016.

## **12 Oprava mostu Hybešova**

Vyčleněno 1 080 000,-Kč vyčerpáno 801 308,- Kč

Údržba mostu byla cíleně provedena od 22. 6. 2015 do 22. 7. 2015, v době výluky koleje č. 2, jejíž rekonstrukci realizoval správce tratě SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) v letních měsících. Byla provedena údržba mostního svršku a vybavení mostu - sanace říms, odstranění stávajícího zábradlí a osazení nového. Ochrana proti dotyku byla demontována a poté provizorně zpětně osazena do osazení nové protidotykové ochrany dodavatelem SŽDC. Protidotyková ochrana není předmětem zakázky. Využitím výluk SŽDC město ušetřilo minimálně 3,5 mil. Kč.

Dodavatelem stavebních prací byla fy FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., vysoutěžená částka 740 814,60 Kč. Cena byla ve stejné výši zaplacená. Odstraněné vady a nedodělky byly převzaty 7. 8. 2015. Bude požádáno o rozpočtové opatření na předpokládané vícepráce.

## **13 Most přes Kuřimku na ul. Komenského a řešení dopravní situace před ZŠ**

Vyčleněno 400 000 Kč,- Kč vyčerpáno 14 520,- Kč

Dopravní řešení v lokalitě před ZŠ bylo radou města schváleno ve variantě I. Na začátku prosince bude zahájeno výběrové řízení na projektanta mostu.

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu bude návrh technického řešení mostu s ohledem na schválené dopravní řešení před školou a vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

Pro zpracování PD mostu byl zpracován inženýrsko – geologický průzkum v místě rekonstrukce stávajícího mostu, 2 vrtů do hloubky 7 metrů, podle výsledků průzkumu bude navržen a vyprojektován typ mostu po specifikaci zadání.

## **14 Parkoviště Komenského – 14 kolmých parkovacích stání**

Vyčleněno 1 250 000,- Kč vyčerpáno 99 220,-Kč

Územní rozhodnutí nabylo právní moci 11. 5. 2015. V současné době je zpracovaná PD pro stavební povolení (DSP). Po projednání DSP bylo zjištěno, že v případě realizace v tomto roce by bylo nutno provést na vlastní náklady města nákladnou přeložku NN a VN. Vzhledem k tomu, že správce sítě E.ON bude přeložky realizovat ze svých prostředků na jaře 2016, byla i realizace parkoviště přeložena na příští rok, bezprostředně po dokončení přeložek. Mezitím budou prováděny úkony potřebné pro vydání stavebního povolení pro parkoviště – smlouvy a vyčíslení nákladů na přeložky kabelů TKR, telefonu a VO.

## **15 Okružní křižovatka Podlesí**

Vyčleněno 210 000,- Kč vyčerpáno 108 900,- Kč

Je odevzdaná PD pro stavební povolení s podrobnostmi PD pro provádění stavby. Stavba je částečně umístěna na pozemky soukromých majitelů. K žádosti o stavební povolení je nutno s majiteli pozemků uzavřít smlouvu. Stavba vyvolá přeložky sítě O2 a Kabelové televize – nutno uzavřít smlouvu o přeložce, náklady hradí město. Zpracovává se změna PD DUR a DSP – úprava sjezdu na vyhrazenou plochu pro komunikaci dle zpracované územní studie. Akce bude přecházet do roku 2016.

Projektant:	Ing. Jiří Bajer	
Cena za PD:	108 900 Kč	zaplaceno
Změna DUR a DSP	98 010 Kč	rezervováno

## **16 Hřiště Podlesí – umělý povrch**

Vyčleněno 223 000,- Kč vyčerpáno 222 547,- Kč

Stavba byla dokončena a zkolaudována v roce 2014. V tomto roce byly realizovány dodatečně požadované stavební práce - zpevnění přístupového chodníku od MŠ k hřišti a odstavná plocha pro automobily na kraji ul. kpt. Jaroše a zvýšení plotu na jižní straně hřiště z důvodu obtěžování majitelů sousedních nemovitostí padajícími balóny.

## **17 Zastávka Díly**

Vyčleněno	3 750 000,- Kč	vyčerpáno	112 530,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------------

Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 19. 6. 2014. Je zpracovaná dokumentace pro stavební povolení s podrobnostmi dokumentace pro provádění stavby.

Smlouvy o umístění a provedení stavby na sousedních pozemcích podepsány. Dne 8. 4. 2015 požádáno o stavební povolení, stavební řízení stále běží, protože se někteří z majitelů dotčených pozemků proti vydání stavebního povolení odvolali. Krajský úřad počátkem listopadu stavební povolení zrušil a vrátil řízení prvoinstančnímu orgánu k novému projednání. S ohledem na nový postoj dotčených vlastníků sousedních nemovitostí je velmi obtížné odhadnout, zda bude stavebního povolení vůbec dosaženo.

## **18 Oddílný systém kanalizace v ul. Hybešova**

Vyčleněno	18 000 000,-Kč	vyčerpáno	7 405 192,47 Kč
-----------	----------------	-----------	-----------------

Na realizaci akce proběhlo výběrové řízení. 18. 11. 2014 byla podepsána SoD se zhotovitelem, spol. AQUASYS s.r.o., Janská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, za cenu 16 689 530,- Kč včetně DPH. Začátkem prosince minulého roku došlo k předání staveniště. K zahájení stavby došlo 17. 1. 2015.

Od zahájení stavby do poloviny září 2015 probíhaly stavební práce na budování dešťové kanalizace v celé délce ulice. V silnici II/385 v ul. Tyršova se současně s dešťovou kanalizací budovala i kanalizace splašková. Stavební práce na budování splaškové kanalizace pokračovaly od poloviny září a trvaly do začátku října 2015. Tyto stavební práce proběhly v koordinaci s budováním kanalizačních přípojek k jednotlivým rodinným domům. V polovině listopadu byly zahájeny stavební práce na přeložení vodovodu.

Vzhledem k rekonstrukci průtahu městem (silnice II/385), uzavírce mostu nad železničním tělesem a k nepřízní zimního počasí odsouhlasila Rada města Kuřimi posunutí termínu dokončení celého díla, a to do konce května 2015, uzavřením dodatku č. 2 k SoD.

## **19 Přestavba kotelny Popkova na víceúčelový sál**

Vyčleněno	254 000,- Kč	vyčerpáno	250 613,87 Kč
-----------	--------------	-----------	---------------

Akce dokončena, dofinancována.

Stavba dokončena 18. 12. 2014

V roce 2015 bylo pořízeno: - spotřeby energií přeúčtované zhotoviteli, 120 ks židlí, plátno, dataprojektor, DVD, záložní zdroj, skříň pro AV techniku, vyčištění a aplikace ochranného prodyšného nátěru podlahy, víceobklady na dámských WC.

## **20 Parkoviště u víceúčelového sálu Popkova – 6 stání a místo otáčení**

Vyčleněno	600 000,- Kč	vyčerpáno	549 821,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------------

Stavební práce byly provedeny vítězem VŘ fy Petr Hradecký s termíny realizace 7. 7. 2015 – 6. 8. 2015. Vysoutěžená cena ve výši 467 951 Kč byla dodatkem č. 1 zvýšena na konečnou cenu 488 085 Kč. Předmětem dodatku byly vícepráce i méněpráce. Poslední nedodělek, náhradní zeleň, byl předán v dohodnutém termínu 30. 10. 2015

## **21 Rekonstrukce objektu kotelny Zahradní a využití pro sociální nebo zdravotnické služby**

Vyčleněno	50 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	-------------	-----------	--------

Studie nemohla být zadána, probíhá příprava na úrovni sociálního odboru.

## **22 Rekonstrukce stadionu**

Vyčleněno	1 000 000,-Kč	vyčerpáno	622 992,- Kč
-----------	---------------	-----------	--------------

Vybavení šaten nábytkem – akce přechází z r. 2014	93 117 Kč	zaplacen
3KTrade s.r.o. - dokončení závlahy zadního hřiště, dokončeno	285 781 Kč	zaplacen
KOVO Kašparec s.r.o. – ochranné sítě za branky, dokončeno	151 105 Kč	zaplacen
Lukáš Obereiter, střídačky hřiště házená, dokončeno	62 936 Kč	zaplacen

Petr Hradský, stavební úpravy pro střídačky hřiště házená, dokončeno	25 000 Kč	zaplacen
Ing. Haška, zadávací dokumentace - předláždění chodníků kolem budovy	5 000 Kč	zaplacen

akce bude realizována v r. 2016, rozpočtové náklady 500 tis. Kč  
 Vybavení zbylých šaten nábytkem – probíhá VŘ, předpokládané náklady 350 tis. Kč

### **23 ŽP-protier. zatrav. pásy s výsadbou doprovodné zeleně mezi Srpkem, Cimperkem a Zlobicí**

Vyčleněno	1 300 000,- Kč	vyčerpáno	811 563,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------------

Dle návrhu Ing. Petra Holoušové byla upravena dodatkem smlouva s realizační firmou Kavyl Mohelno. V současné době byl změněn travnatý porost širokého pásu (travinoluční společenstvo), výsadby keřů a stromů se musejí posunout na jarní období.

### **24 ŽP-revitalizace toku a nivy Lučního potoka**

Vyčleněno	3 212 600,- Kč	vyčerpáno	2 118 645,- Kč
-----------	----------------	-----------	----------------

Akce dokončena, proplaceny faktury i obdržena dotace ve výši 1 302 977,3 Kč. V roce 2015 na podzim proběhlo ošetřování stávajících kultur stromů a keřů, doplnění uhynulých jedinců. Proběhla žádost o platbu č. 2 na 17 545,88 Kč. Realizace zmenadrování toku a úpravy cesty brání nevykoupené pozemky. V příštích letech se tak dá pouze kultivovat stávající plocha revitalizace.

### **25 ŽP-revitalizace veřejné zeleně v Kuřimi**

Vyčleněno	2 457 000,- Kč	vyčerpáno	1 378 961,- Kč
-----------	----------------	-----------	----------------

Akce dokončena, proplaceny faktury i obdržena dotace ve výši 766 764 Kč. Na podzim proběhla výměna uschlých jedinců. V příštích 3 letech je třeba vyčlenit finance na zalévání, ošetřování a výměnu uhynulých jedinců.

### **26 Efektivní úřad Kuřim – soubor opatření**

Vyčleněno	1 795 000,- Kč	vyčerpáno	407 783,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------------

Projekt ukončen 28. 2. 2015. Probíhá udržitelnost.

### **27 Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť a Na Zahrádkách**

Vyčleněno	12 500 000,- Kč	vyčerpáno	9 069 400,21,- Kč
-----------	-----------------	-----------	-------------------

Samotná přestavba uličního prostoru je ukončena. Stavba byla předána 9. 8. 2015.  
 4. 11. 2015 Rada města Kuřimi rozhodla o přidělení zakázky „Kuřim, ul. Na Zahrádkách a Bezručova čtvrť, bezvýkopová oprava jednotné kanalizace“ spol. Ströer, s.r.o. Stavební práce na opravě kanalizace budou zahájeny poslední týden v listopadu a budou pokračovat celý prosinec. Jedná se konkrétně o ruční opravu šachet, opravu odboček k jednotlivým bytovým domům v Bezručově čtvrti bezvýkopovou technologií a o zasazení nefunkčních dešťových vpustí za cenu 316 113,- Kč včetně DPH v ul. Na Zahrádkách.

### **28 Veřejné osvětlení Pod Zárubou**

Vyčleněno	100 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Jedná se o vyvolanou investici. Kabely VO, které jsou vedeny na sloupech E.ON souběžně s NN, budou v souvislosti s rušením sloupů uloženy do země.  
 Probíhá projektová příprava, termín realizace je závislý na E.ON, předpoklad v r.2016. Položení kabelu bude přednostně řešeno příploží ke kabelům E.ON.  
 DUR je na projednání. Řeší se věcné břemeno s Povodím Moravy.

### **29 Veřejné osvětlení v ul. Pod Vinohrady-Hybešova**

Vyčleněno	300 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Doplnění VO od křižovatky ul. Pod Vinohrady s ul. Hybešovou přes most k první soukromé zahradě na ul. Hybešova pod tratí.

Stavba byla rozdělena na 2 části:

Pod Vinohrady - jedná se o doplnění 6 svítidel na stávající sloupy NN - tato část nevyžaduje žádné povolení řízení, svítidla dodá a instaluje CTS Kuřim do konce r. 2015, za cenu 150 084 Kč vč. DPH.

Hybešova (za mostem) jedná se o prodloužení trasy VO o 2 osvětlovací body včetně kabeláže, tato část vyžaduje ÚR.

Probíhá projednávání PD v DOSS. Po dodání PD včetně vyjádření bude požádáno o ÚR a následně realizováno v r. 2016. Stavbu je nutno koordinovat s rekonstrukcí ul. Hybešova.

### **30 Objekt sociálního bydlení Tišnovská**

Vyčleněno	20 000,- Kč	vyčerpáno	4 992,15 Kč
-----------	-------------	-----------	-------------

LER SCH s.r.o. - vyregulování systému ÚT	4 992,15 Kč	uhrazeno
--	-------------	----------

Akce dokončena, předána. Zbylé finanční prostředky budou převedeny OMP správě bytů

### **31 Oprava střechy ZŠ Komenského**

Vyčleněno	500 000,- Kč	Vyčerpáno	172 969,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------------

Akce dokončena, dofinancována.

### **32 Rekonstrukce bytu v ZŠ na ul. Komenského na 2 třídy školní družiny ZŠT**

Vyčleněno	100 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Je zpracován návrh pro investiční záměr (konzultováno s Krajskou hygienickou stanicí). Náklady dle investičního záměru vč. vybavení interiéru jsou 1,8 mil. Kč. Akce zastavena.

### **33 Pokračování oprav v budově MěÚ**

Vyčleněno	1 000 000,- Kč	Vyčerpáno	753 704,85 Kč
-----------	----------------	-----------	---------------

2015 bylo pořízeno: regálový posuvný systém pro archiv stavebního úřadu, skříně na šanony a vestavěné skříně pro kancelář stavebního úřadu, nová podlaha kanceláře stavebního úřadu, skříně na šanony kancelář OI, paniková kování na dveřích do chráněného únikové cesty radnice, doplňky pro kancelář sociálně právní ochrany dětí, elektro práce pro zabezpečovací systém radnice.

V listopadu bylo provedeno zateplení stropu nad 3.NP v půdním prostoru radnice. Provedeno bude odvětrání prostoru nástřešními hlavicemi Lomanco. Nejzašší termín dokončení úprav půdního prostoru je dle SOD 6.12.2016.

### **34 HW, SW**

Vyčleněno	500 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Vzhledem k realizaci výzvy č. 22 je posunuta realizace na prosinec 2015. Výběrové řízení na nákup výpočetní techniky, která by nahradila již zastaralou.

### **35 Technologické centrum 1.1**

Vyčleněno	3 530 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------

Na tuto akci "Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim" vedenou pod číslem projektu CZ.1.06/2.1.00/22.09555 byl nejdříve vybrán dodavatel Studie proveditelnosti. V průběhu měsíce června 2014 byla zpracována „Studie proveditelnosti konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim“ v hodnotě 71.390,-Kč s DPH. Následně byla podána žádost o dotaci dne 27. 6. 2014. Tento projekt je financován z



prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Město Kuřim se bude v případě schválení žádosti finančně spolupodílet 15 %, tj. cca 574 629,- Kč. Žádost o dotaci splnila kritéria přijatelnosti, formální náležitosti, úspěšně prošla věcným hodnocením ex-ante analýzou rizik a následně byla dne 23. 2. 2015 doporučena řídicím orgánem IOP k poskytnutí dotace.

Registrační list akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo schváleno dne 12. 3.2015. Celkové způsobilé výdaje projektu (finanční rámec projektu) byly stanoveny na 3.830.860,- Kč. Vlastní realizace projektu, má být hotova do 20. 11. 2015.

Dne 1. 6. 2015 byla zveřejněna výzva se zadávací dokumentací na profilu zadavatele, lhůta pro odevzdání nabídek byla do 23. 6. 2015. Veřejná zakázka na dodavatele projektu proběhla a usnesením RM č.411/15 Rada města souhlasila s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a s uzavřením smlouvy na vysoutěžené Části 1.(1.990.120 Kč bez DHP) a 3. (2.033.710 Kč bez DPH) zahrnující Konsolidaci HW a SW úřadu včetně virtualizace a Elektronizaci procesů a digitalizaci dat se společností C SYSTEM CZ a.s. Celkem byla vysoutěžena částka 4.868.835,- vč. DPH

Projekt byl úspěšně ukončen 20. 11. 2015. Veškeré položky uvedené v předmětu plnění smlouvy byly předány na základě předávacích a akceptačních protokolů. Nyní bude vyfakturován a následně podána žádost o platbu příslušnému dohlížecímu orgánu dotačního projektu.

### **36 Zabezpečovací zařízení budovy MěÚ**

Vyčleněno	350.000,- Kč	vyčerpáno	681 318,70 Kč
-----------	--------------	-----------	---------------

V současné je v realizaci 2. etapa zakázky „Komplexní dodávka zabezpečení budovy radnice prvky I&HAS“ s ev. č. D-KÚ-2014-001. SoD byla podepsána dne 6. 11. 2015 v hodnotě 179.977 Kč vč. DPH. Termín pro dokončení díla je stanoven nejpozději na 9. prosince 2015. Realizací souvisejícího projektu generálního klíče a uzamykacího plánu budovy radnice bude do konce roku 2015, plánovaný rozpočet ORGu 1275 zcela vyčerpán.

### **37 Nákup médií na komoditní burze**

Vyčleněno	50 000,- Kč	vyčerpáno	19 500,- Kč
-----------	-------------	-----------	-------------

Nákup proběhl na podzim roku 2015.

### **38 Opravy v obecních bytech**

Vyčleněno	1.700.000,- Kč	vyčerpáno	1.514.740,- Kč
-----------	----------------	-----------	----------------

Na opravy v obecních bytech byla v rozpočtu města vyčleněna částka 1.200.000,- + rozpočtovými opatřeními byla RM a ZM navýšena částka o 350.000,- Kč na rekonstrukci RD Luční 740 + rozpočtovým opatřením ZM byla částka navýšena ještě o 150.000,- Kč na výměnu střešních oken v havarijním stavu v obecním bytě.

Ke dni 24. 11. 2015 bylo vyčerpáno:

- rekonstrukce RD Luční 740 – vyčerpáno 345.000,- Kč
- etážové topení – havárie – byt č. 817/1 ul. Legionářská – 77.060,- Kč
- odvedení spalin do stávajícího komína – byt hasičské zbrojnice – 10.000,- Kč
- stěnová štěrbina pro přísun vzduchu pro plynový kotel – byt č. 1109/2 – 3.690,- Kč
- etážové topení v sedmi obecních bytech, vč. elektrického připojení – 693.960,- Kč
- střešní okna ve čtyřech obecních bytech – 385.000,- Kč

Do konce letošního roku budou ještě vyměněna střešní okna v bytě č. 1116/7 ul. Bezručova čtvrť v hodnotě cca 112.000,- Kč a dále bude provedeno etážové topení a rekonstrukce koupelny v bytě č. 828/1 ul. Zborovská.

### **39 Drobné investice**

Vyčleněno	933 600,- Kč	vyčerpáno	165 036,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------------

Oprava křížku Brněnská, Jánská, Kuřim	66 066,00 Kč uhrazeno
Pořízení vybavení ZŠ Tyršova (stolky, židle – Dětský parlament)	3 582,00 Kč uhrazeno
Pořízení vybavení ZŠ Tyršova (stolky, židle – Dětský parlament)	9 666,00 Kč uhrazeno
Oprava Boží muky pod kopcem Cimperk	64 000,00 Kč uhrazeno
Oprava lávky k ZUŠ	79 860,00 Kč uhrazeno

Úhrada škody za poničený skleník v rámci opravy kanalizace v ul. Jiráskova	21 722,00 Kč uhrazeno
Pořízení vybavení ZŠ Tyršova (posilovací stroj - Dětský parlament	20 000,00 Kč rezervace
Kotel knihovna – havarijný stav	120 000,00 Kč rezervace
Oboustr. magn. vitrína s osvětlením na 2. autobusové zastávce	32 670,-- Kč rezervace
ZUŠ - stínící technika - druhé vyčlenění	15 000,-- Kč rezervace
Sanace atikového zdiva ZUŠ	39 968,-- Kč rezervace

#### **40 Technická pomoc**

Vyčleněno	300 000,- Kč	vyčerpáno	63 662,90 Kč
Vícetisky výkresů Územního plánu Kuřim		5 892,70 Kč uhrazeno	
Připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje JMK		12 100,-- Kč uhrazeno	
MZ o udržitelnosti za r. 2014 – Hřiště u ZŠ Jungmannova		3 327,50 Kč uhrazeno	
SELTES-PD kabelu tržnice nám. 1. května		12 100,-- Kč uhrazeno	
HBH - aktualizace vyjádření cyklostezka		30 242,70 Kč uhrazeno	

#### **41 Studie a projekty**

Vyčleněno	325 000,- Kč	vyčerpáno	294 030,- Kč
Územní studie dopravního řešení ul. Tišnovská, Kuřim		96 800,- Kč uhrazeno	
Knesl + Kynčl - Územní studie Podlesí - F016		30 250,- Kč uhrazeno	
Areál TOS Kuřim		121 000,- Kč uhrazeno	
STILT PROJECTS s.r.o. – zpracování žádosti o dotaci-			
Vybudování systému varování a vyrozumění obyvatel města Kuřimi		45 980,- Kč uhrazeno	
PD rekonstrukce elektroinstalace a soc. zázemí Hasičské zbroj.		75 000,- Kč rezervace	
VO Jánská – Rozdělovací		15 000,- Kč rezervace	
Parkoviště u stadionu		50 000,- Kč rezervace	
Systém varování a vyrozumění obyvatel		34 020,- Kč rezervace	
Vyčlenění-změna PD Okružní křižovatka		10 000,- Kč rezervace	
Oprava PD zateplení MŠ Zborovská		25 000,- Kč rezervace	

#### **42 Mobilní tribuna – stadion**

Vyčleněno	568 000,- Kč	Vyčerpáno	419 804,- Kč
Akce přechází z roku 2014. Tribuna pro 64 osob je umístěna na straně ul. U stadionu. Akce dokončena.			
Petr Hradský – stavební úpravy pro mobilní tribunu	147 554 Kč	uhrazeno	
Global sport Čupa s.r.o. – dodávka tribuny	272 250 Kč	uhrazeno	

#### **Oplocení hřiště Podlesí**

Vyčleněno	36 400 Kč	Vyčerpáno	36 315 Kč
-----------	-----------	-----------	-----------

Akce byla schválena RM jako drobná investice na konci r. 2014. Jedná se spoluúčast města na oplocení tenisového hřiště ve sportovním areálu na Podlesí.

#### **Wellness – investice**

Vyčleněno	2 894 000,- Kč	Vyčerpáno	1 714 605,90 Kč
-----------	----------------	-----------	-----------------

V tomto roce bylo investováno do technického zhodnocení krytého bazénu i venkovního koupaliště. Kromě toho byly realizovány investiční akce:

UV lampa pro rekreační bazén	náklady	296 898,0 Kč
Komínový optimalizátor	náklady	228 630,0 Kč
Nerezové dno školního bazénu	náklady	501 114 Kč
Výměna oken v šatnách koupaliště - podíl města	náklady	108 046 Kč
Gastro – kávovar	náklady	104 060 Kč

Probíhá zkušební provoz na zakázce „Využití odpadního tepla“ v rozsahu 520 300,- Kč. Zkušební provoz prokázal plnění předpokladu ohřevu dopouštěné vody předáním tepla z vypouštěné vody při praní filtrů pomocí instalovaných výměníků. Bylo však zjištěno, že akumulace ohřáté vody je nedostatečná a kapacita výměníků je nevyužitá. Bylo proto ujednáno, že k akumulaci ohřáté vody bude po nezbytných úpravách sloužit nevyužitá podzemní nádrž pod strojovnou venkovního koupaliště. Doplněním projektu je vypouštění odpadní vody, ze které je odebráno teplo pro ohřev dopouštěcí vody, do Kuřimky přes stávající retenční nádrž, čímž dojde k úsporám na stočném, které Wellness hradí vypouštěním šedé vody do městské kanalizace.

Účelem tohoto projektu v kombinaci s dalším investičním projektem Úprava studniční vody je zefektivnění provozu celého areálu Wellness.

Předmětem projektu Úprava studniční vody je přivedení vody z vrtu, umístěného na severu areálu, do sousedství objektu Wellness a úprava vody z vrtu v úpravně vody, umístěné u zdi objektu u schodů na terasu. Tato voda, z níž bude v UV odstraněno železo a mangan, bude využita k doplňování vypouštěné vody z praní filtrů. Tím dojde k úsporám vodného. PD pro územní rozhodnutí je ve stádiu projednání s dotčenými účastníky stavby, odstraňují se připomínky BVK.

Předpoklad realizace v 2. polovině r. 2016, investiční náklady budou cca 3 mil. Kč.

Celkové předpokládané náklady jsou aktuálně ve výši 2 585 022,60 Kč. Do konce roku bude částka vyčerpána v plném rozsahu.

### **Komunikace – opravy**

Vyčleněno	5 800 000,- Kč	vyčerpáno	4 218 872,39 Kč
-----------	----------------	-----------	-----------------

Proběhla celoplošnou úprava mikrokobercem na ul. Havlíčkova, Komenského a Vojtova. V lokalitě Srpek byla upravena polní cesta asfaltovým recyklátem, na financování se částečně podílela Správa železniční dopravní cesty (poníčená cesta po pokládce optických kabelů). Další významná část finančních prostředků byla použita na opravy chodníků na ulici Zborovská, Jungmannova, Na Královkách, Zámecká, U Vlečky a zpevnění některých ploch v uličním prostoru na ulicích Popkova, U Stadionu a Metelkova.

### **Hasičská zbrojnice, rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zázemí**

Vyčleněno	1 500 000,- Kč	vyčerpáno	64 463,- Kč
-----------	----------------	-----------	-------------

Projektová příprava elektroinstalace, TZB a stavebních úprav proběhla v roce 2015. V listopadu byl vybrán dodavatel stavby – Ing. František Brázda – UNIVERS, Předklášteří. Nabídka činí 963 000,-Kč včetně DPH 21%. TDI bude provádět Ing. Pavel Šudák za cenu 20 000,- bez DPH. Práce budou zahájeny v průběhu prosince 2015 a ukončeny do 29. 2. 2016.

### **Kanalizace – opravy**

Vyčleněno	800 000,- Kč	vyčerpáno	96 858,-Kč
-----------	--------------	-----------	------------

Počátkem roku byla dokončena oprava kanalizace v ulicích Jiráskova a Wolkerova. V současné době probíhá příprava na realizaci bezvýkopových oprav kanalizace v Bezručově čtvrti s předpokládaným rozpočtem 665 tis. Kč.