



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

12

Příspěvek do 4. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 14.06.2016

Stav investičních akcí 2016

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva A - stav investičních akcí k 3. 6. 2016
Materiál předkládá:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta
Materiál zpracoval:	Radka Svobodová Stanislav Bartoš - Vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města informace o stavu rozpracovanosti investiční výstavby na rok 2016 k datu 3. 6. 2016.

Návrh na usnesení:

ZM bere na vědomí zprávu o stavu investiční výstavby 2016.

Termín plnění: 30. 6. 2016 (OI)

Stav investiční výstavby Města Kuřim v roce 2016 ke dni 3. 6. 2015

1 Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova

Vyčleněno	550 000,- Kč	Vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Akce přechází z roku 2015. V loňském roce, z důvodu zajištění objízdných tras souvisejícími s realizacemi akcí Průtah Kuřim, Rekonstrukce ul. Hybešova a Oprava silnice I43 ze strany SUS Brno, byla akce přesunuta na letošní rok. Termín realizace od 30. 5. – do 30. 6. 2016 byl podmíněn kolaudací ul. Hybešova (31. 5.), a další opravou silnice I43 ze strany SUS (zahájení 4. 7. 2016).

Dne 30. 5. 2016 byla předána stavba, stavební práce byly zahájeny 1. 6. 2016.

Zhotovitel TOPSTAV s.r.o.	519 292 Kč	rezervováno
Ing. Šudák TDI	7 000 Kč	rezervováno

2 ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit – novostavba

Vyčleněno	44 000 000,- Kč	vyčerpáno	3 087 901,61 Kč
	Dále vyfakturované nezaplacené práce		6 907 972,48 Kč

Akce je rozdělena na etapy:

- 1. etapa – bourací práce a rekonstrukce kanalizace;
- 2. etapa – novostavba
- interiér

1. etapa – Bourací práce a rekonstrukce kanalizace:

- 31. 12. 2015 – akce dokončena předána

2. etapa – novostavba:

- 29. 1. 2016 – podpis SoD se zhotovitelem PKS stavby a.s., termín dokončení stavby do 21. 11. 2016.

Spodní stavba dokončena, probíhá zdění + betonáž sloupů a věnců.

Interiér:

- VŘ na dodavatele interiéru je dokončeno, zakázka byla rozdělena na tři části, každá část zakázky byla hodnocena samostatně,
- Část A – truhlářské výrobky, zhotovitel ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.
- Část B – vybavení tělocvičny, zhotovitel Trisport Havel,
- Část C – Boulderová stěna, zhotovitel Trisport Havel.

3 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – stavba

Vyčleněno	10 000 000,- Kč	vyčerpáno	47 190,- Kč
-----------	-----------------	-----------	-------------

Stavba je připravena k realizaci.

Již proběhla dvě zadávací řízení na zhotovitele stavby, obě však byla zrušena, poněvadž byl překročen limit nejvýše přípustné hodnoty nabídkové ceny 74 mil Kč bez DPH. Město odstoupilo od dotace ze SFŽP, v podmínkách byl termín vyúčtování dotace do 11/2015, který byl vzhledem k druhému zrušenému řízení nereálný.

Dne 15. 4. 2016 byla podána žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. V tomto roce (2016) bude provedena revize PD s aktualizací rozpočtu dle ceníků pro r. 2016 - odhad ceny revize cca 100.000,- Kč. Následně může proběhnout výběrové řízení na dodavatele. Administraci veřejné zakázky na zhotovitele bude zpracovávat společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

6 Rekonstrukce ulice Tišnovská, Tyršova

Vyčleněno	8 000 000,- Kč	vyčerpáno	5 699 504,76 Kč
-----------	----------------	-----------	-----------------

Práce na stavbě byly provedeny dle schválené projektové dokumentace., včetně jejich změn podle požadavků města v souladu se smluvními podmínkami a technickými normami. Stavba byla předaná ke dni 31. 5. 2016. Je uplatněna pozastávka před odstraněním vad, které nebrání užívání.

Mimo projekt probíhají práce na plochách určených k ozelenění.

7 Parkoviště Komenského – 14 kolmých parkovacích stání

Vyčleněno	1 350 000,- Kč	vyčerpáno	0,-Kč
-----------	----------------	-----------	-------

Územní rozhodnutí i stavební povolení (DSP) byly vydány. Stavba je podmíněna realizací přeložek VN a NN fy E.ON. Vzhledem k tomu, že správce sítě E.ON bude přeložky realizovat v průběhu června – začátek července, předpokládáme realizaci parkoviště následně, v termínech 15. 7. – 31. 8. 2016. Mezitím byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na provedení elektronických komunikací s fy CETIN a stanoveny podmínky pro přeložky kabelů TKR a VO.

8 Sanace suterénu MŠ Zborovská

Vyčleněno	51 000,- Kč	Vyčerpáno	50 612,- Kč
-----------	-------------	-----------	-------------

Stavba přechází z roku 2015. Zbývalo dofakturovat dokončovací práce. Dokončeno.

9 Zastávka Díly (nová zastávka ve směru od Brna) - realizace

Vyčleněno	2 100 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------

Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 19. 6. 2014. Je zpracovaná dokumentace pro stavební povolení s podrobnostmi dokumentace pro provádění stavby.

Smlouvy o umístění a provedení stavby na sousedních pozemcích podepsány. Dne 8. 4. 2015 požádáno o stavební povolení, stavební řízení stále běží, protože se někteří z majitelů dotčených pozemků proti vydání stavebního povolení odvolali. Krajský úřad počátkem listopadu stavební povolení zrušil a vrátil řízení prvoinstančnímu orgánu k novému projednání. S ohledem na nový postoj dotčených vlastníků sousedních nemovitostí je velmi obtížné odhadnout, zda bude stavebního povolení vůbec dosaženo.

Dne 4. 4. 2016 vydáno opětovně stavební povolení, které doposud nenabylo účinnosti.

10 Oddílný systém kanalizace v ul. Hybešova

Vyčleněno	7 300 000,-Kč	vyčerpáno	3 328 685,- Kč
-----------	---------------	-----------	----------------

Na realizaci akce proběhlo výběrové řízení. 18. 11. 2014 byla podepsána SoD se zhotovitelem, spol. AQUASYS s.r.o., Janská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, za cenu 16 689 530,- Kč včetně DPH. Začátkem prosince minulého roku došlo k předání staveniště. K zahájení stavby došlo 17. 1. 2015.

Od zahájení stavby do poloviny září 2015 probíhaly stavební práce na budování dešťové kanalizace v celé délce ulice. V silnici II/385 v ul. Tyršova se současně s dešťovou kanalizací budovala i kanalizace splašková. Stavební práce na budování splaškové kanalizace pokračovaly od poloviny září a trvaly do začátku října 2015. Tyto stavební práce proběhly v koordinaci s budováním kanalizačních přípojek k jednotlivým rodinným domům. V polovině listopadu byly zahájeny stavební práce na přeložení vodovodu.

7. 3. 2016 zástupci zhotovitele spol. Aquasys předali staveniště subdodavateli spol. SKANSKA. 20. 4. 2016 RM odsouhlasila opravu zpevněných ploch na levé části ulice Hybešova (pohled od ul. Tyršova) v celé délce rekonstruované ulice a ve spodní pravé části ulice, a to i na parcelách soukromých osob (po jejich odsouhlasení). Tyto stavební práce byly 20. 5. dokončeny.

Od 16. 3. 2016 proběhly výkopové práce konstrukce vozovky na pláň, následné hutnění zemní pláně + rekonstrukce chodníku na pravé straně dle SoD. Od 9. 5. do 13. 5. proběhly v ulici pokládka základní a finální asfaltobetonové vrstvy + dokončení rekonstruovaného chodníku.

V průběhu stavby došlo k lokálnímu poničení komunikace v ul. Hybešova. V úseku II s drážním tělesem byla provedena lokální oprava podkladních vrstev komunikace a celoplošně položena nová vrstva asfaltobetonu v tl. 6 cm na stávající obrušnou vrstvu. Stavební práce byly 20. 5. dokončeny.

Během stavby došlo k uzavření 3 dodatků (D. č. 1 - vícepráce za přeložení stávajícího vodovodu v délce 9 m, konečná cena za dílo 16 761 521,- Kč včetně DPH; D. č. 2 - vícenáklady za přerušení stavby z důvodu opravy mostu, rekonstrukce silnice v ul. Tyršova, Tišnovská a s tím související prodloužení termínu do 31. 5. 2016, konečná cena za dílo 17 084 839,- Kč včetně DPH; D. č. 3 - vícepráce za bourání stávajících kanalizací, konečná cena za dílo 17 384 839,- Kč včetně DPH). Konečná faktura proběhne začátkem června 2016.

31. 5. 2016 proběhla úspěšně závěrečná kontrolní prohlídka komunikace. Závěrečná kontrolní prohlídka inženýrských sítí byla z důvodu nátoku cementopopílkové suspenze do nově budované splaškové kanalizace odložena. Zhotovitel závadu odstraňuje.

11 Rekonstrukce stadionu – další etapa

Vyčleněno	1 000 000,-Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	---------------	-----------	--------

Bude provedena oprava chodníků kolem objektu stadionu, práce bude provádět CTS Kuřim, termín realizace po skončení sezony od 22. 6. 2016 do konce 08/2016.

Náklady	524 300 Kč	rezervováno
---------	------------	-------------

Dále budou vybaveny novým nábytkem - místnost hospodáře, kancelář a sklad sportovních potřeb – příprava VR.

12 ŽP-protier. zatrav. pásy s výsadbou doprovodné zeleně mezi Srpkem, Cimperkem a Zlobicí

Vyčleněno	600 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Dle návrhu Ing. Petra Holoušové/Ing. Markéty Gregové byla upravena dodatkem smlouva s realizační firmou Kavyl Mohelno na sadbové úpravy. 30. 5. 2016 předáno hotové dílo, soutěžena další etapa na doplnění protierozního pásu rekreačními prvky, kterou opět vyhrála firma Kavyl z Mohelna. Uzavřena smlouva na provedení 7 objektů do poloviny srpna.

13 Rekonstrukce komunikace a kanalizace ul. Bezručova čtvrt' a Na Zahrádkách

Vyčleněno	750 000,- Kč	vyčerpáno	636 864,02 Kč
-----------	--------------	-----------	---------------

Samotná přestavba uličního prostoru je ukončena. Stavba byla předána 9. 8. 2015.

4. 11. 2015 Rada města Kuřimi rozhodla o přidělení zakázky „Kuřim, ul. Na Zahrádkách a Bezručova čtvrt', bezvýkopová oprava jednotné kanalizace“ (zaslepení nefunkčních dešťových vpustí) spol. Ströer, s.r.o. stavební práce na opravě kanalizace spol. zahájila poslední týden v listopadu 2015, dílo ukončeno a předáno 8. 1. 2016 za částku ve výši 300 987,50 Kč.

22. 1. 2016 byla zahájena výměna 34 ks sadových svítidel s výložníky, narovnání nahnutých a obetonování (okapničkami) stávajících sloupů v ul. Na Zahrádkách a v Bezručově čtvrti. 5. 2. 2016 byly práce ukončeny za částku 335 876,52 Kč.

14 Veřejné osvětlení Pod Zárubou – PD a realizace

Vyčleněno	1 151 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------

Jedná se o vyvolanou investici. Kabely VO, které jsou vedeny na sloupech E.ON souběžně s NN, budou v souvislosti s rušením sloupů uloženy do země.

Bylo vydáno územní rozhodnutí, termín realizace je závislý na E.ON, předpoklad v r.2016. Položení kabelu, procházejícího v souběhu s NN, bude řešeno připojení ke kabelům E.ON.

15 Veřejné osvětlení v ul. Pod Vinohrady – PD a realizace

Vyčleněno	135 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

První část, doplnění VO od křižovatky ul. Pod Vinohrady k mostu na ul. Hybešova, byla provedena v r. 2015. Druhá část, prodloužení VO o 3 stožáry včetně kabeláže od posledního stávajícího osvětlovacího bodu na ul. Hybešova pod tratí k mostu, která vyžaduje ÚR, bude provedena v r. 2016. Před položením nového asfaltového koberce byla provedena příprava na přechod kabelů přes komunikaci.

16 Pokračování oprav MěÚ (další patro – podlahy, archiv)

Vyčleněno	1 000 000,- Kč	Vyčerpáno	348 358,00 Kč
-----------	----------------	-----------	---------------

V roce 2015 bylo pořízeno 8 ks mobilních posuvných regálů do archivu stavebního úřadu v suterénu. Nyní byl archiv, vybouráním příčky další místnosti, rozšířen o další 4 pojízdné regály.

Zhotovitel BEG BOHEMIA	228 606,50 Kč	Zaplaceno
Stavební práce CTS Kuřim	46 180,25 Kč	Zaplaceno

Dále byly provedeny stavební úpravy místnosti v suterénu, kam byl přesunut sklad kancelářských potřeb, ve vyklizených prostorách a spojením vedlejších místností vznikne další archiv s pojízdnými regály.

Stavební práce CTS Kuřim 63 788,70 Kč Zapláceno

Proběhla montáž a dodávka dveří pro odbor dopravy ve výši 9 782, 91 Kč firmou CTS Kuřim. V současné době probíhá oprava podlahy v kanceláři informatiků.

17 Hasičská zbrojnice, rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zázemí

Vyčleněno	1 300 000,- Kč	vyčerpáno	1 273 683,48 Kč
-----------	----------------	-----------	-----------------

Na základě smlouvy č. 030748/15/OKH byla čerpána dotace ve výši 400 000,- Kč.

V letošním roce byla provedena kompletní rekonstrukce vnitřních prostor objektu, při které byla upravena dispozice hygienického zázemí v 1.NP dle požadavků uživatele a dle aktuálních platných norem, ve 2.NP byla provedena revitalizace zázemí s výměnou povrchů stěn a podlah. Byly vyměněny původní rozvody instalací v dotčeném prostoru, které již byly z velké části na hranici životnosti a vyžadovaly průběžné opravy a další provozní investice. Rekonstrukce zajistila zlepšení kvality a udržitelnosti objektu, provedená výměna rozvodů instalací zajistí funkční provoz těchto prostor na dalších cca 20 let.

Zhotovitel: Ing. Brázda, UNIVERS s.r.o.

18 HW, SW

Vyčleněno	1 040 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------

Z hlediska investic neproběhl prozatím žádný nákup.

19 Zabezpečovací zařízení budovy MěÚ

Vyčleněno	200.000,- Kč	vyčerpáno	16 354,09 Kč
-----------	--------------	-----------	--------------

V letošním roce proběhla výměna dveřního kování na všech dveřích v radnici. Připravuje se integrace osobních tísňových hlásičů do celkového zabezpečení MěÚ Kuřim. Dále se připravuje realizace bezpečnostní schránky pro hasiče na plášti budovy radnice.

20 Nákup médií na komoditní burze

Vyčleněno	50 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	-------------	-----------	--------

Nákup bude realizován ve druhé polovině roku 2016

21 Opravy v obecních bytech

Vyčleněno	1.200.000,- Kč	vyčerpáno	317.232,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------------

Na opravy v obecních bytech byla v rozpočtu města vyčleněna částka 1.200.000,-

Ke dni 1. 6. 2016 bylo vyčerpáno:

- výměna oken v pěti obecních bytech – 134.732,- Kč
- rekonstrukce bytu Školní 853/5 – elektropráce, instalatérské práce, obklady, dlažba – 50.000,- Kč
- oprava a výměna kanalizace, zrušení septiku – RD Luční 740 – 57.500,- Kč
- etážové topení Zborovská 828/1 – 75.000 Kč
- rekonstrukce RD Luční 740 – vyčerpáno 345.000,- Kč

Před podpisem je smlouva o dílo na etážová topení v osmi obecních bytech – zakázka v hodnotě 769.000 Kč.

22 Drobné investice

Vyčleněno	1 500 000,- Kč	vyčerpáno	111 500,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------------

Přeložka vedení kabelové televize	111 500,00 Kč uhrazeno
-----------------------------------	------------------------

23 Technická pomoc

Vyčleněno	250 000,- Kč	vyčerpáno	35 143,30 Kč
SELTES-přepoččet el. přívodu	1 815,00 Kč	uhrazeno	
AQE advisors, a.s. - MZU Hřiště u ZŠJ	3 327,50 Kč	uhrazeno	
AQE advisors, a.s. - MZU Podchod pod žst.	3 025,00 Kč	uhrazeno	
KEA s.r.o. - stanovisko energetického auditora.....	3 630,00 Kč	uhrazeno	
Ing. Jarolím - Autobusová zastávka Díly za sv. Jánem a Most přes Kuřimku na ul. Komenského	2 400,00 Kč	uhrazeno	
CTS - Vyzbrojení, připojení grilu a příprava zapojení na mlékomat	11 815,80 Kč	uhrazeno	
Ing. Pančík-tech. pomoc při přípravě rekonstr. mostu Komenského-Pod Zárubou	3 000,00 Kč	uhrazeno	
Ing. Pančík-tech. pomoc na projektu rekonstr. MŠ Zborovská.....	2 500,00 Kč	uhrazeno	
Atregia s.r.o. - pokračování monitoringu na projektu Revitalizace zeleně v Kuřimi + monitorovací zpráva	3 630,00 Kč	uhrazeno	
Matuszková – měření inten. aut od křiž. Tišnovská, Křižkovského po rest. U Mertů	20 382,50 Kč	rezervace	

24 Studie a projekty

Vyčleněno	400 000,- Kč	vyčerpáno	68 770,- Kč
Satturn – PD Systém varování a vyrozumění obyvatelstva		36 100,- Kč	uhrazeno
Ing. Bajer – Studie dopravy v klidu (parkování) pro oblast ul. Otevřená, Wolkerova, Příční, Nová v Kuřimi		32 670,- Kč	uhrazeno

25 Dovybavení varovného a výstražného systému města

Vyčleněno	3 500 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------

K 31. 5. 2016 jsme podávali opětovnou žádost o dotaci. Celkové výdaje na projekt jsou ve výši 3 714 000,- Kč. Dotace by měla být v případě přijetí projektu 2 593 000,- Kč. Vlastní zdroje činí 1 121 000,- Kč. Termín vyhodnocení přidělení dotace neznáme.

29 Vodoměry

Vyčleněno	350 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Hlavní vodoměry se vyměňují v 6tiletém cyklu dle vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002. Bytové, podružné vodoměry jsou stanoveny na 5tileté období jak u teplé tak studené vody. Jsou zde zahrnuty i náklady na nákup odboček a uzávěrů dle smlouvy s BVK z r. 2014.

30 Komunikace – opravy

Vyčleněno	5 000 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------

Dne 24. 3. 2016 proběhlo výběrové řízení na opravu povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2016, ve kterém bylo vysoutěženo 12 technologií, na které budou uzavřeny smlouvy o dílo s vybranými uchazeči.

První opravy proběhly:

- Ul. Hybešova, oprava chodníku nad rámeček projektové dokumentace akce „Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova“, rezervace ve výši 529 006,- Kč.
- Ul. Hybešova, lokální oprava podkladních vrstev komunikace a celoplošná pokládka obrusné vrstvy v úseku od dokončené stavby po most přes drážní těleso, rezervace ve výši 437 877,- Kč.

V současné době probíhá příprava pro udržovací nátěry, případně mikrokoberce, polní cesty ke Zlobici a cesty ke hřbitovu.

31 Kanalizace – opravy

Vyčleněno 1 500 000,- Kč vyčerpáno 641 784,-Kč

4. 11. 2015 Rada města Kuřimi rozhodla o přidělení zakázky „Kuřim, ul. Na Zahrádkách a Bezručova čtvrť, bezvýkopová oprava jednotné kanalizace“ (ruční oprava šachet a bezvýkopová oprava odboček k jednotlivým bytovým domům v Bezručově čtvrti bezvýkopovou technologií). Stavební práce na opravě kanalizace spol. zahájila poslední týden v listopadu 2015, dílo bylo ukončeno a předáno 8. 1. 2016, za částku ve výši 641 784,- Kč.

Akce: „Ul. Tišnovská za kostelem - oprava jednotné kanalizace“ - bezvýkopová oprava robotem, vyložkování kanalizace a oprava šachet doposud neproběhla. V této chvíli probíhá jednání s vlastníky jednotlivých parcel o souhlasu s opravou kanalizace a vstupu na soukromé pozemky.

32 Wellness – investice a tech. zhodnocení

Vyčleněno 2 933 000 000,- Kč vyčerpáno 822 642,80 Kč

V tomto roce bylo investováno do technického zhodnocení krytého bazénu i venkovního koupaliště. Kromě toho byly realizovány investiční akce:

24 202,42	ProCad - dodávka PC HP ProDesk 490 G2
12 100,00	ASIO - projednání DÚR Úprava studniční vody
38 361,00	ProMinent - 2 ks dávkovacích čerpadel
13 044,00	AZ Klima - doplnění odvětrání prostor v 2. PP
2 739,24	DPH
3 025,00	ASIO - DÚR Úprava studniční vody - uvolnění pozastávky
361 790,00	DOMAFIT FITNESS - dodávka 2 ks trenažérů
47 774,43	Gracias Ronald - úprava kamerového systému
59 021,0 Kč	Kränzle - podlahový mycí stroj
37 850,00	KLIMASPOL - chlazení serverovny v 1.NP
7 948,50	Dtto DPH
12 850,20	Václav Mercl - vrtání otvorů (přenesená DPH)
42 229,00	BENTWOOD - 10 ks lehátek Missouri
41 249,00	ProMinent - 2 ks dávkovacích čerpadel - rekre
118 459,00	ProMinent - měřicí deska pro rekre bazén

Probíhají práce související se zvýšením objemu akumulace ohřáté doplňovací vody z tepla odebraného z pracích vod, 2. etapa na zakázce „Využití odpadního tepla“. Zkušební provoz prokázal plnění předpokladu ohřevu dopouštěné vody předáním tepla z vypouštěné vody při praní filtrů pomocí instalovaných výměníků. Bylo však zjištěno, že akumulace ohřáté vody je nedostatečná a kapacita výměníků je nevyužitá. Bylo proto ujednáno, že k akumulaci ohřáté vody bude po nezbytných úpravách sloužit nevyužitá podzemní nádrž pod strojovnou venkovního koupaliště. Bylo realizováno výtlačné potrubí pro vypouštění odpadní vody, ze které je odebráno teplo pro ohřev dopouštěcí vody, do Kuřimky přes stávající retenční nádrž, čímž dojde k úsporám na stočném, které Wellness hradí vypouštěním šedé vody do městské kanalizace.

Účelem tohoto projektu v kombinaci s dalším investičním projektem Úprava studniční vody je zefektivnění provozu celého areálu Wellness.

Současné se zajišťují administrativní procedury pro povolení vypouštění odpadní vody do Kuřimky.

33 Wellness – vodovod a úpravna vody

Vyčleněno 3 500 000,- Kč Vyčerpáno 0,- Kč

Předmětem projektu Úprava studniční vody je přivedení vody z vrtu, umístěného na severu areálu, do sousedství objektu Wellness a úprava vody z vrtu na pitnou v úpravě vody, umístěné u zdi objektu u schodů na terasu. Tato voda, z níž bude v ÚV odstraněno železo a mangan, bude využita k doplňování vypouštěné vody z praní filtrů. Tím dojde k úsporám vodného. Bylo vydáno ÚR a projektant pracuje na PD pro stavební povolení. V současné době se zjišťují kapacity spotřeby projektovaných provozů v území sportovního areálu pro možnost části nebo úplného zásobování vodou z vrtu.

Předpoklad realizace v 1. polovině r. 2017

34 Demolice objektu ubytovny ADRIA

Vyčleněno	750 000,- Kč	vyčerpáno	61 408,- Kč
-----------	--------------	-----------	-------------

1. 4. 2016 zjištěn azbest ve vzorcích dodaných do Výzkumného ústavu stavebních hmot a.s. Je zpracována dokumentace pro ohlášení odstranění stavby. Jsou vyřízena potřebná vyjádření od OŽP, Energetika Kuřim a KHS pro ohlášení odstranění stavby. Dne 23. 5. 2016 podáno ohlášení k odstranění stavby.

PD obsahuje náležitosti dle stavebního zákona č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č.499/2006 Sb, průzkum přítomnosti azbestu v konstrukcích, rozpočet a výkaz výměr.

Zhotovitel projektové dokumentace: UNIPROJEKT spol. s r.o.

Po vyřízení příslušného povolení bude možné demolici realizovat v letošním roce. Demolice bude provedena Centrem technických služeb Kuřim.

35 Sportovní hala Kuřim PD a stavba

Vyčleněno	10 000 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	-----------------	-----------	--------

Zpracovatel projektu: CUBOID ARCHTEKTI s.r.o, Praha

19. 2. 2015 vydáno územní rozhodnutí

1. 6. 2015 vydáno stavební povolení

27. 1. 2016 podána žádost o dotaci na Ministerstvu školství

Byla provedena kontrola rozpočtu. Na základě výsledků kontroly rozpočtu společností URS Praha (Ing. Janovskou) proběhla schůzka 4. 5. 2016, termín opravy rozpočtu stanoven do 6. 6. 2016.

37 Rekonstrukce ulic s SÚS JmK, ul. Legionářská – související investice města

Vyčleněno	500 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Tato finanční částka byla uvažována na opravu kanalizace před realizací nového asfaltového povrchu.

Kamerovou kontrolou byl zjištěn daleko větší rozsah nutnosti oprav a to v délce cca 400 m. Přípravou této investice se již zabývá BVK a.s.

38 Okna objektu KD Podlesí

Vyčleněno	300 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Práce byly zahájeny vězni přidělenými městu. Předpokládáme realizaci v letním období.

39 Veřejné osvětlení Luční

Vyčleněno	800 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Akce je vyvolaná přeložkou kabelů NN fy E.ON ze vzdušného vedení do země. Část VO, které jde v souběhu s NN, se připojí ke kabelům NN, zbytek, cca 50 % bude provedeno po vydání ÚR, do konce r. 2016.

40 Veřejné osvětlení Jánská – spojnice s Rozdělovací

Vyčleněno	130 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Bylo vydáno ÚR. Do plánu pro tento rok byla schválena 1. část v rozsahu 2 stožárů vč. kabeláže. Provedeno bude v období 06 – 08/2016

41 Projekční příprava rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Vyčleněno	4 100 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------

V souladu s dodatkem č. 18 k mandátní smlouvě, uzavřeným mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. - příloha č. 1 „Roční plán investic - seznam svěřených staveb“ pro rok 2016 zástupci

spol. BVK vypracovali investiční záměry akcí: „Kuřim, ul. Zahradní – rekonstrukce kanalizace“, „ Kuřim, ul. Kp. Jaroše – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, včetně komunikace, ostatních zpevněných a volných ploch“ a „Kuřim, vodojem II – rekonstrukce armaturní komory a technologie“. RM tyto záměry dne 20. 4. 2016 odsouhlasila a následně ZM dne 17. 5. 2016 odsouhlasilo zahájení projekční přípravy. ZM téhož dne odsouhlasilo zahájení projekční přípravy „Kuřim, ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace“ nad rámec mandátní smlouvy, zástupci spol. BVK v této době investiční záměr zpracovávají. Zahájení projekční přípravy ZM schválilo v celkové výši 4.100.000 Kč vč. DPH.

42 Rekonstrukce a rozšíření kapacit MŠ Zborovská

Vyčleněno	1 300 000,- Kč	vyčerpáno	508 139,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------------

Na rekonstrukci objektu a rozšíření kapacit je podána žádost o dotaci na IROP. K žádosti byla připojena PD, která byla dopracována do prováděcího projektu vč. zpracování změn oproti vydanému stavebnímu povolení (tj. bezbariérovost - výtah, úprava parkování před MŠ, úprava zahrady, výměna podlah v ložnicích v 1. NP).

ABRAS_PD pro provedení	426 162 Kč	zaplacen
EUROVISION a.s. - administrace žádosti, zpracování studie proveditelnosti	58 685 Kč	zaplacen
Ing. Plch - geodetické zaměření	17 000 Kč	zaplacen
ESOX - měření vlhkosti v ložnicích 1NP	6 292 Kč	zaplacen

43 Rozšíření kolumbária na městském hřbitově

Vyčleněno	200 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Realizaci provádí CTS Kuřim. Probíhá výroba komponentů, předpokládáme instalaci v měsíci červenci.

44 Sanace vlhkého zdiva ZŠ Jungmannova

Vyčleněno	300 000,- Kč	vyčerpáno	14 157,- Kč
-----------	--------------	-----------	-------------

Po zateplení objektu dochází ke vztlínání vlhkosti v šatnách. Na základě provedených kamerových prohlídek je také nutné provést opravu dvou venkovních svodů. Je zpracována projektová dokumentace, stavební část v současné době naceňuje CTS Kuřim. Realizaci předpokládáme v období prázdnin.

45 Most přes Kuřimku na ul. Komenského

Vyčleněno	3 500 000 Kč,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	-------------------	-----------	--------

Výběrové řízení na projektanta mostu z prosince 2015 bylo zrušeno, nebyla podána žádná nabídka. Na základě druhého VŘ byl vybrán zhotovitel, fy Rušar mosty s.r.o., s nímž byla uzavřena smlouva o dílo. Byl zpracován návrh mostu, který byl předložen k projednání komisím stavební a dopravní. Stavební komise neměla výhrady, 13. 6. 2016 se očekává projednání v DK. Výsledky projednání budou dle technických možností do 5 měsíců zapracovány do dokumentace pro ÚR a DÚR bude předložena k územnímu řízení.

46 Bezpečná cesta ke škole na ul. Komenského

Vyčleněno	150 000,- Kč	vyčerpáno	14 157,- Kč
-----------	--------------	-----------	-------------

Jedná se o vnitroareálový chodník v objektu ZŠ Komenského. Stavbu je možné zahájit až po dokončení nové trafostanice v areálu školy, včetně připojení VN a NN kabelů. Realizaci předpokládáme v období prázdnin.

47 Pořízení klimatizačních jednotek pro ZUŠ

Vyčleněno	160 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Proběhlo poptání jednotek. Pro chlazení tanečního a výtvarného sálu budou použity klimatizační jednotky. Vnitřní jednotky budou nástěnné, venkovní jednotky budou umístěny na terase nad tanečním sálem. Nyní probíhá příprava VŘ. Realizace 07-08/2016.

48 Okružní křižovatka Podlesí

Vyčleněno	5 000 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------

Akce přechází z roku 2015. Zpracovává se změna PD DUR a DSP – úprava sjezdu na vyhrazenou plochu pro komunikaci dle zpracované územní studie. Nyní čekáme na vyjádření DOSS, poté bude požádáno o změnu územního rozhodnutí. OMP řeší výkup pozemků od soukromých majitelů. Přeložky sítí O2 a KT – bude nutné uzavřít smlouvu o přeložce, náklady hradí město.

Projektant:	Ing. Jiří Bajer	
Změna DUR a DSP	98 010,- Kč	rezervováno

49 Revitalizace sídliště Na Loučkách – projekt

Vyčleněno	100 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Akce byla konzultována s pověřeným pracovníkem Ministerstva pro místní rozvoj. Aby bylo možno splnit požadavky na projektovou přípravu požadovanou pro tento dotační titul, cena této dokumentace by se pohybovala okolo 2 mil. Kč. Dále bylo při konzultaci zjištěno, že pravděpodobnost získání dotace je velmi malá, protože jsou preferovány projekty, které již byly dříve dotovány a je nutné je dokončit. Realizaci této přípravy musíme ještě zvážit.

51 Autobusové zastávky u Přefy

Vyčleněno	100 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Jedná se o projektovou přípravu zastávek na ul. Blanenská, která byla zahájena dokumentací pro územní řízení pořízenou firmou WALTER. V současné době probíhá jednání se SÚS o možnosti rekonstrukce povrchu celé ulice Blanenská. Dokumentace je nutné koordinovat.

52 Parkoviště u křižovatky ulic U Stadionu a Jungmannova

Vyčleněno	500 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Probíhá projektová příprava a projednávání s dotčenými orgány státní správy. Dosud projektová dokumentace nepředána.

53 Úprava křižovatky Díly za sv. Jánem

Vyčleněno	400 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

V dřívějších letech byla na stavbu pořízena studie. V současné době probíhá projekční příprava.

54 Komparativní studie propojení R43 a I/43 v oblasti města Kuřim - aktualizace

Vyčleněno	750 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Probíhá projekční příprava.