



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

29

Příspěvek do 4. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 17.06.2014

Stav investiční výstavby 2014

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva A Stav investičních akcí k 6.6.2014
Materiál předkládá:	Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta
Materiál zpracoval:	Radka Svobodová Stanislav Bartoš - Vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města informace o stavu rozpracovanosti investiční výstavby na rok 2014 k datu 6. 6. 2014.

Návrh na usnesení:

ZM

Stav investiční výstavby Města Kuřim v roce 2014 ke dni 6. 6. 2014

PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE Z ROKU 2013

1 Bezbariérové zpřístupnění podchodu ŽST Kuřim ze severní části města

Vyčleněno	7 300 000,- Kč	vyčerpáno	3 895 876,9 Kč
-----------	----------------	-----------	----------------

Vysoutěžená cena od fy HABAU činí 11 800 347,13 Kč.

Reálná očekávaná dotace na základě vysoutěžené ceny za stavbu je cca 10 mil. Kč.

Stavba byla zahájena 9. 10. 2013, do konce roku byla dokončena podstatná část stavby – prodloužení podchodu a zahájení zkušebního provozu železniční trati, kolejí nad podchodem. Zahájení zkušebního provozu vlastního podchodu se uskutečnilo 14. 5. 2014, dokončení stavby 31. 7. 2014.

Ostatní objekty nezávislé na drážní stavbě:

Přeložka kanalizace SO 02-27-01 : zkolaudována

Osvětlení východu z podchodu (rampy) SO 02-06-01: Zkolaudováno

Zabezpečení veřejných zájmů – náhradní výsadba SO 02-38-01: Nevyžaduje stavební povolení, naprosto nezávislý objekt, obsahem objektu je náhradní výsadba 18 lip na blíže neurčené cyklostezce vč. následné péče po dobu 3 let. Provedeno, Výdaj není způsobilý, není nárok na dotaci

2 GOMK dokončení (generel odvodnění)

Vyčleněno	340 000,- Kč	vyčerpáno	333 724,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------------

14. 5. 2014 byl Radě města Kuřimi předložen ke schválení čistopis Generelu odvodnění. RM bere výše uvedený čistopis na vědomí. Zakázka je dokončena.

3 Přechod Dělnický dům

Vyčleněno	10 000,- Kč	vyčerpáno	4 000,- Kč
-----------	-------------	-----------	------------

Stavba byla realizována v roce 2013, pro 2014 vyčleněna částka na úhradu GP - hotovo.

4 Zateplení MŠ Komenského

Vyčleněno	38 000,-- Kč	vyčerpáno	0- Kč
-----------	--------------	-----------	-------

Stavba byla realizována v roce 2013, pro rok 2014 vyčleněna částka na posouzení regulace ÚT, probíhá příprava podkladů pro posouzení.

5 Zateplení ZŠ Komenského

Vyčleněno	76 200,- Kč	vyčerpáno	30 100,- Kč
-----------	-------------	-----------	-------------

Stavba byla realizována v roce 2013, pro rok 2014 vyčleněna částka na posouzení regulace ÚT + pozastávky na odstranění nedodělků, probíhá příprava podkladů pro posouzení.

6 Zateplení MŠ Jungmannova

Vyčleněno	51 800,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	-------------	-----------	--------

Stavba byla realizována v roce 2013, pro rok 2014 vyčleněna částka na posouzení regulace ÚT, probíhá příprava podkladů pro posouzení.

7 Rekonstrukce mostu Pod Zárubou

Vyčleněno	20 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	-------------	-----------	--------

Stavba byla v r. 2012 dokončena a převzata od zhotovitele DOLP s.r.o. Není vyřízeno věcné břemeno s Povodím Moravy, které nemají vyřízené církevní restituce.

8 Zateplení hasičské zbrojnice

Vyčleněno	3 900 000,- Kč	vyčerpáno	39 930,- Kč
-----------	----------------	-----------	-------------

Zateplení

- realizováno VŘ, zakázka před podpisem smlouvy a firmou AVENZO VICE a.s., Brno
- rozpočtová cena 3 102 873,- Kč vč. DPH
- vysoutěžená cena 2 203 371,- Kč vč. DPH
- předpoklad zahájení stavby 1. 7. 2014
- dokončení stavby 30. 9. 2014
- podpora SFŽP ve výši 764 084,- Kč

Úprava pojižděné plochy

- bude se jednat o předláždění zámkovou dlažbou vč. výměny podloží
- probíhá příprava zakázky, realizaci komplikuje cca 5 kabelů EONu – páteřní síť pro Kuřim, podmínky pro provádění - bez strojní techniky, založení nových chrániček, původní kabely EONu jsou v malé hloubce bez ochrany, tudíž je nelze odkrýt a zasypat bez opatření, EON plánuje jejich výměnu až za tři roky, u ELQY bude objednána sonda – lze provádět pouze při vypnutí, po sondě bude s EONEM dohodnut postup. Je možné, že zakázka přejde do příštího roku.

9 Územní studie sportovního areálu

Vyčleněno	72 000,- Kč	vyčerpáno	70 180,- Kč
-----------	-------------	-----------	-------------

Zpracovatel: Ing. arch Jakub Kynčl, Brno

Poslední prezentace studie proběhla dne 13. 1. 2014, a 21. 1. 2014 byla ZM předložena ke schválení, výstupem bylo zejména zadání pro další pokračování dokumentace pro územní řízení projektu Městská sportovní hala. Studie dokončena a zaplacená.

10 Rekonstrukce hřiště u ZŠ Jungmannova

Vyčleněno	0,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------	-----------	--------

Stavba je dokončena, dotace byla ve výši 3.472.543,86 vyplacena. K úhradě zbývá částka 66.550,- Kč za dotační management dle smlouvy č. 2013/D/0061 se společností AQE advisors, a.s. se sídlem Tř. kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno, IČ 26954770. OI předkládá příspěvek na vyčlenění této částky z rozpočtu na r. 2014.

Zateplení ZŠ Jungmannova

Vyčleněno	0,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------	-----------	--------

Zhotovitel je v insolventci, stavba není vyúčtovaná, proto nebyla SFŽP vyplacena přislíbená dotace.

Financování stavby zatím není dokončeno.

Krajský soud v Brně schválil dohodu o narovnání, kterou byla uznána pohledávka města vůči dodavateli Correct okna s.r.o., se sídlem Přadlácká 40/2, Brno, IČ 25581058, ve výši 450.790 Kč. Na základě dohody o narovnání vyzval poskytovatel dotace město k doplnění dokladů k žádosti o platbu, očekáváme schválení žádosti.

OI předkládá příspěvek na vyčlenění prostředků na úhradu zbytku smluvní ceny za administraci dotace společnosti IPI v.o.s. se sídlem Strojírenská 2244/34, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46978135, ve výši 17.000,- Kč

11 Sportovní hala Kuřim

Vyčleněno 3 500 000,- Kč vyčerpáno 15 564,- Kč

Zpracovatel projektu: CUBOID ARCHTEKTI s.r.o, Praha

Na základě jednacího řízení bez uveřejnění byla dne 19. 6. 2013 uzavřena SOD na zhotovení projektové dokumentace pro fáze „Studie + DÚR + DSP + DPPS + AD“ s vítězem arch. soutěže z roku 2009, zhotovitel – CUBOID ARCHTEKTI s.r.o. Dne 30. 7. 2013 odevzdána fáze optimalizační studie. Zahájení prací na DUR bylo zpožděno projednáváním územní studie sportovního areálu, která byla schválena na ZM 21. 2. 2014. Mezitím byl proveden IG+HG průzkum a pyrotechnický průzkum v místě sond.

Termíny v roce 2014:

- 31. 3. 2014 odeslán pokyn s požadavky na zahájení DUR
- 29. 4. 2014 projednán návrh na zvětšení výšky stropu haly, ponecháno na původních 8 m
- probíhají práce na DUR
- 31. 8. 2014 dokončení prací na DUR,
- zahájení územního řízení je vázáno na změnu územního plánu případně nového ÚP
- 31. 12. 2014 dokončení DSP (pokud se podaří územní řízení)

Předpoklad čerpání prostředků 2014 (projekty) 1 400 000,- Kč

12 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – projektová příprava a inženýrská činnost

Vyčleněno 7 000 000,- Kč vyčerpáno 1 866 764,- Kč

Zpracovatel projektu: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o, Brno

Na základě jednacího řízení bez uveřejnění byla dne 18. 6. 2013 uzavřena SOD a dne 21. 6. 2013 dodatek č. 1 na zhotovení projektové dokumentace pro fáze „Studie + DÚR + DSP +DPPS + AD“ s vítězem arch. soutěže z roku 2009, zhotovitel – ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., Dne 30. 7. 2013 odevzdána fáze optimalizační studie, dne 1. 11. 2013 odevzdána dokumentace pro územní rozhodnutí, která řeší venkovní plochy. DSP dokončena, čekáme na poslední vyjádření KHS a HZS abychom mohli požádat o stavební povolení.

Nyní se zpracovává projekt pro provedení stavby – dokončení pracovní verze do 31. 7. 2014, v 08/2014 bude probíhat kontrola PD a rozpočtu ze strany TDI, dále je vypsáno VŘ na TDI a KBOZP , odevzdání nabídek 13. 6. 2014, TDI bude kontrolovat projekt a spolupracovat při tvorbě zadávací dokumentace.

Pracujeme na tvorbě zadávací dokumentace – spolupráce s firmou Fiala, Tejkal a partneři s.r.o.

Propočet Investičních nákladů dle dokumentace pro stavební povolení vychází:

Vlastní stavba: 95 891 372,- Kč vč. DPH

Venkovní plochy: 9 267 390,- Kč vč. DPH.

Bylo požádáno o dotaci na zateplení ve výši 12 000 000,- Kč, podmínkou dotace je čerpání a ukončení akce do konce roku 2015, o přidělení dotace zatím není rozhodnuto, 9. 6. 2014 jsme obdrželi akceptaci naší žádosti.

Abychom mohli zahájit 1. 9. 2014 VŘ je nezbytné schválit finanční prostředky, na zvážení je zda venkovní plochy provést až v roce 2016.

Termíny (harmonogram):

Dokončení PD pro realizaci stavby

07/2014

Kontrola projektu

08/2014

Příprava zadávací dokumentace

06-08/2014

Schválení rozpočtu ZM

17. 6. 2014

Předběžné oznámení

07/2014

Schválení zadávací dokumentace v RM

20. 8. 2014

Schválení odůvodnění významné veřejné zakázky ZM

26. 8. 2014

Zahájení VŘ – zveřejnění zadávací dokumentace

1. 9. 2014

Dokončení VŘ (83 dnů od 1. 9. 2014)

11/2014

Předpoklad zahájení stavby

12/2014

Dokončení stavby

12/2015

13 Plán Územní systém ekologické stability

Vyčleněno 32 000,- Kč vyčerpáno 0,- Kč

Projektant: RNDr. Jiří Kocián fa Ageris, Brno

Koncept ÚSES odevzdán 20. 5. 2013, stanovisko orgánu ochrany přírody (OŽP) vydáno 12. 8. 2013 – jako nesouhlasné. Plán bude dokončen po projednání územního plánu.

14 Sportovní rekreační plocha - Díly za Sv. Jánem

Vyčleněno 4 063 000,- Kč vyčerpáno 103 878,- Kč

Projektant: Ing. arch. Petr Němec, Kuřim
TDI Ing. Pavel Šudák, Kuřim

Rozpočtové náklady v projektu: 4 594 769,- Kč vč. DPH

Vysoutěžená cena: 3 590 925,- Kč vč. DPH

Dokončeno výběrové řízení na zhotovitele, vítězný uchazeč fa PSK-ASM s.r.o., Zlín, doposud smlouvu nepodepsal, přestal komunikovat, od 5. 6. 2014 má insolvenční návrh.

Stavba měla být zahájena 15. 6. 2014

Stavba měla být dokončena 15. 6. 2014

15 Rekonstrukce ulice Tišnovská, Tyršova

Vyčleněno 150 000,- Kč vyčerpáno 112 000,- Kč

Projekt závisí na souběžném projektu realizovaném Správou a údržbou silnic (dále SÚS). Celá realizace se přesune do roku 2015. V předstihu musí být rekonstruováno cca 80 m hlavní kanalizační stoky, akci zajišťuje a bude ji také financovat BVK. Dále bude vhodné na stoku napojit 13 kanalizačních přípojek od soukromých domů, které dosud napojeny nejsou. Město zajišťuje projektovou dokumentaci.

Další podmíněnou investicí je výměna a sloučení dvou vodovodních řadů v prostoru světelné křižovatky na náměstí 1. května. Akci zajišťuje město, probíhá projektová příprava. Město také prověřovalo stav kanalizačního připojení sokolovny – bude muset být vyměněna část pod vozovkou. Dále projektant navrhl připojení starého kanalizačního potrubí do ul. Budárkova. Stoka DN 400 provozovaná městem bude přepojena v místě stávajícího křížení tras stok osazením revizní kanalizační šachty DN 1000.

V rámci akce bude také vyměněno kabelové vedení veřejného osvětlení.

Projektant odevzdal projektovou dokumentaci v řádném termínu.

26. 3. 2014 RM souhlasila s objednávkou dodatečných prací na PD výše uvedené akce dle podmínek SUS v úseku od ul. Kout po příjezd na parkoviště k Albertu. Částka ve výši 62 700,- Kč bez DPH na dodatečné práce budou čerpány z ORG 1 228 000 000 „Rekonstrukce ulice Tišnovská, Tyršova“. Datum odevzdání PD je stanoven na 21. 8. 2014.

16 Oprava mostu Hybešova

Vyčleněno 1 500 000,- Kč vyčerpáno 0,- Kč

Akce se přesouvá do roku 2015.

"Požadavek SŽDC - z mostu opadávají části betonové konstrukce. Na základě provedené kontroly mostů v Kuřimi OI zajistil PD pro údržbu mostního svršku a vybavení mostu - sanaci říms, odstranění stávajícího zábradlí a osazení nového, ochrana proti dotyku bude demontována, vyspravena a doplněna protikorozní ochranou a poté zpětně osazena.

Doprava přes most bude po dobu provádění prací vyloučena.

Bude omezena železniční doprava na trati Tišnov - Brno. Při využití traťových výluk SŽDC by se náklady na traťové výluky hrazené městem minimalizovaly na rozsah dle PD tj. 3,7 mil. Kč (z toho výluky 2.82 mil. Kč). SŽDC však realizaci obnovy koleje č. 2 odsunula z r. 2014 na r. 2015, proto i město opravu mostu přesouvá do r. 2015

17 Most přes Kuřimku na ul. Komenského a řešení dopravní situace před ZŠ

Vyčleněno 2 500 000,- Kč vyčerpáno 46.315,- Kč

Nejprve bylo zadáno dopravní řešení lokality v návaznosti na cyklostezku a potřebu parkovacích míst. Zohledněno musí být také umístění nové trafostanice. Teprve poté bude zadán projekt opravy mostu. Dopravní řešení bylo předloženo v konceptu, probíhá připomínkování. V měsíci prosinci bude koncepce předložena k projednání Radě města. V současné době projektant zpracovává investiční záměr dopravní situace Komenského, variantu D do 31. 7. 2014, Byl zajištěn hydrogeologický průzkum z důvodu potřeby řešení zasakování dešťových vod, na základě HG průzkumu bude zpracovaná PD na parkoviště Popkova, a podél ul. Komenského, realizace parkoviště Popkova se předpokládá na podzim tohoto roku. Pro zpracování PD mostu je potřeba dopracovat ještě inženýrsko – geologický průzkum v místě rekonstrukce stávajícího mostu, 2 vrtů do hloubky 7 metrů, podle výsledků průzkumu bude navržen a vyprojektován typ mostu

18 Okružní křižovatka Podlesí

Vyčleněno	200 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Projektová dokumentace pro územní řízení byla po projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení dokončena a předána. Po vyřízení stanovisek dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení bude neprodleně požádáno o územní rozhodnutí a následně pokračováno v projektu pro stavební řízení.

19 Hřiště Podlesí – umělý povrch

Vyčleněno	3 100 000,- Kč	vyčerpáno	49 000,- Kč
-----------	----------------	-----------	-------------

Vítězem VŘ na zakázku je fy SWIETELSKY stavební s.r.o., vysoutěžená cena 2 050 043,- Kč
Zahájení stavby je dohodnuto na 19. června, konec 30. 9. 2014.

20 Zastávka Díly

Vyčleněno	300 000,- Kč	vyčerpáno	49 973,- Kč
-----------	--------------	-----------	-------------

S Povodím Moravy s. p. uzavřena dne 11. 4. 2014 smlouva o právu provést stavbu. Územní rozhodnutí prozatím nenabýlo právní moci. Bude zpracována dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby.

SÚS předpokládá v roce 2014 rekonstrukci silnice II/385 z Kuřimi do České. Je pravděpodobné, že by část prací na zastávce mohla být součástí této rekonstrukce.

21 Oddílný systém kanalizace v ul. Hybešova

Vyčleněno	400 000,-Kč	vyčerpáno	114 000,- Kč
-----------	-------------	-----------	--------------

29. 4. 2014 Zastupitelstvo města Kuřimi odmítlo dotace na výše uvedenou akci. V současné době probíhá již za spolupráce BVK příprava na výběrové řízení na realizaci stavby.

22 Přestavba kotelný Popkova na víceúčelový sál

Vyčleněno	7 100 000,- Kč	vyčerpáno	341 886,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------------

Zhotovitel stavby – KALÁB-stavební firma spol. s r. o., Brno

TDI – ing. Pavel Šudák, Kuřim

KBOZP – ing. František Parák, Brodek u Prostějova

Zhotovitel přeložky NN – fa ELQA s.r.o., Kuřim

Rozpočtové náklady v projektu 6 513 545,- Kč vč. DPH

Vysoutěžená cena 5 928 891,58 Kč vč. DPH

Rozsahem opravy se zabývalo jednání Rady města 10. a 24. 4. 2013, kde byl dohodnut rozsah stavby. Na akci proběhlo výběrové řízení na dodavatele projektu. Byl vybrán zhotovitel Ing. arch. Michal Palaščík. Návrh projektu byl projednán v pracovní komisi zastupitelstva pro Kulturní dům dne 14. 8. 2013. Stavba zahájena 22. 5. 2014, provedena přeložka NN, 1 měsíc budou probíhat práce na bourání komína. Bude provedena poptávka na dodávku interiéru.

Termíny:

- 22. 5. 2014 zahájení stavby
- 06/2014 bourání komína
- 30. 10. 2014 závěrečná kontrolní prohlídka
- 7. 11. 2014 odstranění nedodělků
- 15. 11. 2014 dodávka interiéru

23 Rekonstrukce stadionu

Vyčleněno	1 000 000,-Kč	vyčerpáno	4 840,- Kč
-----------	---------------	-----------	------------

RM dne 23. 4. 2014 schválila rekonstrukci doskočiště ve variantě s jednou rozběhovou dráhou s tartanovým povrchem. V současnosti běží výběrové řízení na zhotovitele. Předpokládaný termín realizace 07/2014.

Dále byl RM schválen postup rekonstrukce objektu stadionu. Nyní se zpracovávají podklady pro vypsání výběrového řízení na opravu sociálních zařízení uvnitř objektu.

Do konce měsíce května bude proveden stavebně technický a vlhkostní průzkum s návrhem opatření. Po zjištění stavebně technického stavu objektu bude vypsáno výběrové řízení na zpracování PD na celkovou rekonstrukci objektu stadionu vč. zateplení a výměny oken.

24 ŽP-protier. zatrav. pásy s výsadbou doprovodné zeleně mezi Srpkem, Cimperkem a Zlobicí

Vyčleněno	1 300 000,- Kč	vyčerpáno	688 905,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------------

Zpracována projektová dokumentace pro územní řízení. Vybrán zhotovitel na základě výběrového řízení, probíhají koupe a směny pozemků. Realizace nastane po skončení nájemních smluv na podzim 2014. Očekáváme smlouvu s Fondem na podpis o dotacích. Ukončení akce k 15. 10. 2015.

25 ŽP-revitalizace toku a nivy Lučního potoka

Vyčleněno	3 212 600,- Kč	vyčerpáno	788 540,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------------

Zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby. Vybrán zhotovitel na základě výběrového řízení, probíhají koupe a směny pozemků. Realizace nastane po skončení nájemních smluv na podzim 2014. Očekáváme smlouvu s Fondem na podpis o dotacích. Ukončení akce k 15. 10. 2015.

26 ŽP-revitalizace veřejné zeleně v Kuřimi

Vyčleněno	2 457 000,- Kč	vyčerpáno	304 682,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------------

Zpracována projektová dokumentace pro zhotovení díla. Vybrán zhotovitel na základě opakovaného výběrového řízení. Má hotové kácení, dokončuje prořezávky a ošetření stromů, nové výsadby. Ukončení akce k 1. 12. 2014

27 Efektivní úřad Kuřim – soubor opatření

Vyčleněno	1 945 600,- Kč	vyčerpáno	528 187,80 Kč
-----------	----------------	-----------	---------------

Klíčová aktivita 2 – Rozvoj strategického plánování a tvorba zásadních strategických koncepcí obce
V rámci KA2 je společností M. C. Triton zpracováván Strategický plán rozvoje města Kuřimi – aktuálně je ve fázi připomínkování, resp. Zpracování připomínek ze strany dodavatele, finální verze by měla být k dispozici do konce června 2014-06-10

KA 3 – Implementace aktuálních metod a postupů v oblasti finančního řízení města Kuřimi
Zatím byla vytvořena Analýza současného stavu finančního plánování města a sestaven Střednědobý rozpočtový výhled města Kuřim na období 5 let. Zahájeny byly práce na dokumentech upravujících vztahy se zřizovanými organizacemi - Metodika měření kvality a výkonu zřizovaných organizací prostřednictvím konkrétně definovaných parametrů a Nastavení a implementace finančního řízení města Kuřim ve vztahu k jeho zřizovaným organizacím.

KA 4 – Zefektivnění řízení lidských zdrojů na úřadu
V rámci KA 4 došlo ke shromáždění nezbytných podkladů k zahájení prací na jednotlivých systémových nástrojích definovaných v žádosti.

KA 5 – Implementace systémových opatření vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti úřadu
V rámci realizace této dílčí aktivity probíhají práce na rozklikávacím rozpočtu města (spolupráce se společností Gordic) – účelem je, aby měl každý občan z pohodlí domova možnost získat přehledný a stručný přehled o aktuálním rozpočtu města včetně jeho jednotlivých kapitol.

28 Rekonstrukce komunikace a kanalizace Bezručova čtvrt' a Na Zahrádkách

Vyčleněno	300 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

S původním projektantem dohodnuta aktualizace projektu z roku 2006. Projekt bude dokončen v průběhu července. Nově jsou řešeny návaznosti na inženýrské sítě probíhající ulicí. Oprava kanalizace ze strany BVK byla dokončena, při realizaci však budeme vázáni na termín výměny vysokonapěťového kabelu ze strany společnosti E.ON.

29 Veřejné osvětlení v ul. Pod Vinohrady-Hybešova

Vyčleněno	400 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Stavba byla realizována v měsících květnu a červnu. Je dokončena, probíhá předávací řízení.

30 Objekt sociálního bydlení Tišnovská

Vyčleněno	400 000,- Kč	Vyčerpáno	46 000,- Kč
-----------	--------------	-----------	-------------

Byl zpracován realizační projekt na stavební úpravy bytové jednotky v BD na ul. Tišnovská. Po stavebních úpravách vzniknou z jedné bytové jednotky dva sociální prostory. V současné době se vyřizuje stanovisko HZS, poté bude podána žádost na ohlášení stavby. Realizace stavebních úprav se předpokládá od 09/2014.
Projektant: 7points s.r.o., Ing. arch. P. Němec

31a Výměna výloh v obchodech na náměstí Osvobození

Vyčleněno	1 000 000,- Kč	vyčerpáno	25 410,- Kč
-----------	----------------	-----------	-------------

Projektant: TIPRO projekt s.r.o., Brno
Proběhlo výběrové řízení, odevzdána pouze 1 nabídka nad rozpočtovou cenou, výběrové řízení bylo zrušeno z důvodů podání jedné nabídky. Znovu vyhlášeno nové VŘ, nabídky odevzdány 6. 6. 2014, probíhá rozbor nabídek.
Termíny: realizace do 10. 9. 2014

31b Výměna výloh zdravá výživa

Vyčleněno	310 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Projektant: TIPRO projekt s.r.o., Brno
Zhotovitel: STOFFBAU s.r.o., Troubsko
Proběhlo výběrové řízení, odevzdána pouze 1 nabídka, adekvátní rozpočtové ceně.
Cena zakázky: 162 509,70 Kč vč. DPH

32 Sanace základového zdiva ZŠ Komenského

Vyčleněno	900 000,- Kč	vyčerpáno	10 285,- Kč
-----------	--------------	-----------	-------------

Projektant: Ing. Oldřich Tomíček, Ph.D., Brno
Zhotovitel: ESOX spol. s r.o., Brno
Vysoutěžená cena 753 235,- Kč
Zahájení stavby 1. 7. 2014
Dokončení stavby 21. 8. 2014

33 Opravy v budově MěÚ

Vyčleněno	1 700 000,- Kč	Vyčerpáno	93 750,- Kč
-----------	----------------	-----------	-------------

Postupně probíhají stavební úpravy – výměna podlah.
Probíhá realizace projektu sociálně právní ochrany MěÚ Kuřim, realizované na odboru sociálním (stavební úpravy + nábytek)
Proběhlo zpracování projektu na výměnu protipožárních dveří do CHÚC.
Probíhá zpracování projektu na přestavbu pokladny, vznikne navíc jedna kancelář pro odbor sociální.
Probíhá zpracování projektu na nový archiv stavebního úřadu.
Bude zahájeno VŘ na zateplení stropu radnice (stávající zateplení pouze 140 mm, způsobuje velké ztráty tepla)

34 Veřejné osvětlení k ZŠ Komenského

Vyčleněno	500 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Zastupitelstvo města vyčlenilo v rozpočtu na tuto investiční akci 500.000,-. Akci podmínilo dotací, kterou neobdrželo. Ol přesto žádá ZM o schválení této investiční akce z důvodu bezpečnosti dětí přicházejících do ZŠ a MŠ z východní části města. Předpokládané náklady činí 700 tis. Kč.

35 ČOV – optimalizační studie

Vyčleněno	200 000,-Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	-------------	-----------	--------

Studie čističky odpadních vod se upravuje a jsou shromažďovány podklady.

36 Zvedací plošina pro CSS

Vyčleněno	400 000,- Kč	vyčerpáno	20 751,- Kč
-----------	--------------	-----------	-------------

Podepsána kupní smlouva na výrobu a dodávku zdvihací nůžkové plošiny s firmou BELET a.s., Vejprty, dodání cca 12 týdnů. Cena plošiny 157 965,- Kč vč. DPH
Bude zahájeno VŘ stavební připravenost ukotvení plošiny + prodloužení přístřešku nad zásobovací rampou
Realizace začátkem 09/2014.

37 Oprava sochy sv. Jana

Vyčleněno	250 000,- Kč	vyčerpáno	26 257,- Kč
-----------	--------------	-----------	-------------

Společnost MARSTON CZ s.r.o. předala 28. 1. 2014 vypracovaný Restaurátorský průzkum a záměr. Odbor stavební a vodoprávní vydal závazné stanovisko na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého. Dne 28.2.2014 byla podaná Krajskému úřadu Jihomoravského kraje žádost o finanční podporu z dotačního programu „Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2014“, která byla Radou a Zastupitelstvem JMK schválena ve výši 45 000,- Kč.

Výběrové řízení na „Opravu sochy sv. Jana“ proběhlo 14. 4. 2014. Město obdrželo 2 nabídky, z nichž nižší cenovou nabídku podal akademický sochař a restaurátor Mgr. Martin Slovák, Hutník 1454, 698 01 Veselí nad Moravou, držitel oprávnění Ministerstva kultury ČR k restaurování uměleckořemeslných a sochařských z kamene. Dne 9. 5. 2014 byla podepsána smlouva o dílo a 16. 5. 2014 převezena socha do místa realizace restaurování sochy sv. Jana, tj. Javorník č. p. 147, 696 74 Javorník.

4. 6. 2014 proběhl kontrolní den, další je plánovaný během prvního týdne v červenci.

38 Nákup stanových podsad

Vyčleněno	110 000,-	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	-----------	-----------	--------

Nákup byl částečně realizován. Dokončení se předpokládá do konce měsíce června.

39 HW, SW

Vyčleněno	550 000,- Kč	vyčerpáno	71 114,-Kč
-----------	--------------	-----------	------------

Byl pořízen program Konsiliář a Pabliko na evidenci materiálů RM a ZM.

Probíhá zpracování „Studie proveditelnosti konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim“. Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Město Kuřim se bude finančně spolupodílet 15 %, tj. cca 450 000,- Kč. Dotace se bude čerpat nejdříve koncem roku 2014.

40 Zabezpečovací zařízení budovy MěÚ

Vyčleněno	600 000,- Kč	vyčerpáno	25 200,- Kč
-----------	--------------	-----------	-------------

Byla zpracovaná bezpečnostní analýza a funkční schéma zabezpečení budovy MěÚ.

41 Nákup médií na komoditní burze

Vyčleněno	50 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	-------------	-----------	--------

42 Opravy v obecních bytech

Vyčleněno	1.200.000,- Kč	vyčerpáno	135.227,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------------

Na opravy v obecních bytech byla v rozpočtu města vyčleněna částka 1.200.000,-.

Ke dni 31. 05. 2014 bylo vyčerpáno cca 136.000 Kč

Dosud byly provedeny tyto opravy:

- výměna oken v bytě č. 1118/3 – 67.000 Kč

- výměna kotlů ve třech obecních bytech v ul. Tišnovská – 69.000 Kč – související práce s výměnou kotlů vč. komínů (samotnou cenu kotlů ve výši 104.000 Kč platila Správa bytů Kuřim z finančních prostředků vyčleněných na rok 2014)

Nyní je vyhlášeno výběrové řízení na etážová topení ve čtyřech bytech za celkovou cenu ve výši cca 350 tis. Kč, dále je uzavřena smlouva o dílo na výměnu oken ve výši cca 100 tis. Kč.

43 Drobné investice

Vyčleněno	1 500 000,- Kč	vyčerpáno	12 081,- Kč
-----------	----------------	-----------	-------------

Wellness odrazové plošiny

12 081,- Kč uhrazeno

Nákup sportovního zařízení

26 200,- Kč rezervace

BVK – navrtávky

2 981,- Kč rezervace

Vývěska pro sportovce

20 000,- Kč rezervace

Vývěska sv. Ján

10 000,- Kč rezervace

44 Technická pomoc

Vyčleněno	500 000,- Kč	vyčerpáno	46 929,60,- Kč
-----------	--------------	-----------	----------------

AZ Klima – srovnání cenových nabídek – posudek VZT

1 887,60 Kč uhrazeno

Položkový rozpočet stavby BD Bezručova 1116-1118, Kuřim

5 500,- Kč uhrazeno

Posouzení TKR

9 680,- Kč uhrazeno

Srovnání cenových nabídek BD Bezručova 1116-1118, Kuřim

3 630,- Kč uhrazeno

Geometrický plán – Ing. Mátl věcné břemeno VO, Dlouhá, Kuřim

3 000,- Kč uhrazeno

Zaměření tras TKR

23 232,- Kč uhrazeno

Ing. Jarolím – parkoviště

15 000,- Kč rezervace

45 Studie a projekty

Vyčleněno	500 000,- Kč	vyčerpáno	97 358,- Kč
-----------	--------------	-----------	-------------

TIPRO projekt MŠ Zbor., PD I.fáze k žádosti o dotaci

33 228,- Kč uhrazeno

KEA_MŠ Zbor., k žádosti o dotaci

27 830,- Kč uhrazeno

KANSPO_MŠ Zbor., zpracování žádosti o dotaci

36 300,- Kč uhrazeno

Studie optických tras

206 426,- Kč rezervace

Studie stavebních úprav objekt Služby školám

55 000,- Kč rezervace

46 Retenční nádrž

Vyčleněno	2 100 000,-	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	-------------	-----------	--------

Stavba je dokončena. K předání je však nutná smlouva o věcném břemeni, která je v současné době připravována.

47 Revitalizace veřejného osvětlení – 3. etapa

Vyčleněno	200.000,- Kč	vyčerpáno	49.610,- Kč
-----------	--------------	-----------	-------------

Prostředky byly vyčleněny na přípravu investiční akce ve výši 200 tis. podmíněčně, pokud bychom dostali dotaci, bylo by požádáno o navýšení finančních prostředků na realizaci.

OI požádal o dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu. Předpokládané náklady ve výši cca 700.000,- Kč, podíl města 500.000,- Dotace cca 200.000,- Kč.

O poskytnutí dotací doposud nebylo rozhodnuto, ale pokud bude dotace městu poskytnuta, bude nutno ihned organizovat VŘ. OI proto požádá ZM o vyčlenění prostředků do výše 700 tis. Kč na realizaci investiční akce.

48 Vyrovnání - kabelová televize

Vyčleněno	4 000 000,-	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	-------------	-----------	--------

58 Ortofotomapa města Kuřimi

Vyčleněno	200 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

VŘ byla vybrána firma TopGis, s.r.o., která nabídla zhotovení ve výši 106.480,- Kč. Snímkování města v rozlišení 5cm/px proběhne v červnu, zpracované snímky budou předány do 30. 8. 2014.

59 Zateplení MŠ Zborovská Kuřim

Vyčleněno	216 000,- Kč	Vyčerpáno	98 010,- Kč
-----------	--------------	-----------	-------------

Dne 26. 3. 2014 RM schválila vyčlenění částky 150 000 Kč z ORG Studie a projekty na zpracování PD, zpracování EA a podání žádosti o dotaci. Koncem dubna byla podána žádost o dotaci na zateplení, jedná se o jednu z posledních výzev OPŽP na zateplení veřejných budov. V současné době se čeká na alokaci žádosti a zpracovává se realizační projekt zateplení.

Z důvodu vlhkosti zdiva je nutné provést sanační opatření, aby vlhkost nepostoupila do nově zateplené fasády. Dne 14. 5. 2014 RM schválila vyčlenění částky 66 000 Kč z ORG Studie a projekty na zpracování PD sanace. Bude provedena sanace suterénu na úroveň anglických dvorků vč. opravy anglických dvorků, které jsou v havarijním stavu a oprava dešťových svodů. V současné době se zpracovává realizační projekt.

Projektant: TIPROprojekt s.r.o., Ing. V. Titl

Předpokládané náklady:

Získání dotace na zateplení	3 541 450,- Kč
Náklady města na zateplení	1 573 876,- Kč
Náklady města na sanaci – odhad	1 300 000,- Kč