



**Město Kuřim**

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**8**

## **Příspěvek do 1. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 20.01.2015**

### **Stav investiční výstavby města Kuřimi**

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva A - stav investičních akcí k 9. 1. 2015
Materiál předkládá:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta
Materiál zpracoval:	Radka Svobodová Stanislav Bartoš - Vedoucí odboru

#### **Důvodová zpráva:**

Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města informace o stavu rozpracovanosti investiční výstavby na rok 2014 k datu 09. 01. 2015.

#### **Návrh na usnesení:**

**ZM**

# Stav investiční výstavby Města Kuřim v roce 2014 ke dni 9. 1. 2015

## PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE Z ROKU 2013

### **1 Bezbariérové zpřístupnění podchodu ŽST Kuřim ze severní části města**

Vyčleněno	7 300 000,- Kč	vyčerpáno	6 369 435 Kč
-----------	----------------	-----------	--------------

Vysoutěžená cena od fy HABAU činí 11 800 347,13 Kč. Skutečná zaplacená cena je 11 946 497 Kč  
Reálná očekávaná dotace na základě vysoutěžené ceny za stavbu je cca 9 mil. Kč.

Stavba byla zahájena 9. 10. 2013, zkolaudována 4. 7. 2014, dokončení stavby 31. 7. 2014.

#### **Ostatní stavby zajišťující bezbariérovost žst. Kuřim a podmiňující poskytnutí evropské dotace:**

Město Kuřim - Rampa a chodník před nádražní budovou, stavba dokončena, předp. náklady 410 000 Kč, byla zkolaudována 19. 12. 2014 současně s Českými drahami.

České dráhy výtah na 1. nástupiště, chodník od štítu nádr. budovy k výtahu, osvětlení cesty od výtahu po fasádě k hlavnímu vchodu, bezbariérové dveře: 18. 12. 2014 závěrečná kontrolní prohlídka

Správa železniční dopravní cesty – výtahy na 2. A 3. nástupiště: 18. 12. 2014 uvedení stavby do zkušebního provozu

Žádost o platbu dotace bude předložena poskytovateli dotace do 31. 1. 2015

### **2 GOMK dokončení (generel odvodnění)**

Vyčleněno	340 000,- Kč	vyčerpáno	333 724,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------------

14. 5. 2014 byl Radě města Kuřimi předložen ke schválení čistopis Generelu odvodnění. RM bere výše uvedený čistopis na vědomí. Zakázka je dokončena.

### **3 Přechod Dělnický dům**

Vyčleněno	10 000,- Kč	vyčerpáno	4 000,- Kč
-----------	-------------	-----------	------------

Stavba byla realizována v roce 2013, pro 2014 vyčleněna částka na úhradu geometrického plánu - hotovo.

### **4 Zateplení MŠ Komenského**

Vyčleněno	38 000,- Kč	vyčerpáno	0- Kč
-----------	-------------	-----------	-------

Stavba byla realizována v roce 2013, pro rok 2014 vyčleněna částka pro regulaci ústředního topení. Doposud nebylo zapotřebí, v případě nutnosti regulace v roce 2015 bude použito prostředků školy.

### **5 Zateplení ZŠ Komenského**

Vyčleněno	76 200,- Kč	vyčerpáno	30 100,- Kč
-----------	-------------	-----------	-------------

Stavba byla realizována v roce 2013, pro rok 2014 vyčleněna částka pro regulaci ústředního topení + pozastávky na odstranění nedodělků. Doposud nebylo regulace zapotřebí, v případě nutnosti regulace v roce 2015 bude použito prostředků školy.

### **6 Zateplení MŠ Jungmannova**

Vyčleněno	51 800,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	-------------	-----------	--------

Stavba byla realizována v roce 2013, pro rok 2014 vyčleněna částka pro regulaci ústředního topení. Doposud nebylo regulace zapotřebí, v případě nutnosti regulace v roce 2015 bude použito prostředků školy.

## **7      Rekonstrukce mostu Pod Zárubou**

Vyčleněno	20 000,- Kč	vyčerpáno	1 955,- Kč
-----------	-------------	-----------	------------

Stavba byla v r. 2012 dokončena a převzata od zhotovitele DOLP s.r.o. V r. 2014 bylo zapláceno věcné břemeno s Povodím Moravy, vloženo do KN. Stavba dokončena.

## **8      Zateplení hasičské zbrojnice**

Vyčleněno	3 900 000,- Kč	vyčerpáno	2 337 767 Kč
-----------	----------------	-----------	--------------

Projektant - TIPRO projekt s.r.o., Brno  
TDI - Ing. Pavel Landa, Brno  
Zhotovitel - AVENZO VICE a.s., Brno  
Konečné náklady SOD... 2 088 153,- Kč vč. DPH  
Podpora SFŽP ve výši... 637 tis. Kč  
Stavba dokončena 7. 11. 2014, probíhá odstraňování vad a nedodělků

Ze zateplení zbývá v roce 2015 provést nebo uhradit – vyvaření vrat skladu zámečnickem, nadpis „Hasiči Kuřim s logem“, vícepráce nezahrnuté projektem (schránka, světlo, izolace věže, koš žebříku), administrace dotace

### Úprava pojižděné plochy později:

- bude se jednat o předláždění vč. výměny podloží
- probíhá příprava zakázky, realizaci komplikuje cca 5 kabelů E.ONu – páteřní síť pro Kuřim, podmínky pro provádění - bez strojní techniky, založení nových chráničků, původní kabely E.ONu jsou v malé hloubce bez ochrany, tudíž je nelze odkrýt a zasypat bez opatření, E.ON plánuje jejich výměnu až za tři roky, u ELQY bude objednána sonda – lze provádět pouze při vypnutí, po sondě bude s E.ONem dohodnut postup. Akci je vhodné dělat zároveň s E.ONem.

## **9      Územní studie sportovního areálu**

Vyčleněno	72 000,- Kč	vyčerpáno	70 180,- Kč
-----------	-------------	-----------	-------------

Zpracovatel: Ing. arch Jakub Kynčl, Brno  
Studie dokončena.

## **10      Rekonstrukce hřiště u ZŠ Jungmannova**

Vyčleněno	67 000,- Kč	vyčerpáno	49 912,- Kč
-----------	-------------	-----------	-------------

Stavba je dokončena, dotace byla ve výši 3.472.543,86 vyplacena. K úhradě zbývá částka 16 638,- Kč za dotační management dle smlouvy č. 2013/D/0061 se společností AQE advisors, a.s. se sídlem Tř. kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno, IČ 26954770. na platby za monitoring v době udržitelnosti projektu.

## **11      Zateplení ZŠ Jungmannova**

Vyčleněno	17 000,- Kč	vyčerpáno	16 335,- Kč
-----------	-------------	-----------	-------------

V 08/2014 byl městu vyplacen zbytek dotace ve výši 1 234 337,40 Kč, celková dotace tedy činí 5 701 606,56 Kč. Zakázka je dokončená. Vyčerpaná částka byla za doplatek administrace projektu.

## **12      Sportovní hala Kuřim**

Vyčleněno	3 500 000,- Kč	vyčerpáno	437 133,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------------

Zpracovatel projektu: CUBOID ARCHTEKTI s.r.o, Praha  
31. 8. 2014 dokončení prací na DUR,  
Zahájeno územní řízení, 28. 11. 2014, zbývá doložit souhlas RWE.  
21. 10. 2014 zahájeny práce na DSP  
5. 1. 2014 proběhla prezentace projektu pro stavební povolení v poradních orgánech města  
21. 2. 2015 dokončení DSP  
Předpoklad dokončení projektu pro provedení stavby v roce 2015

### **13 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – projektová příprava a inženýrská činnost**

Vyčleněno 7 000 000,- Kč vyčerpáno 4 268 353,70 Kč

Zpracovatel projektu: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o, Brno

Probíhá zadávací řízení, 26. 11. 2014 proběhlo otevírání obálek s nabídkami, zadavací dokumentaci si vyzvedlo 30 zájemců. 14. 1. 2015 proběhne jednání hodnotící komise.

Termíny (harmonogram):

Zadávací řízení 12/2014 – 01/2015

Případně nové zadávací řízení 01-03/2015

Předpoklad zahájení stavby 04/2015

Dokončení stavby ??? 12/2015

### **14 Plán Územní systém ekologické stability**

Vyčleněno 32 000,- Kč vyčerpáno 0,- Kč

Projektant - RNDr. Jiří Kocián fa Ageris, Brno

Koncept ÚSES odevzdán 20. 5. 2013, stanovisko orgánu ochrany přírody (OŽP) vydáno 12. 8. 2013 – jako nesouhlasné. Plán bude dokončen počátkem roku 2015 po schválení územního plánu.

### **15 Sportovní rekreační plocha - Díly za Sv. Jánem**

Vyčleněno 4 300 000,- Kč vyčerpáno 4 213 145,- Kč

Projektant - Ing. arch. Petr Němec, Kuřim

TDI - Ing. Pavel Šudák, Kuřim

Zhotovitel – PROSTAVBY, a.s. Otnice

Konečné náklady SOD ...3 795 117,19 Kč

Stavba dokončena

Kolaudace 18. 11. 2014

Zhotovitel přistoupil na pozastávku do jara 2015, z důvodů nerovnosti na umělém trávníku, budou realizována ochranná opatření mezi pumptrackovou dráhou a plotem hřiště – obložení sloupů osvětlení a kryty na závitové tyče dřevěných mantinelů, 1 ks pružinového houpadla poblíž dráhy bude přemístěn.

### **16 Rekonstrukce ulice Tišnovská, Tyršova**

Vyčleněno 15 000 000,- Kč vyčerpáno 230 580,- Kč

Projekt závisí na souběžném projektu realizovaném Správou a údržbou silnic (dále SÚS). Celá realizace se přesune do roku 2015. V předstihu bude rekonstruováno cca 80 m hlavní kanalizační stoky, akci zajišťuje a bude ji také financovat BVK.

Město také prověřovalo stav kanalizačního připojení sokolovny – bude muset být vyměněna část pod vozovkou. Dále projektant navrhl připojení starého kanalizačního potrubí do ul. Budárkova. Stoka DN 400 provozovaná městem bude přepojena v místě stávajícího křížení tras stok osazením revizní kanalizační šachty DN 1000.

V rámci akce bude také vyměněno kabelové vedení veřejného osvětlení.

Stavba má vydáno stavební povolení a byla podána žádost na Státní fond dopravní infrastruktury o dotaci na opravu chodníků.

Termíny výběrového řízení na dodavatele a realizace stavby jsou závislé na výběrových řízeních, která bude provádět Správa a údržba silnic JMK. Realizace bude také ovlivněna výlukou na železniční trati z Králova Pole do Kuřimi.

### **17 Oprava mostu Hybešova**

Vyčleněno 196 000,-Kč vyčerpáno 0,- Kč

Akce se přesouvá do roku 2015.

"Požadavek SŽDC - z mostu opadávají části betonové konstrukce. Na základě provedené kontroly mostů v Kuřimi OI zajistil PD pro údržbu mostního svršku a vybavení mostu - sanaci říms, odstranění stávajícího zábradlí a osazení nového, ochrana proti dotyku bude demontována, vyspravena a doplněna protikorozií ochranou a poté zpětně osazena.

Doprava přes most bude po dobu provádění prací vyloučena. Práce na opravě mostu budou organizovány v období výluk, které zajišťuje SŽDC pro realizaci obnovy koleje č. 2 mezi žst. Brno – Královo Pole – Kuřim, tak aby se náklady hrazené městem minimalizovaly na rozsah cca 650 000,- Kč. SŽDC realizaci obnovy koleje č. 2 odsunula z r. 2014 na r. 2015, proto i město opravu mostu přesouvá do r. 2015.

## **18 Most přes Kuřimku na ul. Komenského a řešení dopravní situace před ZŠ**

Vyčleněno	2 500 000,- Kč	vyčerpáno	202 350,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------------

Nejprve bylo zadáno dopravní řešení lokality v návaznosti na cyklostezku a potřebu parkovacích míst. Zohledněno musí být také umístění nové trafostanice. Teprve poté bude zadán projekt opravy mostu. Dopravní řešení bylo schváleno ve variantě G, tzv. rondel. Poté bude zažádáno o stavební povolení, bude zajištěn výběr zhotovitele a na jaře 2015 realizace.

Pro zpracování PD mostu byl zpracován inženýrsko – geologický průzkum v místě rekonstrukce stávajícího mostu, 2 vrty do hloubky 7 metrů, podle výsledků průzkumu bude navržen a vyprojektován typ mostu po specifikaci zadání.

Probíhá zpracování PD pro ÚR na parkoviště 14 míst ul. Komenského, TK 31. 1. 2014. Po vydání ÚR bude do 90 dnů zpracována PD pro SP. Předpoklad realizace v létě 2015.

Se společností E.ON bylo dohodnuto umístění trafostanice vedle školy – vymístění vedení vysokého napětí a venkovního vedení nízkého napětí umožní realizaci celého dopravního řešení.

## **19 Okružní křižovatka Podlesí**

Vyčleněno	200 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Dne 11. 9. 2014 bylo vydáno Územní rozhodnutí. Nyní se zpracovává PD pro stavební povolení s podrobnostmi PD pro provádění stavby, vč. soupisů prací a rozpočtů - odevzdání dokumentace 01/2015 vč. vyjádření a stanovisek dotčených orgánů. Poté bude podána žádost o stavební povolení. Stavba je částečně umístěna na pozemky soukromých majitelů – pro územní řízení byly vydány souhlasy s umístěním stavby. K žádosti o stavební povolení je nutno s majiteli pozemků uzavřít smlouvu. Stavba vyvolá přeložky sítí O2 a Kabelové televize – nutno uzavřít smlouvu o přeložce, náklady hradí město.

Projektant:	Ing. Jiří Bajer
Cena za PD:	99 220,- Kč

## **20 Hřiště Podlesí – umělý povrch**

Vyčleněno	3 100 000,- Kč	vyčerpáno	2 356 943 Kč
-----------	----------------	-----------	--------------

Zhotovitelem stavby byla fy SWIETELSKY stavební s.r.o., Stavba je dokončena a zkolaudována. Dodatečně bylo požadováno zpevnění přístupového chodníku od MŠ k hřišti a odstavná plocha pro automobily na kraji ul. kpt. Jaroše. Bude provedeno v lednu 2015.

## **21 Zastávka Díly**

Vyčleněno	300 000,- Kč	vyčerpáno	49 973,- Kč
-----------	--------------	-----------	-------------

S Povodím Moravy s. p. uzavřena dne 11. 4. 2014 smlouva o právu provést stavbu. Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 19. 6. 2014. Zpracovává se dokumentace pro stavební povolení s podrobnostmi dokumentace pro provádění stavby. Dokončená by měla být do konce ledna 2015.

SÚS předpokládá v roce 2015 rekonstrukci silnice II/385 z Kuřimi do České. Pokud bude tato stavba realizována, budeme práce koordinovat.

## **22 Oddílný systém kanalizace v ul. Hybešova**

Vyčleněno	10 000 000,-Kč	vyčerpáno	19 239,- Kč
-----------	----------------	-----------	-------------

Na realizaci akce proběhlo výběrové řízení. 18. 11. 2014 byla podepsána SoD se zhotovitelem, spol. AQUASYS s.r.o., Janská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou za cenu 16 689 530,- Kč včetně DPH. Začátkem prosince došlo k předání staveniště. Zahájení stavby je dohodnuto na 12. 1. 2014.

## **23 Přestavba kotelny Popkova na víceúčelový sál**

Vyčleněno 7 700 000,- Kč vyčerpáno 7 473 690,- Kč

Zhotovitel stavby – KALÁB-stavební firma spol. s r. o., Brno  
TDI – Ing. Pavel Šudák, Kuřim  
KBOZP – Ing. František Parák, Brodek u Prostějova  
Zhotovitel přeložky NN – fa ELQA s.r.o., Kuřim  
Vysoutěžená cena 5 928 891,58 Kč vč. DPH  
Konečná cena dle SOD.... 6 509 984,74 Kč vč. DPH  
Stavba dokončena  
Kolaudace 18. 12. 2014  
V 01/2015 budeme hradit dodávku dataprojektoru a židlí.

## **24 Rekonstrukce stadionu**

Vyčleněno 1 000 000,-Kč vyčerpáno 714 550,- Kč

Rekonstrukce doskočiště ve variantě s jednou rozběhovou dráhou s tartanovým povrchem.

Zhotovitel: EDMA, s.r.o.  
Vysoutěžená cena: 325 938 Kč  
Konečná cena za realizaci: 316 355 Kč  
Podklady pro výběrové řízení: Jan Dudr 4 840 Kč

Oprava sociálních zařízení - WC v objektu stadionu.

Zhotovitel: STAVBY HES s.r.o.  
Vysoutěžená cena: 326 612 Kč  
Konečná cena za realizaci: 317 726 Kč  
Podklady pro výběrové řízení: Kompletstav s.r.o. 7 236 Kč

Dále byl na objektu proveden stavebně technický a vlhkostní průzkum, pročištění a prohlídka dešťové kanalizace kamerou.

## **25 ŽP-protier. zatrav. pásy s výsadbou doprovodné zeleně mezi Srpkem, Cimperkem a Zlobicí**

Vyčleněno 1 300 000,- Kč vyčerpáno 811 563,- Kč

Projekt je technicky dokončen, na jaře proběhnou výsadby stromů a keřů. Jelikož projekt už není podporován dotací je možné zasáhnout i do projektu (např. upravit množství výsadby apod.) Na rok 2015 počítáme s rezervou 180 tis Kč na dokončení projektu. Pokud bude otevřeno nové období pro podání dotace je na zvážení, zda se do něj ještě jednou s projektem přihlásit.

## **26 ŽP-revitalizace toku a nivy Lučního potoka**

Vyčleněno 3 212 600,- Kč vyčerpáno 2 030 269,- Kč

Akce dokončena, proplaceny faktury i obdržena dotace ve výši 1 302 977,3 Kč. Pro rok 2015 doporučujeme ponechat rezervu 200 000 Kč na ošetření a případné úhyny stromů a další předem těžko specifikovatelné problémy, ještě nás čeká kontrola SFŽP jako správce dotace. Pro případné výkupy pozemků mezi tůněmi navrhujeme ponechat v orgu 1218 rezervu dalších 100 000 Kč (bude známo kolik je třeba přesně až po práci majetkoprávního odboru).

## **27 ŽP-revitalizace veřejné zeleně v Kuřimi**

Vyčleněno 2 457 000,- Kč vyčerpáno 1 183 916,- Kč

Akce dokončena, proplaceny faktury i obdržená dotace ve výši 766 764 Kč. Ponechaná rezerva 500 tis Kč má sloužit na závlhky, plení a ošetřování mladé výsadby po zhruba 3 roky (udržitelnost projektu je 10 let ale nejzranitelnější a finančně nejnákladnější je období prvních 3 let).

## **28 Efektivní úřad Kuřim – soubor opatření**

Vyčleněno	1 945 600,- Kč	vyčerpáno	1 088 782,80 Kč
-----------	----------------	-----------	-----------------

### **K2 – Strategický plán**

Schváleny a vyfakturovány první dvě aktivity. Čeká se na dokončení třetí, poslední fáze (pozn. s ní proběhne ještě aktualizace prvních dvou fází). Mělo být ukončeno v prosinci. Nicméně na žádost nového místostarosty, který chce znovu otevřít práci v některých oblastech se ukončení aktivity odsouvá na leden/únor 2015.

### **K3 – Finanční oblast.**

Je hotova část týkající se financování obce + finanční výhled obce. Také druhá část této aktivity – financování vůči zřizovaným organizacím je dokončena.

### **K4 – Řízení lidských zdrojů**

Kompetenční model i systém hodnocení jsou ukončeny. Poslední část, Standard personalistiky, byla zpracována, byly zapracovány připomínky ze strany personalisty a tajemnice. Nyní se ještě vyjadřují vedoucí odborů

## **29 Rekonstrukce komunikace a kanalizace Bezručova čtvrt' a Na Zahrádkách**

Vyčleněno	4 000 000,- Kč	vyčerpáno	65 824,- Kč
-----------	----------------	-----------	-------------

Stavba má zpracovanou dokumentaci pro výběr zhotovitele. Probíhá VŘ, otevírání obálek proběhne 23. 1. 2015. Termín realizace bude ovlivněn nutností přeložky podzemního telekomunikačního vedení, které bude realizovat Telecom na naše náklady. Termíny realizace vzejdou z výběrového řízení.

## **30 Veřejné osvětlení v ul. Pod Vinohrady-Hybešova**

Vyčleněno	700 000,- Kč	vyčerpáno	651 613,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------------

Stavba byla realizována v měsících květnu a červnu spol. ELQA s.r.o, se sídlem Blanenská 1856, Kuřim. Akce je dokončena, 22. 7. 2014 proběhla kolaudace.

## **31 Objekt sociálního bydlení Tišnovská**

Vyčleněno	570 000,- Kč	Vyčerpáno	549 238,30 Kč
-----------	--------------	-----------	---------------

Projektant:	7points s.r.o., PROCANT-plynoinstalace
Cena za PD:	48 873 Kč
Zhotovitel:	DM projekt s.r.o.
Vysoutěžená cena:	383 909 Kč
Cena za realizaci:	452 849,30 Kč
Stavba dokončena, kolaudace:	17. 12. 2014

Proběhla rekonstrukce stávající bytové jednotky, vznikly 2 nové byty pro soc. bydlení. Zbylé finance OSVP použije na nákup drobného vybavení (poštovní schránky atd.).

## **32a Výměna výloh v obchodech na náměstí Osvobození**

Vyčleněno	1 100 000,- Kč	vyčerpáno	1 023 192,- Kč
-----------	----------------	-----------	----------------

Projektant -TIPRO projekt s.r.o., Brno  
Zhotovitel K-Okna Group spol. s.r.o., Kuřim  
Konečná cena dle SOD...921 235,- Kč  
Stavba dokončena.  
13. 11. 2014 proběhla kolaudace

## **32b Výměna výloh zdravá výživa**

Vyčleněno	210 000,- Kč	vyčerpáno	158 448,29 Kč
-----------	--------------	-----------	---------------

Projektant -TIPRO projekt s.r.o., Brno  
Zhotovitel - STOFFBAU s.r.o., Troubsko  
Konečná cena dle SOD... 157 722,63 Kč  
Stavba dokončena.  
19. 9. 2014 proběhla kolaudace

### **33 Sanace základového zdiva ZŠ Komenského**

Vyčleněno	900 000,- Kč	vyčerpáno	806 418,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------------

Projektant - Ing. Oldřich Tomíček, Ph.D., Brno  
Zhotovitel - ESOX spol. s r.o., Brno  
Konečná cena dle SOD...759 983,50 Kč  
Dokončení stavby 21. 8. 2014 (nepodléhá kolaudaci)

### **34 Opravy v budově MěÚ**

Vyčleněno	1 700 000,- Kč	Vyčerpáno	882 784,66 Kč
-----------	----------------	-----------	---------------

Postupně probíhaly stavební úpravy – kompletní výměny podlah.  
Proběhl projekt realizace sociálně právní ochrany MěÚ Kuřim, realizované na odboru sociálním (stavební úpravy + nábytek)  
Proběhlo zpracování projektu na výměnu protipožárních dveří.  
Proběhla přestavba pokladny, došlo ke zmenšení čekárny, vznikla navíc jedna kancelář pro odbor sociální.

### **35 Veřejné osvětlení k ZŠ Komenského**

Vyčleněno	700 000,- Kč	vyčerpáno	399 322,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------------

Stavba byla realizována Centrem technických služeb Města Kuřimi. Zakázka dokončena a stavba zkolaudována.

### **36 ČOV – optimalizační studie**

Vyčleněno	200 000,-Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	-------------	-----------	--------

Plánované pokračování v projektu neproběhlo, zpracovatel studie upravil dokument dle našich požadavků bez nároku na odměnu.

### **37 Zvedací plošina pro CSS**

Vyčleněno	400 000,- Kč	vyčerpáno	303 539,9 Kč
-----------	--------------	-----------	--------------

Projektant -TIPRO projekt s.r.o., Brno  
Zhotovitel stavebních prací – Kovomonta  
Dodavatel plošiny – BELET a.s., Vejprty  
Stavba dokončena (nepodléhá kolaudaci)

### **38 Oprava sochy sv. Jana**

Vyčleněno	250 000,- Kč	vyčerpáno	141 457,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------------

Vnitřní stěny kaple byly ošetřeny vápenným nátěrem Keim. Dvířka opravila firma INSEGA Drásov společně s podlážkou uvnitř kaple. Restaurovaná socha sv. Jana Nepomuckého byla dne 13. 11. 2014 osazena zpět.

### **39 Nákup stanových podsad**

Vyčleněno	110 000,-	vyčerpáno	104.142,- Kč
-----------	-----------	-----------	--------------

Nákup byl realizován v květnu.



#### **40 HW, SW**

Vyčleněno	550 000,- Kč	vyčerpáno	142.504,-Kč
-----------	--------------	-----------	-------------

Byl pořízen program Konsiliář a Pabliko na evidenci materiálů RM a ZM.

Vybrán dodavatel SP. V průběhu měsíce červen 2014 zpracována „Studie proveditelnosti konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim“ v hodnotě 71.390,-Kč s DPH. Podána žádost o dotaci dne 27. 6. 2014. Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Město Kuřim se bude v případě schválení žádosti finančně spolupodílet 15 %, tj. cca 450 000,- Kč. V současné době stav k 6. 1. 2015 byly na projekt CZ.1.06/2.1.00/22.09555 - Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim ze strany CRR ČR (Centrum pro regionální rozvoj ČR) alokovány volné prostředky z Evropských fondů a projekt je ve fázi dalšího hodnocení. Zajišťující odbor nyní aktualizuje plán harmonogramu projektu a doplňuje CRR ČR potřebné informace pro hodnocení. Pokud vše půjde dle předpokladů a projekt bude ze strany CRR ČR schválen, očekáváme přidělení dotace nejpozději do konce února 2015. Následně bude probíhat vlastní realizace.

#### **41 Zabezpečovací zařízení budovy MěÚ**

Vyčleněno	720.000,- Kč	vyčerpáno	25 200,- Kč
-----------	--------------	-----------	-------------

V současné době v realizaci. Pomocí VŘ byl dne 13. 11. 2014 vybrán dodavatel této zakázky společnost COMIMPEX spol. s r.o., se sídlem, Haškova 153/17, 638 00 Brno – Lesná, IČ: 46972439, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 492.932,- Kč bez DPH. Stav K 6. 1. 2015 SOD byla podepsána a probíhá vlastní realizace. Dokončení a převzetí zakázky je pevně stanoveno v SoD termínem 14.1. 2015.

#### **42 Nákup médií na komoditní burze**

Vyčleněno	50 000,- Kč	vyčerpáno	19 500,- Kč
-----------	-------------	-----------	-------------

Nákup proběhl a je dokončen.

#### **43 Opravy v obecních bytech**

Vyčleněno	1.200.000,- Kč	vyčerpáno	1 198 740,- Kč
-----------	----------------	-----------	----------------

Na opravy v obecních bytech byla v rozpočtu města vyčleněna částka 1.200.000,-.

Ke dni 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 1 198 740,- Kč

Za vyčerpané prostředky byly provedeny tyto opravy:

- výměna oken - byt č. 1118/3 – 67 000,- Kč
- výměna kotlů ve třech obecních bytech v ul. Tišnovská – 69 000,- Kč – související práce s výměnou kotlů vč. komínů (samotnou cenu kotlů ve výši 104 000,- Kč platila Správa bytů Kuřim z finančních prostředků vyčleněných na rok 2014)
- etážové topení - byty č. 1118/3, 820/1, 832/2, 880/5 – 400 000,- Kč
- výměna oken - byty č. 880/5, 820/1, 832/2 – 86 000,- Kč
- rekonstrukce koupelen, ZTI, stavební úpravy, podlahy – byty č. 880/5, 832/2, 820/1 – 280 000,- Kč
- elektroinstalace - byt č. 820/1 – 46 000,- Kč
- výměna oken - byt č. 1109/2 – 59 000,- Kč
- etážové topení - byt č. 1119/2 – 115 000,- Kč
- výměna plynového kotle vč. komínové vložky – byt č. 1110/1 – 57 000,- Kč
- plynové topidlo + materiál – byt č. 817/1 – 20 000,- Kč

#### **44 Drobné investice**

Vyčleněno	1 500 000,- Kč	vyčerpáno	872 300,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------------

V samotném ORGu Drobné investice je evidováno čerpání 12 000,- na údržbu sochy vojína, zbylá částka byla převedena do jiných ORGů.

Údržba sochy vojína	12 000,- Kč uhrazeno
Nákup sportovního zařízení	26 200,- Kč rezervace
Vývěska pro sportovce	20 000,- Kč rezervace
Vývěska sv. Ján	10 000,- Kč rezervace
Socha vojína	15 000,- Kč rezervace
Vývěska sv. Ján navýšení	6 500,- Kč rezervace
Boží muka u cesty k Cimperku	70 000,- Kč rezervace
Veřejné osvětlení „Okružní křižovatka Kuřim-Podlesí“	54 450,- Kč rezervace
Sociální byty Tišnovská – navýšení	130 000,- Kč rezervace
Tribunka stadion	280 000,- Kč rezervace
Stavební úpravy pro tribunku	295 000,- Kč rezervace
PD DUR a DSP tribunka	40 000,- Kč rezervace
42 ks židlí – KD Podlesí	30 000,- Kč rezervace
Oplocení kurtu – hřiště Podlesí	38 000,- Kč rezervace
Masážní lavice, televizor, skener a zdravotnická nosítka	55 000,- Kč rezervace

#### **45 Technická pomoc**

Vyčleněno 500 000,- Kč vyčerpáno 53 029,60 Kč

AZ Klima – srovnání cenových nabídek – posudek VZT	1 887,60 Kč uhrazeno
Položkový rozpočet stavby BD Bezručova 1116-1118, Kuřim	5 500,- Kč uhrazeno
Posouzení TKR	9 680,- Kč uhrazeno
Srovnání cenových nabídek BD Bezručova 1116-1118, Kuřim	3 630,- Kč uhrazeno
Geometrický plán – Ing. Mátl věcné břemeno VO, Dlouhá, Kuřim	3 000,- Kč uhrazeno
Zaměření tras TKR	23 232,- Kč uhrazeno
AGERIS-přechod Havlíčkova-podklady vynětí ZPF	600,- Kč uhrazeno
Zaměření toku Mozovského potoka	5 500,- Kč uhrazeno
Ing. Jarolím – parkoviště	15 000,- Kč rezervace
Hlavní přijímací stanice na budově ZŠ Jungm.-ocenění věc.břemene	5 000,- Kč rezervace

#### **46 Studie a projekty**

Vyčleněno 500 000,- Kč vyčerpáno 157 000,- Kč

V samotném ORGu Studie a projekty je evidováno čerpání 16 033,- na analýzu a pasportizaci obou základních škol, zbylá částka byla převedena do jiných ORGů.

7points-ZŠ-pasportizace, analýza, kapacitní studie	16 033,- Kč uhrazeno
Studie optických tras	206 426,- Kč rezervace
MŠ Zborovská - administrace dotace a VŘ	85 000,- Kč rezervace
Titl – oprava PD tribunka stadion	8 000,- Kč rezervace

#### **47 Retenční nádrž**

Vyčleněno 2 100 000,- Kč vyčerpáno 1 901 421,- Kč

Stavba byla dokončena začátkem roku 2014. K předání byla nutná smlouva o věcném břemeni. K podepsání kupní smlouvy došlo 14. 10. 2014. K předání stavby doposud nedošlo. Investor dodal potřebné podklady ke konci prosince 2014. K předání staveb dojde v druhém týdnu měsíce ledna.

#### **48 Revitalizace veřejného osvětlení – 3. etapa**

Vyčleněno 720.000,- Kč vyčerpáno 704 815,- Kč

Dotace byla vyplacena ve výši 274 000,- Kč. Zakázka byla dokončena, vyúčtování dotace odesláno poskytovateli dotace. Bylo vyměněno 100 svítidel.

#### **49 Vyrovnání - kabelová televize**

Vyčleněno 4 000 000,- Kč vyčerpáno 0,- Kč

Nebude realizováno, neboť došlo k zápočtu v kupní smlouvě na prodej televizních a kabelových rozvodů Kuřim.

## **50 Ortofotomapa města Kuřimi**

Vyčleněno	200 000,- Kč	vyčerpáno	106 480,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------------

Snímkování města v rozlišení 5cm/px provedla firma TopGis, s.r.o. na začátku července, zpracované ortofotosnímky byly předány v průběhu srpna. V současné době probíhá tisk snímků města, které nahradí stávající snímky v zasedacích místnostech a některých kancelářích MěÚ.

## **51 Zateplení MŠ Zborovská Kuřim**

Vyčleněno	301 000,- Kč	Vyčerpáno	212 474,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------------

26. 3. 2014 RM vyčlenění částky 150 000 Kč z ORG Studie a projekty na zpracování energetického auditu, PD a podání žádosti o dotaci na zateplení a výměnu výplní otvorů. Registrační list akce byl vydán 16. 7. 2014.

14. 5. 2014 RM vyčlenění částky 66 000 Kč z ORG Studie a projekty na zpracování PD sanace suterénu vč. opravy anglických dvorků.

6. 8. 2014 RM vyčlenění částky 85 000 Kč z ORG Studie a projekty na administraci žádosti o dotaci a na administraci výběrového řízení (otevřené řízení).

Dne 30. 9. 2014 ZM schválilo realizaci investiční akce Sanace spodní stavby, nástavba a zateplení MŠ Zborovská Kuřim za celkovou cenu do 14 mil. Kč. Dotace na zateplení a výměnu otvorů stávajícího objektu MŠ byla odmítnuta.

Na akci Nástavba MŠ Zborovská bylo vydáno stavební povolení. Bylo požádáno o prodloužení stavebního povolení, platnost prodloužena do 31. 12. 2016.

## **52 Mobilní tribuna**

Vyčleněno	623 000,- Kč	Vyčerpáno	46 984,- Kč
-----------	--------------	-----------	-------------

Akce zahájena z drobných investic 2014 (viz přebytek Drobných investic). Tribuna pro 64 osob bude umístěna na straně ul. U stadionu.

10. 9. 2014 RM vyčlenění částky 623 000 Kč z ORG drobné investice na dodávku a terénní úpravy pro osazení mobilní tribuny.

Dne 20. 10. 2014 byl vydán územní souhlas s umístěním mobilní tribuny.

Projektant: Tipoprojekt s.r.o.

Cena PD: 46 984 Kč