



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**21**

## **Příspěvek do 8. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 12.12.2017**

### **Informace - zpráva o průběhu realizace akce "Městská sportovní hala v Kuřimi"**

Obsah materiálu:                      Důvodová zpráva  
    A - průběh stavby ke dni 8. 12. 2017

Materiál předkládá:                PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval:                Ing. Renata Havlová - referent - investice

#### **Důvodová zpráva:**

Předkládáme Zastupitelstvu města Kuřimi průběžnou zprávu o průběhu realizace akce "Městská sportovní hala v Kuřimi" ke dni 8. 12. 2017.

#### **Návrh na usnesení:**

**ZM**

## **Zpráva o průběhu realizace akce "Městská sportovní hala v Kuřimi" 08.12.2017**

### **Zhotovitel projektové dokumentace Městské sportovní haly Kuřim:**

CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. se sídlem: Krohova 2595/43A, 160 00, Praha 6 - Dejvice, IČ: 27458822.

### **Zhotovitel projektové dokumentace Městské sportovní haly Kuřim 0.etapa:**

Ateliér DPK, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno

### **Zhotovitel stavby**

E. PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602

Cena dle smlouvy o dílo (dále SoD) je 72 907 648,09 Kč bez DPH (vč. dodatku 1 - 3).

Rozpočtovým opatřením bylo pro rok 2017 vyčleněno 80 mil. Kč s DPH. Aktuální čerpání k (8.12.) je 46,3 mil. Kč. Změna rozhodnutí o umístění stavby nabyla rozhodnutí dne 5.10.2017 – jedná se o úpravu trasy inženýrských sítí – vodovodního řadu, dešťového řadu, splaškového řadu, plynovodního řadu, přípojky NN, rozšíření veřejného osvětlení, přípojky SEK.

V souladu s čl. 4.4. SoD, přílohy č. 1 Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt podala E.PROXIMA žádost o prodloužení termínu dokončení díla „Městská sportovní hala v Kuřimi“, objektů SO 01 Sportovní hala, SO 02 Venkovní plochy a SO 03 Inženýrské sítě, za předpokladu dodání projektové dokumentace pro stavební povolení do 31.10.2017:

Termín dokončení SO 01 Sportovní hala	do 15.4.2018
Termín dokončení SO 02 Venkovní plochy	do 31.5.2018
Termín dokončení SO 03 Inženýrské sítě	do 31.5.2018

Rada města s prodloužením termínu dokončení díla souhlasila usnesením č. 550/2017.

Dle platného územního rozhodnutí lze provádět tyto inženýrské sítě - NN, SLP, VO, plynovod, komunikace. Avšak realizace těchto sítí je prakticky možná až po provedení nejnižší umístěných sítí. Jedná se o objekty dešťová a splašková kanalizace a vodovod, jejichž realizaci je zhotovitel oprávněn zahájit až po předložení rozhodnutí o změně stavby před dokončením s nabytou právní mocí.

Aktuálně probíhá projednání s DOSS a správci sítí. Předpoklad získání změny stavebního povolení je konec února 2018. Z tohoto důvodu OI předpokládá nutnost prodloužení termínu dokončení stavby.

### **Postup výstavby "Městská sportovní hala v Kuřimi - novostavba"**

Práce na opláštění fasádním systémem a střešním pláští byly dokončeny. Probíhají práce na vyzdívání vnitřních příček ve 2 NP a na instalaci profesí (VZT,ZTI).

Byl vybudován plynovod v celé délce. Dne 5.12.2017 došlo k převímce na GridServices, s.r.o.. Dne 8.12.2017 proběhla kolaudace na stavebním úřadě v Kuřimi.

### **Související investiční akce: „Dopravní řešení ve sportovním areálu“**

Dne 10.11.2017 byla na stavební úřad podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Po dodání souhlasu k trvalému odnětí půdy bylo dne 30.11.2017 zahájeno řízení pro umístění stavby.

Zpracovala: ing. Renata Havlová, OI MěÚ

Předkládá: David Holman, místostarosta