



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

7

Příspěvek do 35. schůze Rady města Kuřimi konané dne 08.10.2014

Zateplení hasičské zbrojnice Kuřim - žádost o prodloužení termínu

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Jindřiška Honců

Důvodová zpráva:

Společnost AVENZO VICE a.s., požádala dne 30. 9. 2014 o prodloužení termínu. Důvodem je nedodání autorizované projektové dokumentace, která měla řešit změnu provedení střechy plošiny, na které oproti projektu byla zjištěna jiná skladba.

OI k žádosti uvádí:

- sonda a demontáže střechy byly řešeny na KD dne 17. 9. 2014, technické řešení nové skladby střechy bylo zapsáno do zápisu z téhož KD, projektant byl pouze vyzván, aby stanovil počet větracích otvorů v okrajích střechy, tento výkres doložil až dne 30. 9. 2014.
- požádali jsme TDI, aby zaznačil ve smluvním harmonogramu zpoždění jednotlivých etap výstavby - viz příloha, dle jeho názoru je odůvodnění zhotovitele pouze zástupné, a nevystihuje objektivně dosavadní průběh realizace stavby tzn. pozdní nástup na jednotlivé etapy a neplynulost realizace prací.
- v harmonogramu zaznačeno zpoždění jednotlivých etap,
- na nedodržení harmonogramu byl zhotovitel vždy zápisem na KD upozorněn, zpoždění dodání výkresu větracích otvorů není důvodem pro prodloužení lhůty, jelikož zhotovitel neplnil harmonogram jednotlivých etap o 2 až 5 týdnů, řešení změny střechy tedy mohlo nastat i dříve,
- dle názoru OI by byla žádost zhotovitele oprávněná, pokud by plnil řádně harmonogram.
- **z výše uvedených důvodů OI prodloužení termínu nedoporučuje.**

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e žádost společnosti AVENZO VICE a.s., se sídlem Křížíkova 2988/68g, 612 00 Brno, ve věci prodloužení termínu stavby "Zateplení hasičské zbrojnice Kuřim" z důvodů neplnění časového harmonogramu prací, neplynulosti realizace prací a pozdního nástupu na jednotlivé etapy výstavby.



Město Kuřim

Termín plnění 31. 12. 2014 (OI)