



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

19

Příspěvek do 7. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 07.12.2021

Stav investiční výstavby města Kuřimi

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva A - investice ke dni 25.11.2021
Materiál předkládá:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta
Materiál zpracoval:	Michaela Juránková Hrbková - administrativní pracovník Stanislav Bartoš - vedoucí odboru
Vedoucí odboru:	Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města Kuřim informace o stavu rozpracovanosti investiční výstavby na rok 2021 k datu 25.11.2021.

Návrh na usnesení:

ZM

bere na vědomí

zprávu o stavu investiční výstavby na rok 2021 k datu 25.11.2021.

Termín plnění: 07.12.2021

Zodpovídá: Michaela Juránková Hrbková - administrativní pracovník

INVESTIČNÍ AKCE 2021

K 25.11.2021

1/ 1006 000 000 DROBNÉ INVESTICE

vyčleněno: 1.950.000,00 Kč

zasmluvněno: 1.646.371,31 Kč

vyčerpáno: 120.156,90 Kč

Určeno pro akce malého rozsahu, které vyvstanou během roku a které jsou zařazovány po projednání v Radě města.

Zastínění pískoviště ul. Havlíčkova a Dušínova 92 238,30 Kč

Parkovací zábrany u ZŠ Jungmannova 25 418,60 Kč

kanalizační přípojka ul. Školní 100 000,00 Kč

plot Atletický stadion 410 346,40 Kč

Akustické úpravy učebny ZUŠ Kuřim 150 000,00 Kč

Hladinoměř H1 100 000,00 Kč

2x zastávkový přístřešek Zámecká - vytýčení 2 500,00 Kč

2x zastávkový přístřešek Zámecká - dodání přístřešků 266 553,32 Kč

2x zastávkový přístřešek Zámecká - základy pro přístřešky 96 800,00 Kč

Rozvaděč střelecký klub - radar 65 000,00 Kč

Přemístění rozvaděče NN v ulici Pod Vinohrady 34 471,69 Kč

ZUŠ - Odstranění tepelného čerpadla 38 436,00 Kč

Zastávkové přístřešky ul. Legionářská 329 607,00 Kč

Vyčleněno 100tis Kč na pořízení zastínění pískoviště v parku na ul. Havlíčkova a na hřišti ul. Dušínova.

Vyčleněno 100.000 Kč na opravu sdružené kanalizační přípojky na ul. Školní (spolufinancování v poměru 70% SVJ a 30% MK; RM dne 30.06.2021, č. usn. R/2021/0263).

Vyčleněno 95.000 Kč na dodávku a montáž nového hladinoměru (RM dne 11.08.2021, č. usn. R/2021/0319).

Provedeno doplnění parkovacích dorazů na veřejné parkoviště u ZŠ Jungmannova, které zabraňují najíždění aut až k obrubníkům za 25.418,60 Kč.

Vyřizujeme přemístění stávajícího rozvaděče v ul. Pod Vinohrady a Hybešova ke střelnici a zažádali jsme o nové odběrné místo pro radar ve stávajícím místě rozvaděče. Cena akce zatím neznámá, předpoklad do 100.000,- Kč. Nyní vyřizujeme navýšení dodávky el. energie s vysoutěženou společností a jakmile bude znám termín montáže elektroměru, přepojí ELQA odběr pro střelnici a následně zapojí nové odběrné místo pro radar tak, aby došlo k minimální odstávce radaru v ulici Pod Vinohrady.

Je vyčleněno 150.000 Kč na akustické úpravy učebny pro bicí nástroje v ZUŠ Kuřim, z důvodu dlouhých objednávacích lhůt bude předána pouze část stavebních úprav v hodnotě 101.944 Kč a montáž akustických, protipožárních dveří proběhne až v příštím roce 2022.

Je vyčleněno 40.000 Kč na odstranění nefunkčního tepelného čerpadla v ZUŠ Kuřim, předpokládaná realizace koncem listopadu 2021

Je vyčleněno 380.000 Kč na zastávkové přístřešky v místě Kuřim zámek, ul. Tišnovská. Je vybetonovaný základový pás a čeká se na dodání zastávkových přístřešků. Předpokládaná realizace začátek prosince 2021.

2/ 1007 000 000 TECHNICKÁ POMOC

vyčleněno: 1.000.000,00 Kč

zasmluvněno: 94.380,00 Kč

vyčerpáno: 702.295,00 Kč

Určeno pro znalecké posudky, geodetická vytyčení a další technické náklady.

Smlouva na TDI Záhoří 125.000,00 Kč

Smlouva na TDI Díly pod sv. Jánem VIII etapa 250.000,00 Kč

KD Podlesí - PBR Staviař 1.815,00 Kč

Geodetické zaměření budovy bývalé tribuny Městského stadionu Kuřim 37.000,00 Kč

Smlouva o zřízení věcného břemene k přeložce plynu - ZŠJ III. etapa z roku 2018 4.509,00 Kč

Žádost o dotaci odborný posudek – výsadba stromů NPŽP 60.000,00 Kč

ZŠ Kuřim, Tyršova 1255- Vybudování odborných učeben

Vzhledem k proplacení dotace a k ukončení ORG 1394 k 12/2020 bylo nutné provést úhradu fakturace ve výši 25 000 Kč za dotační management dle Příkazní smlouvy č. 2019/D/0047 (již vyčerpáno).

ZŠ Kuřim, Tyršova 1255- Vybudování odborných učeben

Vzhledem k proplacení dotace a k ukončení ORG 1394 k 12/2020 bude nutné provést úhradu fakturace ve výši 7 000 Kč za technickou pomoc při předávání svěřeného majetku škole (zasmluvněno).

Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Vzhledem k ukončení ORG 1162 k 12/2020 bude nutné provést úhradu za zpracování odborných posudků za komplexní posouzení vad a poruch na KD, které byly zjištěny při předání díla objednateli. Celková zasmluvněná částka činí 320 000 Kč.

Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Vzhledem k ukončení ORG 1162 k 12/2020 bylo nutné provést úhradu faktury ve výši 30 250 Kč za zpracování závěrečné zprávy k dotačnímu projektu SKC v Kuřimi VZT dle Příkazní smlouvy na dotační management č. 2018/D/0104 (již vyčerpano).

Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Vzhledem k ukončení ORG 1162 k 12/2020 bylo nutné provést úhradu faktury ve výši 6 000 Kč za zpracování energetického auditu pro účely OPŽP ZVA pro poskytovatele dotace za účelem ověření po roce provozu splnění výstupů a energetických úspor z posudku zpracovaného na začátku projektu (již vyčerpano).

3/ 1008 000 000 STUDIE A PROJEKTY

vyčleněno:800.000,00 Kč zasmluvněno:317.800,00 Kč vyčerpano:331.291,00 Kč

Určeno pro menší studie a projekty, které podle aktuálních potřeb schvaluje Rada města.

Dne 13.10.2021 schválila RM vyčlenění 48.000 na projektovou dokumentaci pro územní souhlas v podrobnosti pro zadání a provedení stavby „Pumptrack, Kuřim – Podlesí“ – dodání konec listopadu 2021.

Dne 10.11.2021 RM schválila vyčlenění částky:

- 72.600 Kč na realizační dokumentaci stavby v podrobnosti pro zadání a provedení stavby „Regenerace školních hřišť při ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského“,
- 42.350 Kč na projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnosti pro zadání a provedení stavby „Chodník v ul. Zámecká“, v současné době se zvažuje rozšíření zadání o podélné parkovací stání v ul. Zámecká podél parku, včetně příchozího chodníčku od bytoven,
- 42.350 Kč na projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnosti pro zadání a provedení stavby „Zpomalovací práh Podhoří“,
- 160.500 Kč na projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnosti pro zadání a provedení stavby „Chodník a přechod v ul. Křížkovského“.
- **Všechny tyto projekty budou fakturovány až v příštím roce 2022.**

Studie stavebních úprav mezi ZŠ Tyršova a TJ Sokol Kuřim bude částečně hrazena v roce 2021 a částečně v roce 2022.

4/ 1022 000 000 VODOMĚRY A NAVRTÁVKY

vyčleněno:300.000,00 Kč zasmluvněno:0,00 Kč vyčerpano:131.000,00 Kč

Umožňuje pravidelnou výměnu vodoměrů a připojení nových odběratelů na vodovodní síť.

5/ 1031 000 000 OPRAVY V BYTECH

vyčleněno: 1.200.000,00 Kč zasmluvněno: 115.000 Kč vyčerpano: 1.188.914,75 Kč

Na opravy v obecních bytech byla v rozpočtu města vyčleněna částka 1.200.000,00 Kč, rozpočtovým opatřením byla částka navýšena o 123.000,00 Kč

Ke dni 23. 11. 2021 bylo vyčerpano 1.188.914,75 Kč, provedeno bylo:

- rekonstrukce bytového jádra v obecním bytě č. 999/3 – 151.428,00 Kč
- rekonstrukce bytového jádra v obecním bytě č. 1260/47 – 169.653,55 Kč
- etážové topení v bytě 874/7 – 102.988,90 Kč
- rekonstrukce bytu č. 1124/8 – 98.185,00 Kč
- rekonstrukce koupelny – byt č. 854/4 – 75.969,75 Kč
- kanalizace – RD Luční 740 – 173.663,00 Kč
- střešní okna v obecních bytech – 339.361,55 Kč
- rekonstrukce koupelny – byt č. 847/6 – zatím 77.665,00 Kč

V současné době probíhá rekonstrukce podkrovního bytu č. 875/10 ul. Jungmannova. Cena za rekonstrukci je odhadnuta na 85.000 Kč vč. DPH.

6/ 1048 000 000 WELLNESS KUŘIM – DROBNÉ INVESTICE**vyčleněno:3.500.000,00 Kč****zasmluvněno: 2.552.200,55 Kč****vyčerpáno:2.031.251,20 Kč**

Vyčleněno na realizace drobných investic dle aktuálních potřeb a opravu venkovního koupaliště.

Datum vystavení	číslo obj/smlouvy	Smluvní cena		Dodavatel	Stručný popis
		bez DPH	včetně DPH		
23.03.2021	2021/OB/0320	40 700,00 Kč	49 247,00 Kč	ProCad spol. s r.o.	server
09.04.2021	2021/D/0055	1 278 104,00 Kč	1 546 506,00 Kč	HCS spol. s r.o.	Zatěsnění průsaků, sanace nádrže 04-2021
	2021/D/0055/1	89 856,00 Kč	108 726,00 Kč		Zatěsnění průsaků, sanace nádrže 05-2021
			1 655 232,00 Kč		Zatěsnění průsaků, sanace nádrže 06-2021
15.04.2021	2021/OB/0437	8 975,00 Kč	10 860,00 Kč	Zdeněk Ostřížek	ruční výkopy pro opravu venk.bazénu
26.04.2021	2021/OB/0387	78 772,00 Kč	95 315,00 Kč	MERTA GROUP s.r.o.	oprava vtokových trysek
16.06.2021	2021/OB/0602	124 060,60 Kč	150 114,00 Kč	PSVS-STRUCTURE s.r.o.	zapravení dlažby
07.09.2021	2021/OB/0894	32 500,00 Kč	39 325,00 Kč	RESI Třeboň spol. s r.o.	masážní lehátko
07.09.2021	2021/OB/0895	42 682,00 Kč	51 646,00 Kč	Bamiko s.r.o.	odstředivka na plavky
01.11.2021	2021/D/0105	345 555,00 Kč	418 121,55 Kč	HCS spol. s r.o.	opláštění
15.10.2021	2021/OB/1071	58 553,72 Kč	70 850,00 Kč	Kapitán interiéry, s.r.o.	lehátka Barcelona 10 ks
13.10.2021	2021/OB/1062	9 495,87 Kč	11 490,00 Kč	HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.	myčka nádobí ETA
celkem		2 109 254,19 Kč	2 552 200,55 Kč		

Nyní probíhají potřebné práce k dokotvení desek opláštění příhradových konstrukcí střech nad plaveckým a školním bazénem.

7/ 1232 000 000 MOST PŘES KUŘIMKU - KOMENSKÉHO**vyčleněno:20.000,00 Kč****zasmluvněno:20.000,00 Kč****vyčerpáno:0,00 Kč**

V rámci této akce byl vybudován nový železobetonový most přes Kuřinku na ul. Komenského. V roce 2020 došlo k majetkovému vypořádání pozemků se správcem vodního toku a kolaudaci stavby. Zbývá majetkové vypořádání se soukromými vlastníky dotčených pozemků.

8/ 1234 000 000 ZASTÁVKA DÍLY**vyčleněno:20.000,00 Kč****zasmluvněno:20.000,00 Kč****vyčerpáno:0,00 Kč**

Tato akce je stavebně kompletně dokončena. Probíhá majetkové vyrovnání ve smyslu dohod, které byly uzavřeny před zahájením stavby. Podklady pro uzavření smluv za účelem majetkového vyrovnání – věcné břemeno, byly zaslány na UZSVM

9/ 1242 000 000 REKONSTRUKCE BUDOVY MĚÚ**vyčleněno:2.200.000,00 Kč****zasmluvněno:2.153.897,48 Kč****vyčerpáno:2.145.378,69 Kč**

Byly provedeny rekonstrukce dalších prostor budovy radnice kanceláří včetně jejich vybavení novým nábytkem na odboru sociální péče, finančního odboru a oddělení přestupkovém.

12/ 1269 000 000 VÝKUPY POZEMKŮ POD KOMUNIKACEMI**vyčleněno:250.000,00 Kč****zasmluvněno:0,00 Kč****vyčerpáno:0,00 Kč**

Každoroční akce umožňující vykoupit pozemky, které jsou pod městskými komunikacemi. Rozpočet je omezený a vypořádání s vlastníky pozemků probíhá v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“. ZM dne 18.5.vyhlásilo výběrové řízení na výkup pozemků pod místními komunikacemi usnesením č Z/2021/031.

Na výběrové řízení nikdo nezareagoval. Z orgu již nebude do konce roku čerpáno.

13/ 1270 000 000 OPRAVY KOMUNIKACÍ**Vyčleněno:10.000.000,00 Kč****zasmluvněno:9.572.362,00 Kč****vyčerpáno:9.208.663,35 Kč**

Určeno pro opravy povrchů místních komunikací a chodníků v Kuřimi, které jsou realizovány v průběhu roku.

CTS – chodníky, parkoviště

4.241.154,90 Kč

Granit Lipnice - šedé kostky a obrubníky

528.683,00 Kč

SILPRA silniční práce s.r.o.

713.337,00 Kč

Jan Kolomazník – trhlíny a spáry

237.015,00 Kč

14/ 1271 000 000 OPRAVY KANALIZACE

vyčleněno:1.300.000,00 Kč zasmluvněno:284.350 Kč vyčerpano:398.336,00 Kč

Určeno pro opravy kanalizací ve vlastnictví města, které neprovozují BVK, revize, čištění a monitoring jejich stavu. Dále je tento ORG určen pro zpracování studie vodního hospodářství - návrhovou část. Návrhová část studie byla dokončena a odevzdána dne 13.08.2021.

15/ 1277 000 000 HW a SW

vyčleněno:1.100.000,00 Kč zasmluvněno:0,00 Kč vyčerpano:118.590,00 Kč

Obměna základních komponentů technologického centra, které je v provozu již deset let a u kterého již není rentabilní prodlužovat jeho životnost. Tato obnova zahrnuje novou verzi Exchange serveru 2019 + Licence MS Office pro všechny PC na MěÚ Kuřim. Provedení bezpečnostního auditu (studie proveditelnosti), obnovu diskového úložiště. Nákup nových fyzických serverů pro virtualizaci a zálohování. Dále obnovu fyzického doménového serveru včetně CAL licencí. Realizace investiční akce počítá s dotací IROP ve výši 55% (odhadem 1.787.500,-). Stav k dnešnímu dni 26.11.2021: Dokončen situační a bezpečnostní audit v oblasti kybernetické bezpečnosti na MěÚ Kuřim – dokumenty jsou ve finálním stavu. Nejdůležitější výsledky prezentovány vedení města. Nyní probíhají práce na studii proveditelnosti a přípravě žádosti. Bohužel se stále čeká na otevření dotačního titulu ze strany IROP na kterou je tato investice navázána. Termín ze strany IROP není jasně dán. Pokud se tak nestane do konce roku 2021, bude tato investice přesunuta do roku 2022.

16/ 1330000000 Rekonstrukce ulice s SÚS JmK: Legionářská

Vyčleněno:500.000,00 Kč zasmluvněno:400.000,00 Kč vyčerpano:85.600,00 Kč

Úplata za umístění IS do jiného pozemku než v majetku MK: JMK ve výši cca 300.000 Kč (v řešení). Smlouva se soukromým vlastníkem uzavřena a částka proplacena ve výši: kanalizace 17.100 Kč, vodovod 37.350 Kč.

17/ 1345 000 000 CYKLOSTEZKA KUŘIM - LIPŮVKA

vyčleněno:180.000,00 Kč zasmluvněno:93.948,00 Kč vyčerpano:81.911,00 Kč

Zaslaná zpráva k dotaci. Ukončena realizace dopravního značení cyklotrasy. Zaplacení nájmu Státnímu pozemkovému úřadu.

19/ 1354 000 000 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ - SPORTOVNÍ AREÁL

vyčleněno:65.000,00 Kč zasmluvněno:37.832,06 Kč vyčerpano:20.090,60 Kč

Realizace drobných investic – instalace odpadkových košů, parkovací sloupky, květináče a lavice před wellness.

20/ 1356 000 000 REKONSTRUKCE UL. ZAHRADNÍ

vyčleněno:2.200.000,00 Kč zasmluvněno:1.981.000,00 Kč vyčerpano:1.985.979,00 Kč

Stavba je dokončena, finanční prostředky byly určeny na zaplacení pozastávek a víceprací, které proběhly před dokončením stavby.

21/ 1357 000 000 VO UL. NA VYHLÍDCE, MÁNESOVA

vyčleněno:1.000.000,00 Kč zasmluvněno:980.000,00 Kč vyčerpano:0,00 Kč

Akce řeší vybudování nového veřejného osvětlení v ul. Mánesova a ul. Na Vyhlídce. VO ul. Mánesova je dokončena a kolaudována v roce 2019. Realizace stavby na ul. Na Vyhlídce z kapacitních důvodů CTS Kuřim proběhne až v r. 2022.

22/ 1358 000 000 Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace za domy Bezručova č.p.838-847
vyčleněno:7.000.000,00 Kč zasmluvněno:6.530.000 Kč vyčerpáno:4.430.000 Kč

Bytové domy jsou odkanalizovány dvěma kanalizacemi vedoucími v účelové komunikaci a následně pod sklepy těchto domů. Vzhledem ke stávajícímu nevyhovujícímu stavu komunikace, umístění a stavu stávajících kanalizací je nutná přestavba kanalizační stoky. Na akci naváže rekonstrukce uličního prostoru jako samostatná akce. Aktualizace rozpočtu PD z května 2021 na realizaci ve výši 6.430.000 Kč, IČ BVK a ostatní 170.000 Kč. Stavební práce na akci kanalizace byly zahájeny v polovině září 2021. Dokončení stavby stoky se předpokládá do konce prosince. Poslední fakturace ve výši cca 680.000 Kč proběhne v lednu 2022. Rekonstrukci kanalizace je potřeba koordinovat s rekonstrukcí přípojek Společenství vlastníků, tyto má zhotovitel naplánované od poloviny ledna 2022 do konce března.

23/ 1360 000 000 VODOJEM II – REKONSTRUKCE II. ETAPA

vyčleněno:550.000,00 Kč zasmluvněno:541.000,00 Kč vyčerpáno:516.670,00 Kč

V průběhu první etapy, při rekonstrukci armaturní komory a technologie, zjistil zhotovitel špatný stav železobetonového stropu nad armaturní komorou. Byla zadána projektová dokumentace u firmy VH ATELIER, spol. s.r.o. ve výši 541.000 Kč. SOD byla podepsána v březnu 2021, dílo bylo v řádném termínu odevzdáno městu a následně proplaceno. Dle rozpočtu se realizace rekonstrukce pohybuje ve výši 7.470.000 Kč, ostatní náklady cca 200.000 Kč.

24/ 1361 000 000 ÚVOZ – REKONSTRUKCE VODOVODU A ULIČNÍHO PROSTORU

vyčleněno:10.000,00 Kč zasmluvněno:8.000,00 Kč vyčerpáno:6.000,00 Kč

Odkup části soukromé parcely pod místní komunikací dořešen. Akce ukončena.

25/ 1365 000 000 MĚSTSKÝ STADION KUŘIM – REKONSTRUKCE

vyčleněno:1.040.000,00 Kč zasmluvněno:840.082,00 Kč vyčerpáno:391.474,50 Kč

Po neúspěšné žádosti o dotaci MŠMT v roce 2020, se spoluúčastí ve výši 50 %, byla zrušena i následující Výzva Národní sportovní agentury, dále jen „NSA“ se spoluúčastí ve výši 30 %, na kterou jsme podávali žádost o dotaci začátkem roku 2021. Z důvodu zrušení dotační výzvy ze strany poskytovatele dotace došlo v listopadu 2021 ke zrušení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, které podléhalo řízení o přezkoumání úkonů zadavatele na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V souvislosti se skokovým nárůstem cen ve stavebnictví by i tak nebylo možné SOD s vítězným uchazečem podepsat.

V září 2021 byla podána, již čtvrtá, žádost o dotaci na NSA v rámci Výzvy Národní sportovní agentury „11/2021 Regiony 2021“ v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 –2024 s pozměněným projektem, který nezahrnuje rekonstrukci travnatého fotbalového hřiště. Limit poskytnuté dotace je minimálně 1 mil. Kč a maximálně 40 mil. Kč. Povinný procentuální podíl vlastních zdrojů žadatele musí činit minimálně 30 % z celkových způsobilých výdajů akce. Finanční podpora ze státního rozpočtu je maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů. Dotace je vyplácena ex-ante. V prosinci plánujeme zahájení nového zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací, projekt bude zahrnovat pouze novou atletickou dráhu a sektory pro atletiku, víceúčelové hřiště mezi halami a odvodnění s využitím retenčních a akumulčních nádrží pro maximální využití dešťových vod k závlaze areálu, bez rekonstrukce travnatého hřiště

Předpoklad realizace investiční akce je v roce 2022 za podmínky obdržení dotace NSA, předpokládané náklady v roce 2022 činí cca 57 mil. Kč, z toho výše požadované dotace činí 39,69 mil. Kč.

26/ 1366 000 000 Výkupy pozemků pro cyklostezky: Kuřim-Veverská Bítýška, Kuřim-Brno-Kníničky a Kuřim-Česká

vyčleněno:500.000,00 Kč zasmluvněno:0,00 Kč vyčerpáno:103.950,00 Kč

Probíhá vyjednávání s jednotlivými vlastníky.

- KS 2021/D/0067 L. Auermüllerová
- KS 2021/D/0081 Ing. Šafařík

28/ 1375 000 000 Rekonstrukce náměstí Osvobození v Kuřimi - přeložka silnice II/386**vyčleněno:5.600.000,00 Kč zasmluvněno:299.475,00 Kč vyčerpáno:0,00 Kč**

Vyčleněné finanční prostředky byly určeny k úhradě objednané projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracovávané společností IKA BRNO, s.r.o. a k doobjednávce hydrogeologického průzkumu na ověření vsakovacích poměrů pro odvodnění komunikace a Projektu DIO – Dopravně inženýrská opatření po dobu výstavby.

Realizaci stavby bude zajišťovat na základě uzavřeného Memoranda o spolupráci JmK. Na financování svých částí stavby se budou podílet jak město Kuřim, tak JmK.

V současné chvíli byly předány k připomínkování SÚS položkové rozpočty stavby a připravuje se návrh Smlouvy o spolupráci mezi městem Kuřim a SÚS JmK. Fakturace společnosti IKA, která je vázaná jak na uzavření Smlouvy o spolupráci, tak i na finální dopracování rozpočtů dle připomínek SÚS, proběhne s největší pravděpodobností začátkem příštího roku.

29/ 1376 000 000 REKONSTRUKCE NÁM. OSVOBOZENÍ**vyčleněno:2.276.000,00 Kč zasmluvněno:1.936.000,00 Kč vyčerpáno:0,00 Kč**

V současné době probíhají práce na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, které zatím nemohou být dokončeny z důvodu zpracovávání projektové dokumentace inženýrských sítí, které nebyly součástí původní uzavřené smlouvy a byly zadány na základě uzavřeného dodatku č. 1.

30/ 1385 000 000 DOPRAVNÍ TERMINÁL KUŘIM**vyčleněno:45.000.000,- Kč zasmluvněno:105.000.000 Kč vyčerpáno:200.000 Kč**

V rámci této akce dojde k vybudování nového dopravního terminálu včetně zastřešených zastávkových stání, parkovacích ploch, zázemí pro cyklisty a navazujících stavebních objektů kanalizací, vodovodu a veřejného osvětlení. Na tuto investiční akci můžeme čerpat dotaci až do výše 73,500mil Kč.

31/ 1386 000 000 ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁDRAŽNÍ**vyčleněno:600.000,00 Kč zasmluvněno:570.000,00 Kč vyčerpáno:0,00 Kč**

Jedná se o úpravu uličního prostoru před panelovými domy na ul. Nádražní 1259, 1260, 1261, dále pak Klubem seniorů a budovou Centra sociálních služeb Kuřim. Vzhledem ke stísněným poměrům a husté zástavbě v této lokalitě je zajištění parkovacích stání prioritou projektu. Dokumentace je téměř dokončena.

32/ 1388 000 000 VO MALÁ ČESKÁ, POD ZÁRUBOU, BLANENSKÁ**vyčleněno:50.000,00 Kč zasmluvněno:27.000,00 Kč vyčerpáno:0,00 Kč**

Akce řeší vybudování nového osvětlení v lokalitě Malá Česká, akce je kompletně dokončena a zkolaudována. Dále pak propojení VO ul. Pod Zárubou / ul. Na Zahrádkách, kde je připravena výkresová část projektové dokumentace a řešíme dokladovou část pro možnost podání žádosti o umístění stavby.

33/ 1392 000 000 Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška**vyčleněno:30.000,00 Kč zasmluvněno:18.802,00 Kč vyčerpáno:18.160,00 Kč**

Jedná se o náklady na platbu nájemného městu Brnu za pronájem pozemku pro cyklostezku dle smlouvy č. 2019/D/0071, a znalecký posudek pro směnu pozemků s Římskokatolickou církví.

35/ 1408 000 000 PARKOVIŠTĚ BEZRUČOVA**vyčleněno:5.000.000,00 Kč zasmluvněno:124.000,00 Kč vyčerpáno:77.440,00 Kč**

V rámci této akce dojde k úpravě uličního prostoru před domy ul. Bezručova čtvrt' 839-1116. Budou vybudována nová parkovací stání a prostor pro nádoby na komunální odpad. Kancelář PIK Bajer zpracovává projekt ve variantě jednosměrné ulice s oboustranným podélným parkováním, běží územní řízení.

36/ 1410 000 000 AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY ZÁMECKÁ (vč. přístupové komunikace u průmyslové zóny u křižovatky na Mor. Knínice)

vyčleněno:3.500.000,00 Kč zasmluvněno:312.204,00 Kč vyčerpáno:5.818,00 Kč

V průběhu projektových prací došlo ke změně vedení veřejného osvětlení z důvodu připojení chrániček k vedení optických kabelů KME v místě průchodu přes silnici II. třídy ve vlastnictví JMK., v důsledku čehož město ušetří za protlak. Tímto zásahem došlo k nutnosti provést nové záborové elaboráty sloužící k uzavření smlouvy o služebnosti k pozemkům ve vlastnictví Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje – Správa a údržba silnic.

Byla uzavřena Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací CETIN ve výši 123.444 Kč, nyní je podepsaná smlouva o smlouvě budoucí na služebnost se společností CETIN. V současné době je předána projektová dokumentace pro společné povolení a pro provedení stavby v celkové hodnotě 188.760 Kč. Projekt je ve fázi vypořádání majetkoprávních vztahů s Jihomoravským krajem a Statutárním městem Brnem, následně bude podán na společné územní a stavební řízení a zahájeno výběrové řízení.

Předpokládané náklady na realizaci zastávek jsou ve výši 5,265 mil. Kč bez DPH, tj. cca 6,4 mil. Kč vč. DPH. Spolu s náklady na inženýrskou činnost činí odhadované náklady na realizaci investiční akce v roce 2022 částku 7 mil. Kč.

37/ 1415 000 000 PŘESTAVBA BÝVALÉ KOTELNY NA ULICI JUNGMANNOVA

vyčleněno:500.000,00 Kč zasmluvněno:302.500,00 Kč vyčerpáno:302.500,00 Kč

Byla zpracována a odevzdána studie pro přestavbu bývalé kotelny.

39/ 1420 000 000 RADARY VČETNĚ SW PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL

vyčleněno:450.000,00 Kč zasmluvněno:350.349,40 Kč vyčerpáno:192.807,40 Kč

Na konci roku 2020 byl spuštěn do provozu první z řady plánovaných radarů v Kuřimi, a sice úsekové měření v ulici Pod Vinohrady. Začátkem června 2021 následovalo uvedení do provozu měření okamžité rychlosti vozidel v ulici Zámecká. Radary jsou pořízovány formou pronájmu technologie měřicího zařízení na 5-ti letý provoz a nákupu SW pro zpracování přestupků.

V současné době probíhají projektové práce na měření úsekové rychlosti na I/43 v oblasti odbočky na Kuřim, termín odevzdání projektové dokumentace ke společnému povolení byl na žádost zhotovitele posunut z důvodu složitějšího projednání s orgány státní správy a vyřízení majetkoprávních vztahů.

Projektové práce na radaru u odbočky na Podlesí byly pozastaveny z důvodu nesouhlasu PČR a Odboru dopravy KÚ JMK.

Město Kuřim rovněž poskytuje součinnost na přípravě projektové dokumentace k měření úsekové rychlosti v Lelekovicích, následně bude realizovat stavbu a provozovat radar. V současné době je vydáno společné povolení, které čeká na nabytí právní moci. Předpokládaná realizace stavby je první polovina roku 2022, předpokládané náklady na realizaci činí cca 300.000,- Kč + náklady na 5-ti letý pronájem technologie měření rychlosti vozidel 2,7 mil. Kč

V souvislosti s přeložením rozvaděče v ul. Pod Vinohrady, který napájí střešnici a podružně jedno ze stanovišť MÚR v ul. Pod Vinohrady, blíž ke střešnici, zajišťujeme nové odběrné místo pro samostatné napojení MÚR v hodnotě cca 20.000,- Kč.

40/ 1428 000 000 Program EFEKT - revitalizace VO

vyčleněno:1.750.000,00Kč zasmluvněno:1.720.000 Kč vyčerpáno:1.550.000,00 Kč

Každoročně se ucházíme o dotaci na revitalizaci veřejného osvětlení města v rámci programu EFEKT. Vyčleněná částka odpovídá předpokládaným nákladům na pořízení podkladů a podání žádosti o dotaci. Na rok 2021 jsme získali dotaci ve výši 655.919,- Kč. Stavba je dokončena.

41/ 1430 000 000 ULICE LEGIONÁŘSKÁ – REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, chodníky, parkování, zeleň

vyčleněno:16.500.000,00 Kč zasmluvněno:14.052.260,00 Kč vyčerpáno:5.286.389,21 Kč

Stavba navazuje na předchozí rekonstrukci kanalizace a vodovodu.

Probíhá realizace stavby společností M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868 v celkové hodnotě 11.617.635,99 Kč vč. DPH

Koordinace probíhajících prací na trase veřejného osvětlení (realizuje společnost Centrum technických služeb s.r.o.), sdělovacích kabelů (realizuje společnost Telekomunikační montáže s.r.o.) a

výměně armatur na vodovodním řádu (realizuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.) v místě stavby je poměrně složitá.

Projekt počítal se zachováním podloží, protože v místech, která byla odkryta v horní části stavby, byla stávající skladba chodníku dostatečná. Po zahájení stavby a odstranění stávající dlažby jsme zjistili, že od nám. 1.května, až po železniční podjezd je nutné podloží kompletně vyměnit. Z výše uvedených důvodů byla realizace rozdělena do dvou etap I. etapa (křižovatka s ul. Havlíčkova) km 0,023 – 0,414 a II. etapa km 0,414 – 0,863. Termín realizace I etapy do konce roku a po zimní přestávce (prosinec 2021 až únor 2022) by proběhla realizace druhé etapy (březen 2022 až květen 2022).

42/ 1431 000 000 REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU BEZRUČOVA č. p. 838-847

vyčleněno:400.000,00 Kč zasmluvněno:364.000,00 Kč vyčerpáno:70.000,-Kč

Akce řeší úpravu uličního prostoru ve vnitrobloku v návaznosti na stavbu rekonstrukce kanalizace. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu pro územní řízení a stavební povolení kanceláří AGROPROJEKT Jihlava.

43/ 1432 000 000 SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA – DÍLY ZA SV. JANEM

vyčleněno:300.000,00 Kč zasmluvněno:88.845,00 Kč vyčerpáno:0,00 Kč

Nyní probíhají jednání ohledně odkoupení vedlejšího pozemku pro zvětšení oblasti řešení studie. Vyhotovení studie bylo zadáno paní inženýrce Evě Wagnerové, která již v Kuřimi navrhovala park „U letadla“.

44/ 1434 000 000 PREFA - MOST

vyčleněno:400.000,00 Kč zasmluvněno:349.000,00 Kč vyčerpáno:320.000,00 Kč

Na základě zjištění stavebně technického stavu mostu jsme v roce 2020 zadali projektovou dokumentaci na rekonstrukci mostu spol. MOSTNÍ PROJEKCE, projekt je připraven, čekáme na nájemní smlouvu na pozemek města Brna. Akce by stavebně mohla proběhnout v r. 2022.

45/ 1435 000 000 NÁKUP ZÁSAHOVÉHO VOZIDLA PRO JSDH

vyčleněno: 1.650.000,00 Kč zasmluvněno 1.635.000,00 Kč vyčerpáno 0,00 Kč

Smlouva na nákup vozidla pro JSDH byla uzavřena se společností MOTO TRUCK CZ, s.r.o., Seifertova 2834/33, 750 02 Přerov, IČO 29160824 v celkové ceně 1.351.239,67 Kč bez DPH (tj. 1.635.000,- Kč vč. DPH) na základě výběrového řízení.

Nyní probíhá certifikace vozidla a následně nám bude předáno do užívání.

Do konce roku bude vozidlo certifikováno i zapláceno.

47/ 1438 000 000 PŘÍSPĚVEK ZŠ TYRŠOVA – VENKOVNÍ ŽALUZIE DO TĚLOCVIČNY

vyčleněno:450.000,00Kč zasmluvněno:348.234,40 Kč vyčerpáno:29.232,40 Kč

Realizace zakázky byla zasmluvněna se společností PROFIFLEX s.r.o., Vojtova 1198/25, 664 34 Kuřim, IČO 29363667, a to za cenu 263.638 Kč bez DPH (319.002 Kč vč. DPH). Dále proběhly elektroinstalační práce pro budoucí napojení motorů. Je předpoklad, že práce do konce roku budou dokončeny.

48/ 1441 000 000 ROZŠÍŘENÍ ZUŠ - studie

vyčleněno:350.000,00 Kč zasmluvněno:344.850,00 Kč vyčerpáno:344.850,00 Kč

Základní umělecká škola v Kuřimi patří mezi velmi úspěšné a početně silné školy svého typu. Školu včetně pobočných pracovišť v současné době navštěvuje asi 740 žáků, pracoviště v Kuřimi na ul. Zahradní asi 500 žáků. Škola momentálně nedisponuje prostorami na výuku kolektivních předmětů (sbory, soubory, orchestry). Nová část ZUŠ by byla zaměřena právě na tyto aktivity. Zřizovatelem ZUŠ je Jihomoravský kraj, budova ZUŠ je ve vlastnictví města Kuřim.

Z těchto důvodů byla, na základě místního šetření a konzultací s paní ředitelkou, provedena studie „Rozšíření ZUŠ“, která zahrnuje i řešení dopravního připojení, které již nyní není vyhovující.

Předběžné náklady na realizaci činí:

1. etapa výstavby

68,4 mil. Kč

2. etapa výstavby	19,8 mil. Kč
Úpravy stávajícího objektu	0,5 mil. Kč
Úprava parteru	6,6 mil. Kč
Předběžné náklady na realizaci CELKEM	95,3 mil. Kč

49/ 1444 000 000 Wellness Kuřim - Rekonstrukce vzduchotechniky

vyčleněno:10.000.000,00 Kč zasmluvněno:241.713,00 Kč vyčerpano:238.563,00 Kč

Na základě usnesení č. R/2021/0294 ze dne 23.07.2021 bylo účastníku výběrového řízení společnosti PROFI KLIMA solution s.r.o., Nademlejská 1069/24, 198 00 Praha 9, IČO 06120059 zasláno Rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení, neboť údaje a doklady uvedené v nabídce nesplňovali zadávací podmínky a účastník je ve stanovené lhůtě nedoložil.

Dne 08.08.2021 společnost PROFI KLIMA solution s.r.o. podala odvolání a námitky k tomuto vyloučení, kterým zpochybňuje regulérnost požadavku zadavatele na certifikaci EUROVENT.

S těmito námitkami jsme se vypořádali. V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, který představuje nový investiční záměr města Kuřim. Předmětem nového investičního záměru je „Wellness Kuřim - I. etapa rozšíření prostor“ („Mokrý bar“), jehož součástí je mimo jiné i vybudování VZT. Pro rok 2022 uvažujeme o sloučení obou akcí.

50/ 1445 000 000 Vypořádání pozemků v lokalitě Díly za Sv. Jánem

vyčleněno:530.000,00 Kč zasmluvněno:1.000.000,00 Kč vyčerpano:508.590,20 Kč

V listopadu schválena celková inv. akce v hodnotě 1.000.000,00 Kč. Jedná se o majetkoprávní vypořádání „zbytkových“ pozemků v lokalitě Díly za sv. Janem s Ing. Vladimírem Meistrem, s Moravskou stavební – INVEST, a.s. a se společností FORTEL INVEST, a.s.. V roce 2020 byla uhrazena cca ½ z kupní ceny, tj. 475 049,00 Kč. V roce 2021 byla doplacena částka ve výši 508.590,20 Kč. **Investiční akce byla ukončena.**

51/ 1448 000 000 Výkup pozemků - Ing. Janík

vyčleněno:452.000,00 Kč zasmluvněno:456.000,00 Kč vyčerpano:452.000,00 Kč

Jedná se o výkup pozemků u Rybníku Srpek od Mgr. Pavla Janíka. Pozemky jsou pro město stěžejní pro obsluhu rybníka a dále jsou součástí rekreační zóny u rybníku Srpek. V roce 2020 byla zaplacená částka ve výši 4.000 Kč za znalecký posudek. **Kupní smlouva byla uzavřena v lednu 2021. V únoru 2021 byla uhrazena kupní cena za pozemek ve výši 452 000,00 Kč. Investiční akce je ukončena.**

52/ 1449 000 000 Centrum sociálních služeb Kuřim – přístavba a nástavba

vyčleněno: 1.300.000,00 Kč zasmluvněno: 1.231.296,- Kč vyčerpano: 0,00 Kč

Projekt řeší nástavbu na budově Klubu seniorů a zároveň přístavbu na stávající budově technického zázemí Centra sociálních služeb. Nově zbudované prostory plánujeme využít pro potřeby **Denního stacionáře a Terénní odlehčovací služby**. Zadání tak plní požadavky na sociální služby a s nimi související aktivity popsané v Komunitním plánu sociálních služeb a ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Centra sociálních služeb Kuřim. Zpracovatelem projektové dokumentace je kancelář knesl kynčl architekti. Projekt bude dokončen v roce 2022.

53/ 1450 000 Centrum sociálních služeb - úpravy stávající budovy

vyčleněno: 600.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpano: 0,00 Kč

Projekt bude řešit úpravu dispozic stávající budovy Centra sociálních služeb tak, aby její nové uspořádání plnilo požadavky na sociální služby a s nimi související aktivity popsané v Komunitním plánu sociálních služeb a ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Centra sociálních služeb Kuřim. Úpravy budovy je třeba navrhnout tak, aby bylo možné odděleně plnit činnosti **Pobytové odlehčovací služby, provozování sociálních bytů a bytů zvláštního určení**. Dále pak poskytnout zázemí pro **služby domácí zdravotní péče, služby sociální rehabilitace a poskytování sociálního poradenství**. V tomto smyslu plánujeme zadat projektantovi vypracování studie, která by variantně řešila prostorové dělení budovy na jednotlivé provozy z pohledu dispozičních a hygienických nároků na jednotlivé provozy a požární bezpečnosti.

54/ 1451 000 000 Parkoviště ul. Brněnská, Kuřim**vyčleněno:300.000,00 Kč zasmluvněno: 91.000,- Kč vyčerpáno:55.000,00 Kč**

Projekt bude řešit problematiku parkování a navýšení parkovacích míst v ul. Brněnská. Do projektu bylo přidáno řešení křižovatky a bezpečného pohybu chodců z lokality obytné zóny Podhoří na ul. Brněnskou. Projekt zpracovává PIK Bajer.

55/ 1452 000 000 Rekonstrukce křižovatky Legionářská - Otevřená**vyčleněno: 500.000,00 Kč zasmluvněno: 411.000,00 Kč vyčerpáno:104.000,00 Kč**

Jedná se o investiční akci za účelem přípravy projektové dokumentace na stavební úpravy a dopravní uspořádání na křižovatce tak, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti pohybu chodců a zlepšení rozhledových poměrů. Zpracovatelem podrobné studie bude projekční kancelář Ing. Jiří Bajer. Doposud byla uhrazena studie. Projektové práce budou dokončeny v roce 2022.

56/ 1453 000 000 Revitalizace parku Nádražní**vyčleněno:200.000,00 Kč zasmluvněno:120.000,00 Kč vyčerpáno:0,00 Kč**

Cílem je zvýšení atraktivity parku a revitalizace zeleně v návaznosti na plánovanou stavbu Dopravního terminálu. Byla již vypracována studie Revitalizace parku zpracovaná architektem Ing. Wagnerovou, která byla oslovena ke spolupráci i pro další stupně projektu.

57/ 1454 000 000 Adaptační strategie změny klimatu**vyčleněno:1.200.000,00 Kč zasmluvněno:1.200.000,00 Kč vyčerpáno:364.694,00 Kč**

Adaptační strategie změny klimatu v povodí Kuřimky na území města Kuřimi a obcí regionu Kuřimska (Lipůvka, Svinošice, Kuřim, Jinačovice, Rozdrojovice, Moravské Knínice). Na úhradu zpracování této dokumentace se ucházíme o dotace z Norských fondů. Termín odevzdání strategie je konec prosince 2021. Jedná se o neinvestiční akci: Norské fondy + SFŽP 90%, vlastní náklady 10%. V srpnu 2021 byla dle SOD odevzdána analytická část a následně proplacena.

59/ 1456 000 000 Oprava dešťové kanalizace Brněnská**vyčleněno:1.000.000,00 Kč zasmluvněno:746.618,40 Kč vyčerpáno:746.618,40 Kč**

Jedná se o opravu dvou ramen dešťové kanalizace DN 300 PVC ústících do zatrubněného Mozovského potoka. Oprava proběhla bezvýkopovou metodou v celé délce kanalizací, ve dvou místech je potřeba provést opravy výkopem a opravu šachet. Dokončení prací plánováno do konce června. Předávací protokol podepsán po odkontrolování dokladů ze strany budoucího provozovatele BVK dne 6.08.2021. Částka byla v celé výši proplacena. V archivu nebyly dohledány doklady k této kanalizaci. K předání do provozu BVK je zapotřebí vodoprávním úřadem nechat schválit pasportizaci skutečného provedení.

60/ 1457 000 000 Rekonstrukce kanalizace ul. Červenáčkova**vyčleněno:900.000,00 Kč zasmluvněno:235.950,00 Kč vyčerpáno:0,00 Kč**

V místě napojení ulice Spojovací do ulice Červenáčkova dochází při větších srážkách k zaplavení venkovních prostor soukromých vlastníků rodinných domů. Dešťová voda, která nestíhá kanalizací odtékat, vytéká na jejich parcely. Ve zpracované studii je eliminace hydraulického problému navržena prostřednictvím zkapacitnění dvou úseků nacházejících se bezprostředně nad stávajícím objektem retenční nádrže zvětšením stoky z DN 300 na DN 400 (zpracovatel studie doporučuje zvážit DN 500). Dále je z důvodu snížení místních ztrát zvětšen průměr dvou šachet. Odevzdání PD je naplánováno dle SOD na prosinec 2021. Vzhledem k výše uvedeným problémům by mělo výběrové řízení včetně realizace proběhnout v roce 2022.

61/ 1458 000 000 Wellness Kuřim - Fotovoltaická elektrárna**vyčleněno:1.560.000,00 Kč zasmluvněno:48.400,00 Kč vyčerpáno:48.400,00 Kč**

Dne 02. 03. 2021 jsme podali žádost o dotaci požadavků OPŽP dle výzvy č. 146. Čekáme na vyhodnocení.

Byla podána žádost o připojení na hladině VN na EG.D. Čekáme na zaslání smlouvy. Následně bude vypsáno výběrové řízení za zhotovitele FVE.

62/ 1459 000 000 Společenské a kulturní centrum - systém chlazení

vyčleněno:6.300.000,00 Kč zasmluvněno:6.200.717,00 Kč vyčerpano:186.340,00 Kč

V současné době probíhají na základě uzavřené smlouvy o dílo stavební práce realizované společností PKS stavby a.s. s termínem dokončení do 29.12.2021. Vzhledem k nutnosti provedení některých změn a dodatečných prací, které vyplynuly v průběhu realizace, je potřeba navýšení vyčleněných finančních prostředků Radou města o 300.000 Kč. V uvedené částce jsou i náklady, které budou ještě potřeba na zpětné nastěhování nábytku a gastru do stavbou dotčených prostor.

63/ 1460 000 000 Wellness Kuřim - I. etapa rozšíření prostor

vyčleněno:1.076.000,00 Kč zasmluvněno:1.069.640,00 Kč vyčerpano:415.272,00 Kč

Probíhá vypracování projektové dokumentace pro rozšíření mokrého baru navazujícího na restauraci novou přístavbou - přístavba dvora pro zásobování restaurace a vytvoření nové venkovní terasy.

64/ 1461 000 000 Rozšíření hřbitova o kolumbária

vyčleněno:700.000,00 Kč zasmluvněno:580.000,00 Kč vyčerpano:565.000,00 Kč

Dojde k navýšení kapacit hřbitova o kolumbária, práce zajistí CTS Kuřim.

Dále pak byla zadána u projektanta Ing. Němce studie na rozšíření hřbitova, a to odlišně od původního projektu. Je to z důvodu odlišné poptávky po místech posledního odpočinku. Zatímco dříve převažovaly hrobová místa a urnové hroby, nyní převažují urnové hroby, kolumbária a rozptylové loučky. Projekt bude na celý hřbitov s možností rozvoje po etapách, ovšem výsadba zeleně by měla být provedena v 1. etapě tak, aby stromy měly čas vyrůst.

65/ 1462 000 000 Centrum integrovaného záchranného systému (vč. obvodního oddělení PČR) na ul. Blanenská

vyčleněno:500.000,00 Kč zasmluvněno vyčerpano

Částka je určena na zpracování studie.

66/ 1463 000 000 Fotbalové hřiště s umělou trávou ve sportovním areálu

vyčleněno:520.000,00 Kč zasmluvněno:517.467,81 Kč vyčerpano:78.237,81 Kč

V rámci rozvoje sportovního areálu v Kuřimi, je plánováno, mimo jiné, vybudování fotbalového hřiště s umělou trávou. Toto umožní téměř celoroční využití hřiště a není tak nákladné na údržbu.

Je zpracována studie a po konzultaci s fotbalovým klubem FC Kuřim schválená verze s hrací plochou o rozměrech 97 x 57 m. Pro účely projektových prací byly provedeny sondy podloží. Projektová dokumentace fotbalového hřiště s umělou trávou je odevzdána, čekáme na vyjádření hasičů a hygieny. Předpokládané náklady na realizaci činí: 42,1 mil. Kč vč. DPH.

Město zároveň zadalo zpracovat studii výběru variant fotbalového hřiště s parkovištěm pod hrací plochou. Po vyhodnocení a výběru varianty bude aktualizována dokumentace tak, aby bylo možno požádat o dotaci pro další etapu rekonstrukce městského stadionu.

67/ 1464 000 000 Nízkoprahové centrum na Jungmannova 950

vyčleněno:1.300.000,00 Kč zasmluvněno:1.100.000,00 Kč vyčerpano:428.000,00 Kč

V rámci této investiční akce bude zřízeno v části budovy Jungmannova 950, nové centrum pro děti a mládež, které bude provozovat Charita Tišnov. Na vybavení centra jsme zažádali o dotaci ve výši 95% způsobilých výdajů. Stavba bude dokončena do konce roku 2021.

68/ 1465 000 000 Rekonstrukce ulice Zborovská

vyčleněno:400.000,00 Kč zasmluvněno:0,00 Kč vyčerpano:0,00 Kč

Částka je určena na zpracování projektové dokumentace, která však musí navazovat na PD náměstí Osvobození. Tam v současné době probíhá zpracování dokumentace pro rekonstrukci a přeložky inženýrských sítí. Poté bude projekt zadán.

69/ 1466 000 000 Autobusové zastávky "U Prefy"

vyčleněno:250.000,00 Kč zasmluvněno:240.000,00 Kč vyčerpáno:12.100,00 Kč

Jedná se o přípravu projektu oboustranného autobusového zálivu na ul. Blanenská, v úseku před mostem přes Kuřimku, včetně nového přechodu pro pěší. Projekt připravuje spol. APC silnice.

V této chvíli řešíme koordinaci se stavbou mimoúrovňové křižovatky na ul. Blanenská investora ŘSD ČR s ohledem na potok Kuřimka.

70/ 1467 000 000 ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa

vyčleněno:1.450.000,00 Kč zasmluvněno:234.861,00 Kč vyčerpáno:0,00 Kč

V souvislosti s plánovaným růstem počtu obyvatel v Kuřimi je potřeba plánovat i kapacity vzdělávacích zařízení. Po zvážení možných variant se jako nejvhodnější momentálně nabízí varianta navazující na III. etapu navýšení výukových kapacit ZŠ Jungmannova. Byla zadána studie prověřující 2 varianty navýšení kapacity školy:

Varianta I, tato bude spočívat ve výstavbě nového objektu, který bude korespondovat s pavilonem pro 1. a 2. třídy, vybudovaném v rámci II. etapy, na místě dnešní družiny a přilehlých ploch a bude propojena krčkem ke stávající budově školy.

Varianta II, tato spočívá v dvoupatrové nástavbě nově vybudovaného pavilonu v rámci II. etapy ZŠ Jungmannova.

Celková cena pořízení variantní studie činí 194.100,00 Kč bez DPH, tj. 234.861,00 Kč vč. DPH.

Bylo rozhodnuto o odložení podání žádosti o dotaci na příští rok z důvodu vyčerpání peněz pro tuto výzvu a nemožnosti dodat dokumenty nutné k žádosti o dotaci.

V říjnu byl zaregistrován záměr na ITI na akci „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben“ ve variantě II – nástavba ve výši 82 mil. Kč. V roce 2022 bude město žádat o dotaci.

Předpokládané náklady na projektovou činnost v roce 2022 činí 2,42 mil. Kč, předpokládané náklady na realizaci včetně vybavení odborných učeben činí cca 80,6 mil. Kč + odhadované náklady na inženýrskou činnost jsou ve výši 1,4 mil. Kč.

71/ 1468 000 000 Příspěvek MŠ Kuřim - revitalizace zahrady MŠ Komenského

vyčleněno:4.100.000,00 Kč zasmluvněno:0,00 Kč vyčerpáno:0,00 Kč

Bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele.

72/ 1469 000 000 Příspěvek MŠ Kuřim - rekonstrukce střechy MŠ Brněnská

vyčleněno:100.000,00 Kč zasmluvněno:0,00 Kč vyčerpáno:0,00 Kč

Probíhají jednání s projektanty, kteří zpracovávali projektovou dokumentaci pro realizaci stavby MŠ Brněnská v roce 2008 o možnosti rekonstrukce střechy formou realizace zelené střechy a možnosti čerpání dotace.

73/ 1470 000 000 Příspěvek ZŠ Kuřim Tyršova - revitalizace zeleně a prostranství školy

vyčleněno:350.000,00 Kč zasmluvněno:102.400,00 Kč vyčerpáno:0,00 Kč

Byla zadána studie pro Stavební úpravy areálu ZŠ – relaxační a sportovní část, letní třídy.

74/ 1471 000 000 Vánoční výzdoba města

Vyčleněno:150.000,00 Kč zasmluvněno:130.237,90 Kč vyčerpáno:130.237,90 Kč

Částka byla použita pro doplnění vánočního osvětlení a doplnění betlému. Dále byla nakoupena dubová kulatina, lazura na dřevo vánoční LED osvětlení.

75/ 1472 000 000 Rekonstrukce ulice U Stadiónu**vyčleněno:100.000,00 Kč zasmluvněno:0,00 Kč****vyčerpáno:0,00 Kč**

Částka je určena na zpracování projektové dokumentace. V průběhu roku jsme vyhodnotili, že stavbu můžeme provést jako pouhou opravu a tato oprava byla realizována z prostředků ORGu 1270 000 000. Vyčleněná částka nebude čerpána.

76/ 1473 000 000 Rekonstrukce ulice Na Královkách**vyčleněno:120.000,00 Kč zasmluvněno:0,00 Kč****vyčerpáno:0,00 Kč**

Částka je určena na zpracování projektové dokumentace. Při přípravě projektu jsme zjistili možnost začlenění stavby do celkové revitalizace sídliště. Projekt nově specifikován. V mezidobí prověřuje BVK potřebu rekonstrukce kanalizace.

77/ 1474 000 000 Rekonstrukce ulice Sv. Čecha**vyčleněno:170.000,00 Kč zasmluvněno:0,00 Kč****vyčerpáno:0,00 Kč**

Částka je určena na zpracování projektové dokumentace. Při prověřování uložených sítí v ulici BVK upozornili na špatný stav kanalizace. Jednání proběhne v prvním týdnu v prosinci.

78/ 1475 000 000 Rekonstrukce ulice Školní**vyčleněno:200.000,00 Kč zasmluvněno:0,00 Kč****vyčerpáno:0,00 Kč**

Částka je určena na zpracování projektové dokumentace. V průběhu roku jsme vyhodnotili, že stavbu můžeme provést jako pouhou opravu a tato oprava byla realizována z prostředků ORGu 1270 000 000. Vyčleněná částka nebude čerpána.

79/ 1476 000 000 Rekonstrukce ulice Jungmannova**vyčleněno:400.000,00 Kč zasmluvněno:0,00 Kč****vyčerpáno:0,00 Kč**

Částka je určena na zpracování projektové dokumentace. Připravované dotační tituly pravděpodobně umožní dotaci i pro tuto ulici. Projektová dokumentace musí být nově zadána.

80/ 1477 000 000 Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká**vyčleněno:700.000,00 Kč zasmluvněno:663.041,87 Kč****vyčerpáno:0,00 Kč**

V letošním roce je realizováno nové oplocení za fotbalovými brankami hřiště pro kopanou a je rozpracována a připomínkována studie Zámeckého parku jako celku, ze které vzejde způsob využití ploch. Předmětem studie je prověření možného zahradně - architektonického řešení zámeckého parku, který v současné době postrádá zónu pro sportovní aktivity, pro odpočinek a celkově působí neutěšeným dojmem. Cílem studie je odlišit v zámeckém parku prostory, kde se pohybují primárně pejskaři, kde využívají park rodiče s malými dětmi a kde probíhají sportovní aktivity spolků, tělocvik střední školy nebo volnočasový fotbal pro sportující děti nebo dospělé. Ve zbylém prostoru parku by měla zůstat disponibilní volná plocha, která občasné slouží pro umístění společenských akcí (loutkové divadlo, historický šerm, cirkus apod.). Studie byla formou komunitního projednávání prodiskutována s místními občany.

Pro část studie inventarizace stromů bylo důležité zajistit geodetické zaměření zeleně mimo jiné i v místě stávajících zahrádek. Tyto byly vypovězeny s roční výpovědní lhůtou. Bohužel jedna zahrada zůstala nezaměřena, toto bude potřeba zajistit k dalšímu stupni projektování.

V současné době dochází k realizaci oplocení v délce 12 m, výšky 4 m za brankou směrem do parku a 20 m, výšky 6 m za brankou směrem k ulici Zámecká, kde dochází k vybíhání míčů z hrací plochy. Oplocení bude realizováno osazením ocelových sloupků, záchytných sítí výšky 3 a 5 m a dřevěných mantinelů výšky 1 m z desek KVH řeziva tloušťky 60 mm v prostoru za brankami, předmětem díla je rovněž dodání a osazení nových branek na malou kopanou 3 x 2 m, odstranění stávajících branek, povrchové úpravy terénu vč. založení trávníku znehodnoceného stavbou a lajnování páskou hřiště pro malou kopanou. Realizace je do konce roku 2021.

Celkové předpokládané náklady v roce 2021:

195 000,00 Kč	SOD Vypracování studie Ing. Kalábová
---------------	--------------------------------------

430 841,01 Kč	SOD Realizace oplocení PROSTAVBY
16 700,86 Kč	DODATEK č 1_Realizace oplocení-zkrácení oplocení, nové branky PROSTAVBY
20 500,00 Kč	Geodetické zaměření sportovně rekreační plochy – Zámecká
663 041,87 Kč	Celkové náklady

Fakturace za vypracování studie proběhne nejspíš v roce 2022.

81/ 1478 000 000 Bezpečnostní boxy na jízdní kola

vyčleněno:600.000,00 Kč

zasmluvněno:0,00 Kč

vyčerpáno:0,00 Kč

Cyklostezka Kuřim – Lipůvka je využívána mj. k dopravě občanů k poliklinice nebo plaveckému areálu. V těchto místech v blízkosti cyklostezky je možné pro zbudování cykloboxů využít podporu z dotačních programu JM kraje. Podmínkou pro podání žádosti o dotaci je majetkoprávní vypořádání pozemků, které proběhlo teprve nedávno. Stavba bude posunuta do roku 2022.

82/ 1479 000 000 VO cyklostezka Kuřim - Moravské Knínice

vyčleněno:2.000.000,00 Kč

zasmluvněno:1.985.000,00 Kč

vyčerpáno:1.840.000,00 Kč

Dojde k výstavbě VO podél trasy cyklostezky na úseku Kuřim - M. Knínice. Bude tak osvětlena trasa cyklostezky a zároveň přístupová komunikace do nové průmyslové zóny. Bodou použity svítidla z ul. Na Zahradkách, kde osadíme nové svícené body a dojde tak k vylepšení osvětlení v lokalitě. Stavba je dokončena.

86/ 1483 000 000 Generel Dopravy

vyčleněno:2.420.000,00 Kč

zasmluvněno:2.274.800 Kč

vyčerpáno:22.000 Kč

Rada města schválila na své 22. schůzi dne 18.8.2021 uzavření smlouvy o dílo se společností DHV PRO, spol. s r.o. na zpracování Generelu dopravy města Kuřim. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 20.8.2021. Od počátku zahájení prací byly provedeny a vyhodnoceny průzkumy křižovatkových pohybů a pěší a cyklistické dopravy, průzkum tranzitní dopravy a průzkum statické dopravy. V současné době probíhá formou dotazníku průzkum dopravního chování s cílem získat odpovědi alespoň z 300 domácností. První část fakturace, která je vázána na předání výsledků dopravních průzkumů a sběru dat, proběhne začátkem příštího roku.

88/ 1485 000 000 Výsadba stromů ve městě

Vyčleněno:300.000,00 Kč

zasmluvněno: 44.770 Kč

vyčerpáno: 44.770 Kč

Částka byla použita na zpracování odborného posudku k výsadbě včetně odborného dozoru a na administraci žádosti o dotaci. Stromy jsou vysazeny a bude zapláceno ještě v tomto roce.

89/ 1486 000 000 Studie přístavby ZŠ Komenského

vyčleněno:400.000,00 Kč

zasmluvněno:0,00 Kč

vyčerpáno:0,00 Kč

S plánovaným nárůstem počtu obyvatel v Kuřimi, porostou i nároky na kapacitu základních škol. Město, ve snaze předejít komplikacím se zvýšením počtu žáků ve třídách, již nyní připravuje projekty na navýšení výukových kapacit. Předmětem investiční akce je vypracování studie přístavby nového, volně stojícího pavilonu základní školy v blízkosti současné budovy ZŠ Komenského s ohledem na historickou památku, kterou tato budova představuje. Součástí studie bude i řešení dopravní infrastruktury.

Výběr zhotovitele studie proběhne uzavřeným výběrovým řízením, kdy budou osloveni pouze předem pečlivě vybraní uchazeči. Tito obdrží v rámci účasti na výběrovém řízení finanční odměnu za vypracování studie.

Náklady budou hrazeny v roce 2022.

90/ 1488 000 000 Přestavba a odvodnění hlavní přístupové komunikace na stadion v Kuřimi

vyčleněno:310.000,00 Kč

zasmluvněno: 308.550,00 Kč

vyčerpáno:0,00 Kč

Jedná se o zpracování návrhu odpojení srážkové vody z přístupové komunikace ke stadionu ve městě Kuřimi od jednotné kanalizace a její odvedení dle principů hospodaření s dešťovou vodou. Náklady na projektovou činnost činí 308.550,- Kč. Termín odevzdání a tedy i fakturace proběhne až začátkem roku 2022.

Akce je podmíněna získáním dotace z Operačního programu Životního prostředí.

Předpokládané náklady na realizaci stavby činí 3,267 mil. Kč vč. DPH, spolu s náklady na projektovou a inženýrskou činnost (administrace dotace, činnost koordinátora BOZP, technického dozoru,...) jsou celkové předpokládané náklady na investiční akci ve výši 4.000.000 Kč. V současné době není aktuální žádná výzva tohoto zaměření vypsána, ale podle předběžných zjištění se chystá a měla by mít podobné parametry, jako ty předchozí, tj. 85% podíl dotace OPŽP Státního fondu životního prostředí a 15% spoluúčast města. To znamená, že celkové výdaje města na úpravu přístupové komunikace ke stadionu by za předpokladu získání dotace OPŽP činily 600.000 Kč.

10/ 1265 000 000 PROGRAM PODPORY SPORTOVNÍ ČINNOSTI

vyčleněno: 1.800.000,00 Kč

zasmluvněno

vyčerpáno

Programy finanční podpory spolkové činnosti zřizuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako trvalý účelově zaměřený program města. Vychází z ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů.

Posláním programu je finanční podpora organizací zabývajících se sportovní, spolkovou a obdobnou činností, která napomáhá uspokojování zájmů zejména občanů Města Kuřim, především dětí a mládeže. Finanční podpora se poskytuje zejména subjektům majícím sídlo či působícím ve městě Kuřimi jako dotace z rozpočtu města.

11/ 1266 000 000 PROGRAM PODPORY KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI

vyčleněno: 2.300.000,00 Kč

zasmluvněno

vyčerpáno

Programy finanční podpory spolkové činnosti zřizuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako trvalý účelově zaměřený program města. Vychází z ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů.

Posláním programu je finanční podpora pořadatelů a organizací zabývajících se kulturní, spolkovou a obdobnou činností, která napomáhá uspokojování zájmů zejména občanů Města Kuřim, především dětí a mládeže. Finanční podpora se poskytuje zejména organizacím subjektům majícím sídlo či působícím ve městě Kuřimi jako dotace z rozpočtu města

18/ 1350 000 000 PROGRAM PODPORY TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE

vyčleněno: 500.000,00 Kč

zasmluvněno: 0,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Programy finanční podpory spolkové činnosti zřizuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako trvalý účelově zaměřený program města. Vychází z ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů.

Posláním programu je finanční podpora sportovních organizací se sídlem v Kuřimi zabývajících se pravidelně a systematicky tělovýchovou mládeže na úrovni výkonnostního sportu. Finanční podpora se poskytuje subjektům majícím sídlo či působícím ve městě Kuřimi se zapojením do pravidelných soutěží jako dotace z rozpočtu města.

27/ 1373 000 000 PŘÍSPĚVEK NA MĚSTSKOU DOPRAVU SENIORŮ

Vyčleněno: 60.000,00 Kč

zasmluvněno: 0,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Určeno na příspěvky seniorům na cenu roční úsekové jízdenky IDS JMK pro území Kuřimi zakoupenou na kalendářní rok pro osoby s trvalým bydlištěm v Kuřimi ve věku 70 let a více. Podmínky pro udělení příspěvku pro rok 2020 již dříve schváleny ZM.

34/ 1405 000 000 SENIOR TAXI

vyčleněno: 420.000,00 Kč

zasmluvněno: 420.000,00 Kč

vyčerpáno: 210.000,00 Kč

Určeno na zajištění dopravy seniorů, konkrétně pro občany s trvalým pobytem na území města Kuřimi ve věku 70 let včetně a starší. Služba je dále poskytována občanům, kteří jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P mimo tuto věkovou hranici.

38/ 1417 000 000 PROGRAM NA PODPORU VYUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ**vyčleněno: 1.700.000,00 Kč****zasmluvněno****vyčerpáno**

Programy finanční podpory spolkové činnosti zřizuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako trvalý účelově zaměřený program města. Vychází z ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů.

Posláním programu je finanční podpora organizací zabývajících se sportovní, spolkovou a obdobnou činností, která napomáhá uspokojování zájmů zejména občanů Města Kuřim, především dětí a mládeže. Finanční podpora se poskytuje výhradně za účelem úhrady nákladů spojených s pronájmy sportovišť v majetku města.

46/ 1437 000 000 NÁKUP SBÍRKY "HISTORIE KUŘIMI"**vyčleněno: 250.000,00 Kč****zasmluvněno****vyčerpáno**

Na město Kuřim se již před rokem 2010 a opakovaně v roce 2012 obrátil kuřimský rodák pan Ing. Tomáš Morovics s nabídkou na odkoupení sbírky faksimilií z kuřimské historie (korespondence, pohlednice ap.) v počtu 1145 ks. K nabídce následně připojil znalecký posudek, kterým znalec ohodnotil sbírku na 250 – 300 tisíc Kč. Pan Morovics nabízí sbírku ke koupi za spodní hranici odhadu, tedy za 250 tisíc Kč. Kopie nabídky p. Morovicse, znaleckého posudku a fotografií části materiálů najdete v příloze č. 1 tohoto rozpočtového opatření. Před případnou koupí si nechá město Kuřim zpracovat vlastní aktuální znalecký posudek.

Jednání s panem Morovicsem nebyla z důvodů jeho pobytu v zahraničí a epidemiologických opatření dokončena.

58/ 1455 000 000 Finanční příspěvek pro SPŠ a SOU**vyčleněno:1.000.000,00 Kč****zasmluvněno:0,00 Kč****vyčerpáno:1.000.000,00 Kč**

Dotace byla realizována.

83/ 1480 000 000 Dotace Divizna**vyčleněno:70.000,00 Kč****zasmluvněno:70.000,00 Kč****vyčerpáno:70.000,00 Kč****84/ 1481 000 000 Dotace Římskokatolická farnost - opravy objektu fary****vyčleněno:350.000,00 Kč****zasmluvněno:350.000,00 Kč****vyčerpáno:350.000,00 Kč****85/ 1482 000 000 Dotace Společenství vlastníků domu č. p. 828, 829, 830 na ul. Zborovská v Kuřimi****vyčleněno:348.919,00 Kč****zasmluvněno:348.919,00 Kč****vyčerpáno:348.919,00 Kč****87/ 1484 000 000 Příspěvek tornádo Hrušky, Mikulčice****vyčleněno: 1.000.000,00 Kč****zasmluvněno: 1.000.000,00 Kč****vyčerpáno:1.000.000,00 Kč**

Město Kuřim vypsalo veřejnou sbírku na pomoc rodině pana Čapky z Hrušek, které tornádo poničilo střechu jejich domu. Zároveň město zajistilo firmu na opravu střechy za výhodných podmínek (režijní cena, slevy na materiál, pomoc dobrovolníků).

Z rozhodnutí ZM byla dále odsouhlasena finanční pomoc pro postižené tornádem ve výši 1.000.000 Kč s tím, že pokud výnos sbírky nedosáhne částky potřebné pro zaplacení opravy střechy domu pana Čapky, bude zbývající část dofinancována z částky schválené městem Kuřim jako pomoc a zbytek do 1.000.000 bude darován obci Mikulčice na opravu obecní infrastruktury.

Veřejná sbírka vynesla částku 395.044,33 Kč, oprava střechy stála 699.085 Kč včetně DPH. Rozdíl ve výši 304.040,67 Kč byl uhrazen z částky schválené finanční pomoci městem Kuřim. Obě částky byly již převedeny na účet pana Čapky.

Zbytek do 1.000.000 Kč, tedy 695.959,33 Kč byl převed na účet obce Mikulčice.