



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

21

Příspěvek do 1. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 24.01.2023

Rozpočtové opatření č. 1

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - RO č.1 INVESTIČNÍ AKCE PRO ROK 2023
 B - investice ke dni 16.01.2023

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Vedoucí odboru: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

V příloze se nachází návrh na rozpočtové opatření č. 1, kterým se schvalují jednotlivé akce na rok 2023, financované z rezervy a případných dotací.

Návrh na usnesení:

**ZM
schvaluje**

rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2023, dle přílohy.

Termín plnění: 24.01.2023

Zodpovídá: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Rozpočtové opatření č.1				
č.ř.	ORG	NÁZEV AKCE - výdaje	výdaje (v Kč)	Součet za akce na řádku 1-91
1	1006000000	DROBNÉ INVESTICE	1 000 000 Kč	
2	1007000000	TECHNICKÁ POMOC	800 000 Kč	
3	1008000000	STUDIE A PROJEKTY	1 000 000 Kč	
4	1022000000	VODOMĚRY A NAVRTÁVKY	300 000 Kč	
5	1031000000	OPRAVY V BYTECH	1 500 000 Kč	
6	1048000000	WELLNESS KUŘIM - drobné investice	1 000 000 Kč	
7	1242000000	Rekonstrukce budovy MěÚ	2 500 000 Kč	
8	1265000000	PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍ ČINNOSTI	1 980 000 Kč	
9	1266000000	PROGRAM NA PODPORU KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI	2 600 000 Kč	
10	1269000000	VÝKUPY POZEMKŮ POD KOMUNIKACEMI	250 000 Kč	
11	1270000000	Opravy komunikací ve městě	5 000 000 Kč	
12	1271000000	Opravy kanalizace	500 000 Kč	
13	1277000000	MĚÚ - VYBAVENÍ HW a SW	6 500 000 Kč	
14	1345000000	Cyklostezka Kuřim Lipůvka	180 000 Kč	
15	1350000000	PROGRAM NA PODPORU TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY	500 000 Kč	
16	1357000000	Veřejné osvětlení v ul. Na Vyhlídce, Mánesova	500 000 Kč	
17	1362000000	Kpt. Jaroše - oddílný systém kanalizace, rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace	20 000 000 Kč	
18	1365000000	Městský stadion Kuřim - rekonstrukce (Atletická dráha a sektory pro atletiku vč. odvodnění sportovního areálu)	500 000 Kč	
19	1366000000	Výkupy pozemků pro cyklostezky: Kuřim-Veverská Bítýška, Kuřim-Brno-Kníničky a Kuřim-Česká	2 500 000 Kč	
20	1373000000	PŘÍSPĚVEK NA MĚSTSKOU DOPRAVU SENIORŮM	60 000 Kč	
21	1375000000	Rekonstrukce náměstí Osvobození v Kuřimi - přeložka silnice II/386	400 000 Kč	
22	1376000000	Rekonstrukce nám. Osvobození	2 500 000 Kč	
23	1385000000	Dopravní terminál Kuřim	48 000 000 Kč	
24	1388000000	Veřejné osvětlení - Malá Česká, Pod Zárubou (u mostu) a Blanenská (u ul. K AMP)	50 000 Kč	
25	1392000000	Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška	50 000 Kč	
26	1405000000	SENIOR TAXI	660 000 Kč	
27	1408000000	Parkoviště Bezručova (u KD)	7 000 000 Kč	
28	1409000000	Most přes Kuřimku na ul. U Rybníka	500 000 Kč	
29	1410000000	Autobusové zastávky Zámecká (vč. přístupové komunikace u průmyslové zóny u křižovatky na Mor. Knínice)	8 500 000 Kč	
30	1413000000	Zasedací místnost MÚ	400 000 Kč	
31	1415000000	Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova	471 000 Kč	
32	1417000000	PROGRAM NA PODPORU VYUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ	2 520 000 Kč	
33	1420000000	Radary včetně SW pro měření rychlosti vozidel	500 000 Kč	
34	1428000000	Program EFEKT - revitalizace VO	300 000 Kč	
35	1430000000	Legionářská ul. - rekon. ulič. prostoru, chodníky, parkování, zeleň	700 000 Kč	
36	1431000000	Rekonstrukce uličního prostoru vnitroblok Bezručova č.p.838-847	50 000 Kč	
37	1432000000	Sportovně rekreační plocha - Díly za sv.J.	1 000 000 Kč	
38	1434000000	Prefa most	30 000 Kč	
39	1449000000	CSSK - nástavba a přístavba	1 600 000 Kč	
40	1450000000	CSSK - úprava stávající budovy	1 000 000 Kč	

č.ř.	ORG	NÁZEV AKCE - výdaje	výdaje (v Kč)	
41	1452000000	Rekonstrukce křižovatky Legionářská - Otevřená	2 500 000 Kč	
42	1453000000	Revitalizace parku Nádražní	11 300 000 Kč	
43	1454000000	Adaptační strategie změny klimatu	100 000 Kč	
44	1458000000	Wellness Kuřim - Fotovoltaická elektrárna	100 000 Kč	
45	1460000000	Wellness Kuřim - I. etapa rozšíření prostor	35 000 000 Kč	
46	1461000000	Rozšíření hřbitova	1 000 000 Kč	
47	1462000000	Centrum integrovaného záchranného systému (vč. obvodního oddělení PČR) na ul. Blanenská	500 000 Kč	
48	1465000000	Rekonstrukce ulice Zborovská	400 000 Kč	
49	1466000000	Autobusové zastávky "U Prefy"	100 000 Kč	
50	1467000000	ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa	3 500 000 Kč	
51	1471000000	Vánoční výzdoba města	200 000 Kč	
52	1476000000	Rekonstrukce ulice Jungmannova	400 000 Kč	
53	1477000000	Sportovně rekreační plocha a park - Zámecká	2 000 000 Kč	
54	1478000000	Bezpečnostní boxy pro jízdní kola	1 500 000 Kč	
55	1483000000	Generel dopravy	810 000 Kč	
56	1487000000	Program Energie na provoz sportovišť	660 000 Kč	
57	1489000000	Společenské a kulturní centrum - fotovoltaický systém	200 000 Kč	
58	1490000000	Obnova vodojemu II/1	10 400 000 Kč	
59	1491000000	Revitalizace sídliště Nádražní	1 000 000 Kč	
60	1492000000	Revitalizace sídliště Brněnská	400 000 Kč	
61	1493000000	Revitalizace sídliště Na Královkách	200 000 Kč	
62	1494000000	Revitalizace hřiště Brněnská	1 000 000 Kč	
63	1495000000	Komunikace propoje ul. Červenáčkova - Tleskačova	50 000 Kč	
64	1500000000	Wellness Kuřim - klimatizace sportovní hala	3 500 000 Kč	
65	1501000000	Komunitní zahrada na Dílech za Sv. Jánem	200 000 Kč	
66	1502000000	Tréninkové hřiště pro hasičský sport	100 000 Kč	
67	1504000000	Wellness Kuřim - rozšíření o vitální svět	750 000 Kč	
68	1506000000	Pořízení studie ZŠ v prostoru Záhoří	1 000 000 Kč	
69	1507000000	Oprava kanalizace Sv. Čecha	550 000 Kč	
70	1508000000	Humanitární pomoc uprchlíkům z Ukrajiny	15 000 000 Kč	
71	1509000000	Sdílená kola	560 000 Kč	
72	1510000000	Rozšíření kamerového systému	450 000 Kč	
73	1512000000	Kotelna MěÚ	1 400 000 Kč	
74	1513000000	Cyklostezka Medláanky Kuřim	1 200 000 Kč	
75	1514000000	Modernizace stravovacího provozu ZŠT	13 500 000 Kč	
76	1515000000	Naučná stezka Pod Zárubou Horka	200 000 Kč	
77	1517000000	Nákup pozemků INVESTATE Alfa	21 496 000 Kč	
78	1518000000	Změna č. 5 Územního plánu Kuřim	500 000 Kč	
79	1519000000	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Sv. Čecha	850 000 Kč	
80	1520000000	Koncesní řízení pro výběr provozovatele veřejných vodovodů a kanalizací	300 000 Kč	
81	1521000000	Obnova válečného krytu na ul. Nádražní	200 000 Kč	
82	1522000000	parkovací místa na ulici Školní	5 000 000 Kč	
83	1523000000	měřicí stanice emisí ČHMU	250 000 Kč	
84	1524000000	Obnova zpomalovacích prahů na ul. U Stadionu	250 000 Kč	
85	1525000000	Služebna MP - chlazení HW vybavení	800 000 Kč	
86	1526000000	Radnice Kuřim - výměna a doplnění nouzového osvětlení	500 000 Kč	
87	1527000000	Pravidelná obnova vybavení MU - 15ks nových PC sestav	360 000 Kč	
88	1528000000	Obnova dosluhujícího kopírovacího barevného zařízení MU	90 000 Kč	
89	1529000000	Okružní křižovatka Tišnovská	1 000 000 Kč	

č.ř.	ORG	NÁZEV AKCE - výdaje	výdaje (v Kč)	
90	1530000000	ZŠ Jungmannova - systém nuceného větrání	3 200 000 Kč	
91	1531000000	Participativní rozpočet	600 000 Kč	272 527 000 Kč
91	9073000000	Odpočty DPH	- 26 700 000 Kč	
92	9999000000	Rezerva	- 245 827 000 Kč	

Příjmy				
č.ř.	oddíl/ ORG	NÁZEV AKCE	příjmy (v Kč)	
1	00	Dotace dopravní terminál	48 000 000 Kč	
2	00	Dotace Naučná stezka Pod Zárubou Horka	70 000 Kč	
3	62	Služby spojené s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny	15 000 000 Kč	
4	9999000000	Rezerva	63 070 000 Kč	

INVESTIČNÍ AKCE 2023

K 16.01.2023

1/ 1006 000 000 DROBNÉ INVESTICE

vyčleněno: 1.000.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
Určeno pro akce malého rozsahu, které vyvstanou během roku a které jsou zařazovány po projednání v Radě města.

2/ 1007 000 000 TECHNICKÁ POMOC

vyčleněno: 800.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
Určeno pro znalecké posudky, geodetická vytyčení a další technické náklady.

3/ 1008 000 000 STUDIE A PROJEKTY

vyčleněno: 1.040.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
Určeno pro menší studie a projekty, které podle aktuálních potřeb schvaluje Rada města.

4/ 1022 000 000 VODOMĚRY A NAVRTÁVKY

vyčleněno: 300.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
Umožňuje pravidelnou výměnu vodoměrů a připojení nových odběratelů na vodovodní síť.

5/ 1031 000 000 OPRAVY V BYTECH

vyčleněno: 1.500.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
Určeno na rekonstrukce obecních bytů.

6/ 1048 000 000 WELLNESS KUŘIM – DROBNÉ INVESTICE

vyčleněno: 1.000.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
Vyčleněno na realizace drobných investic dle aktuálních potřeb.

7/ 1242 000 000 REKONSTRUKCE BUDOVY MĚÚ

vyčleněno: 2.500.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
Vyčleněno pro řešení topného systému v 4NP. Budou prováděny rekonstrukce dalších prostor budovy radnice kanceláří včetně jejich vybavení novým nábytkem.

10/ 1269 000 000 VÝKUPY POZEMKŮ POD KOMUNIKACEMI

vyčleněno: 250.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
Každoroční akce umožňující vykoupit pozemky, které jsou pod městskými komunikacemi. Rozpočet je omezený a vypořádání s vlastníky pozemků probíhá v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“.

11/ 1270 000 000 OPRAVY KOMUNIKACÍ

Vyčleněno: 5.000.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
Určeno pro opravy povrchů místních komunikací a chodníků v Kuřimi, které jsou realizovány v průběhu roku.

12/ 1271 000 000 OPRAVY KANALIZACE

vyčleněno: 500.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
Určeno pro opravy kanalizací ve vlastnictví města, které neprovozují BVK, revize, čištění a monitoring jejich stavu.

13/ 1277 000 000 HW a SW

vyčleněno: 6.500.000,00 Kč zasmluvněno: 5.814.218,00 Kč vyčerpáno: 59.895,00 Kč
Obměna základních komponentů technologického centra, které je v provozu již deset let, a u kterého již není rentabilní prodlužovat jeho životnost. Tato obnova zahrnuje: provedení studie proveditelnosti, obnovu diskového úložiště. Dále nákup nových fyzických serverů pro virtualizaci a zálohování. Realizace investiční akce počítá s dotací IROP ve výši 85 % (odhadem 5,2 mil. Kč). Stav ke dni 12.01.2023: Samotná investiční akce je zasmluvněna a ve fázi realizace a dodávek s termínem předání díla do rutinního provozu v průběhu 03/2023. Na tuto investiční akci byla úspěšně podána žádost o dotaci z IROP, která je nyní ve fázi schvalovacího procesu. Aktuálně projekt získal souhlasné stanovisko OHA MVČR (Odboru hlavního architekta Ministerstva vnitra ČR) jako nutnou podmínku k dalšímu hodnocení.

14/ 1345 000 000 CYKLOSTEZKA KUŘIM - LIPŮVKA

vyčleněno: 180.000,00 Kč zasmluvněno: 14.764,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
Platba nájemného Státnímu pozemkovému úřadu. Nyní OMP řeší se Státním pozemkovým úřadem převod pozemků. Objednáno dopravní zrcadlo pro lepší přehlednost u podjezdu pod vlečkou. Není zde pořádně vidět hlavně cyklisty a chodce. Řešíme věcné břemeno s SÚS JMK, pozemek parc.č. 1843/20 k.ú. Kuřim.

16/ 1357 000 000 VO UL. NA VYHLÍDCE, MÁNESOVA

vyčleněno: 500.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
Akce řeší vybudování nového veřejného osvětlení v ul. Mánesova a ul. Na Vyhlídce. VO ul. Mánesova je dokončeno a kolaudováno v roce 2019. Proběhla realizace nového osvětlení v ul. Na Vyhlídce, která bude v roce 2023 pokračovat rekonstrukcí hlavního rozvaděče této části osvětlovací soustavy a demontáží původních nepotřebných stožárů.

17/ 1362 000 000 Kpt. Jaroše - oddílný systém kanalizace, rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace

vyčleněno: 20.000.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
Jednotná kanalizace z roku 1950 je ve špatném technickém stavu s nestandardním uložením v zeleném pásu pod vzrostlými stromy a sloupy VO. Dešťové svody jednotlivých nemovitostí jsou většinou vyvedeny na chodník. K odvodnění komunikačních ploch v ulici slouží otevřený betonový žlab, zaústěný přes lapač splavenin do dešťové kanalizace, která vede do místní vodoteče. Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace proběhlo v roce 2017. PD byla odevzdána v roce 2018. Na akci bylo vydáno stavební povolení. Koncem roku 2022 byla zadána aktualizace rozpočtu.

V uvedené ulici je navržen oddílný systém. Splašková a dešťová kanalizace je umístěna do vozovky a stávající kanalizace v zatravněném pásu zrušena. Dále je navržena rekonstrukce úseku splaškové (kanalizace je nyní umístěna na soukromých parcelách) a část dešťové (vzhledem k jejímu mělkému uložení) kanalizace v příjezdové komunikaci na Podlesí od ul. Fučíkova po ul. Šmeralovu.

Rekonstrukce vodovodu proběhne v ulici Kpt. Jaroše po vodojem v celém úseku. Dále bude zrekonstruován vodovod v příjezdové komunikaci na Podlesí od ul. Fučíkova po ul. Šmeralovu. Vše proběhne v koordinaci s rekonstrukcí ostatních sítí a rekonstrukcí komunikace. Pod nově vybudovaným kruhovým objezdem zůstanou IS stávající.

18/ 1365 000 000 MĚSTSKÝ STADION KUŘIM – REKONSTRUKCE

vyčleněno: 500.000,00 Kč

zasmluvněno: 48.400,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Po čtyřech neúspěšných žádostech o dotaci, město podalo dne 29.11.2022 pátou žádost o dotaci a to na Národní sportovní agenturu (NSA) na investiční akci v celkové předpokládané výši 78,19 mil. Kč, z toho dotovaná částka, odpovídající maximálně 70,00 % způsobilých výdajů, je v předpokládané výši 45,48 mil. Kč. Paralelně probíhá zadávací řízení na výběr zhotovitele stavebních prací na podlimitní veřejnou zakázku „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“. Termín pro podání nabídek byl 21.12.2022, k tomuto dni byly podány tři nabídky. V současné době administrátor dotace prověřuje splnění podmínek účasti vítězného uchazeče v zadávacím řízení, následovat bude rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky a uzavření Smlouvy o dílo. V případě že město nezíská finanční prostředky na realizaci veřejné zakázky do 12 měsíců od podpisu Smlouvy o dílo, Smlouva automaticky pozbyde účinnosti.

Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je 7/2023, ukončení 8/2024.

19/ 1366 000 000 Výkupy pozemků pro cyklostezky: Kuřim-Veverská Bítýška, Kuřim-Brno-Kníničky a Kuřim-Česká

vyčleněno: 2.500.000,00 Kč

zasmluvněno: 0,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Probíhá majetkové vypořádání pozemků pod zrealizovanou cyklostezkou na Veverskou Bítýšku. Probíhá vyjednávání s jednotlivými vlastníky a dořešení geometrického plánu na jednotlivých pozemcích, přesné vymezení věcných břemen.

21/ 1375 000 000 Rekonstrukce náměstí Osvobození v Kuřimi - přeložka silnice II/386

vyčleněno: 400.000,00 Kč

zasmluvněno: 350.460,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Zhotovitel stavby, společnost EUROVIA CS, a.s., dokončil a protokolárně předal stavbu bez vad a nedodělků v souladu se smlouvou o dílo dne 22.11.2022, přičemž dnem 23.11.2022 bylo zahájeno předčasné užívání. Kolaudační rozhodnutí bude následně vydáno po předložení geometrického plánu, který má zhotovitel dle uzavřené smlouvy předat do 31.3.2023.

Po zkolaudování budou vyfakturovány TDI, autorský dozor projektanta a geometrický plán. Dále z tohoto ORGu bude pořízen i přístřešek na autobusovou zastávku, který nebyl předmětem dodávky zhotovitele stavby

22/ 1376 000 000 REKONSTRUKCE NÁM. OSVoboZENÍ

vyčleněno: 2.500.000,00 Kč

zasmluvněno: 2.274.800,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Stále probíhají práce na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, které zatím nemohou být dokončeny z důvodu zpracovávání projektové dokumentace inženýrských sítí, které nebyly součástí původní uzavřené smlouvy o dílo na Rekonstrukci nám. Osvobození, a byly zadány až na základě dne 19.7.2021 uzavřeného dodatku č. 1.

V projektu přeložek vodovodu a kanalizace, aktuálně chybí jedno vyjádření a smlouva služebností o uložení sítí s Jihomoravským krajem. Současně je v řešení získávání souhlasů vlastníků přepojovaných přípojek.

Po zkompletování bude PD inženýrských sítí podána na vodoprávní úřad a bude zpracován rozpočet stavby.

Do projektu DUR na náměstí Osvobození byl profesem zapracován projekt přeložení vodovodu a kanalizace a bylo započato s rozesláním DUR na aktualizaci vyjádření.

23/ 1385 000 000 DOPRAVNÍ TERMINÁL KUŘIM

vyčleněno: 48.000.000,00 Kč

zasmluvněno: 25.000.000,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

V rámci této akce dojde k vybudování nového dopravního terminálu včetně zastřešených zastávkových stání, parkovacích ploch, zázemí pro cyklisty a navazujících stavebních objektů kanalizací, vodovodu a veřejného osvětlení.

Akce byla vysoutěžena z původní předpokládané ceny 116mil Kč **za cenu 103mil Kč**. Vzhledem k tomu, že celková dotace je sjednána na částku 73,5 mil Kč, resp. do výše 90 % způsobilých výdajů z předpokládané ceny, nedočerpal bychom dotaci ve výši 11,5mil Kč. V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba víceprací v celkové výši cca 23milKč, o kterých v této chvíli jednáme se zhotovitelem a na které bude možné dočerpat rezervu z dotace ve výši 11,5mil Kč.

Vícepráce je možné rozdělit podle Zákona o veřejných zakázkách takto:

- | | |
|--|---------|
| • práce na žádost investora | 10,7mil |
| • práce, které bylo třeba je doplnit tak, aby projekt plnil svoji funkci | 5,0mil |
| • práce, které nemohl zadavatel předpokládat | 7,3mil |

Celkové náklady akce tedy předpokládáme na úrovni 103+23=126mil Kč s dotací 73,5mil Kč. V případě komerčního využití dopravního terminálu je možné uvažovat ještě odpovídající vratku DPH.

V současnosti chybí dobudovat zastřešení, přilehlé komunikace, dopojit kabeláže a aktivovat technologie a vybudovat zázemí pro cyklisty. Termín dokončení celé stavby bude prodloužen v souladu se Smlouvou o dílo z důvodu nepříznivého počasí pro plánované technologie.

24/ 1388 000 000 VO MALÁ ČESKÁ, POD ZÁRUBOU, BLANENSKÁ

vyčleněno: 50.000,00 Kč

zasmluvněno: 48.000,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Akce v lokalitě Malá Česká je kompletně dokončena. Na komunikaci přes Kuřimku v úseku VO ul. Pod Zárubou - ul. Na Zahrádkách byla osazena dvě solární světla. V rámci posílení soustavy VO je objednan projekt na zřízení nového odběrného místa v křižovatce Blanenská - K AMP.

25/ 1392 000 000 Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška

vyčleněno: 50.000,00 Kč

zasmluvněno: 12.752,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Nájem za pozemek Magistrátu města Brna. Nyní probíhá řešení kupní smlouvy.

27/ 1408 000 000 PARKOVIŠTĚ BEZRUČOVA

vyčleněno: 7.000.000,00 Kč

zasmluvněno: 160.000,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

V rámci této akce dojde k úpravě uličního prostoru před domy ul. Bezručova čtvrt 839-1116. Budou vybudována nová parkovací stání a prostor na komunální odpad. Projekt řeší vybudování jednosměrné ulice s obousměrným podélným parkováním a s obousměrným provozem cyklistů.

28/ 1409 000 000 Most přes Kuřimku na ul. U Rybníka**vyčleněno: 500.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

Do rozpočtu se vrací investiční akce na částečnou opravu mostního objektu na ul. U Rybníka. Plánujeme opravit kamennou dlažbu v korytě potoka Kuřimka tak, abychom zabránili další erozní činnosti tělesa hráze a výustního objektu. Další práce na mostě budou navazovat v rozsahu úpravy zábradlí podél komunikace.

29/ 1410 000 000 AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY ZÁMECKÁ (vč. přístupové komunikace u průmyslové zóny u křižovatky na Mor. Knínice)**vyčleněno: 8.500.000,00 Kč****zasmluvněno: 117.626,00 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

V důvodu průtahů ohledně majetkoprávního vypořádání musely být aktualizovány vyjádření k projektové dokumentaci ke společnému povolení. Majetky ve vlastnictví Jihomoravského kraje jsou prostřednictvím smluv (budoucí darovací, právo provést stavbu a o věcném břemeni) ošetřeny, čekáme na převedení pozemků Statutárního města Brna. Následně bude zažádáno o Společné povolení, souběžně se stavebním řízením proběhne zadávací řízení.

30/ 1413 000 000 Zasedací místnost MÚ**vyčleněno: 400.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

Je uvažováno s řešením konferenčního systému v zasedací místnosti.

31/ 1415 000 000 PŘESTAVBA BÝVALÉ KOTELNY NA ULICI JUNGMANNOVA**vyčleněno: 471.000,00 Kč****zasmluvněno: 445.885,00 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

Částka je vyčleněna k dokončení dokumentace pro územní řízení.

34/ 1420 000 000 RADARY VČETNĚ SW PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL**vyčleněno: 500.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

V loňském roce bylo spuštěno do provozu úsekové měření rychlosti v obci Lelekovice, zároveň Policie České republiky prodloužila schválení umístění úsekového měření v ulici Pod Vinohrady na příští dva roky.

V současné době je odevzdána projektová dokumentace na měření úsekové rychlosti, dále jen „MÚR“ na I/43 v oblasti odbočky na Kuřim, včetně zajištění všech souhlasů a vyjádření. Nyní jednáme s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Závod Brno (dále jen „ŘSD“) o zapracování připomínek k PD zaslaných v listopadu 2022. V nejbližší době bude podána Žádost ke společnému povolení stavby na Stavební úřad. ŘSD předpokládá, že bude investorem akce, koupí, postaví a zprovozní systém MÚR a na základě smlouvy o užívání zařízení ho předá městu Kuřim. Město Kuřim zajistí Společné povolení stavby a bude zajišťovat kompletní provoz zařízení, jeho údržbu, opravy, kalibrace. Součástí zakázky ŘSD nebude software ke zpracování přestupkové dokumentace, ten si město Kuřim zajistí samostatně. Měření úsekové rychlosti bude na základě zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích provádět Městská policie Kuřim. Ohledně podmínek provozování MÚR proběhne jednání se zástupci města a společností ŘSD.

Dalším místem, kde by měl být radar zprovozněn je obec Jinačovice. V současné době se jedná o podmínkách realizace, způsobu majetkového vypořádání a provozu měření úsekové rychlosti.

34/ 1428 000 000 Program EFEKT - revitalizace VO**vyčleněno: 300.000,00 Kč****zasmluvněno: 228.000,00 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

Každoročně se ucházíme o dotaci v rámci programu obnovy veřejného osvětlení města - EFEKT. Vyčleněná částka odpovídá předpokládaným nákladům na pořízení podkladů a podání žádosti o dotaci. V současné chvíli zvažujeme výběr lokalit podle typu instalovaných svítidel tak, abychom dosáhli zásadních úspor spotřeby elektřiny, což nám umožní maximalizovat čerpání dotace. V případě získání dotace, která se obvykle pohybuje na úrovni 50% způsobilých výdajů, bude třeba rozpočtový rámec úměrně ceně navýšit.

35/ 1430 000 000 ULICE LEGIONÁŘSKÁ – REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, chodníky, parkování, zeleň**vyčleněno: 700.000,00 Kč****zasmluvněno: 8.587.182,00 Kč****vyčerpáno: 8.491.294,88 Kč**

Stavba navazuje na předchozí narovnané části ul. Legionářská u nám. Osvobození. Jedná se o ozelenění této části ulice Legionářská.

36/ 1431 000 000 REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU BEZRUCHOVA č. p. 838-847**vyčleněno: 50.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

Na základě podnětů občanů bude uliční prostor vnitrobloku doplněn dopravním značením a zpomalovacím polštářem a bude dotčen změnou místní úpravy provozu v rozsahu zavedení obousměrného provozu v dolním úseku.

37/ 1432 000 000 SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA – DÍLY ZA SV. JANEM**vyčleněno: 1.000.000,00 Kč****zasmluvněno: 487.834,00 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

Byla vybrána společnost MANDLOŇ s. r. o., Dlouhá 26, 691 25 Vranovice, IČO 29361311 pro realizaci této zakázky. Část prací byla vykonána na konci roku 2022. Stavba bude pokračovat v jarních měsících roku 2023.

38/ 1434 000 000 PREFA - MOST**vyčleněno: 30.000,00 Kč****zasmluvněno: 30.000,00 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

Projektová dokumentace je dokončena a bylo vydáno povolení stavby. Zároveň je připravena zadávací dokumentace na stavební zakázku. Termín realizace není stanoven, v rozpočtu jsou uvažovány pouze trvalé platby nájemného za pozemek nezbytný k realizaci stavby ve prospěch Města Brna.

39/ 1449 000 000 Centrum sociálních služeb Kuřim – přístavba a nástavba**vyčleněno: 1.600.000,00 Kč****zasmluvněno: 1.240.000,00 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

Projekt řeší dvoupodlažní nástavbu na budově Klubu seniorů. Nově zbudované prostory plánujeme využít pro potřeby denního stacionáře a terénní odlehčovací a pečovatelské služby. Zadání tak plní požadavky na sociální služby a s nimi související aktivity popsané v Komunitním plánu sociálních služeb a ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Centra sociálních služeb Kuřim. Zpracovatelem projektové dokumentace je kancelář knesl kyněl architekti. Projekt je ve stádiu podání na stavební úřad, odkud vyvstal požadavek na dořešení problematiky parkovacích kapacit.

40/ 1450 000 Centrum sociálních služeb - úpravy stávající budovy**vyčleněno: 1.000.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

Projekt bude řešit úpravu dispozic stávající budovy Centra sociálních služeb tak, aby její nové uspořádání plnilo požadavky na terénní sociální služby a s nimi související aktivity popsané v Komunitním plánu sociálních služeb a ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Centra sociálních služeb Kuřim. Dále plánujeme obnovu Gastro technologie místní kuchyně,

výměnu oken v jídelně a vstupních dveří, přestavbu některých bytů na bezbariérové případně na byty 2+kk, obnovení ordinace lékaře v přízemí apod.

V tomto roce budou probíhat pouze projektové práce.

41/ 1452 000 000 Rekonstrukce křižovatky Legionářská - Otevřená

vyčleněno: 2.500.000,00 Kč

zasmluvněno: 176.000,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Jedná se změnu stavebního a provozního uspořádání na křižovatce tak, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti pohybu chodců a zlepšení rozhledových poměrů. Projekt zpracovává kancelář PIK Bajer a v této chvíli máme stavebně-dopravní řešení úspěšně předjednáno na Policii ČR a probíhá dokončení projektu včetně dokladové části. Dále jednáme s několika správci inženýrských sítí (EGD, CETIN, GASNET) o přeložkách, což může termín realizace oddálit.

42/ 1453 000 000 Revitalizace parku Nádražní

vyčleněno: 11.300.000,00 Kč

zasmluvněno: 257.000,00 Kč

vyčerpáno: 108.000,00 Kč

Cílem je zvýšení atraktivity parku a revitalizace zeleně v návaznosti na plánovanou stavbu Dopravního terminálu. Projekt je dokončen včetně společného povolení. Část tohoto projektu, vodovodní přípojka, veřejné osvětlení parku a kabelové rozvody silnoproudu a slaboproudu jsou již realizovány. V roce 2023 bude třeba realizovat parkové cesty, odpočinková pódia, workoutové hřiště a osadit mobiliář a parkové vodovodní pítka. Žádáme o dotaci z Norských fondů ve výši 90% způsobilých výdajů.

43/ 1454 000 000 Adaptační strategie změny klimatu

vyčleněno: 100.000,00 Kč

zasmluvněno: 951.612,00 Kč

vyčerpáno: 951.612,00 Kč

Jedná se o Adaptační strategii změny klimatu v povodí Kuřimky na území města Kuřimi a obcí regionu Kuřimska (Lipůvka, Svinošice, Kuřim, Jinačovice, Rozdrojovice, Moravské Knínice). Odevzdání dokončeného dokumentu Adaptační strategie proběhlo na konci prosince 2021. V dubnu 2022 proběhla fáze publicity (zpracování krátkého videa, webová prezentace). V květnu 2022 byla schválena AS v ZM. V červnu proběhlo projednání s veřejností - představení projektu. Začátkem ledna tohoto roku byla stanovená skupina, která má na starosti prioritní akce uvedené v Akčním plánu. Během let dojde postupně k realizaci jednotlivých opatření, a to dle jejich priorit. Město obdrželo na tuto neinvestiční akci dotaci (Norské fondy + SFŽP) ve výši 90 %. Vlastní náklady činily 10 %.

44/ 1458 000 000 Wellness Kuřim - Fotovoltaická elektrárna

vyčleněno: 100.000,00 Kč

zasmluvněno: 0,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

V roce 2022 byla realizována instalace FVE panelů. Byla podána žádost o dotaci v systému IS KP21+. V roce 2023 je třeba dotešit administraci dotace a kolaudaci.

45/ 1460 000 000 Wellness Kuřim - I. etapa rozšíření prostor

vyčleněno: 35.000.000,00 Kč

zasmluvněno: 170.610,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Tento investiční záměr je vyvolán potřebou zlepšit stávající problémy s vysokou vlhkostí v prostorách bazénu vedoucí k nežádoucí korozi kovového zařízení. Z tohoto důvodu bude provedena výměna stávající vzduchotechniky, která je v havarijním stavu, včetně systému řízení, měření a regulace. Součástí záměru je realizace přístavby na terase nad prvním podzemním podlažím navazující na stávající prosklený salonek restaurace. Do přístavby bude umístěn tzv. mokřý bufet umožňující občerstvení pro návštěvníky vnitřních bazénů. Dalším stavebním objektem je zastřešení nákladní rampy.

V případě obdržení dotace bude provedena také rekonstrukce gastrotechnologie v prostorách restaurace.

46/ 1461 000 000 Rozšíření hřbitova

vyčleněno: 1.000.000 Kč

zasmluvněno: 15.000,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Kancelář Ing. arch. Němce zpracovala studii rozšíření hřbitova, které byly prezentovány samostatným bodem na 31. schůzi Rady města. V rámci projednávání na společných pracovních schůzkách s vedením města byly postupně vypracovány varianty A-E, které přinášejí různé pohledy a možnosti řešení, a to včetně zpracovaných situačních výkresů a grafických příloh. Tyto dokumenty mohou dobře posloužit nejen pro další úvahy případně pro zadání konečného projektu rozšíření hřbitova.

Mohou zároveň sloužit jako podklad pro umístění výsadby stromů, kterou by bylo vhodné provést ve výrazném předstihu tak, aby se plocha hřbitova mohla v průběhu následujících let rozvíjet do připravené vzrostlé zeleně.

V roce 2023 budeme připravovat rozšíření hřbitova o nová kolumbária.

47/ 1462 000 000 Centrum integrovaného záchranného systému (vč. obvodního oddělení PČR) na ul. Blanenská

vyčleněno: 500.000,00 Kč

zasmluvněno: 0,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Částka je určena na zpracování studie, která bude podkladem k dalšímu jednání se zainteresovanými stranami o umístění centra IZS. Probíhá konzultace s projektantem na zadání studie, v loňském roce proběhlo místní šetření. Finální podoby zadání jsme dosud nedosáhli. Obtížná je koordinace mezi jednotlivými budoucími uživateli objektu.

48/ 1465 000 000 Rekonstrukce ulice Zborovská

vyčleněno: 400.000,00 Kč

zasmluvněno: 0,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Částka je určena na zpracování projektové dokumentace, která však musí navazovat na PD náměstí Osvobození. Tam v současné době probíhá zpracování dokumentace pro rekonstrukci a přeložky inženýrských sítí. Projekt doposud nemohl být zadán.

49/ 1466 000 000 Autobusové zastávky "U Přefy"

vyčleněno: 100.000,00 Kč

zasmluvněno: 70.000,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Jedná se o přípravu projektu oboustranného autobusového zálivu včetně nového přechodu pro pěší na ul. Blanenská, v úseku za křižovatkou do ul. K AMP. Projekt vypracovala kancelář APC silnice. V této chvíli vyřizujeme poslední majetkoprávní smlouvy s Jihočeským krajem ohledně budoucího bezúplatného převodu části stavby na JmK. Následně zažádáme o povolení stavby a investice bude připravena k realizaci.

50/ 1467 000 000 ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa

vyčleněno: 3.500.000,00 Kč

zasmluvněno: 2.938.787,50 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

S navyšováním kapacit základních škol, roste i potřeba nových odborných učeben. Na tyto projekty jsou průběžně vypisovány dotační programy. V loňském roce bylo zadáno vypracování projektové dokumentace ke společnému povolení na stavební část, jejímž předmětem je vybudování dvoupatrové nástavby nově postaveného pavilonu v rámci II. etapy ZŠ Kuřim Jungmannova. V rámci projektu bude nově realizováno 7 odborných učeben, vč. jejich zázemí a modernizována 1 stávající odborná učebna. Dne 02.01.2023 bylo vydáno Společné povolení, čekáme na nabytí právní moci.

V říjnu 2021 byl zaregistrován záměr na ITI na akci „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben“ ve výši 82 mil. Kč. V loňském roce bylo zažádáno o dotace IROP na vybudování odborných učeben. Z důvodu maximální výše dotačních prostředků 50 mil. Kč se město rozhodlo, po konzultaci s poskytovatelem dotace, podat na dotaci IROP pouze vybudování 3. patra a o dotace na 4. patro pak následně žádat v připravovaném programu ITI, který by měl být vyhlášen v dubnu 2023. Z důvodu velkého množství uchazečů se jeví získání dotace z programu IROP jako nereálné, máme však aktuální informaci z ITI, že výše způsobilých výdajů by měla být stanovena na 70 mil. Kč, z toho dotovaná částka, odpovídá 90 % způsobilých výdajů, což znamená celková výše dotace 63 mil. Kč. Orientační náklady na realizaci činí 110 mil. Kč. Město pokračuje v přípravě projektu k žádosti o dotaci a následné realizaci a zadalo vypracování prováděcí dokumentace na stavební část.

Současné s nástavbou školy byla řešena potřeba obnovit dosluhující tepelné zdroje – kotle, kdy ze tří funguje pouze jeden a jeden pouze občas. V souvislosti s rostoucími cenami za energie a hrozícího havarijního stavu stávajících kotlů na základní škole, město zadalo vypracování projektu „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben – zdroj tepla a chlazení“, který řeší využití tepelných čerpadel k vytápění a chlazení celého objektu. V souvislosti s tím byl proveden zkušební vrt, na základě jeho výsledků měření se zpracovává prováděcí projekt. Původně bylo plánováno čerpání dotace na odborné učebny a výměnu zdroje tepla v rámci jednoho dotačního titulu, proto byl projekt povolován současně s nástavbou. Žádný z dotačních titulů v současné době však tuto možnost nenabízí, proto bude tento projekt řešen samostatnou žádostí o dotaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Pro přehledné vedení investiční akce týkající se zdroje tepla bude zřízen nový ORG 1530 000 000, ze kterého budou hrazeny již zaslíbené práce na projektové dokumentaci.

51/ 1471 000 000 Vánoční výzdoba města

vyčleněno:200.000,00 Kč

zasmluvněno:0,00 Kč

vyčerpáno:0,00 Kč

Částka bude využita na nákup dřeva a na tvorbu dalších soch dřevěného betlému, případně doplnění vánočních ozdob

52/ 1476 000 000 Rekonstrukce ulice Jungmannova

vyčleněno:400.000,00 Kč

zasmluvněno:0,00 Kč

vyčerpáno:0,00 Kč

Částka je určena na zpracování projektové dokumentace. Připravované dotační tituly pravděpodobně umožní dotaci na realizaci rekonstrukce, projekt ovšem musí být zpracován jako revitalizační pro přílehlou sídlištní oblast. Projektová dokumentace musí být z tohoto důvodu nově zadána až poté co budou známy dotační podmínky.

53/ 1477 000 000 Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká

vyčleněno:2.000.000,00 Kč

zasmluvněno: 1.580.000,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

V loňském roce byla zpracována studie zámeckého parku, jejíž předmětem je prověření možného zahradně-architektonického řešení zámeckého lesoparku, který v současné době postrádá zónu pro sportovní aktivity, pro odpočinek a celkově působí neutěšeným dojmem.

Projekt je rozdělen na 2 etapy, kdy v I. etapě bude provedena revitalizace horní části parku, v oblasti ulice Tišnovská – Zámecká, v II. etapě bude řešena oblast za zámek, částečně ve vlastnictví střední školy, realizace bude odvislá od získání dotací.

Koncem roku 2022 byla uzavřena smlouva na vypracování projektové dokumentace ke společnému povolení v podrobnosti pro provedení stavby, proběhla schůzka, kde byla schválena cestní síť a materiálové provedení, osvětlení parku a celkové pojetí parku, v současné době probíhají projekční práce.

54/ 1478 000 000 Bezpečnostní boxy na jízdní kola

vyčleněno:1.500.000,00 Kč

zasmluvněno:0,00 Kč

vyčerpáno:0,00 Kč

Jedná se o zbudování bezpečnostních boxů k uzamykání jízdních kol u areálu Wellness Kuřim. Součástí stavby bude, kromě samotných boxů, zbudování zpevněné plochy pod boxy s palisádovou zídkou, prodloužení chodníku a přípojky NN.

55/ 1483 000 000 Generel dopravy

vyčleněno: 810.000,00 Kč

zasmluvněno: 702.440,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Zpracovatel Generelu dopravy, společnost DHV PRO, spol. s r.o., předal dne 15.12.2022 objednateli k připomínkování koncept návrhové části Generelu dopravy, který byl dne 5.1.2023 projednán v pracovní skupině zadavatele a zároveň zaslán k seznámení a připomínkování zastupitelům.

Další předpokládaný časový vývoj:

- do 16.1.2023 předání připomínek zastupitelů zpracovateli
- dne 17.1. projednání všech připomínek pracovní skupiny i zastupitelů se zástupci zpracovatele a jejich zapracování
- dne 31.1. projednání návrhové části v komisi dopravy, dále vyhodnocení a případné zapracování připomínek
- dne 7.2. kinosál KD - veřejné projednání s občany, dále vyhodnocení a případné zapracování připomínek
- předpoklad přelom únor/březen - prezentace návrhu definitivního znění návrhové části Generelu dopravy města Kuřimi (GDMK) zastupitelům
- dne 21.3. – projednání GDMK zastupitelstvem města

Na základě dodatku č. 2 ze dne 13.12.2022 došlo k prodloužení termínu dokončení u zpracovatele do 28. 2. 2023 z důvodu přesunu termínu veřejného projednání návrhové části z prosince 2022 na začátek roku 2023.

57/ 1489 000 000 Společenské a kulturní centrum - fotovoltaický systém

vyčleněno:200.000,00 Kč

zasmluvněno:0,00 Kč

vyčerpáno:0,00 Kč

Částka je určena na projektovou dokumentaci v současnosti probíhá posouzení varianty napojení na trafostanici u Wellness a propojení s budovou MŠ Jungmannova a budovou MěÚ. Současně hledáme nového projektanta.

58/ 1490 000 000 Obnova vodojemu II/1

vyčleněno:10.400.000,00 Kč

zasmluvněno: 28.571.377,00 Kč

vyčerpáno:0,00 Kč

Vodojem, nacházející se na horizontu ul. Na Vyhlídce, byl uveden do provozu v roce 1988. Na konci roku 2020 byla se zástupci provozovatele spol. BVK projednána nutnost obnovy vodojemu. V akumulačních komorách (jak v levé, tak v pravé) o objemu každé 1500 m³ docházelo k degradaci povrchových vrstev, korozi výztuže. Ve vstupní komoře dochází k průsakům z vnějšího prostředí. Dále bylo potřeba obnovit střešní plášť vodojemu. Projekt byl zpracován v roce 2021 provozovatelem BVK, za vyčleněnou částku 8.600.000 Kč byla v roce 2022 realizována cca jedna třetina potřebných prací, zbytek prací je naplánován na rok 2023 a začátek roku 2024. V květnu roku 2022 schválila RM uzavření SOD se společností FIRESTA - Fišer v celkové hodnotě 27.568.305 Kč. Do konce roku 2022 byly nad oběma aku komorami odstraněny původní hydroizolace až na ŽB konstrukci vč. boků, nově byly provedeny vrstvy nad nosnými konstrukcemi. Z boků bylo provedeno nově ztracené bednění, hydroizolace vč. ochranné přízdívky z betonových tvárnic kolem aku komor a armaturní komory. Nad střechami aku komor byl proveden zásyp do výšky 0,5 m zeminou. Ze zadní strany aku komor

přízdívka nebyla uvažována, došlo pouze k zaizolování a zakrytí zeminou. V místech, kde násyp zeminou nekrylo nároží, bylo nad okrajem střechy provedeno souvrství z lomového kamene, sloužící jako zpevnění. Prává aku komora je v provozu, napuštěná. V levé aku komoře po jejím vypuštění proběhlo odřezání potrubí, omytí veškerých betonových povrchů tlakovou vodou, odsekání anomálií, vyčištění spár, vybourání krycích vrstev kolem zkorodované výztuže u průvlaků, sloupů a nesoudržných vrstev. Do stropních panelů typu Spiroll byly vyvrtány díry z důvodu odvedení vody z dutin. Dno bylo vyspádováno betonem, pro správné odvodnění byly vybudovány žlábků. Do konce roku 2022 byla částka ve výši 8.600.000 Kč vyčerpána.

59/ 1491 000 000 Revitalizace sídliště Nádražní

vyčleněno: 1.000.000,00 Kč

zasmluvněno: 808.000,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Předmětem projektu je revitalizace veřejného prostoru komunikací, zeleně a volnočasových prostranství mezi bytovými domy v prostoru sídliště. Tato investiční akce souvisí s plánem města na revitalizaci sídlišť v rámci dlouhodobého plnění z dotačního programu.

V rámci této akce plánujeme realizovat úpravy uličního prostoru ul. Nádražní včetně vybudování nových parkovacích ploch před výškovými bytovými domy. Projekt zpracovává spol. knesl a kynčl architekti, jsme před podáním žádosti o povolení na stavební úřad.

60/ 1492 000 000 Revitalizace sídliště Brněnská

vyčleněno: 400.000 Kč

zasmluvněno: 5.000,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Předmětem projektu je revitalizace veřejného prostoru komunikací, zeleně a volnočasových prostranství mezi bytovými domy v prostoru sídliště. Tato investiční akce souvisí s plánem města na revitalizaci sídlišť v rámci dlouhodobého plnění z dotačního programu. Připravíme projekt dopravního řešení vytypovaných částí lokality tak, aby bylo možné dořešit části výjezd z Podhoří, parkování před výškovými domy, přecházení do ulice Hojerova a přecházení v křižovatce s ul. Tyršova.

61/ 1493 000 000 Revitalizace sídliště Na Královkách

vyčleněno: 200.000,00 Kč

zasmluvněno: 0,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Částka je určena pro zpracování projektové dokumentace.

62/ 1494 000 000 Revitalizace hřiště Brněnská

vyčleněno: 1.000.000,00 Kč

zasmluvněno: 0,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Tato investiční akce navazuje na uspořádání veřejného prostoru na sídlišti Brněnská. V roce 2023 plánujeme doplnit dopadovou plochu na nově vybudovaném dětském hřišti mezi výškovými domy.

63/ 1495 000 000 Komunikace propoje ul. Červenáčkova - Tleskačova

vyčleněno: 50.000,00 Kč

zasmluvněno: 0,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Navržená akce řeší dopravní propojení komunikací ulice Tleskačova a Červenáčkova a odvodnění daného území. Komunikace je navržena do kategorie obytné zóny o celkové délce 77,5 m a šířce 5,5 m, odvodněna do otevřeného příkopu. Částka je určena na dořešení kolaudace a geometrický plán.

64/ 1500 000 000 Wellness Kuřim - klimatizace sportovní hala

vyčleněno: 3.500.000,00 Kč

zasmluvněno: 0,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Byl dokončen jednostupňový projekt vč. výkazu výměr na doplnění chlazení ve sportovní hale. Částka je určena pro realizaci.

65/ 1501 000 000 Komunitní zahrada na Dílech za Sv. Jánem

vyčleněno: 200.000,00 Kč

zasmluvněno: 19.481,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

V roce 2021 se podařilo odkoupit pozemky v lokalitě Díly za sv. Jánem, které se nacházejí ve vnitrobloku v ul. Rozdělovací. Po zvážení různých možností využití pozemku, se setkalo s největším zájmem umístění komunitní zahrady.

V roce 2022 proběhla příprava projektu pro vybudování komunitní zahrady pro občany města Kuřimi, jejíž součástí bylo mimo jiné provedení a vyhodnocení dotazníků na téma vybudování nové komunitní zahrady, byla uzavřena smlouva na realizaci komunitní zahrady v rozsahu dle zájmu a potřeb dotázaných zahrádníků. Do konce roku byla komunitní zahrada dokončena a předána. Součástí zahrady je: 24 vyvýšených záhonů, IBC nádrž na vodu, kompostér, kompostovací toaleta, skříň na nářadí, posezení z palet, osm stromů. V současné době se řeší majetkoprávní vztahy se spolkem „Zahrada Stínadla“ ohledně užívání zahrady.

Z důvodu vysokých nákladů na původně zamýšlené plnění nádrže na vodu dešťovou vodou z městských akumulčních nádrží za účelem zavlažování zahrady, byl koncem roku proveden zkušební vrt, který prokázal vydatnost vody pro potřeby zavlažování zahrady. Na základě výsledku zkušebního vrtu město zadalo vypracování projektu pro povolení a vybudování studny, jejíž realizace se plánuje v letošním roce.

66/ 1502 000 000 Tréninkové hřiště pro hasičský sport

vyčleněno: 100.000,00 Kč

zasmluvněno: 0,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Částka je určena na projektovou dokumentaci tréninkové plochy. Proběhla schůzka s projektantem, který má zkušenosti s navrhováním multifunkčních hřišť pro hasičské sporty. Byl vytipován pozemek vhodný k umístění hřiště, realizace si však vyžádá zvýšené náklady na přeložení vedení vysokého napětí ze sloupů do země. Z těchto důvodů město hledá jiný vhodný pozemek.

67/ 1504 000 000 Wellness Kuřim - rozšíření o vitální svět

vyčleněno: 750.000,00 Kč

zasmluvněno: 740.520,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení vč. zajištění inženýrské činnosti, pro zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby.

68/ 1506 000 000 Pořízení studie ZŠ v prostoru Záhoří

vyčleněno: 1.000.000,00 Kč

zasmluvněno: 0,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Předmětem investiční akce je vypracování studie nové základní školy v rozvojové lokalitě Záhoří. Součástí projektu je 2cílho 2 x 9 tříd kmenových tříd, odborné učebny a veškeré další provozní prostory a venkovní hřiště. Pro účely vypracování studie je k dispozici geodetické zaměření lokality. Po schválení akce proběhne výběr projektanta.

69/1507 000 000 Oprava kanalizace Sv. Čecha

vyčleněno: 550.000,00 Kč

zasmluvněno: 0,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Městu byl na konci roku 2022 předložen investiční záměr na obnovu kanalizace pod odlehčovací komorou od ulice U vlečky po nejspodnější řadu garáží v délce cca 90 m. Kanalizace DN 600/900 je ve špatném stavebním stavu. Náklady na obnovu kanalizace vč. zapravení nad rýhou (finální vrstvy vozovky a nebezpečné plochy ve spodní části) jsou ve výši cca 6.600.000 Kč. Dále se řeší potřeba rekonstrukce odlehčovací komory v křižovatce Sv. Čecha a Vlečky.

72/1510 000 000 Rozšíření kamerového systému

vyčleněno: 450.000,00 Kč

zasmluvněno: 242.776,00 Kč

vyčerpáno: 81.964,00 Kč

Vybudování kamerového systému na ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského venkovní vč. realizace přenosové trasy na služebnu Městské policie Kuřim. Dále realizace kamerového bodu u protipovodňového čidla na Kuřimce u obchodního centra Kaufland.

Stav ke dni 12.01.2023: Akce vybudování kamerového systému na ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského je zasmluvněna a probíhá její postupná realizace. Na ZŠ Komenského z 98 % hotova na ZŠ Tyršova z 75 % hotova. Nyní probíhají práce na vybudování přenosových tras na služebnu Městské policie, které přerušily klimatické podmínky. Zemní práce nelze provádět. Kamerový bod u protipovodňového čidla na Kuřimce u obchodního centra Kaufland byl realizován a je v rutinním provozu.

73/1512 000 000 Kotelna MěÚ

vyčleněno: 1.400.000,00 Kč

zasmluvněno: 1.195.358,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Byla uzavřena smlouva o realizaci se společností AGO-TOP, s.r.o., Palackého 212/32, 664 51 Šlapanice, IČO 25561057. Nyní probíhá instalace samotných kotlů a je dořešováno propojení kotlů přes MaR.

74/1513 000 000 Cyklostezka Kuřim - Medlánky

vyčleněno: 1.200.000,00 Kč

zasmluvněno: 817.118,20 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování projektové dokumentace

- a) pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (dále také „DUSP“), vč. zajištění inženýrské činnosti až do stádia zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby
- b) dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „PDPS“), v rozsahu pro výběr zhotovitele stavby včetně soupisu prací a dodávek.

75/1514 000 000 Modernizace stravovacího provozu ZŠT

vyčleněno: 13.500.000,00 Kč

zasmluvněno: 165.000,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Částka bude použita na zpracování žádosti o dotaci do OPŽP. Nyní probíhá dopracování studie pro návrh modernizace stravovacího prostoru.

76/1515 000 000 Naučná stezka Pod Zárubou Horka

vyčleněno: 200.000,00 Kč

zasmluvněno: 0,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

V roce 2022 byly vyrobeny dva dřevěné rámy s otočným mechanismem, v letošním roce dojde k vyřezání textu a obrázků do dvou nových tabulí a k opravě a renovaci 5 ks stávajících tabulí.

77/1517 000 000 Nákup pozemků INVESTATE Alfa

vyčleněno: 21.496.000,00 Kč

zasmluvněno: 21 496 000,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Byla uzavřena KS č. 2022/D/0132 se společností INVESTATE Alfa s.r.o. (pozemky okolo hřbitova (včetně)) na celkovou částku ve výši 41 496 000 Kč. V roce 2022 byla z této kupní ceny uhrazena částka ve výši 20 000 000 Kč.

V roce 2023 bude doplacena celková kupní cena v těchto splátkách:

- do 30.6.2023 částka ve výši 10 748 000 Kč,
- do 31.12.2023 částka ve výši 10 748 000 Kč.

78/1518 000 000 Změna č. 5 Územního plánu Kuřim

vyčleněno: 500.000,00 Kč

zasmluvněno: 0,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Změna č.5 ÚP Kuřim je pořizována na základě schváleného obsahu Změny č.5 ÚP Kuřim usnesením ZM Kuřimi Z/2022/0172 ze dne 9.1.2023. Změna bude pořizována zkráceným postupem podle § 55 písm. a) stavebního zákona.

V současné době projektant zpracovává dokumentaci pro veřejné projednání. V případě, že bude JMK vyhlášen příslušný dotační titul, Město Kuřim podá žádost o dotaci na zpracování dokumentace.

79/1519 000 000 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Sv. Čecha

vyčleněno: 850.000,00 Kč

zasmluvněno: 0,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Vodovod DN 100 LI a jednotná kanalizace DN 300 BEO cca z roku 1955 v horní části ulice Sv. Čecha, a to od ul. Legionářská po ul. Jungmannova, jsou za hranicí životnosti. Kanalizace je značně opotřebovaná a jeví známky deformace. Zástupci provozovatele spol. BVK zpracovávají investiční záměr. Celkové náklady zatím nejsou známy, tedy i částka za zpracování PD je hrubý odhad.

80/1520 000 000 Koncesní řízení pro výběr provozovatele veřejných vodovodů a kanalizací

vyčleněno: 300.000,00 Kč

zasmluvněno: 0,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Město má uzavřenou nájemní a provozní smlouvu o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ze dne 24.04.2002, upravenou celkem devadesátisedmi dodatky se společností Brněnské vodárny a kanalizace a.s. (dále jen „smlouva“). Je uzavřena na dobu určitou, a to do 30.04.2027. Město má také uzavřenou Smlouvu o provozování kanalizace se společností Wellness Kuřim s.r.o. od roku 2018. Jedná se o dešťovou (cca od kruhového objektu o jednotnou) kanalizaci ve sportovní zóně, vedoucí od zimního stadionu ústící přes RN do vodoteče Kuřimka.

Uzavřená smlouva se společností Brněnské vodárny a kanalizace a.s. neumožňuje čerpat finanční dotační prostředky z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) a neumožňuje čerpat dotační prostředky ani z nového OPŽP 2021-2027.

81/1521 000 000 Obnova válečného krytu na ul. Nádražní

vyčleněno: 200.000,00 Kč

zasmluvněno: 0,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Uvedená investiční akce souvisí se záměrem na obnovu válečného krytu v parku na rohu ulic Nádražní a Zahradní. Samotná existence tohoto válečného krytu je známa již dlouhou dobu z archivní dokumentace, kde je zakreslen v hrubých obrysech.

Samotný průzkum k ověření polohy byl naplánován až na souběh se stavbou Dopravní terminál Kuřim, kde byla konstrukce krytu zastížena přímo pod výjezdovou větví ul. Nádražní. Zbylou část krytu v půdoryse parku jsme v roce 2022 pasportizovali, vyčistili a zakonzervovali po dobu zpracování projektu, který bude řešit zpřístupnění krytu veřejnosti.

82/1522 000 000 Parkovací místa na ulici Školní**vyčleněno: 5.000.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

Částka je určena pro změnu povrchu pozemku souběžného s ulicí Školní.

83/1523 000 000 Měřicí stanice emisí ČHMU**vyčleněno: 250.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

Uvedená akce umožní měření emisí ve městě Kuřimi. Výstupy měření poslouží jako další podklad pro jednání ohledně záměru stavby silničního obchvatu města, který je bezesporu prioritou v rozvoji města. Pro umístění kontejneru byla sledována kritéria, která musí plnit požadavky na metodiku měření. Kontejner musí být co možná nejbližší ke komunikaci, ve volném prostoru bez stromů, osazený ve výšce srovnatelné s komunikací.

V této chvíli probíhají jednání s Českým hydrometeorologickým ústavem závod Brno ohledně vhodného výběru polohy měřicího kontejneru.

84/1524 000 000 Obnova zpomalovacích prahů na ul. U Stadionu**vyčleněno: 250.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

Uvedená investiční akce počítá s obnovou zpomalovacích prahů na ul. U stadionu, které byly dočasně odstraněny pod dobu trvání objízdné trasy při stavbě rekonstrukce komunikace na nám. Osvobození. Projekt máme zpracovaný.

85/1525 000 000 Služebna městské policie - chlazení HW vybavení**vyčleněno: 800.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

Uvedená investiční akce souvisí s nutností zajistit potřebné chlazení prostoru služebny městské policie tak, abychom zabránili nadměrnému přehřívání hardwarového vybavení, které obsluhuje městský kamerový systém

86/1526 000 000 Radnice Kuřim - výměna a doplnění nouzového osvětlení**vyčleněno: 500.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

Každoroční revize systému nouzového osvětlení v budově radnice z 09/12 odhalila závažné závady již v samotných prvích zajišťujících tuto funkci a nesoulad s aktuálními normami v této oblasti. Systém nouzového osvětlení byl v budově radnice instalován v roce 2003 a po celou dobu byl řádně udržován. Nyní po 19 letech provozu již není rentabilní staré prvky tohoto systému opravovat a udržovat (baterie, zářivky) a je nutná jejich kompletní výměna za nové. Při této příležitosti bude systém doplněn o další nové prvky k zajištění správné funkce a nápravě nesouladu, viz výše. Akce zahrnuje také zcela nové kompletní značení piktogramy nouzových tras, ekologickou likvidaci stávajících světel, výchozí revizi a další.

87/1527 000 000 Pravidelná obnova vybavení MU - 15ks nových PC sestav**vyčleněno: 360.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

Investice zahrnuje pravidelnou obměnu výpočetní techniky zaměstnanců MěÚ Kuřim. Obměna výpočetní techniky vychází v průměru v šestiletých intervalech / zaměstnanec.

88/1528 Obnova dosluhujícího kopírovacího barevného zařízení MU**vyčleněno: 90.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

Akce počítá s obměnou 1-ks nejstaršího dosluhujícího A3 kopírovacího zařízení umístěného v kuchyňce budovy radnice pro potřeby kopírování a tisku zaměstnancům MěÚ Kuřim, kde oprava zařízení již není rentabilní.

89/1529 000 000 Okružní křižovatka Tišnovská**vyčleněno: 1.000.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

Částka je určena pro vypracování PD pro územní řízení.

90/1530 000 000 Město Kuřim - ZŠ Jungmannova - výměna centrálního zdroje tepla a systém nuceného větrání**vyčleněno: 3.200.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

Investiční akce vznikla rozdělením náplně ORG 1467 000 000, ze kterého, z důvodu samostatné žádosti o dotaci, byla vyčleněna akce týkající se výměny centrálního zdroje tepla doplněného o systém výměny vzduchu v celém objektu ZŠ Jungmannova.

Částka je určena na projektovou dokumentaci a žádost o dotaci ze státního fondu životního prostředí.

8/ 1265 000 000 PROGRAM PODPORY SPORTOVNÍ ČINNOSTI**vyčleněno: 1.980.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

Programy finanční podpory spolkové činnosti zřizuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako trvalý účelově zaměřený program města. Vychází z ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů. Posláním programu je finanční podpora organizací zabývajících se sportovní, spolkovou a obdobnou činností, která napomáhá uspokojování zájmů zejména občanů Města Kuřim, především dětí a mládeže. Finanční podpora se poskytuje zejména subjektům majícím sídlo či působícím ve městě Kuřimi jako dotace z rozpočtu města.

9/ 1266 000 000 PROGRAM PODPORY KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI**vyčleněno: 2.600.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

Programy finanční podpory spolkové činnosti zřizuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako trvalý účelově zaměřený program města. Vychází z ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů. Posláním programu je finanční podpora pořadatelů a organizací zabývajících se kulturní, spolkovou a obdobnou činností, která napomáhá uspokojování zájmů zejména občanů Města Kuřim, především dětí a mládeže. Finanční podpora se poskytuje zejména organizacím subjektům majícím sídlo či působícím ve městě Kuřimi jako dotace z rozpočtu města

15/ 1350 000 000 PROGRAM NA PODPORU TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY**vyčleněno: 500.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

Programy finanční podpory spolkové činnosti zřizuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako trvalý účelově zaměřený program města. Vychází z ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů. Posláním programu je finanční podpora sportovních organizací se sídlem v Kuřimi zabývajících se pravidelně a systematicky tělovýchovou mládeže na úrovni výkonnostního sportu. Finanční podpora se poskytuje subjektům majícím sídlo či působícím ve městě Kuřimi se zapojením do pravidelných soutěží jako dotace z rozpočtu města.

20/ 1373 000 000 PŘÍSPĚVEK NA MĚSTSKOU DOPRAVU SENIORŮ

Vyčleněno:60.000,00 Kč

zasmluvněno:0,00 Kč

vyčerpáno:0,00 Kč

Určeno na příspěvky seniorům na cenu roční úsekové jízdenky IDS JMK pro území Kuřimi zakoupenou na kalendářní rok pro osoby s trvalým bydlištěm v Kuřimi ve věku 70 let a více. Podmínky pro udělení příspěvku pro rok 2020 již dříve schváleny ZM.

26/ 1405 000 000 SENIOR TAXI

vyčleněno:660.000,00 Kč

zasmluvněno:0,00 Kč

vyčerpáno:0,00 Kč

Určeno na zajištění dopravy seniorů, konkrétně pro občany s trvalým pobytem na území města Kuřimi ve věku 70 let včetně a starší. Služba je dále poskytována občanům, kteří jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P mimo tuto věkovou hranici.

Smlouva stávajícímu dopravci končí k 31.12.2022. Bylo vypsáno nové výběrové řízení, které je momentálně vyhodnocováno. Podány byly 2 nabídky.

32/ 1417 000 000 PROGRAM NA PODPORU VYUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ

vyčleněno: 2.520.000,00 Kč

zasmluvněno:0,00 Kč

vyčerpáno:0,00 Kč

Programy finanční podpory spolkové činnosti zřizuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako trvalý účelově zaměřený program města. Vychází z ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů. Posláním programu je finanční podpora organizací zabývajících se sportovní, spolkovou a obdobnou činností, která napomáhá uspokojování zájmů zejména občanů Města Kuřim, především dětí a mládeže. Finanční podpora se poskytuje výhradně za účelem úhrady nákladů spojených s pronájmy sportovišť v majetku města.

56/ 1487 000 000 Program Energie na provoz sportovišť

vyčleněno:660.000,00 Kč

zasmluvněno:0,00 Kč

vyčerpáno:0,00 Kč

Účelem Programu je podpora provozu sportovišť a sportovních areálů, mimo sportovních zařízení, která jsou v majetku města Kuřimi, za účelem zkvalitňování podmínek sportovní činnosti zaměřené na tělovýchovu dětí a mládeže. Dotace může být poskytnuta právnické osobě, která provozuje taková sportoviště ve městě Kuřimi, která jsou celoročně využívány pro činnost spolků, se sídlem ve městě Kuřimi, organizujících celoroční aktivity dětských a mládežnických kategorií v oblasti sportu a tělovýchovy. Program má pomoci těmto zařízením v nelehké době drahých energií.

70/ 1508 000 000 Humanitární pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

vyčleněno:15.000.000,00 Kč

zasmluvněno:0,00 Kč

vyčerpáno:0,00 Kč

Částka je určena na provoz (tzn. úhrada všech energií, provoz kotelný, ostraha objektu, základní vybavení drogerií k údržbě společných chodeb, WC a kuchyně, technické zajištění k využití správcem budovy, mzdy osob zaměstnaných v tomto objektu) správní budovy TOS, která slouží k ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny.

71/ 1509 000 000 Sdílená kola

vyčleněno:560.000,00 Kč

zasmluvněno:551.760,00 Kč

vyčerpáno: 0 Kč

Finanční prostředky jsou vyčleněny pro provoz projektu sdílení kol v roce 2023 s firmou nextbike Czech Republic s.r.o., Libušina 526/101, Chválkovice, Olomouc. Po úspěšném půlročním pilotu ve městě, navazujeme roční smlouvou vysoutěženou v otevřeném VŘ. Systém doznal úprav, a to v počtu kol, v sezóně na 40 a mimo sezónu na 20 kol v provozu. Na celý systém finančně přispívá i obec Moravské Knínice, kde je jedna ze stanic (příspěvek formou daru ve výši 43 560 Kč včetně DPH).

Provoz od 1.1.2023 do 31.12.2023.