



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

10

Příspěvek do 1. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 24.01.2017

Informace o investiční akci „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit – novostavba“

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - Místostarosta

Materiál zpracoval: Silvie Peřinová - referentka odboru investičního

Důvodová zpráva:

„Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba“

Akce byla rozdělena na etapy:

1. etapa - bourací práce a rekonstrukce kanalizace akce dokončena předána 31. 12. 2015.

Cena ze SoD 2.648.581,40 Kč vč. DPH

Cena díla vč. schválených dodatků 3.119.188,86 Kč vč. DPH

2. etapa - novostavba: akce dokončena, předána 5. 12. 2016. Nyní probíhá odstraňování vad a nedodělků. Zahájení výuky se předpokládá 1. 2. 2017.

Cena ze SoD 35.919.221,00 Kč vč. DPH

Cena díla vč. schválených dodatků 37.542.992,90 Kč vč. DPH

Interiér:

Část A - truhlářské výrobky akce dokončena, předána 30. 12. 2016. Nyní probíhá odstraňování vad a nedodělků.

Cena ze SoD 1.335.356,00 Kč vč. DPH.

Cena díla vč. schválených Dodatků 1.274.106,00 Kč vč. DPH.

Část B - vybavení tělocvičny akce dokončena, předána 21. 11. 2016.

Cena ze SoD 135.146,11 Kč vč. DPH.

Část C - Boulderingová stěna akce dokončena, předána 21. 11. 2016

Cena ze SoD 84.373,30 Kč vč. DPH.



Město Kuřim

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (sníh) nelze provést regulérní měření hluku, které je nezbytné k vydání souhlasného stanoviska KHS ke kolaudaci. Aby mohla být počátkem února 2017 v přístavbě zahájena výuka, budou stavební úřad a KHS požádáni o souhlas se zkušebním provozem. Kolaudace bude provedena, jakmile počasí dovolí zrealizovat potřebná měření.

Město Kuřim obdrželo na tento projekt dotaci ve výši 30.916.000 Kč. Na základě vítězné nabídky na dodavatele stavby došlo oproti původnímu předpokladu ke snížení celkových nákladů projektu, a tím i ke snížení státní dotace. V tuto chvíli je stavba převzata a připravujeme závěrečné vyúčtování akce.

Z důvodu velkých investičních nákladů nebyly do projektu prvních etap zahrnuty objekty, které škola potřebuje pro svůj budoucí rozvoj. Jde zejména o navýšení kapacity školní jídelny a doplnění technologie školní kuchyně vč. stavebních úprav tak, aby škola byla bezbariérová. Bezbariérovost objektu je nutnou podmínkou pro čerpání většiny dotací. Z původního projektu jsme také z finančních důvodů vyjmuli vzduchotechniku s rekuperací v jednotlivých třídách. V průběhu stavby pak vyvstala potřeba vybudování nové příjezdové komunikace k novému školnímu pavilonu, protože stávající byla při realizaci stavby značně poničena. Koncem roku 2016 byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo financí na **pokračování projektu „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“**. Celkové odhadované náklady na realizaci akce v žádosti jsou 26.100. 000 Kč bez DPH, tj. 31.581.000 Kč vč. DPH. Dotační podpora je ve výši 70%.

Návrh na usnesení:

ZM