



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**14**

## **Příspěvek do 4. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 27.06.2017**

### **Stav investiční výstavby v roce 2017**

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva A - stav investičních akcí k 16. 6. 2017
Materiál předkládá:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta
Materiál zpracoval:	Radka Svobodová - administrativní pracovník Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

#### **Důvodová zpráva:**

Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města informace o stavu rozpracovanosti investiční výstavby na rok 2017 k datu 16. 6. 2017.

#### **Návrh na usnesení:**

**ZM bere na vědomí** zprávu o stavu investiční výstavby 2017.

Termín plnění: 27. 6. 2017 (OI)

## **Stav investiční výstavby Města Kuřim v roce 2017 ke dni 16. 6. 2017**

### **1 ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit – novostavba**

Vyčleněno	13 100 000,- Kč	vyčerpáno	12 136 860,39 Kč
-----------	-----------------	-----------	------------------

Akce je dokončena. Koncem dubna byl vydán kolaudační souhlas s užíváním novostavby. V současné době jsou řešeny drobné investice na úpravu a dovybavení vyplývající z užívání stavby (odstínění v nových třídách) a případné reklamace.

Byly uloženy sankce za nedodržení termínů týkajících se dodávky truhlářských výrobků – část A-Interiér

Dle SOD nebyl dodržen termín pro dokončení a předání díla 21. 11. 2016, dokončené dílo bylo objednateli předáno až dne 30. 12. 2016 – byla uplatněna smluvní pokuta ve výši 49 690 Kč.

Dále nebyl dodržen termín pro odstranění vad a nedodělků do 27. 1. 2017. Odstraněné vady a nedodělky byly předány až dne 10. 3. 2017 - byla uplatněna smluvní pokuta ve výši 84 000,- Kč.

Celkem smluvní sankce: 133 690,- Kč.

S dodavatelem byl domluven splátkový kalendář:

- 1. Splátka sankce do 15. 6. 2017 – ve výši 66 845,- Kč                      uhrazeno dne 13. 6. 2017
- 2. Splátka sankce do 15. 7. 2017 - ve výši 66 845,- Kč

Akce byla dokončena k 31. 12. 2016. Obdrželi jsme dotaci 30 895 000,- Kč, naše spoluúcast byla 13 777 000,- Kč. Připravujeme Závěrečné vyhodnocení akce, které má být do 30. 6. 2017 odesláno.

### **2/1 Rozšíření jídelny ZŠJ - zvýšení kapacity – projekt a stavba – III. etapa**

Vyčleněno	10 890 000,- Kč	vyčerpáno	98 004,00 Kč
-----------	-----------------	-----------	--------------

Akce byla rozdělena na 2 části:

**Část A – Dopravní řešení** (Projekční a inženýrská kancelář Ing. Jiří Bajer), jehož součástí je:

#### **• Příjezdová cesta k novostavbě**

Stávající areálová komunikace, která sloužila pro příjezd k původní budově, kde sídlila tzv. Služba škoie a k objektu Domu dětí a mládeže byla nyní využívána pro zásobování stavby, a to i vysokotonážní technikou, což má za následek poškození cesty a nutnost provedení rekonstrukce. Oproti původnímu předpokladu se ukázalo, že stupeň poničení cesty je tak značný, že běžná oprava nebude stačit. V rámci provedení rekonstrukce této komunikace se nabízí možnost jejího rozšíření s využitím pro parkování, kterého je zde značný nedostatek.

#### **• Parkovací místa**

Plánuje se vytvoření 20 parkovacích míst, jednoho místa pro handicapované. Dále o vybudování chodníku, který se na této komunikaci nenachází tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup žáků ke škole a v odpoledních hodinách také k výše zmíněnému Domu dětí a mládeže. Rekonstrukce komunikace současně pomůže snadnějšímu přístupu do školní družiny, která se nachází na pozemku ZŠ Jungmannova a nyní je od stavby oddělena plotem. Realizace této investiční akce je již Zastupitelstvem města Kuřim schválena, protože jsme usilovali o rozšíření původní dotace.

## Část B – Stavební řešení (7points, s.r.o.):

### • Navýšení kapacity školní jídelny a výdejny

Objekt školy se rozšiřuje a do budoucna se počítá i s navýšením počtu žáků a dalším navýšením počtu učeben. Již nyní se organizace provozu školní jídelny potýká s problémy. Proto je navrhována přístavba – rozšíření prostoru jídelny v místě 2. NP. Pod přístavbou jídelny je nutné provést stavební úpravy dvou tříd v místě 1. NP.

### • Bezbariérovost školy

Součástí záměru jsou i stavební úpravy, které zajistí bezbariérovost obou pavilonů ZŠ Jungmannova, a to přístavbou dvou výtahů ke stávajícímu objektu školy a vybudování terénní rampy.

### • Další související náklady:

vybavení školní kuchyně  
doplnění rekuperace a chlazení v novostavbě  
interiérové vybavení  
projektová dokumentace a inženýrská činnost

Celkové odhadované náklady na realizaci investiční akce jsou ve výši 32 000 000,- Kč vč. DPH. Dne 15. 6. 2017 jsme obdrželi potvrzenou dotaci ve výši 22 400 000,- Kč.

Nyní probíhá zpracování projektové dokumentace pro územní řízení - na přístavbu jídelny a na opravu přístupové komunikace.

## **3 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – stavba**

Vyčleněno	25 000 000,- Kč	vyčerpáno	11 858,- Kč
-----------	-----------------	-----------	-------------

Stavba je připravena k realizaci. Již proběhla dvě zadávací řízení na zhotovitele stavby. Obě však byla zrušena, poněvadž byl překročen limit nejvýše přípustné hodnoty nabídkové ceny 74 mil Kč bez DPH. Město odstoupilo od dotace ze SFŽP, v podmínkách byl termín vyúčtování dotace do 11/2015, který byl vzhledem k druhému zrušenému řízení nereálný.

V roce 2016 byla provedena revize PD s aktualizací rozpočtu dle ceníků pro r. 2016 pro účely dotace. Město znovu podalo žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí.

Žádost byla zamítnuta pro nesplnění podmínky v obecných kritériích přijatelnosti - V EŠOB je konstrukce Stěna N1 navržena na hodnotu  $U = 0,28 \text{ W/m}^2\text{K}$ , přitom doporučená hodnota  $U = 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Auditor vysvětlil daný rozpor v EŠOB, při výpočtu se omylem hodnota dostala mírně nad uvažovanou hodnotu. V rámci doplnění při kontrole přijatelnosti nelze opravovat údaje v EŠOB, které mají vliv na posouzení přijatelnosti projektu. Vzhledem k nesplnění podmínek kontroly přijatelnosti, rozhodla Komise o vyřazení žádosti z dalšího hodnocení.

Dne 4. 5. 2017 bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na zhotovitele stavby. Administraci veřejné zakázky na zhotovitele bude zpracovávat společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. Výběrové řízení na tuto veřejnou zakázku potrvá cca 3 měsíce. Vlastní rekonstrukce minimálně 12 měsíců.

**Připravujeme novou žádost o dotaci do výzvy vyhlášené v roce 2017 včetně nového energetického posudku. Minulé žádosti byly z důvodu chyby v energetickém posudku zamítnuty.**

#### **4 Rekonstrukce ulice Tišnovská, Tyršova**

Vyčleněno 100 000,- Kč vyčerpáno 0,- Kč

Stavba dokončena s dotací z JMK ve výši 700 000,- Kč. Dne 16. 2. 2017 vydán odborem dopravy kolaudační souhlas.

Plánovaná částka je na zádržné dodavatelské firmě.

#### **5 Zastávka Díly (nová zastávka ve směru od Brna) - realizace**

Vyčleněno 2 100 000,- Kč vyčerpáno 1 741 524,90 Kč

stavba byla dokončena a zkolaudována 12. 5. 2017. Dokončují se majetkové smlouvy s Povodím Moravy, státem a SÚS JmK. Přístřešky obou zastávek budou doplněny o boční zástěny.

#### **6 Oddílný systém kanalizace v ul. Hybešova**

Vyčleněno 400 000,-Kč vyčerpáno 0,- Kč (pozastávka 371 891,- Kč)

Závěrečná kontrolní prohlídka inženýrských sítí byla z důvodu nátoky cementopopílkové suspenze do nově budované splaškové kanalizace odložena na květen 2017. Ztvrdlý beton byl ze stoky na náklady zhotovitele odstraňován přibližně 3 měsíce (v úseku od zatravněné plochy v křižovatce Brněnská x Tyršova po rodinný dům v ul. Hybešova č. p. 350 a od křižovatky Hybešova x Tyršova po první šachtu odvádějící odpadní vody z ul. Brněnská nad ul. Tyršova). Následně byl odstraněn beton ze zanešených splaškových přípojek. S budoucím provozovatelem spol. BVK bylo odsouhlaseno vyvložkování zanešených stok staticky únosnou vložkou (od šachty k šachtě). Předání staveb inženýrských sítí (s drobnými vadami a nedodělkami) proběhlo 1. 6. 2016. Do 17. 5. 2017 byly tyto vady a nedodělkami zcela odstraněny, proběhl zápis o předání stavby a 24. 5. 2017 byl vydán kolaudační souhlas.

Probíhá jednání o sankcích za nedodržení termínu.

#### **7 Rekonstrukce stadionu – další etapa**

Vyčleněno 2 300 000,- Kč vyčerpáno 54 450,- Kč

RM dne 31. 5. 2017 schválila výběr zhotovitele na VŘ – výměna oken, v celkové hodnotě 693 227,- Kč vč. DPH. Stávající velká okna v čele budovy budou vyměněna za hliníková okna v červené barvě. Termín plnění je do 31. 7. 2017. RM zároveň schválila zahájení zadávacího řízení na dodávku a montáž – větrání šaten a sociálních zařízení. Předpokládaný termín realizace je do 14. 8. 2017.

#### **8 ŽP-protier. zatrav. pásy s výsadbou doprovodné zeleně mezi Srpkem, Cimperkem a Zlobicí**

Vyčleněno 60 000,- Kč vyčerpáno 24 226,- Kč

Akce je dokončena. Nebylo vyfakturováno.

## **9 Veřejné osvětlení v ul. Pod Vinohrady a Hybešova–realizace**

Vyčleněno	135 000,- Kč	vyčerpano	105 832,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------------

Jedná se o prodloužení VO o 2 stožáry včetně kabeláže od posledního stávajícího osvětlovacího bodu na ul. Hybešova pod tratí směrem k mostu. Prodloužení VO v ul. Hybešova bylo provedeno na jaře r. 2017 a je zkolaudováno.

## **10 Pokračování oprav MěÚ (další patro – podlahy, archiv)**

Vyčleněno	3 320 000,- Kč	vyčerpano	1 752 796,71 Kč
-----------	----------------	-----------	-----------------

Do místností č. 318-321 byl nastěhován odbor stavební a životního prostředí - vedoucí a oddělení stavební. Pro odbor živnostenský byly provedeny stavební úpravy v místnostech č. 206 - 209 (úpravy stěn, vybourání přiček, opravy omítek, malby, také polstrování dveří pro kontrolory). Další etapou bylo provedení stavebních úprav místností č. 314 - 315 a přestěhování podatelny a archivu odboru stavebního a životního prostředí do těchto prostor. Do místností 311-313 byl po provedení stavebních úprav a montáži nového nábytku přestěhován odbor stavebního a životního prostředí – oddělení životní prostředí. Dále budou následovat úpravy místností 301-302 pro odbor investiční. Mimo jiné úpravy zahrnují také pořízení nového nábytku.

K této akci také náleží již provedená výměna 3 ks stávajících plných protipožárních dveří do prostoru chráněné únikové cesty typu A (chodby) v 1NP a 2 NP za nové prosklené protipožární dveře s požární odolností EI 30DP1.

V letošním roce proběhne instalování a zprovoznění chlazení pro místnosti ve 4.NP.

V další etapě budou provedeny další stavební úpravy vybraných místností.

## **11 Hasičská zbrojnice, rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zázemí**

Hotovo s dotací z JMK ve výši 400.000,- Kč. Akce ukončena v loňském roce. Probíhá reklamace zavlhání v posilovně.

### **12 a HW, SW**

Vyčleněno	500 000,- Kč	vyčerpano	394 850,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------------

Na začátku roku proběhlo výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky. Potřeba pořízení nové telefonní ústředny MěÚ. Probíhá příprava technických specifikací. Vzhledem k odhadu finančních nákladů bude nutné navýšit finanční prostředky o 100 000,- Kč.

### **12 b Prodloužení záruky na technologické centrum**

Vyčleněno	1 400 000,- Kč	vyčerpano	0,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------

Probíhá poptávka po možných dodavatelích, kteří jsou certifikováni výrobcem systému (firmou IBM, Lenovo). Výrobce neposkytuje službu prodloužení záruk na technologické centrum sám, ale prostřednictvím schváleného okruhu distributorů. Cenu podpory určuje výrobce a distributor navyšuje cenu o minimální marži. Naším dodavatelem technologického centra je firma AutoCont, prověřujeme, zda je cenová nabídka od tohoto distributora, pro nás cenově výhodná a zda prodloužení záruky na diskové pole, servery a optické switche můžeme s tímto již vysoutěženým dodavatelem realizovat.

### **13 Zabezpečovací zařízení budovy MěÚ**

Vyčleněno	496 000,- Kč	vyčerpáno	238 159,90 Kč
-----------	--------------	-----------	---------------

V letošním roce bylo dokončeno vybudování klíčového trezoru požární ochrany (KTPO). Byl doplněn kamerový systém budovy radnice. Nyní se připravuje projekt obnovy nouzového osvětlení v budově MěÚ Kuřim.

### **14 Nákup médií na komoditní burze**

Vyčleněno	50 000,- Kč	vyčerpáno	11 847,15,- Kč
-----------	-------------	-----------	----------------

Nákup médií bude realizován na podzim roku 2017.

### **15 Opravy v obecních bytech**

Vyčleněno	2 500 000,- Kč	vyčerpáno	149 888,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------------

Na opravy v obecních bytech byla v rozpočtu města vyčleněna částka 2 500 000,-  
Ke dni 12. 6. 2017 bylo vyčerpáno:

- etážové topení vč. elektroprací – havárie v bytě Jungmannova 870/5 – 99 058,- Kč
- omítky ve vyhořelém bytě Jungmannova 870/6 – 50 830,- Kč

➤ pokračují práce ve vyhořelém bytě Jungmannova 870/6 – byly provedeny tyto práce (dosud nebyly proplaceny): výměna oken, etážové topení, částečně elektroinstalace – za cca 166 000 Kč

Před podpisem jsou smlouvy o dílo na tyto veřejné zakázky:

- výměna oken v jedenácti obecních bytech – zakázka v hodnotě 255 575,- Kč
- výměna střešních oken ve dvou obecních bytech – zakázka v hodnotě 198 218,00 Kč
- etážová topení ve dvanácti obecních bytech – dvě zakázky v celkové hodnotě 1 321 157,- Kč

### **16 Drobné investice**

Vyčleněno	1 300 000,- Kč	vyčerpáno	55 206,25 Kč
-----------	----------------	-----------	--------------

ZUŠ oprava VZT jednotky	55 206,25 Kč	uhrazeno
Rekonstrukce nebytového prostoru na ul. Bezručova č. p. 1116	200 000,00 Kč	rezervace
Odstranění lávky přes vnitřní plavecký bazén Wellness Kuřim	85 000,00	Kč
rezervace		
Opravy hřiště za DDM – Otevřená	125 000,00	Kč rezervace

### **17 Technická pomoc**

Vyčleněno	250 000,- Kč	vyčerpáno	27 350,- Kč
-----------	--------------	-----------	-------------

CTS - revize rozvaděče na nám. 1. května	2 860,00	uhrazeno
Knesl+Kynčl-stanovisko zpracovatele ÚP Kuřim k oplocení pozemků za Srpkem	8 000,00	uhrazeno
Jarolím Petr Ing. - Studie "Parkoviště na ul. Zahradní a Nádražní v Kuřimi"	9 600,00	uhrazeno
Jarolím Petr Ing. - Studie "Zvýšení bezpečnosti v ul. U stadionu za TOS v Kuřimi"	4 000,00	uhrazeno

## **18 Studie a projekty**

Vyčleněno	400 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
Ul. Úvoz - obnova uličního prostoru			300 000,00 rezervace
ARCHTEAM - úprava urbanistické studie nám. Osvobození, Kuřim			36 300,00 rezervace

## **19 Dovybavení varovného a výstražného systému města**

Vyčleněno	3 858 000,- Kč	vyčerpáno	11 352,- Kč
-----------	----------------	-----------	-------------

4. 8. 2016 schváleno poskytnutí žádosti o dotaci z OPŽP ve výši 70% tj. 2 592 724,- Kč (celkové výdaje projektu jsou 3 713 572,- Kč. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 3 703 892,- Kč). Dotace se proplácí ex-post.

Zakázka je rozdělena na dvě části, a to: „Modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému“ a na „Zpracování digitálního povodňového plánu“. 13. 3. 2017 bylo na profilu zadavatele zveřejněno výběrové řízení na obě části. Administraci výběrové řízení provedla společnost Stilt projects, s.r.o., která připravovala i žádost o dotaci. Smlouva o dílo první části (modernizace systému) byla uzavřena se spol. TELMO a.s. dne 5. 6. 2017, druhé části (zpracování digitálního plánu) byla uzavřena se spol. ENVIPARTNER dne 2. 6. 2017.

13. 6. 2017 byly veškeré podklady týkající se výsledku výběrového řízení zaslány na SFŽP k odsouhlasení (administraci pro město Kuřim po odstoupení firmy Stilt project s.r.o., zpracovává nově vybraná spol. ArchSta servis, s.r.o.).

Zahájení realizace je naplánováno na srpen 2017. Dle SOD je zhotovitel povinen dílo dokončit do 5 měsíců od zahájení dodávky.

## **20 Vodoměry**

Vyčleněno	150 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Hlavní vodoměry se vyměňují v 6tiletém cyklu dle vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002. Bytové, podružné vodoměry jsou stanoveny na 5tileté období jak u teplé tak studené vody. Jsou zde zahrnuty i náklady na nákup odboček a uzávěrů dle smlouvy s BVK z r. 2014.

## **21 Komunikace – opravy**

Vyčleněno	6 000 000,- Kč	vyčerpáno	914 551,00 Kč
-----------	----------------	-----------	---------------

V březnu 2017 proběhlo výběrové řízení na opravy povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2017. Na jeho základě byla vybrána firma Kolomazník Jan se sídlem v Babicích na opravy spár a trhlin v komunikacích obalovanou asfaltovou směsí. Oprava proběhla na ulicích Pod Vinohrady, Vrchlického, Havlíčkova, Vojtova, Popkova, Komenského, U stadionu, Brněnská a K AMP, dále byly opraveny touto technologií komunikace v lokalitě Díly za sv. Jánem v Kuřimi.

Firma Soukup Miloš s. r. o. ze Zbýšova podala nejnížší nabídku na opravy povrchů komunikací mikrokobercem a technologii velkoplošné vysprávký asfaltovým recyklátem.

Firma SILPRA, silniční práce s. r. o. z Brna byla vybrána jako nejlevnější pro opravy tryskovou metodou – patchmatic.

## **22 Kanalizace – opravy**

Vyčleněno	800 000,- Kč	vyčerpáno	0,-Kč
-----------	--------------	-----------	-------

Pro předání do provozování spol. Brněnské vodárny a kanalizace a.s. (BVK) je nutná oprava jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu v ul. Tišnovská „pod kostelem“. Stoka v úseku dlouhém cca 170m byla začátkem měsíce června 2017 pročištěna, byl pořízen kamerový záznam a tento

záznam byl odevzdán kanalizačnímu provozu BVK k posouzení závad. Předběžně tato kanalizace vyžaduje pouze opravy robotem (max. lokální vyvložkování). Realizace opravy je plánována na září 2017.

## **23 Wellness – investice a tech. zhodnocení**

Vyčleněno 1 200 000,- Kč vyčerpano 401 256,80 Kč

V tomto roce bylo investováno do technického zhodnocení krytého bazénu a bylo financováno několik drobných investic:

<i>ASIO - Servisní smlouva (3 roky)</i>	4 417,0
<i>Lino s.r.o. - nábytek do mokrého baru</i>	46 271,0
<i>TON - nábytek do restaurace</i>	115 148,0
<i>ProCad - datové zálohovací zařízení</i>	14 700,0
<i>Racek - žaluzie</i>	12 438,0
<i>NAUTICA - D+M sondy</i>	43 369,0
<i>WELT SERVIS - vysoušeče rukou</i>	14 495,0
<i>GHC Invest - přenosný fotometr (bazénová a studniční voda)</i>	29 833,8
<i>ProMinent - dávkovací čerpadlo pro rekre bazén</i>	21 935,0
<i>Ing. Novotný - zákaznický systém mokrý bar</i>	30 964,0
<i>ProCad - záložní zdroj energie pro přístupový systém</i>	7 345,0
<i>ProCad - server pro přístupový systém</i>	60 341,0

Byla provedena rekolaudace kanalizačního řadu z dešťové na jednotnou kanalizaci. Současně se zajišťují administrativní procedury pro povolení vypouštění odpadní vody z praní filtrů do Kuřimky.

## **24 Wellness – vodovod a úpravna vody**

Vyčleněno 4 200 000,- Kč vyčerpano 0,- Kč

Předmětem projektu Úprava studniční vody je přivedení vody z vrtu, umístěného na severu areálu, do sousedství objektu Wellness a úprava vody z vrtu na pitnou v úpravně vody, umístěné u zdi objektu u schodů na terasu. Tato voda, z níž bude odstraněno železo a mangan, bude využita k doplňování vypouštěné vody z praní filtrů. Tím dojde k úsporám vodného.

Stavba je před dokončením. S vysoutěženým zhotovitelem DAFRA INVEST s.r.o. byla uzavřena smlouva o dílo ve výši 3 564 798,- Kč, v průběhu realizace prací byly zjištěny vícepráce, které se v současné době projednávají. Dokončení stavby včetně zkušebního provozu je podle SOD 15. 7. 2017.



## **25 Demolice objektu ubytovny ADRIA**

Vyčleněno	760 000,- Kč	vyčerpano	756 600,03 Kč
-----------	--------------	-----------	---------------

Demolice objektu ubytovny Adria byla dokončena dne 31. 3. 2017. Zažádáno o vyřazení z majetku.

## **26 Sportovní hala Kuřim PD a stavba**

Vyčleněno	80 000 000,- Kč	vyčerpano	8 677 227,52 Kč
-----------	-----------------	-----------	-----------------

### **Zhotovitel projektové dokumentace Městské sportovní haly:**

CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. se sídlem: Krohova 2595/43A, 160 00, Praha 6 - Dejvice, IČ: 27458822.

### **Zhotovitel stavby**

E. PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602

Cena dle smlouvy o dílo je 66 688 342,- Kč bez DPH

Dodatek č. 1

Celková výše víceprací	907 946,54 Kč bez DPH
------------------------	-----------------------

Celková výše méněprací	- 42 162,12 Kč bez DPH
------------------------	------------------------

Celkem dodatek č. 1 bez DPH	865 784,42 Kč bez DPH
-----------------------------	-----------------------

Dodatek č. 2 (RM 14. 6. 2017)

Vícepráce	3 607 238,83 Kč bez DPH
-----------	-------------------------

Méněpráce	- 1 924 642,99 Kč bez DPH
-----------	---------------------------

Celkem dodatek. č. 2 bez DPH	1 682 595,84 Kč bez DPH
------------------------------	-------------------------

Dle usnesení č.1148/2016 ze dne 13. 12. 2016 bylo zastupitelstvem města odsouhlaseno navýšení světlé výšky haly na 10 m i s úpravou osvětlení.

### **Přípravné práce**

Přípravné stavební práce byly zahájeny 25. 11. 2016. Proběhlo odstranění stávajících zahradních chatek, kácení dřevin a staveništní přípojka elektro k zařízení staveniště. Dále proběhly hrubé terénní úpravy a odklizení materiálů z místa staveniště. Proběhl pyrotechnický průzkum pod budovou haly ve dvou fázích a následná opatření z něj vyplývající (vytěžení odpadu v místech kráterů a zavezení vhodnou zeminou). Bylo zlepšeno podloží stavby vápněním, únosnost zeminy byla ověřena zatěžovacími zkouškami.

### **Základy**

Proběhlo provedení pilot dle aktualizované projektové dokumentace, dále byly zhotoveny základové pasy a základová deska v místě pod tribunami a v administrativní části budovy. Byly také vybetonovány obvodové zdi v těchto místech.

Proběhla také betonáž základů před vstupním schodištěm a betonáž stropu v administrativní části budovy.

### **Ocelová konstrukce**

V období května a června 2017 probíhá instalace ocelové konstrukce haly.

### **Dotace**

Dne 13. 3. 2017 jsme obdrželi dopis s oznámením, že žádost města Kuřim o dotaci byla vybrána k financování z programu MŠMT 133510, podpora materiálně technické základny sportu ve výši 20 mil. Kč.

Načež jsme 10. 5. 2017 obdrželi informaci, že dotační program byl zrušen v souvislosti s demisí ministryně školství a „dotační causou“, o níž v posledních době informovala veřejnost média. Nový dotační program byl vyhlášen v červnu. Město Kuřim podá znovu žádost o dotaci. Město Kuřim nefiguruje na seznamu „podezřelých dotací“, které byly příčinou zrušení programu.

Žádost o dotaci vybrána k podpoře, program investic do sportu zrušen z důvodu korupční aféry. Je vyhlášený nový program, jakmile bude vyhlášena i nová výzva pro podávání žádostí, žádost připravíme a odešleme poskytovateli.

## **27 Rekonstrukce ulic s SÚS JmK, ul. Legionářská – související investice města**

Vyčleněno	3 000 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------

Tato investice byla vyvolána společností Správa a údržba silnic Jihomoravského Kraje - opravy obrusné vrstvy silnice II/386. Jedná se o rekonstrukci jednotné kanalizace a rekonstrukci vodovodního řádu, to vše včetně zálivů a přípojek (předběžná cena za rekonstrukci inženýrských sítí se pohybuje kolem 42 400 000,- Kč vč. DPH).

Vzhledem k oboustranné zástavbě rodinných domů a rekonstrukci napojení na kanalizaci a vodovod přípojkami byl požadavek Správy a Údržby silnic JmK zahrnout do výše uvedené akce rekonstrukci komunikace v plné skladbě a šířce komunikace, v délce cca 200m, zbylou část jeden jízdní pruh v plné skladbě (předběžná cena za rekonstrukci komunikace se pohybuje kolem 10 300 000,- Kč vč. DPH). Tyto práce na projektu provádí spol. IKA Brno s.r.o. (Předmět díla byl rozšířen dodatkem č. 1).

Projektovou dokumentaci pro územní souhlas, stavební povolení a pro provedení stavby zpracovává spol. PROVO s.r.o, v celkové hodnotě 2 047 320,- Kč vč. DPH. Přidáním stavebního objektu komunikace došlo k uzavření dodatku č. 1 a navýšení ceny na 2 418 185,- Kč vč. DPH.

Dodatkem č. 2 byl stanoven nový termín odevzdání jednotlivých částí díla. Zápisem ze dne 30. 5. 2017 byly přerušeny práce na projektu pro DUR, protože nebylo dosaženo dohody mezi vlastníkem, provozovatelem vodovodu a správcem komunikace (SUS JMK) o technickém uložení rekonstruovaného vodovodu. Práce budou opět zahájeny po konečné dohodě.

Firma IKA Brno s. r. o. zpracovává projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení a pro provedení stavby. Jedná se o komunikaci II/386, místní komunikace, vjezdy, zastávkové zálivy, parkovací pruh, chodníky, přechody pro pěší, úpravu odvodnění, úpravu venkovního osvětlení, terénní a sadové úpravy včetně částečné opravy ulice Zborovská v Kuřimi.

## **28 Okna objektu KD Podlesí**

Vyčleněno	60 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	-------------	-----------	--------

Okna byla opatřena novým nátěrem. Namontovány byly nové kličky a těsnění a repasovány uzavírací mechanismy. Dosud nebylo fakturováno. V červenci proběhne obdobná oprava oken u mateřské školky.

## **29 Veřejné osvětlení Luční**

Vyčleněno	1 300 000,- Kč	vyčerpáno	19 360,- Kč
-----------	----------------	-----------	-------------

Akce je vyvolaná přeložkou kabelů NN fy E.ON ze vzdušného vedení do země. Část VO, které jde v souběhu s NN, se provedla přípoloží ke kabelům NN. Stavba je fyzicky dokončena, zhotovitel CTSK zajišťuje doklady k předání a převzetí stavby a ke kolaudaci.

## **30 Rekonstrukce a rozšíření kapacit MŠ Zborovská**

Vyčleněno	21 000 000,- Kč	vyčerpáno	105 657,- Kč
-----------	-----------------	-----------	--------------

Projekt řeší navýšení kapacity MŠ Zborovská o jednu třídu – kompletním přebudováním dispozice 2.NP, bezbariérové užívání celého objektu (včetně plošiny TPO do úrovně 2.NP) a související dispoziční úpravy v provozním zázemí MŠ včetně vybavení výdejny stravy. Dispoziční řešení pobytových místností 1.NP se nemění, nově bude provedeno pouze decentralizované nucené větrání těchto prostorů v MŠ (kompaktní VZT jednotky s rekuperací). Bude provedeno zateplení obvodových stěn objektu včetně dokončení výměny původních výplní otvorů a stropu a podlahy v původním prostoru hlavní budovy. Upraveny budou rovněž i vstupy do jednotlivých tříd 1 NP a vyměněna stávající střešní krytina na dvoupodlažní části objektu a stávající jídelní výtah. Oproti

původnímu řešení je navrženo průjezdné parkoviště pro 10 osobních aut a částečné rozšíření příjezdové komunikace. Součástí stavby je i úprava zahrady mateřské školy a její vybavení novými herními prvky.

#### **Související náklady:**

Administrace výběrového řízení (firma EUROVISION, a.s.)	36 300,- Kč
Dotační management (firma EUROVISION, a.s.)	115 000,- Kč
Zpracování PD pro ZD a provádění AD (firma ABRAS projektový ateliér s.r.o.)	218 799,60 Kč
Činnost TDI na stavbě (Ing. Pavel Šudák)	220 000,- Kč
Koordinátor BOZP na stavbě (Ing František Parák)	49 600,- Kč

Celkové předpokládané náklady jsou ve výši 24,5 mil. vč. DPH, v částce jsou zahrnuty náklady na realizaci vč. inženýrské činnosti, administrace výběrového řízení i dotačního managementu.

Termín realizace cca 08/2017 – 08/2018

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele díla, jehož vítěz bude znám v průběhu července 2017. Zahájení realizace stavby se předpokládá 1. 8. 2017, předpokládaná doba výstavby 10 měsíců + lhůta na odstranění vad a nedodělků a vyřízení kolaudačního souhlasu v délce přibližně 2 měsíců. Zahájení provozu MŠ Zborovská je plánováno na 1. 9. 2018.

Po dobu výstavby budou děti z MŠ Zborovská dočasně přemístěny do prostor družiny na ulici Otevřená, kde budou v provozu 2 třídy po 28 dětech.

#### **Podána první monitorovací zpráva a žádost o platbu.**

##### **31 Sanace vlhkého zdiva ZŠ Jungmannova**

Vyčleněno	520 000,- Kč	vyčerpano	460 587,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------------

Zhotovitel sanace vlhkosti injektáží - ESOX spol. s r.o.

Celkové náklady sanace vlhkosti injektáží: 65 506,- Kč vč. DPH

Zhotovitel stavebních úprav - PKS stavby a.s.

Celkové náklady stavebních úprav: 455 587,- Kč vč. DPH

V dubnu 2017 proběhlo odstranění drobných vad a nedodělků. Stavba dokončena a předána.

##### **32 Most přes Kuřimku na ul. Komenského**

Vyčleněno	7 000 000 Kč,- Kč	vyčerpano	12 100,- Kč
-----------	-------------------	-----------	-------------

Územní rozhodnutí bylo vydáno v březnu r. 2017, v současné době se dokončuje dokumentace pro stavební povolení, včetně podkladů nutných k podání žádosti o vydání SP. Předpokládaná hodnota investice je 7 mil. Kč. Jakmile bude zažádáno o SP, bude zajištěno zadávací řízení na zhotovitele zakázky. Realizace mostu se předpokládá v r. 2017.

##### **33 Okružní křižovatka Podlesí**

Vyčleněno	5 400 000,- Kč	vyčerpano	37 278,- Kč
-----------	----------------	-----------	-------------

Byla zpracována změna projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby úprava sjezdu na vyhrazenou plochu pro komunikaci dle zpracované územní studie). Koncem roku 2016 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby. V březnu bylo vydáno stavební povolení. Začátkem května proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vítězem výběrového řízení je firma STRABAG a.s. V polovině června došlo k podpisu smlouvy o

dílo a následnému předání stavby zhotoviteli. V průběhu června, července se bude vyřizovat dočasné dopravní řešení, spolu s dočasným přemístěním autobusové zastávky o ulici výš. Dále jsou řešeny přeložky kabelů telekomunikačních sítí a NN. Zahájení stavebních prací se předpokládá v 08/2017, s dobou výstavby 3 měsíce. Provoz po dobu realizace stavby zůstane zachován v jednom pruhu.

Související náklady:

- Plán BOZP (Ing. František Parák)	5 808,- Kč
- Výkon TDI (Ing. Pavel Šudák)	60 000,- Kč
- Realizace stavby (STRABAG, a.s.)	4 182 714,91 Kč
- Přeložka kabelu NN (EON)	152 134,- Kč
- Přeložka sítě elektronických komunikací (CETIN)	129 943,- Kč
- Přeložka slaboproudého kabelu (KT)	61 610,- Kč

**Celkové náklady 4 592 209,91 Kč**

### **34 Parkoviště u křižovatky ulic U Stadionu a Jungmannova**

Vyčleněno 970 000,- Kč vyčerpano 42 350,00 Kč

ÚR bylo vydáno 15. 12. 2016, stavební povolení 12. 6. 2017. Po provedení zadávacího řízení na zhotovitele, bude stavba provedena do konce r. 2017. Předpokládané rozpočtové náklady stavby parkoviště o 12 stáních jsou 927.000,- Kč

### **35 Úprava křižovatky Díly za sv. Jánem**

Vyčleněno 400 000,- Kč vyčerpano 0,- Kč

Na základě projednání v komisi dopravy dne 6. 6. 2011 a usnesení RM č. 287/2011 ze dne 15. 6. 2011 bylo schváleno zpracování studie 2 miniokružních křižovatek (ulice Metelkova x Dlouhá a ul. Brněnská x Rozdělovací x Hojerova) v lokalitě Díly za Sv. Jánem. Prostředky na PD byly čerpány z ORG „Projekty a studie“ v roce 2011. V roce 2017 se bude pokračovat v realizaci akce. V současné době se čeká na vyjádření od dotčených orgánů státní správy. Ve vyjádření E.ON je požadovaná přeložka podzemního vedení NN – nutno přejít samostatným projektem – ostatní vyjádření dosud nejsou k dispozici.

### **36 Komparativní studie propojení R43 a I/43 v oblasti města Kuřim - aktualizace**

Vyčleněno 620 000,- Kč vyčerpano 619 520,- Kč

Aktualizace „Komparativní studie propojení R43 I/43 v oblasti města Kuřim“ byla dodaná 16. 12. 2016.

### **37 Stavební úpravy střechy bývalé MŠ na ul. Otevřená**

Vyčleněno 650 000,- Kč vyčerpano 15 657,- Kč

V souvislosti s plánovanou realizací akce „Rekonstrukce a rozšíření kapacit MŠ Zborovská“ a dočasným přemístěním tříd mateřské školy do objektu bývalé MŠ na ul. Otevřená byla schválena investiční akce **Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená II. etapa (družinky)**. V objektu měly být rekonstruovány sociální zařízení a výdejna stravy, aby vyhovovala nárokům mateřské školy. Na základě závěrů z místního šetření se zástupci KHS Brno bylo dohodnuto, že provizorní přesun do náhradních prostor je možný bez výrazných stavebních úprav. Dle dohody je zde možno umístit 2 třídy mateřské školy s max. počtem 2 x 28 dětí. Další úpravy vychází

z vypracovaného požárně bezpečnostního řešení stavby, ze kterého vyplývá větší zásah do konstrukce. V současné době se jedná s firmou Střechy Pelán, s.r.o. na stanovení rozsahu prací a ceně.

V průběhu prázdnin budou v objektu probíhat následující stavební úpravy:

- odstranění hořlavého podhledu
- zapravení a vymalování stropní žebrové konstrukce,
- nehořlavý nátěr ocelových sloupů
- přemístění osvětlení
- nové elektrické rozvody
- dozdění přiček, případně odstranění,
- zazdění oken v příčkách, včetně zárubní (otevírání ve směru úniku),
- odstranění prahů,
- protipožární prostupy,
- výměna dveří za protipožární
- umístění topení do podlahy v místě úniku,
- vymalování, včetně případného zapravení,
- napojení myčky,
- výměna baterie ve výdejní jídlu za bezdotykovou baterii,
- zprovoznění WC u výdeje - nový rozvod vody,
- přemístění čteček čipů z MŠ Zborovská,
- přemístění panikových klik s blokátory z MŠ Zborovská,
- doplnění hasicích přístrojů,
- doplnění hlásičů kouře do prostoru každé třídy,
- umístění nouzového osvětlení s piktogramy na únikových cestách,
- zřetelné označení únikových cest.

#### **Související náklady:**

Náklady na zajištění požárně bezpečnostní pasportizace a řešení stavby	15 657,- Kč
Náklady na projektovou dokumentaci	?, - Kč
Náklady na realizaci	?, - Kč

V 2. polovině roku 2017 budou zahájeny projektové práce na celkovou rekonstrukci objektu bývalé MŠ na ul. Otevřená (družinky), odhadované náklady jsou 150 000,- Kč. Samotná realizace bude provedena až po vrácení objektu základní škole, ve výhledu rozpočtu je plánována částka na celkovou rekonstrukci 4,25 mil. Kč.

### **38 Cyklostezka Kuřim – Lipůvka**

Vyčleněno	5 000 000,- Kč	vyčerpáno	18 000,- Kč
-----------	----------------	-----------	-------------

Jedná se o cyklotrasu vedenou částečně po stávajících místních komunikacích v Kuřimi a o navazující cyklostezku, která bude vedena v krátkém úseku v přidruženém dopravním prostoru místní komunikace a v převážné délce jako samostatná cyklostezka.

Cyklostezka bude dvoupruhová obousměrná se šířkou zpevnění 2,5 – 3,75 m.

Dne 30. 11. 2015 bylo přerušeno stavební řízení zahájené podáním žádosti dne 25. 11. 2015. Byla doplněna všechna vyjádření a vyřešení majetkoprávních vztahů. 2. 9. 2016 bylo stavební řízení obnoveno veřejnou vyhláškou. Akce je podmíněna dotacemi a finančním podílem obce Lipůvka.

Pro žádost o dotace je aktualizován rozpočet a vynětí ze ZPF firmou HBH projekt, s.r.o.

Bylo požádáno o dotaci na mobiliář (4 odpočívky, odpadkové koše) v rámci programu Přeshraniční spolupráce České republiky – Slovenska 2014-2020.

Dne 26. 10. 2016 bylo vydáno stavební povolení, ale k datu předložení záměru k dotaci nenabýlo právní moci, neboť byla vznesena námitka. Jeden z účastníků řízení se odvolal. Nelze vyloučit, že případný spor povede k odložení této investiční akce.

Probíhá druhé kolo hodnocení žádosti, z kterého vzejdou žádosti vybrané k finanční podpoře. V prvním kole – formálním hodnocení žádosti jsme uspěli.

### **39 Sadové úpravy kruhových křižovatek**

Vyčleněno	450 000,- Kč	vyčerpáno	80 195,- Kč
-----------	--------------	-----------	-------------

V roce 2016 proběhlo VŘ na Sadové úpravy kruhových křižovatek“. V podzimních měsících byly vykáceny dřeviny a odstraněny keře v těchto místech. Osázení křižovatek proběhlo dle zpracovaného projektu. Práce jsou dokončeny. V těchto dnech bude proplacena konečná faktura.

### **40 Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál – projekt**

Vyčleněno	200 000,- Kč	vyčerpáno	30 250,- Kč
-----------	--------------	-----------	-------------

V současné době je vyhotovena studie, která řeší rekonstrukci sportovních ploch na atletickém stadionu v Kuřimi, tj. běžeckého oválu dl. 400m a sektorů pro technické disciplíny. V rámci uvažované rekonstrukce dojde k rozšíření počtu drah na rovince na 8 a na běžeckém oválu zůstane počet drah zachován, výsledná sestava bude 8+6 drah. Typ oválu zůstane zachován. Dále dojde k vytvoření multifunkčních sektorů pro technické disciplíny v prostoru vnitřní plochy zatáček oválu (sektor pro hod oštěpem, 2x dopadiště vrhu koulí).

Předpokládané celkové náklady činí 20 000 000,- Kč

### **41 Výměna osvětlení ZUŠ Kuřim**

Vyčleněno	400 000,- Kč	vyčerpáno	1 452,- Kč
-----------	--------------	-----------	------------

17. 5. 2017 bylo zveřejněno výběrové řízení na zakázku. Předmětem zakázky je výměna stávajících svítidel za nová, s využitím stávající elektroinstalace. Předpokládaný termín realizace je do 18. 8. 2017.

### **42 Novostavba stavebního dvora**

Vyčleněno	1 000 000,- Kč	vyčerpáno	64 665,- Kč
-----------	----------------	-----------	-------------

Proběhly geodetické práce pro účely projektu. Byla zpracována projektová dokumentace. Odbor stavební a životního prostředí vydal souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF. Bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. V letošním roce započnou práce na zakázce – CTSK začne skryvkou ornice.

### **43 Ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu**

Vyčleněno	810 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Stávající kanalizace v ul. Zahradní z roku 1950 je ve špatném technickém stavu a vyžaduje rekonstrukci v úseku od ul. Legionářská po ul. Nádražní. Stávající kanalizace je částečně vedena v těsném souběhu s vodovodním řádem. Je nutné provést i přeložku vodovodu v délce cca 140m a zvětšit jeho průměr. Ve veřejné části budou vyměněny domovní kanalizační (a v případě potřeby i vodovodní) přípojky. V rámci projektové dokumentace bude optimalizována trasa a spád

kanalizace. Rekonstrukce bude koordinována s rekonstrukcí ostatních sítí. Celoplošná rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch v této ulici budou součástí jiného projektu.

Nejvhodnější nabídkovou cenu za vypracování projektové dokumentace (DUR, DSP, PS) předložila spol. PROVO s.r.o, v celkové hodnotě 773 069,- Kč vč. DPH. Termín odevzdání projektu (DUR, DSP, PS) je 3. 10. 2017. Realizace rekonstrukce je naplánována na rok 2018.

#### **44 Ul. Zahradní - rekonstrukce uličního prostoru**

Vyčleněno	400 000,- Kč	vyčerpano	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Jedná se o celoplošnou rekonstrukci komunikace (frézování a výměna obrusných vrstev), chodníků (nová konstrukce) a ostatních zpevněných ploch (nové konstrukce) v ul. Zahradní (od ul. Legionářská po ul. Nádražní) a v ul. Nádražní (od ul. Zahradní po ul. Tyršovu) v koordinaci s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu.

Nejvhodnější nabídkovou cenu za vypracování projektové dokumentace (DUR, DSP, DPS) předložila spol. IKA Brno s.r.o., v celkové hodnotě 373 890,- Kč vč. DPH. Termín odevzdání projektu (DUR, DSP, DPS) je 1. 10. 2017. Realizace rekonstrukce je naplánována na rok 2018.

#### **45 VO Mánesova, Na Vyhliďce – stavební úprava**

Vyčleněno	1 000 000,- Kč	vyčerpano	0,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------

Investiční akce vyvolaná spol. E-ON. Spol. E-ON vede společně s veřejným osvětlením kabelové dráty vzduchem a má záměr toto vedení položit do země. Termín odevzdání projektové dokumentace (DUR) je koncem července. Realizace je naplánována v koordinaci se spol. E-ON, termín není znám, předpoklad rok 2018.

#### **46 Ul. Bezručova – rekonstrukce kanalizace**

Vyčleněno	600 000,- Kč	vyčerpano	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Důvodem přeložení jednotné kanalizace je její stáří (z roku cca 1955). Její dvě ramena vedou pod suterénem bytových domů, z toho vyplývá nutnost přeložení kanalizace spočívající ve zrušení obou ramen a nové přepojení do ulice Legionářská. Část kanalizace, která nebude přeložena, vyžaduje rozsáhlé opravy, jak výkopem, tak i bezvýkopově vyložkováním, či robotem. Rekonstrukce stoky proběhne v koordinaci s rekonstrukcí místní obslužné komunikace (výskyt výtluků, špatný spád komunikace) a s rekonstrukcí kanalizačních přípojek, které si vlastníci bytových domů zaplatí na své náklady.

16. 5. 2017 proběhlo výběrové řízení. Nejvhodnější nabídkovou cenu za vypracování projektové dokumentace (DUR, DSP, DPS) předložila spol. DUIS s.r.o., v celkové hodnotě 392 190,- Kč vč. DPH. Předběžný termín odevzdání projektu (DUR, DSP, DPS) je duben roku 2018.

#### **47 Vodojem II - rekonstrukce armaturní komory a technologie**

Vyčleněno	10 300 000,- Kč	vyčerpano	0,- Kč
-----------	-----------------	-----------	--------

Stávající zemní vodojem Kuřim II o objemu akumulčních komor 2 x 1250 m<sup>3</sup> byl uveden do provozu v roce 1976. Tento vodojem slouží pro zásobování pitnou vodou podstatné části Kuřimi. Rekonstrukce je vyvolána potřebou výměny potrubí a armatur (v armaturní a akumulční komoře), které jsou za hranicí životnosti. Součástí stavby je také rekonstrukce vstupního objektu, snížení energetické náročnosti provozu a zajištění bezpečnosti objektu.

Nejvhodnější nabídkovou cenu za vypracování projektové dokumentace (DSP, DPS) předložila spol. AQUA PROCON, s.r.o, v celkové hodnotě 617 100,- Kč vč. DPH. Termín odevzdání projektu (DSP, DPS) je 15. 6. 2017. Realizace je plánována v druhé polovině roku 2017.

#### **48 Ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu**

Vyčleněno	1 000 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------

Jednotná kanalizace z roku 1950 je ve špatném technickém stavu s nestandardním uložením v zeleném pásu pod vzrostlými stromy a sloupy VO. Dešťové svody jednotlivých nemovitostí jsou většinou vyvedeny na chodník. K odvodnění komunikačních ploch v ulici slouží otevřený betonový žlab, zaústěný přes lapač splavenin do dešťové kanalizace, která vede do místní vodoteče. V uvedené ulici bude navržen oddílný systém. Splašková a dešťová kanalizace bude umístěna do vozovky a stávající kanalizace v zatravněném pásu zaplněna. Dále je navržena rekonstrukce úseku splaškové a dešťové kanalizace v příjezdové komunikaci na Podlesí od ul. Fučíkova po ul. Šmeralovu. Rekonstrukce vodovodu proběhne od začátku ulice po vodojem v celém úseku ulice Šmeralova. Dále bude zrekonstruován vodovodní řad v příjezdové komunikaci na Podlesí od ul. Fučíkova po ul. Šmeralovu.

V rámci stavby budou celoplošně rozebrány a zapraveny povrchy vozovky a chodníků. To vše proběhne v koordinaci s rekonstrukcí ostatních sítí a rekonstrukcí komunikace.

16. 5. 2017 proběhlo výběrové řízení. Nejvhodnější nabídkovou cenu za vypracování projektové dokumentace (DUR, DSP, DPS) předložila spol. JV PROJEKT VH s.r.o., v celkové hodnotě 1 564 530,- Kč vč. DPH. Předběžný termín odevzdání projektu (DUR, DSP, DPS) je květen roku 2018.

#### **49 Ul. Tišnovská za hřbitovem - oprava jednotné kanalizace**

Vyčleněno	1 800 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------

Jedná se o bezvýkopovou opravu robotem, o vyložkování části kanalizace a opravu šachet. Realizace je naplánována na září 2017. Zahájení výběrového řízení bylo zveřejněno 1. 6. 2017 na profilu zadavatele a do konce června probíhá termín pro přijetí cenových nabídek. Po provedení oprav bude tato stoka předána do provozování spol. BVK.

#### **50 Ul. Svatopluka Čecha - kanalizační přípojka pro Centrum technických služeb**

Vyčleněno	115 000,- Kč	vyčerpáno	114 950,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------------

Objekt spol. Centrum technických služeb s.r.o. byl napojen kanalizační přípojkou na dešťovou kanalizaci ústící do Lučního potoka. Projektovou dokumentaci (DUR) vypracovala a následně v květnu odevzdala spol. INGAS s.r.o. v celkové hodnotě 114 950,- Kč. Nyní probíhá uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kuřimí a spol. Slévárna Kuřim, a.s. Následně spol. CTS s.r.o. vybuduje přípojku v celé délce na vlastní náklady. Realizace je plánována v druhé polovině roku 2017.

#### **51 Hasičská zbrojnice - nábytek:**

Vyčleněno	200 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Ve společenské místnosti stávající hasičské zbrojnice bude navržen a následně výběrovým řízením vybrán nový nábytek.

#### **52 Dopravní řešení ve sportovním areálu (podíl města) – stavba:**

Vyčleněno	4 000 000,- Kč	vyčerpáno	105 837,13 Kč
-----------	----------------	-----------	---------------

V projektu je navržena výstavba technické a dopravní infrastruktury sportovního areálu v Kuřimi. Sportovní areál bude tvořit sportovní hala, hokejová hala a venkovní multifunkční hřiště. Součástí lokality je rovněž i plánovaný hotel a stávající Wellness Kuřim vč. letního koupaliště.



V rámci technické a dopravní infrastruktury jsou řešeny zpevněné plochy včetně centrálního parkoviště a veškeré rozvody inženýrských sítí.

Pro nově řešenou infrastrukturu je potřeba požádat o změnu územního rozhodnutí u akce „Městská sportovní hala v Kuřimi“. Investoři sportovního areálu (město Kuřim, Sportovní díly, o.p.s. a Sport Hotel Kuřim s.r.o.) se vzájemně dohodli, že inženýrskou činnost pro vyřízení změny územního řízení zajistí na vlastní náklady Sportovní díly, o.p.s.

Objekt sportovní haly, který se v současné době staví, nebyl předmětem zjišťovacího řízení EIA. Protože dnes již řešíme celý areál jako komplex, je celková výměra ploch větší než 1 ha, a proto je tento záměr předmětem zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (EIA).

S ohledem na skutečnost, že KÚ JmK v závěru zjišťovacího řízení (č. j. JMK 56592/2017 ze dne 18. 4. 2017) pro záměr "Sportovní areál Kuřim" rozhodl na základě vyjádření KHS zamítavě (tj. s požadavkem na další posuzování záměru), byla na KÚ JmK zaslána žádost o ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Dne 2.6.2017 byl předložen nový záměr "Sportovní areál v Kuřimi" s úpravou záměru spočívající ve změně vedení obslužné komunikace od kruhového objezdu ke sportovní hale, upřesnění dopravního modelu a zohlednění připomínek, uplatněných k předchozímu záměru.

Dále došlo k oddělení inženýrských sítí (voda, plyn, elektro, kanalizace dešťová a splašková) ke sportovní hale od projektu infrastruktury sportovního areálu, společného pro zimní stadion a hotel. Takto rozdělený projekt bude pak možné samostatně povolit a zkolaudovat. Zbývající část projektu infrastruktury sportovního areálu prochází procesem posuzování vlivů na životní prostředí, jehož trvání lze předvídat jen obtížně. Příjezdová komunikace a parkoviště sportovní haly zůstanou dle původního projektu městské sportovní haly. Dešťové vody dočasně svedeme do již vybudované retence u Kuřimky.

### **53      Rekonstrukce střelnice – projekt a stavba**

Vyčleněno	2 100 000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	----------------	-----------	--------

V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci střelnice. Nyní je podána žádost o vydání stavebního povolení. Dále projektantovi připomínkujeme dokumentaci pro výběr zhotovitele.