



Město Kuřim

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

16

Příspěvek do 2. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 20.03.2018

Informace - zpráva o průběhu realizace akce "Městská sportovní hala v Kuřimi"

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - Průběh stavby ke dni 15.03.2017

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Důvodová zpráva:

Předkládáme Zastupitelstvu města Kuřimi průběžnou zprávu o průběhu realizace akce "Městská sportovní hala v Kuřimi" ke dni 15.3. 2018.

Návrh na usnesení:

ZM

Zpráva o průběhu realizace akce "Městská sportovní hala v Kuřimi" 15.03.2018

Zhotovitel projektové dokumentace Městské sportovní haly Kuřim:

CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. se sídlem: Krohova 2595/43A, 160 00, Praha 6 - Dejvice, IČ: 27458822.

Zhotovitel projektové dokumentace Městské sportovní haly Kuřim 0.etapa:

Ateliér DPK, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno

Zhotovitel stavby

E. PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602

Cena dle smlouvy o dílo (dále SoD) je 73 449 599,41 Kč bez DPH (vč. dodatku 1 - 5).

Změna rozhodnutí o umístění stavby nabyla rozhodnutí dne 5.10.2017 – jedná se o úpravu trasy inženýrských sítí – vodovodního řadu, dešťového řadu, splaškového řadu, plynovodního řadu, přípojky NN, rozšíření veřejného osvětlení, přípojky SEK.

Dne 21. 11. 2017 byla předána projektová dokumentace Městská sportovní hala v Kuřimi – 0. etapa (změna tras inženýrských sítí) pro stavební povolení v podrobnostech realizační dokumentace.

Dne 2. 2. 2018 nabylo právní moci stavební povolení na část stavby Městská sportovní hala v Kuřimi – IO 351 prodloužení splaškové kanalizace (0. etapa)

Dne 14. 2. 2018 nabyla právní moci rozhodnutí pro změnu stavby Městská sportovní hala v Kuřimi – 0.etapa – IO 201 Prodloužení vodovodního řadu, IO 202 Přeložka neověřeného vodovodu, IO 301 Kanalizace dešťová – prodloužení řadu, IO 303 Odvodnění parkoviště, úprava vírového ventilu RN Kaufland. V tuto chvíli, ale není podepsán žádný ZL k vytvoření dodatku změny SOD.

Postup výstavby "Městská sportovní hala v Kuřimi - novostavba"

Probíhají instalace profesí uvnitř objektu, řeší se detaily jednotlivých profesí (osazení zásuvek, rozmístění jednotek apod.). Dále probíhá řešení tras kabelových rozvodů na stavbě, práce na zámečnických konstrukcích a dokončovací stavební práce. Proběhla instalace opon, basketbalových košů apod.

Probíhají zemní práce v prostoru před halou. Započaly práce na splaškové kanalizaci.

Související investiční akce: „Dopravní řešení ve sportovním areálu“

Dne 1.3.2018 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby Sportovní areál v Kuřimi. Předmětem je umístění hokejové haly včetně přípojek na inženýrské sítě, plochy pro venkovní hřiště na ázenou, nové oplocení KSK, potřebné dopravní infrastruktury. Součástí jsou také opěrné zítky, terénní a sadové úpravy.

Dále byly obeslány dotčené orgány státní správy pro vydání stavebního povolení.

Po nabytí právní moci územního rozhodnutí a doručení všech vyjádření bude okamžitě zažádáno o stavební povolení pro jednotlivé části sportovního areálu mimo hokejovou halu.