



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

19

Příspěvek do 4. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 16.06.2020

Stav investiční výstavby města Kuřimi

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva A - investice k 15.06.2020
Materiál předkládá:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta
Materiál zpracoval:	Michaela Juránková Hrbková - administrativní pracovník Stanislav Bartoš - vedoucí odboru
Vedoucí odboru:	Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města Kuřim informace o stavu rozpracovanosti investiční výstavby na rok 2020 k datu 15.06.2020.

Návrh na usnesení:

ZM

s c h v a l u j e

zprávu o stavu investiční výstavby na rok 2020 k datu 15.06.2020.

Termín plnění: 17.06.2020

Zodpovídá: Michaela Juránková Hrbková - administrativní pracovník

INVESTIČNÍ AKCE 2020

K 15.6.2020

1/ 1006 000 000 DROBNÉ INVESTICE

vyčleněno 1.500.000,00Kč zasmluvněno 250.000,00Kč vyčerpáno 8.010,20Kč

Určeno pro akce malého rozsahu, které vyvstanou během roku a které jsou zařazovány po projednání v Radě města.

Branka u Klubu seniorů 8.010,20Kč
Garáž Podlesí - rezervace 250.000,00Kč

2/ 1007 000 000 TECHNICKÁ POMOC

vyčleněno 250.000,00Kč zasmluvněno 63.000,00Kč vyčerpáno 38.677,00Kč

Určeno pro znalecké posudky, geodetická vytyčení a další technické náklady.

TDI - Šudák - Inženýrské sítě Červenáčkova 15.125,00Kč
TDI - Šudák - Inženýrské sítě Tleskačova 12.100,00Kč
Norské fondy 10.000,00Kč
TDI - Šudák - Inženýrské sítě – Záhoří – rezervace 50.000,00Kč
ApS Brno s.r.o. – inventar. majetku 1.452,00Kč

3/ 1008 000 000 STUDIE A PROJEKTY

vyčleněno 400.000,00Kč zasmluvněno 268.900,00Kč vyčerpáno 0,00Kč

Určeno pro menší studie a projekty, které podle aktuálních potřeb schvaluje Rada města.

Wellness Kuřim - saunový svět – studie 229.900,00Kč
ELQA s.r.o. – rozvaděč (u sportovní haly) - projekt 39.000,00Kč

4/ 1022 000 000 VODOMĚRY A NAVRTÁVKY

vyčleněno 150.000,00Kč zasmluvněno 0,00Kč vyčerpáno 4.000,00Kč

Umožňuje připojení nových odběratelů na vodovodní síť.

5/ 1031 000 000 OPRAVY V BYTECH

vyčleněno 1.200.000,00Kč zasmluvněno 0,00Kč vyčerpáno 16.300,00Kč

Na opravy v obecních bytech byla v rozpočtu města vyčleněna částka 1 200 000,-

Ke dni 31. 5. 2020 bylo zatím vyčerpáno pouze 16 300,-, provedeno bylo:

- statický posudek pro rekonstrukci bytového jádra v obecním bytě č. 999/3 – 1.500,00 Kč
- projektové dokumentace pro realizaci etážových topení v bytech 874/2, 874/5, 896/2, 900/4 – 14.800,00 Kč

V současné době se připravuje rekonstrukce bytového jádra v bytě 999/3 a dále se připravuje výběrové řízení na zhotovení etážového topení v bytech č. 874/2, 874/5, 896/2 a 900/4.

6/ 1048 000 000 WELLNESS KUŘIM – DROBNÉ INVESTICE

vyčleněno 2.000.000,00Kč zasmluvněno 1.360.000,00Kč vyčerpáno 1.261.679,12Kč

Vyčleněno na realizace drobných investic dle aktuálních potřeb. Byla dokončena investice do rekonstrukce šaten a systému skříněk ve výši 865 tisíc, která byla zahájena v loňském roce. Bylo objednáno a financováno několik drobných investic: mycí stroj, drobné náčiní do Fitness, servis kogenerační jednotky, vozík do vody, nástěnné hodiny, pojízdný navigátor na plavecké dráhy, oprava serverů. V únoru 2020 byla podána žádost o dotaci na cykloboxy v blízkosti vstupu na letní koupaliště. Tento projekt řeší možnost bezpečného uložení kol návštěvníků Wellness Kuřim a to jak vnitřního tak venkovního koupaliště. Je zde navrženo umístění 5 bike boxů vždy pro dvě kola, celková kapacita úschovy je tak deset kol. Nyní čekáme na rozhodnutí poskytovatele dotace.

7/ 1162 000 000 REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU

vyčleněno 21.463.900,00Kč zasmluvněno 171.215,00Kč vyčerpáno 18.677.679,43Kč

Po zahájení provozu Společenského a kulturního centra v 09/2019 bylo zjištěno, že některé prostory kulturního domu není možné v letním a přechodném období uchladiť na požadovanou teplotu pouze

přívodem ochlazeného vzduchu instalovanými VZT systémy, jak uvažoval projekt. Vybrané prostory v přízemí, 1.NP a 2.NP budou na základě zpracované studie dovybaveny systémem přímého chlazení. Zvažujeme ještě doplnění přímého chlazení s vnějšími okenními fóliemi. Studii předpokládaná částka za realizaci chlazení včetně zpracování projektové dokumentace a včetně dodávky a montáže fólií na zasklení jižní fasády celkem činí 2.350.000 Kč s DPH. Další náklady představuje požadavek technického dozoru investora na navýšení smluvní ceny o cca 520 tis. Kč z důvodu prodloužení doby výstavby a zvětšení původního rozsahu díla. Nové požadavky celkem činí 2.870.000,00 Kč s DPH.

V současné době probíhá poptávkové řízení na zastínění pergoly pro kavárnu v přízemí.

8/ 1163 000 000 MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA

vyčleněno 200.000,00Kč zasmluvněno 115.000,00Kč vyčerpano 86.222,18Kč

Probíhá realizace drobných investic dle aktuálních potřeb: doplnění kamerového systému, klimatizace do společenské místnosti, nákup dezinfekčních stojanů.

9/ 1232 000 000 MOST PŘES KUŘIMKU - KOMENSKÉHO

vyčleněno 20.000,00Kč zasmluvněno 10.000,00Kč vyčerpano 10.000,00Kč

V rámci této akce byl vybudován nový železobetonový most přes Kuřimku na ul. Komenského. V roce 2020 došlo k majetkovému vypořádání pozemků se správcem vodního toku a kolaudací stavby v 06/2020.

10/ 1234 000 000 ZASTÁVKA DÍLY

vyčleněno 20.000,00Kč zasmluvněno 20.000Kč vyčerpano 0,00Kč

Tato akce je stavebně kompletně dokončena. Probíhá majetkové vyrovnání ve smyslu dohod, které byly uzavřeny před zahájením stavby. Podklady pro uzavření smluv za účelem majetkového vyrovnání – věcné břemeno, byly zaslány na UZSVM a čekáme na další krok z jejich strany.

11/ 1242 000 000 REKONSTRUKCE BUDOVY MĚÚ

vyčleněno 2.000.000,00Kč zasmluvněno 905.000,00Kč vyčerpano 204.883,00Kč

Probíhají rekonstrukce dalších prostor budovy radnice, např. kanceláří včetně jejich vybavení novým nábytkem (odbor dopravy).

12/ 1265 000 000 PROGRAM PODPORY SPORTOVNÍ ČINNOSTI

vyčleněno 1.500.000,00Kč

Programy finanční podpory spolkové činnosti zřizuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako trvalý účelově zaměřený program města. Vychází z ustanovení § 85 písm. c) zákona č 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů.

Posláním programu je finanční podpora organizací zabývajících se sportovní, spolkovou a obdobnou činností, která napomáhá uspokojování zájmů zejména občanů Města Kuřim, především dětí a mládeže. Finanční podpora se poskytuje zejména subjektům majícím sídlo či působícím ve městě Kuřimi jako dotace z rozpočtu města.

13/ 1266 000 000 PROGRAM PODPORY KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI

vyčleněno 1.800.000,00Kč

Programy finanční podpory spolkové činnosti zřizuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako trvalý účelově zaměřený program města. Vychází z ustanovení § 85 písm. c) zákona č 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů.

Posláním programu je finanční podpora pořadatelů a organizací zabývajících se kulturní, spolkovou a obdobnou činností, která napomáhá uspokojování zájmů zejména občanů Města Kuřim, především dětí a mládeže. Finanční podpora se poskytuje zejména organizacím subjektům majícím sídlo či působícím ve městě Kuřimi jako dotace z rozpočtu města

14/ 1269 000 000 VÝKUPY POZEMKŮ POD KOMUNIKACEMI**vyčleněno 250.000,00Kč****vyčerpano 0,00Kč**

Každoroční akce umožňující vykoupit pozemky, které jsou pod městskými komunikacemi. Rozpočet je omezený a vypořádání s vlastníky pozemků probíhá v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“.

15/ 1270 000 000 OPRAVY KOMUNIKACÍ**vyčleněno 5.000.000,00Kč zasmluvněno 300.000,00Kč****vyčerpano 1.522.460,80Kč**

Určeno pro opravy povrchů místních komunikací a chodníků v Kuřimi, které jsou realizovány v průběhu roku.

CTS - oprava chodníku Bezručova čtvrť - IV etapa	299.967,50Kč
CTS - oprava chodníku Bezručova čtvrť - V etapa	474.742,30Kč
CTS - oprava chodníku Bezručova čtvrť - VI etapa	398.029,50Kč
CTS - chodník naproti MŠ Komenského	349.721,50Kč
CTS - oprava chodníku U Stadionu - rezervace	300.000,00Kč

16/ 1271 000 000 OPRAVY KANALIZACE**vyčleněno 800.000,00Kč zasmluvněno: 830.000,00Kč****vyčerpano 180.000,00Kč**

Určeno pro opravy kanalizace ve vlastnictví města, které neprovozují BVK, revize, čištění a monitoring jejich stavu. Dále je tento ORG určen pro zpracování studie vodního hospodářství, analytická část byla již ve výši 114.950,00 Kč proplacena, cenová nabídka návrhové části ve výši 590.000,00 Kč bude předložena RM ke schválení. Zažádáno o navýšení částky na 1.150 000,00 Kč rozpočtovým opatřením.

17/ 1277 000 000 HW a SW**vyčleněno 700.000,00Kč****vyčerpano 0,00Kč**

Pravidelná obnova výpočetní techniky pro městský úřad. Přípravuje se zadávací dokumentace pro výběr dodavatele veřejné zakázky na výpočetní techniku.

18/ 1330 000 000 REKONSTRUKCE ULICE LEGIONÁŘSKÁ**vyčleněno 44.500.000,00Kč zasmluvněno 44.000.000,00Kč****vyčerpano 20.000.000,00Kč**

Akce přechází z roku 2019 a bude v září tohoto roku dokončena. Akce je rozdělena na dvě etapy. Druhá etapa byla zahájena 1. 6. 2020. Akce proběhne v koordinaci se SUS JMK. SUS JMK má záměr v srpnu pokládat v úseku stavby tichý asfalt.

19/ 1345 000 000 CYKLOSTEZKA KUŘIM - LIPŮVKA**vyčleněno 60.000,00Kč zasmluvněno 50.000,00Kč****vyčerpano 25.000,00Kč**

Cyklostezka je zkolaudována. Ukončeno vyúčtování dotací.

20/ 1350 000 000 PROGRAM PODPORY TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE**vyčleněno 400.000,00Kč**

Programy finanční podpory spolkové činnosti zřizuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako trvalý účelově zaměřený program města. Vychází z ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů.

Posláním programu je finanční podpora sportovních organizací se sídlem v Kuřimi zabývajících se pravidelně a systematicky tělovýchovou mládeže na úrovni výkonnostního sportu. Finanční podpora se poskytuje subjektům majícím sídlo či působícím ve městě Kuřimi se zapojením do pravidelných soutěží jako dotace z rozpočtu města.

21/ 1354 000 000 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ - SPORTOVNÍ AREÁL**vyčleněno 9. 500.000,00Kč zasmluvněno 8.814.748,00Kč****vyčerpano 7.891.330,96Kč**

Dokončena realizace parkoviště, veřejného osvětlení. Probíhají úpravy zeleně.

Nyní probíhá projektování nového rozvaděče, který po povolení bude hned realizován, instalace odpadkových košů a zábran pro najíždění aut kolem haly. Pro realizaci těchto akcí budou využity zbývající peněžní prostředky

22/ 1355 000 000 ZAHRADNÍ ULICE – REKONSTRUKCE KANALIZACE

vyčleněno 20.000,00Kč zasmluvněno 12.000,00Kč vyčerpano 6.000,00Kč

Akce je stavebně dokončena zbývá dořešit majetkoprávní vztahy s Jihomoravským krajem

23/ 1356 000 000 REKONSTRUKCE UL. ZAHRADNÍ

vyčleněno 10.000.000,00Kč zasmluvněno 8.800.000,00Kč vyčerpano 117.000,00Kč

V letošním roce bude v celém rozsahu rekonstruován ul. prostor od křižovatky s ul. Legionářská po křižovatku s ul. Nádražní. Vzhledem k odvolání občana při stavebním řízení nabylo stavební povolení které již však nabylo právní moci. Zhotovitelská společnost PORR přislíbila zahájit práce v polovině června.

24/ 1357 000 000 VO UL. NA VYHLÍDCE, MÁNESOVA

vyčleněno 1. 000.000,00Kč zasmluvněno 0,00Kč vyčerpano 4.000Kč

Akce řeší vybudování nového veřejného osvětlení. Část stavby na ul. Mánesova je dokončena a kolaudována v roce 2019. V roce 2020 je plánována realizace stavby na ul. Na Vyhlídce (835tis a přesun rozvaděče RO04 za 100tis. Kč, celkem tedy 935tis).

25/ 1360 000 000 VODOJEM II – REKONSTRUKCE II. ETAPA

vyčleněno 500.000,00Kč zasmluvněno 0,00Kč vyčerpano 0,00Kč

V průběhu první etapy, při rekonstrukci armaturní komory a technologie, zhotovitel zjistil špatný stav železobetonového stropu nad armaturní komorou. V druhé polovině roku bude zpracována projektová dokumentace. BVK připravují podklady pro zadávací řízení

26/ 1361 000 000 ÚVOZ – REKONSTRUKCE VODOVODU A ULIČNÍHO PROSTORU

vyčleněno 20.000,00Kč zasmluvněno 20.000,00Kč vyčerpano 8.000,00Kč

Realizace vodovodního řadu vč. přípojek proběhla v roce 2018. V roce 2019 proběhla rekonstrukce VO, rozvodů NN a revitalizace ul. prostoru. Zbývá dořešit věcná břemena a zpracování geometrického plánu pro odkup části soukromé parcely pod komunikací.

27/ 1365 000 000 MĚSTSKÝ STADION KUŘIM – REKONSTRUKCE

vyčleněno 30.100.000,00Kč zasmluvněno 284.810,00Kč vyčerpano 100,00Kč

V říjnu 2019 žádalo město o dotaci MŠMT na projekt „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ v celkové výši 57 037 580,- Kč. Součástí projektu je rekonstrukce atletické dráhy a sektorů pro atletiku, fotbalového hřiště, včetně výměny osvětlení, venkovní hřiště pro míčové sporty a odvodnění areálu. Realizace akce je podmíněna dotací. Termín dokončení realizace stavby, daný poskytovatelem dotace, je konec roku 2020. Předpokládaná výše dotace činí 28.518.790 Kč (50% z celkové ceny realizace).

ZM schválilo realizaci investiční akce za podmínek poskytnutí dotace z MŠMT s vyčleněním finančních prostředků ve výši 30.100.000,- Kč. V zadávacím řízení bylo podáno 7 nabídek, 8. 4. 2020 RM schválila výběr zhotovitele stavby a 24. 4. 2020 měla být uzavřena Smlouva o dílo s vítězem zadávacího řízení – společností PROSTAVBY, a.s. s celkovou cenou díla 45 842 283,22 Kč vč. DPH. Dne 23. 4. 2020, den před podpisem SOD, vznesl v pořadí druhý účastník zadávacího řízení – společnost VYSSPA Sports Technology s.r.o. námitku na referenci. Město vyzvalo společnost PROSTAVBY, a.s. aby prokázala kvalifikaci doložením jiné reference, která tak učinila. Proti původní referenci společnost VYSSPA podala návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele na ÚOHS a následně jsme dne 12. 5. 2020 obdrželi Oznámení o zahájení správního řízení ÚOHS, na které jsme též den reagovali. Nyní čekáme na vyjádření ÚOHS.

Spolu se Smlouvou o dílo, jsou nachystány k podpisu i smlouvy na výkon TDI, činnost koordinátora BOZP a Dohoda o výkonu záchranných archeologických prací. Smlouva o výkonu autorského dozoru je již podepsaná.

V případě realizace zakázky budou náklady následující:

	Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Dotace
Vysoutěžená cena	37.886.184,48 Kč	45.842.283,22 Kč	22.921.141,11 Kč
Inženýrská činnost	600.000,00 Kč	726.000,00 Kč	
<u>(TDI, BOZP, AD, administrace ZŘ, archeologické práce)</u>			
CELKEM zaokrouhleno:	38.600.000,00 Kč	46.706.000,00 Kč	-22.921.000,00 Kč

=> Náklady na realizaci včetně DPH	23.785.000,00 Kč
Rezerva na vícepráce (vysoutěženo o 10mil. Kč méně)	6.315.000,00 Kč
Předpokládané náklady na realizaci CELKEM:	30.100.000,00 Kč

28/ 1366 000 000 VÝKUPY POZEMKŮ PRO CYKLOSTEZKY KUŘIM – VEVERSKÁ BÍTÝŠKA, KUŘIM – BRNO, KNÍNIČKY A KUŘIM – ČESKÁ

vyčleněno 1.000.000,00Kč zasmluvněno 42.752,00Kč vyčerpáno 12.752Kč

V roce 2020 zaplacen nájem pozemku se Statutárním městem Brnem. Dále také zpracování projektové dokumentace pro přeložku sloupu VN. Nyní připravujeme vyhlášení Výběrového řízení pro realizaci samotné cyklostezky v k.ú. Kuřim, Moravské Knínice.

29/ 1370 000 000 ZŠ KUŘIM JUNGMANNOVA, VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH VÝUKOVÝCH KAPACIT - III. ETAPA

vyčleněno 200.000,00Kč zasmluvněno 107.690,00Kč vyčerpáno 107.690,00Kč

V roce 2019 byla dokončena realizace dotačně podpořeného projektu „Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa“ s celkovými náklady 65 151 555,88 Kč vč. DPH. Výše obdržené dotace z Ministerstva financí činila 22 400 000,00 Kč.

Celkové náklady vč. DPH:

- stavební řešení objektu – rozšíření jídelny 55 126 990,88 Kč
- dopravní řešení, vč. plynovodních přeložek 10 024 565,00 Kč

Stavby jsou zařazeny do majetku a změny zapsány na katastru. Přeložky STL plynovodu byly zkolaudovány a proběhla technická přejímka na plynárnách.

Město vyčlenilo finanční prostředky ve výši 200.000,00 Kč, které jsou určeny k vyřízení požadavků vzniklých z užívání nově vybudovaných výukových kapacit – III. etapa. V brzké době budou doplněny plochy pro cyklostání o přístřešky a stojany na kola.

Nyní je uzavřená objednávka, ve výši 107.690,00 Kč vč. DPH, na dodání a montáž přístřešků a stojanů na kola, které pojmu 45 kol.

30/ 1373 000 000 PŘÍSPĚVEK NA MĚSTSKOU DOPRAVU SENIORŮ

vyčleněno 60.000,00Kč

Určeno na příspěvky seniorům na cenu roční úsekové jízdenky IDS JMK pro území Kuřimi zakoupenou na kalendářní rok pro osoby s trvalým bydlištěm v Kuřimi ve věku 70 let a více. Podmínky pro udělení příspěvku pro rok 2020 již dříve schváleny ZM.

31/ 1375 000 000 REKONSTRUKCE SILNICE II/386

vyčleněno 286.000,00Kč vyčerpáno 285.560,00Kč

Koncem roku 2019 byla odevzdána DUR a 19.12.2019 byla podána na stavební úřad žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad poslal dne 13.1.2020 výzvu k doplnění dokladů.

Kromě vyjádření JmK majetkového odboru k umístění stavby již požadované doklady projektant obdržel. Vzhledem k technickým změnám však probíhá zpětvzetí žádosti.

32/ 1376 000 000 REKONSTRUKCE NÁM. OSVOBOZENÍ

vyčleněno 2.000.000,00Kč zasmluvněno 1.936.000,00Kč vyčerpáno 7.260,00Kč

V roce 2019 proběhly přípravné práce (geodetické práce, geologický průzkum). V současné době probíhají práce na DUR. Dle uzavřené smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru činí náklady na projektovou dokumentaci všech stupňů 1.936.000,00 Kč s DPH.

33/ 1380 000 000 KLUB SENIORŮ KUŘIM

vyčleněno 300.000,00Kč zasmluvněno 286.000,00Kč vyčerpáno 217.000,00Kč

V rámci akce byla vybudována stavba Klubu seniorů včetně venkovních úprav. Stavba byla kompletně dokončena a zkolaudována. V roce 2020 dojde k vypořádání zbývajících nákladů z projektové dokumentace, úpravě dopravního značení parkovacích míst a instalaci EZS (zabezpečovacího systému)

34/ 1385 000 000 DOPRAVNÍ TERMINÁL KUŘIM**vyčleněno 2.500.000,00Kč zasmluvněno 2.400.000,00Kč vyčerpáno 153.000,00Kč**

V rámci této akce dojde k vybudování nového dopravního terminálu včetně zastřešených zastávkových stání, parkovacích ploch, zázemí pro cyklisty a navazujících stavebních objektů kanalizací, vodovodu a veřejného osvětlení. V roce 2020 plánujeme dokončení projektové dokumentace, podání žadosti o dotaci. Případně i zahájení realizace stavby, což by vedlo k navýšení rozpočtového krytí.

35/ 1386 000 000 ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁDRAŽNÍ**vyčleněno 300.000,00Kč zasmluvněno 273.000,00Kč vyčerpáno 0,00Kč**

Jedná se o úpravu uličního prostoru před panelovými domy na ul. Nádražní v lokalitě před nově vybudovaným Klubem seniorů. V roce 2020 plánujeme dokončení projektové dokumentace.

36/ 1388 000 000 VO MALÁ ČESKÁ, POD ZÁRUBOU, BLANENSKÁ**vyčleněno 1.100.000,00Kč zasmluvněno 732.000,00Kč vyčerpáno 0,00Kč**

Akce řeší vybudování nového osvětlení v lokalitě Malá Česká. Dále pak propojení VO ul. Pod Zárubou / ul. Na Zahrádkách a zřízení nového odběrného místa pro veřejné osvětlení v ul. K AMP, obě akce jsou ve fázi projektování.

37/ 1389 000 000 MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ MEZI SPORTOVNÍ HALOU A ZIMNÍM STADIONEM**vyčleněno 430.000,00Kč zasmluvněno 371.833,00Kč vyčerpáno 226.270,00Kč**

V letošním roce byla dokončena PD pro realizaci stavby. Realizace venkovního hřiště včetně odvodnění (bez zázemí) bude součástí rekonstrukce Městského stadionu.

Nyní řešíme PD pro umístění dočasného objektu z mobilních buněk v bezprostřední blízkosti sportovní haly v Kuřimi a budoucího venkovního hřiště pro míčové sporty. Tato dokumentace bude sloužit pro obstarání povolení dočasné stavby a zároveň pro výběr dodavatele této stavby.

38/ 1394 000 000 VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ TYRŠOVA**vyčleněno 11.200.000,00Kč zasmluvněno 2.812.169,00Kč vyčerpáno 7.277.227,85Kč**

Investiční akce zahrnuje:

- stavební práce
- konektivitu a IT
- dodávku vnitřního vybavení (mobiiliář)
- dodávku pomůcek.

V současné době je ukončena část stavební práce a dodávka mobiliáře. Byl vydán kolaudační souhlas. Dne 25.5.2020 byla podepsána smlouva na konektivitu a IT s termínem dokončení do konce 08/2020 a dne 11.5.2020 byla podepsána Kupní smlouva na dodávku pomůcek s termínem do 5.7.2020. Realizace těchto dvou částí předpokládá náklady ve výši 2.900.000 Kč s DPH.

39/ 1401 000 000 ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŠTOLY POD ZÁRUBOU**vyčleněno 700.000,00Kč zasmluvněno 533.000,00Kč vyčerpáno 533.000,00Kč**

V letošním roce byl proveden georadarový průzkum se znaleckým posudkem pro posouzení záměru zpřístupnění podzemních prostor pod kopcem Záruba. Koncem ledna byla na akci podána žádost o dotaci na JMK. Zastupitelstvo JMK by mělo dotaci ve výši 450.000 Kč schválit na svém jednání dne 18. 6. 2020. Dále připravujeme vybudování dobové ochrany vstupu štoly

40/ 1405 000 000 SENIOR TAXI**vyčleněno 420.000,00Kč**

Určeno na zajištění dopravy seniorů, konkrétně pro občany s trvalým pobytem na území města Kuřimi ve věku 70 let včetně a starší. Služba je dále poskytována občanům, kteří jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P mimo tuto věkovou hranici.

41/ 1407 000 000 REKONSTRUKCE LETNÍHO KOUPALIŠTĚ**vyčleněno 3.000.000,00Kč zasmluvněno 251.180,00Kč vyčerpáno 0,00Kč**

Byla vytvořena zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele realizaci stavby, která obsahuje rekonstrukci povrchů, dětské atrakce, dětské brouzdaliště vč. bazénové technologie, objekt rychlého občerstvení, relaxační prostor a WC pro děti. Součástí je také řešení retenční nádrže a souvisejících opatření hospodaření s dešťovými vodami. Rada města zahájí výběrového řízení prozatím neodsouhlasila.

42/ 1408 000 000 PARKOVIŠTĚ BEZRUČOVA**vyčleněno 5.000.000,00Kč zasmluvněno 228.000,00Kč vyčerpáno 0,00Kč**

V rámci této akce dojde k úpravě uličního prostoru před domy ul. Bezručova čtvrt' 838-1118. Budou vybudována nová parkovací stání a prostor pro nádoby na komunální odpad. V této chvíli projednáváme konečnou podobu projektové dokumentace.

43/ 1409 000 000 MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. U RYBNÍKA**vyčleněno 400.000,00Kč zasmluvněno 0,00Kč vyčerpáno 0,00Kč**

V rámci této akce dojde k opravě spodní stavby v korytě potoka Kuřimka a úpravám zábradlí v zádržném systému mostu. Stavba bude realizována na základě projektu pořízeného v roce 2019. V současné době z důvodu šetření investičními prostředky uvažujeme o přesunutí realizace akce do roku 2021.

44/ 1410 000 000 AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY ZÁMECKÁ**vyčleněno 2.000.000,00Kč zasmluvněno 180.290,00Kč vyčerpáno 0,00Kč**

V současné době je vypracovávána projektová dokumentace pro společné povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby u firmy APC SILNICE s.r.o..

45/ 1413 000 000 ZASEDACÍ MÍSTNOST MĚÚ**vyčleněno 500.000,00Kč zasmluvněno 0,00Kč vyčerpáno 0,00 Kč**

Je uvažováno s výměnou rozvodných sítí a podlahy. V současné době z důvodu šetření investičními prostředky uvažujeme o přesunutí realizace akce do roku 2021.

46/ 1415 000 000 PŘESTAVBA BÝVALÉ KOTELNY NA ULICI JUNGMANNOVA**vyčleněno 500.000,00Kč zasmluvněno 0,00Kč vyčerpáno 0,00Kč**

Plánovaná částka je určena na posouzení stávajícího stavu objektu, zejména podzemních prostor a studií variant řešení.

47/ 1417 000 000 PROGRAM NA PODPORU VYUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ**vyčleněno 1.700.000,00Kč**

Programy finanční podpory spolkové činnosti zřizuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako trvalý účelově zaměřený program města. Vychází z ustanovení § 85 písm. c) zákona č 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů.

Posláním programu je finanční podpora organizací zabývajících se sportovní, spolkovou a obdobnou činností, která napomáhá uspokojování zájmů zejména občanů Města Kuřim, především dětí a mládeže. Finanční podpora se poskytuje výhradně za účelem úhrady nákladů spojených s pronájmy sportovišť v majetku města.

48/ 1418 000 000 KLIMATIZACE V BUDOVĚ RADNICE**vyčleněno 2.000.000,00Kč zasmluvněno 541.650,00Kč vyčerpáno 190.750,00Kč**

Je zpracovávána projektová dokumentace pro povolení nové klimatizace pro budovu MěÚ. V květnu byla zrealizována klimatizace v serverovně IT. V současné době z důvodu šetření investičními prostředky uvažujeme o přesunutí realizace akce do roku 2021.

49/ 1420 000 000 RADARY VČETNĚ SW PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL**vyčleněno 2.000.000,00Kč zasmluvněno 240.185,00Kč vyčerpano 240.185,00Kč**

Jde o stavbu 3 radarových postů, dle doporučení dopravní policie (ulice Pod Vinohrady a Zámecká). Je zpracována projektová dokumentace projekční kanceláří AŽD Praha.

Dne 17.4.2020 bylo vydáno společné povolení na Měření úsekové rychlosti v ulici Pod Vinohrady (MÚR), které nabylo právní moci dne 7.5.2020.

Zahájení řízení na společné povolení Měření okamžité rychlosti v ulici Zámecká (MOR) vyžaduje souhlas se stavbou majitele dotčeného pozemku, jímž je Město Brno (MB). Tento jsme získali začátkem května, následně bylo zahájeno společné řízení a 1. 6. 2020 bylo vydáno společné povolení na Měření okamžité rychlosti v ulici Zámecká (MOR).. Z důvodu uložení inženýrských sítí na pozemku statutárního města Brna (objekt č.p. 294) bude potřeba získat vyjádření odboru správy majetku MB a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s MB.

Společnosti CTS Kuřim byla předána projektová dokumentace, předpokládaný termín realizace je druhá polovina roku 2020.

Předpokládané náklady na stavební práce (sloupy plus elektro přípojky) činí:

	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
MOR	165 992,37 Kč	200 850,77 Kč
MÚR	218 529,38 Kč	264 420,55 Kč

Provozování systému je v jednání.

50/ 1423 000 000 SMĚNA POZEMKŮ S LIDL, V.O.S.**vyčleněno 200.000,00Kč vyčerpano 0,00Kč**

Město Kuřim se dohodlo se společností LIDL na směně pozemků v lokalitě Díly se vzájemným cenovým vyrovnáním. Pozemky byly oceněny znaleckými posudky na stejnou cenu 197 000,00 Kč, prakticky tedy dojde k zápočtu. Výměra pozemku ve vlastnictví města Kuřim je 197 m2, výměra pozemku LIDL V.O.S. je 509 m2. Součástí dohody je prodej příjezdové komunikace včetně dotčených pozemků do lokality Díly (ul. Dlouhá) za dohodnutou cenu 100 000,00 Kč.

51/ 1425 000 000 CYKLOSTEZKA KUŘIM – LIPŮVKA – VRATKA PŘÍSPĚVKU LIPŮVKY**vyčleněno 5.792.366,42Kč vyčerpano 5.792.366,42Kč**

Tato částka byla obci Lipůvka vyplacena poté, co město Kuřim obdrželo dotaci z ITI (dle Smlouvy o partnerství č. 2017/B/0001).

52/ 1430 000 000 ULICE LEGIONÁŘSKÁ – REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU**vyčleněno 5.000.000,00Kč vyčerpano 0,00Kč**

Stavba naváže na předchozí rekonstrukci kanalizace a vodovodu. V současné době probíhají projekční práce. Ještě v tomto roce uvažujeme se zahájením stavebních prací.

53/ 1431 000 000 REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU VNITROBLOKU BEZRUČOVA č. p. 838-847**vyčleněno 500.000,00Kč zasmluvněno 0,00Kč vyčerpano 0,00Kč**

Akce řeší úpravu uličního prostoru ve vnitrobloku v návaznosti na stavbu rekonstrukce kanalizace a vodovodu. V roce 2020 je v plánu připravit projektovou dokumentaci včetně prvků zadržování vody v krajině, na které je možné čerpat dotace. Bude třeba uhradit vypracování studie pro IKA BRNO.

54/ 1432 000 000 SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA – DÍLY ZA SV. JANEM**vyčleněno 200.000,00Kč vyčerpano 0,00Kč**

Částka je na projektovou dokumentaci.

55/ 1433 000 000 DOTACE SOŠ A SOU – OPRAVA CHODNÍKU A PLOCH NÁDVOŘÍ**vyčleněno 140.000,00Kč**

SOŠ a SOU Kuřim zažádalo město Kuřim o dotaci na opravu chodníků a ploch nádvoří.

56/ 1434 000 000 PREFA - MOST**vyčleněno 500.000,00Kč****zasmluvněno 340.000,00Kč****vyčerpano****0,00Kč**

Na základě zjištění stavebně technického stavu mostu byla v roce 2019 zadána detailní studie proveditelnosti rekonstrukce, případně kompletní novostavby mostu. V roce 2020 jsme zadali projektovou dokumentaci na rekonstrukci mostu, která se připravuje.

57/ 1435 000 000 NÁKUP ZÁSAHOVÉHO VOZIDLA PRO JSDH**vyčleněno 450.000,00Kč**

JSDH byla v minulém roce vybavena AED, a zařazeno do programu ZZS JMK s názvem Fírt Responder. Na výzvu ZZS JMK vyjíždí JSDH k zásahům u pacientů se srdečními potížemi. Původně bylo k výjezdům s AED určeno dodávkové vozidlo Volkswagen Transporter, které však není v dobrém technickém stavu (mělo by být řešeno nákupem nového vozidla v roce 2021 s přispěním dotací GRH ZS a JMK) a jeho využití k výjezdům je omezeno. Z tohoto důvodu a také z důvodu větší operability předpokládáme zakoupení nového zášahového vozidla pro zášahy s AED, doplněného též základní výbavou a výbavou pro otevírání dveří. Půjde o vozidlo typu VW Amaroc, Toyota HiLux apod.

58/ 1436 000 000 KANALIZACE LUČNÍ / ÚVOZ**vyčleněno 300.000,00Kč****zasmluvněno 520.000,00Kč****vyčerpano****0,00Kč**

PD vyhotovena a předána objednateli. Právě probíhá řízení o vydání stavebního povolení. Zhotoviteli rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Legionářská byl předložen výkaz výměr k nacenění. Firma akci nacenila za 540.000,00 Kč vč. připojení kanalizační přípojky. Rozpočet předložený BVK ke kontrole. Z toho cca 20.000,00 Kč jsou služby, které nebude potřeba objednat např. vytyčení inženýrských sítí. Zažádáno o navýšení částky na 520 000,00 Kč rozpočtovým opatřením.

59/ 1437 000 000 NÁKUP SBÍRKY "HISTORIE KUŘIMI"**vyčleněno 250.000,00Kč**

Na město Kuřim se již před rokem 2010 a opakovaně v roce 2012 obrátil kuřimský rodák pan Ing. Tomáš Morovics s nabídkou na odkoupení sbírky faksimilií z kuřimské historie (korespondence, pohlednice ap.) v počtu 1145 ks. K nabídce následně připojil znalecký posudek, kterým znalec ohodnotil sbírku na 250 – 300 tisíc Kč. Pan Morovics nabízí sbírku ke koupi za spodní hranici odhadu, tedy za 250 tisíc Kč. Kopie nabídky p. Morovicse, znaleckého posudku a fotografií části materiálů najdete v příloze č. 1 tohoto rozpočtového opatření. Před případnou koupí si nechá město Kuřim zpracovat vlastní aktuální znalecký posudek.

60/ 1438 000 000 PŘÍSPĚVEK ZŠ TYRŠOVA – VENKOVNÍ ŽALUZIE DO TĚLOCVIČNY**vyčleněno 450.000,00Kč****zasmluvněno 0,00Kč****vyčerpano****0,00Kč**

V současné době se připravuje výběrové řízení.

61/ 1439 000 000 PŘÍSPĚVEK ZŠ JUNGMANNOVA – ZELENÉ STŘECHY**vyčleněno 250.000,00Kč****zasmluvněno 183.860,71Kč****vyčerpano****183.860,71Kč**

V rámci realizace dotačně podpořeného projektu „Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa“ v loňském roce došlo k navýšení střešních ploch v areálu ZŠ Jungmannova. Z důvodu šetrného nakládání s dešťovými vodami bude část střešních ploch (132 m²) provedena jako zelená střecha. Vedle schopnosti zadržovat vodu, bude mít střecha zároveň estetickou funkci.

Byly poptány 3 společnosti na realizaci, vítězem se stala společnost LIKO-S, a.s. s cenovou nabídkou ve výši 143 052,25 Kč vč. DPH, tato nabídka zahrnovala extenzivní zelenou střechu s vegetací složenou z 6-8 druhů vysazovaných řízků rozchodníků a z osiva suchomilných travin a bylin pro zelené střechy. Po konzultaci se zhotovitelem zelených střech, byla firma oslovena o zpracování nové cenové nabídky na extenzivní zelenou střechu s vegetací složenou z rozchodníkových **koberců**, které mají 6-8 druhů rozchodníků v celkové výši 181 440,71 Kč vč. DPH. Dne 18.5.2020 byla podepsána Smlouva o dílo, 20.5.2020 byla zahájena realizace a 25.5.2020 proběhlo předání díla. Škole bylo zapláceno formou příspěvku následující:

	Cena vč. DPH	
Realizace zelené střechy	181.440,71 Kč	společnost LIKO-S a.s.
TDI	2.420,00 Kč	Pavel Šudák
CELKEM propláceno	183.860,71 Kč vč. DPH	

62/ 1440 000 000 PŘÍSPĚVEK ZŠ TYRŠOVA – REKONSTRUKCE ZAHRAD V PŘÍRODNÍM STYLU
vyčleněno 1.120.000,00Kč zasmluvněno 604.425,35Kč vyčerpáno 568.125,35Kč

Realizace projektu rekonstrukce přírodních zahrad je v souladu s rozšiřováním environmentální výchovy na škole. V průběhu stavebních úprav na objektu ZŠ Tyršova při realizaci zakázky „Stavební úpravy objektu ZŠ Tyršova, Kuřim“ byly realizovány stavební úpravy atria. Nyní probíhá příprava na výběrové řízení pro akci „Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu ZŠ Kuřim“

63/ 1441 000 000 ROZŠÍŘENÍ ZUŠ - studie

vyčleněno 300.000,00Kč

Základní umělecká škola v Kuřimi patří mezi velmi úspěšné a početně silné školy svého typu. Školu včetně pobočných pracovišť momentálně navštěvuje asi 750 žáků, pracoviště v Kuřimi na ul. Zahradní asi 530. Škola momentálně nedisponuje prostorami na výuku kolektivních předmětů (sbory, soubory, orchestry). Nová část ZUŠ by byla zaměřena právě na tyto aktivity. Zřizovatelem ZUŠ je Jihomoravský kraj, budova ZUŠ je vlastnictvím města Kuřim.

64/ 1442 000 000 DOTACE ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – OPRAVY OBJEKTU FARY

vyčleněno 700.000,00Kč

vyčerpáno

Římskokatolická farnost žádá na další etapu oprav budovy své fary. Více informací je v samostatném bodě č. 13 materiálů do tohoto ZM.

65/ 1443 000 000 Exchange server a kancelářský balík MS Office

vyčleněno 820.000,00Kč

zasmluvněno 0,00Kč

vyčerpáno

0,00Kč

Připravuje se zadávací dokumentace pro výběr dodavatele veřejné zakázky na výpočetní techniku.