



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

20

Příspěvek do 7. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 15.12.2020

Stav investiční výstavby města Kuřimi

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva A - investice ke dni 08.12.2020
Materiál předkládá:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta
Materiál zpracoval:	Michaela Juránková Hrbková - administrativní pracovník Stanislav Bartoš - vedoucí odboru
Vedoucí odboru:	Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města Kuřim informace o stavu rozpracovanosti investiční výstavby na rok 2020 k datu 15.12.2020.

Návrh na usnesení:

ZM

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o stavu investiční výstavby na rok 2020 k datu 15.12.2020.

Termín plnění: 31.12.2020

Zodpovídá: Michaela Juránková Hrbková - administrativní pracovník

INVESTIČNÍ AKCE 2020

K 8.12.2020

1/ 1006 000 000 DROBNÉ INVESTICE

vyčleněno: 1.700.000,00 Kč

zasmluvněno: 0,00 Kč

vyčerpáno: 945.486,49 Kč

Určeno pro akce malého rozsahu, které vyvstanou během roku a které jsou zařazovány po projednání v Radě města.

Branka u Klubu seniorů

8.010,20 Kč

Comimpex - Kamery na Společenském a kulturním centru

78.872,64 Kč

Vánoční výzdoba

299.090,85 Kč

Skladovací prostor KD Kuřim- Podlesí, (250.000,00 Kč / 10.000,00 Kč / 10.000,00 Kč)

Projekt na skladovací prostor (samostatně stojící montovaný objekt) byl dokončen, z důvodu požárních odstupů jej nelze realizovat. V příštím roce budeme hledat nové technické řešení.

Stavební úpravy NP 847/10 na nám. Osvobození, (550.000,00 Kč / 549.513,00 Kč / 549.513,00 Kč)

Stavební úpravy v nebytovém prostoru 847/10 na nám. Osvobození 847 v Kuřimi s cílem připravit prostor pro budoucí služebnu Městské policie v Kuřimi v rozsahu stavebních prací, elektroinstalací, zabezpečovacího systému, pevné administrativní přepážky a nábytku byly kompletně dokončeny.

2/ 1007 000 000 TECHNICKÁ POMOC

vyčleněno: 250.000,00 Kč

zasmluvněno: 160.420,00 Kč

vyčerpáno: 38.677,00 Kč

Určeno pro znalecké posudky, geodetická vytyčení a další technické náklady.

TDI - Šudák -Inženýrské sítě Červenáčkova

15.125,00 Kč

TDI - Šudák -Inženýrské sítě Tleskačova

12.100,00 Kč

Norské fondy – zpracování žádosti

10.000,00 Kč

TDI - Šudák - Inženýrské sítě – Záhoří – rezervace

50.000,00 Kč

ApS Brno s.r.o. – inventar. Majetku KD

1.452,00 Kč

TDI -Šudák - Inženýrské sítě –VIII etapa Díly za sv. Jánem - rezervace

50.000,00 Kč

Geodetické zaměření sportovního areálu - rezervace

21.750,00 Kč

3/ 1008 000 000 STUDIE A PROJEKTY

vyčleněno: 520.000,00 Kč

zasmluvněno: 517.900,00 Kč

vyčerpáno: 229.000,00 Kč

Určeno pro menší studie a projekty, které podle aktuálních potřeb schvaluje Rada města.

Wellness Kuřim - saunový svět – studie

229.900,00 Kč

ELQA s.r.o. – rozvaděč (u sportovní haly) - projekt

39.000,00 Kč

Studie odtokových poměrů, ul. Červenáčkova

108.900,00 Kč

„Autobusové zastávky Blanenská-Prefa, (140.000,00 Kč / 140.000,00 Kč / 0,00 Kč)

Jedná se o přípravu projektu oboustranného autobusového zálivu na ul. Blanenská, v úseku před mostem přes Kuřinku, včetně nového přechodu pro pěší. Projekt připravuje spol. APC silnice

4/ 1022 000 000 VODOMĚRY A NAVRTÁVKY

vyčleněno: 150.000,00 Kč

zasmluvněno: 0,00 Kč

vyčerpáno: 90.000,00 Kč

Umožňuje připojení nových odběratelů na vodovodní síť.

5/ 1031 000 000 OPRAVY V BYTECH

vyčleněno: 1.440.000,00 Kč

zasmluvněno: 10.000,00 Kč

vyčerpáno: 394.081,99 Kč

Na opravy v obecních bytech byla v rozpočtu města vyčleněna částka 1 200 000,00 Kč, rozpočtovým opatřením byla částka navýšena o 240.000,00 Kč.

Ke dni 30. 11. 2020 bylo zatím vyčerpáno 1.404.081,99 Kč, provedeno bylo:

- statický posudek pro rekonstrukci bytového jádra v obecním bytě č. 999/3 – 1.500,00 Kč
- projektové dokumentace pro realizaci etážových topení v bytech 874/2, 874/5, 896/2, 900/4 – 14.800,00 Kč
- etážové topení v bytech 874/2, 874/5, 896/2, 900/4 – 400.871,60 Kč
- střecha bytového domu Tišnovská č. p. 892 - 1173, vč. opravy komínů – 626.540,00 Kč
- výměna 2 ks plynových kotlů v havarijním stavu, vč. spalinových cest – 147.649,65 Kč
- výměna dřevěných oken ve dvou bytech – 69.107,99 Kč

výměna střešních oken v bytě č. 1120/7 – 133.612,75 Kč

6/ 1048 000 000 WELLNESS KUŘIM – DROBNÉ INVESTICE

vyčleněno: 1.600.000,00 Kč zasmluvněno: 1.510.315,51 Kč vyčerpáno: 1.402.999,86 Kč

Vyčleněno na realizace drobných investic dle aktuálních potřeb. Byla dokončena investice do rekonstrukce šaten a systému skříněk ve výši 865 tisíc, která byla zahájena v loňském roce. Bylo objednáno a financováno několik drobných investic

Datum vystavení	číslo obj/smlouvy	Smluvní cena		Dodavatel	Stručný popis
		bez DPH	včetně DPH		
06.09.2019	2019/D/0107	714 747,00 Kč	864 843,87 Kč	IVAR, a.s.	nové zámky
	2019/D/0107/1	50 994,00 Kč	61 702,74 Kč		vícepráce
22.01.2020	2020/OB/0069	23 136,36 Kč	27 995,00 Kč	DOMAFIT FITNESS,s	drobné náčiní
22.01.2020	2020/OB/0071	60 400,00 Kč	73 084,00 Kč	Ivo Rozsypal	podlahový mycí stroj Columbus
26.02.2020	2020/OB/0176	20 669,42 Kč	25 010,00 Kč	MICOS spol. s r.o.	TV Sencor 7ks
27.02.2020	2020/OB/0212	23 652,17 Kč	27 200,00 Kč	MEDICCO s.r.o.	vozík do vody Delphin
24.03.2020	2020/OB/0278	77 504,16 Kč	93 781,00 Kč	LUX Czech s.r.o.	podlahový stroj UNIPROF 340
16.04.2020	2020/OB/0370	52 000,00 Kč	62 920,00 Kč	Libor Mikulík	venkovní podlaha Fitness - zemní práce
24.04.2020	2020/OB/0393	55 500,00 Kč	67 155,00 Kč	TopSwim,s.r.o.	nástěnné hodiny, skluzavka, naviják
06.05.2020	2020/OB/0430	17 280,00 Kč	20 909,00 Kč	ProCad, spol. s r.o.	výměna harddisků, oprava serveru
01.06.2020	2020/OB/0523	24 890,00 Kč	30 116,90 Kč	Ing. Jaroslav Novotí	mokrý bar - zařízení pro placení
09.06.2020	2020/OB/0568	28 984,00 Kč	35 071,00 Kč	INTERTECH PLUS	venkovní podlaha Fitness
30.11.2020	2020/OB/1202	99 610,00 Kč	120 527,00 Kč	NEUKLOUZNÍ s.r.o.	aplikace protiskluzové zóny

7/ 1162 000 000 REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU

vyčleněno: 21.463.900,00 Kč zasmluvněno: 171.215,00 Kč vyčerpáno 18.848.833,03 Kč

Po zahájení provozu Společenského a kulturního centra v 09/2019 bylo zjištěno, že některé prostory kulturního domu není možné v letním a přechodném období uchlazen na požadovanou teplotu pouze přívodem ochlazeného vzduchu instalovanými VZT systémy, což bylo požadavkem investora a dle sdělení hlavního projektanta mělo být původním projektem zajištěno (ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.). Vybrané prostory v přízemí, 1.NP a 2.NP budou na základě nově zpracované studie dovybaveny systémem přímého chlazení. Od zvažovaného doplnění přímého chlazení vnějšími okenními fóliemi bylo nakonec z důvodů nemožnosti dohodnout se na zárukách za skleněné fasády a především z důvodů dlouhé ekonomické návratnosti požadovaných investičních nákladů upuštěno. Celková předpokládaná částka za realizaci chlazení včetně zpracování prováděcí projektové dokumentace (DPS) celkem činí 4.181.215 Kč s DPH (DPS bez inženýrské činnosti a bez autorského dozoru - 171.215 Kč s DPH, předpokládané investiční náklady včetně nákladů na navazující profese 3.400.000 Kč, akustické zástěny dvou venkovních jednotek na střeše (jedna pro novou venkovní jednotku chlazení a jedna pro stávající tepelné čerpadlo) předpokládaná cena činí 600.000 Kč, předpokládaná cena za hlukovou studii 10.000 Kč).

Další náklady představuje předložený požadavek technického dozoru investora na navýšení smluvní ceny o cca 520 tis. Kč z důvodu prodloužení doby výstavby a zvětšení původního rozsahu díla. Ten ovšem dosud není ze strany investora odsouhlasen a bude předložen do jednání Rady města. Nové požadavky pro rok 2021 celkem činí 4.701.215 Kč s DPH.

8/ 1163 000 000 MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA

vyčleněno: 280.000,00 Kč zasmluvněno: 279.610,30 Kč vyčerpáno: 192.654,78 Kč

V tomto roce bylo investováno do technického zhodnocení haly a bylo objednáno a financováno několik drobných investic:

Datum vystavení	číslo obj/smlouvy	Smluvní cena		Dodavatel	Stručný popis
		bez DPH	včetně DPH		
03.04.2020	2020/OB/0348	21 615,00 Kč	26 155,00 Kč	Comimpex spol. s r.o	kamera u WC
24.04.2020	2020/OB/0357	49 643,00 Kč	60 069,00 Kč	Roman Fojtík	VZT klubovna
04.05.2020	2020/OB/0415	14 760,00 Kč	17 860,00 Kč	HESTEGO a.s.	bezkontaktní dezinfekční stojan
21.05.2020	2020/OB/0507	9 600,00 Kč	11 616,00 Kč	Roman Kolář	dezinfekční stojan nastavitelná výška
10.08.2020	2020/OB/0827	13 220,00 Kč	15 997,00 Kč	Assa Abloy Opening	okapnice
16.09.2020	2020/OB/0886	36 750,00 Kč	44 467,50 Kč	FERSTO s.r.o.	krytí drátěných kójí
11.09.2020	2020/OB/1000	10 180,00 Kč	12 317,80 Kč	KOVOARTIKL CZ, s.r.o.	kovové skříňky
08.10.2020	2020/OB/1040	3 450,00 Kč	4 175,00 Kč	Contimex spol. s r.o.	cedulka cena za architekturu
23.11.2020	2020/OB/1178	71 862,00 Kč	86 953,00 Kč	Comimpex spol. s r.o	kamery pro sledování hrací plochy vč. konzolí

9/ 1232 000 000 MOST PŘES KUŘIMKU - KOMENSKÉHO

vyčleněno: 20.000,00 Kč zasmluvněno: 10.000,00 Kč vyčerpáno: 10.000,00 Kč

V rámci této akce byl vybudován nový železobetonový most přes Kuřinku na ul. Komenského. V roce 2020 došlo pouze k majetkovému vypořádání pozemků se správcem vodního toku a kolaudací stavby v 06/2020.

10/ 1234 000 000 ZASTÁVKA DÍLY

vyčleněno: 20.000,00 Kč zasmluvněno: 20.000,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč

Tato akce je stavebně kompletně dokončena. Probíhá majetkové vyrovnání ve smyslu dohod, které byly uzavřeny před zahájením stavby. Podklady pro uzavření smluv za účelem majetkového vyrovnání – věcné břemeno, byly zaslány na UZSVM a čekáme na další krok z jejich strany.

11/ 1242 000 000 REKONSTRUKCE BUDOVY MĚÚ

vyčleněno: 1.700.000,00 Kč zasmluvněno: 1.191.969,48 Kč vyčerpáno: 1.182.060,71 Kč

Probíhají rekonstrukce dalších prostor budovy radnice kanceláří včetně jejich vybavení novým nábytkem (odbor dopravy). Z důvodu pandemie a zavržení některých výroben materiálu, je přesunuta rekonstrukce odboru sociální péče na příští rok 2021.

12/ 1265 000 000 PROGRAM PODPORY SPORTOVNÍ ČINNOSTI

vyčleněno: 1.500.000,00 Kč

Programy finanční podpory spolkové činnosti zřizuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako trvalý účelově zaměřený program města. Vychází z ustanovení § 85 písm. c) zákona č 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů.

Posláním programu je finanční podpora organizací zabývajících se sportovní, spolkovou a obdobnou činností, která napomáhá uspokojování zájmů zejména občanů Města Kuřim, především dětí a mládeže. Finanční podpora se poskytuje zejména subjektům majícím sídlo či působícím ve městě Kuřimi jako dotace z rozpočtu města.

13/ 1266 000 000 PROGRAM PODPORY KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI

vyčleněno: 1.800.000,00 Kč

Programy finanční podpory spolkové činnosti zřizuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako trvalý účelově zaměřený program města. Vychází z ustanovení § 85 písm. c) zákona č 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů.

Posláním programu je finanční podpora pořadatelů a organizací zabývajících se kulturní, spolkovou a obdobnou činností, která napomáhá uspokojování zájmů zejména občanů Města Kuřim, především dětí a mládeže. Finanční podpora se poskytuje zejména organizacím subjektům majícím sídlo či působícím ve městě Kuřimi jako dotace z rozpočtu města

14/ 1269 000 000 VÝKUPY POZEMKŮ POD KOMUNIKACEMI**vyčleněno: 250.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpáno 0,00 Kč**

Každoroční akce umožňující vykoupit pozemky, které jsou pod městskými komunikacemi. Rozpočet je omezený a vypořádání s vlastníky pozemků probíhá v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“.

Finanční prostředky v tomto roce byly RO přemístěny na ORG **1445 000 000 Vypořádání pozemků v lokalitě Díly za Sv. Jánem.**

15/ 1270 000 000 OPRAVY KOMUNIKACÍ**Vyčleněno: 6.000.000,00 Kč zasmluvněno: 5.364.993,18 Kč****vyčerpáno: 5.007.173,18 Kč**

Určeno pro opravy povrchů místních komunikací a chodníků v Kuřimi, které jsou realizovány v průběhu roku.

CTS - oprava chodníku Bezručova čtvrť - IV etapa	299.967,50 Kč
CTS - oprava chodníku Bezručova čtvrť - V etapa	474.742,30 Kč
CTS - oprava chodníku Bezručova čtvrť - VI etapa	398.029,50 Kč
CTS - chodník naproti MŠ Komenského	349.721,50 Kč
CTS - oprava chodníku U Stadionu – I. etapa	390.297,60 Kč
CTS - nový chodník podél pac.č. 2294;2295; až po vchod u par.č. 2296/2	349.721,50 Kč
CTS oprava chodníku U Stadionu - II. Etapa	598.345,00 Kč
CTS oprava chodníku U Stadionu - III. etapa	485.037,00 Kč
Zdeněk Ostřížek - cesta Červený vrch	16.662,00 Kč
EUROVIA - chodník Bezručova čtvrť BD č.p. 1122/48;1123/50;1124/52	239.894,88 Kč
CTS - oprava chodníku Školní - I. etapa	299.499,20 Kč
CTS - oprava chodníku Školní - II. etapa	185.738,60 Kč
CTS - oprava chodníku Školní - III. etapa	299.499,20 Kč
CTS - oprava chodníku Školní - IV. Etapa	327.263,90 Kč
CTS - oprava chodníku k BD Květnice	90.493,50 Kč
CTS - vybudování parkoviště u MŠ Komenského	224.756,30 Kč
SILPRA silniční práce s.r.o.	248.575,00 Kč
CTS – oprava chodníku Sv. Čecha - lokální místa-	13.442,50 Kč
CTS – oprava chodníku Bezručova 1107,110B a 1109 – rezervace	350.000,00 Kč
Zdeněk Ostřížek - úprava povrchů ul. Tišnovská	34.503,00 Kč
Zdeněk Ostřížek - úprava povrchů ul. Brněnská	30.205,00 Kč

16/ 1271 000 000 OPRAVY KANALIZACE**vyčleněno: 1.150.000,00 Kč zasmluvněno: 830.000,00 Kč****vyčerpáno: 340.000,00 Kč**

Určeno ve výši cca 400.000 Kč pro opravy kanalizací ve vlastnictví města, které neprovozují BVK: revize, čištění a monitoring jejich stavu. Dále je tento ORG určen pro zpracování studie vodního hospodářství, analytická část byla již ve výši 114.950,00 Kč proplacena. Studie vodního hospodářství - návrhová část ve výši 590.000,00 Kč bude městu odevzdána v únoru roku 2021.

17/ 1277 000 000 HW a SW**vyčleněno: 700.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpáno: 454.207,00 Kč**

Pravidelná obnova výpočetní techniky pro městský úřad. Vybrán dodavatel SCENARIO s.r.o. Zakázka realizována v celkové hodnotě 392.524 Kč vč. DPH. A jednotlivá obnova zařízení – tablet, tiskárna, notebook, monitor atd.

18/ 1330 000 000 REKONSTRUKCE ULICE LEGIONÁŘSKÁ**vyčleněno: 47.000.000,00 Kč zasmluvněno: 46.000.000,00 Kč****vyčerpáno: 45.646.000,00 Kč**

Akce přechází z roku 2019 a byla dne 29. 9. 2020 dokončena, předána městu a zkolaudována. Je potřeba uzavřít smlouvy na zřízení úplatného věcného břemene uložení nově vybudované kanalizace a vodovodu do pozemku soukromých osob a JMK.

19/ 1345 000 000 CYKLOSTEZKA KUŘIM - LIPŮVKA**vyčleněno: 240.000,00 Kč zasmluvněno: 222.444,00 Kč****vyčerpano: 197.444,00 Kč**

Cyklostezka je zkolaudována. Ukončeno vyúčtování dotací.

V květnu 2019 byla podána žádost o bezúplatný převod pozemků dle § 7 odst. 2 a 4 písm. a) b) zákona č. 503/2012 Sb., o SPU o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Bohužel do dnešního dne k tomuto převodu nedošlo, protože SPU stále čeká na doložku právní moci ke zpětvzetí žaloby pro pozemky parc. č. 2940/1, 3005/25, 3007/16 v k. ú. Kuřim, kterou příslušný soud odmítá vyznačit neboť nemá k dispozici spis - putuje někde mezi odvolacími soudy.

Z tohoto důvodu proběhla i v letošním roce platba nájemného ve výši 172.444,-.

20/ 1350 000 000 PROGRAM PODPORY TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE**vyčleněno: 400.000,00Kč**

Programy finanční podpory spolkové činnosti zřizuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako trvalý účelově zaměřený program města. Vychází z ustanovení § 85 písm. c) zákona č 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů.

Posláním programu je finanční podpora sportovních organizací se sídlem v Kuřimi zabývajících se pravidelně a systematicky tělovýchovou mládeže na úrovni výkonnostního sportu. Finanční podpora se poskytuje subjektům majícím sídlo či působícím ve městě Kuřimi se zapojením do pravidelných soutěží jako dotace z rozpočtu města.

21/ 1354 000 000 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ - SPORTOVNÍ AREÁL**vyčleněno: 10.050.000,00 Kč zasmluvněno: 10.021.684,06 Kč****vyčerpano: 9.902.246,31 Kč**

Dokončena realizace parkoviště, veřejného osvětlení, úpravy přístupu před Wellness.

V tomto areálu se nachází tři investoři – Město Kuřim, Sport Hotel Kuřim, s.r.o. a Zimní stadion Kuřim, s.r.o. a jejich spolupráce je řízena plánovací smlouvou 2017/D/0040 schválenou zastupitelstvem v roce 2018. Parkoviště je majetkem města Kuřimi a stavba byla realizována městem. Finanční příspěvky ostatních investorů bude upravovat dodatek č.3 k Plánovací smlouvě.

22/ 1355 000 000 ZAHRADNÍ ULICE – REKONSTRUKCE KANALIZACE**vyčleněno: 20.000,00 Kč****zasmluvněno: 20.000,00 Kč****vyčerpano: 12.000,00 Kč**

Akce je stavebně dokončena zbývá dořešit majetkoprávní vztahy s Jihomoravským krajem.

23/ 1356 000 000 REKONSTRUKCE UL. ZAHRADNÍ**vyčleněno: 12.000.000,00 Kč zasmluvněno: 10.500.000,00 Kč****vyčerpano: 10.500.000,00 Kč**

V letošním roce byl v celém rozsahu rekonstruován ul. prostor od křižovatky s ul. Legionářská po křižovatku s ul. Nádražní. Stavební práce zahájeny v polovině června, dokončení stavby proběhlo koncem října. Stavba nebyla doposud předána, objednatel se zhotovitelem nemá vyřešený problém s poslední vrstvou asfaltové vrstvy, 9.12.2020 bude RM předložen ke schválení dodatek č. 2 na vícepráce.

24/ 1357 000 000 VO UL. NA VYHLÍDCE, MÁNESOVA**vyčleněno: 1. 000.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpano: 3.630,00 Kč**

Akce řeší vybudování nového veřejného osvětlení. Část stavby na ul. Mánesova je dokončena a kolaudována v roce 2019. Z kapacitních důvodů CTSK byl zbytek akce přesunut z rok 2020 ani v tomto roce CTSK neměla kapacitu akci zrealizovat. V roce 2021 by mohla proběhnout realizace stavby na ul. Na Vyhlídce (835tis a přesun rozvaděče RO04 za 100tis. Kč, celkem tedy cca 935tis). Zatím proběhlo pouze vytyčení hranice pozemků na křižovatce ul. Pod Vinohrady a Na Vyhlídce z důvodu projednání umístění rozvaděče.

25/ 1360 000 000 VODOJEM II – REKONSTRUKCE II. ETAPA**vyčleněno: 100.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

V průběhu první etapy, při rekonstrukci armaturní komory a technologie, zjistil zhotovitel špatný stav železobetonového stropu nad armaturní komorou. 8. 12. proběhlo otevírání obálek. Nejnížší cenovou nabídku podala spol. VH ATELIER, spol. s.r.o. ve výši 447.000 Kč.

26/ 1361 000 000 ÚVOZ – REKONSTRUKCE VODOVODU A ULIČNÍHO PROSTORU**vyčleněno: 20.000,00 Kč****zasmluvněno: 20.000,00 Kč****vyčerpáno: 12.000,00 Kč**

Realizace vodovodního řadu vč. přípojek proběhla v roce 2018. V roce 2019 proběhla rekonstrukce VO, rozvodů NN a revitalizace ul. prostoru. Zbývá dořešit věčná břemena a zpracování geometrického plánu pro odkup části soukromé parcely pod komunikací.

27/ 1365 000 000 MĚSTSKÝ STADION KUŘIM – REKONSTRUKCE**vyčleněno: 200.000,00 Kč****zasmluvněno: 60.000,00 Kč****vyčerpáno: 60.000,00 Kč**

V říjnu 2019 žádalo město o dotaci MŠMT na projekt „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ v celkové výši 57 037 580,- Kč. Součástí projektu je rekonstrukce atletické dráhy a sektorů pro atletiku, fotbalového hřiště, včetně výměny osvětlení, venkovní hřiště pro míčové sporty a odvodnění areálu. **Realizace akce je podmíněna dotací.** Termín dokončení realizace stavby, daný poskytovatelem dotace, je konec roku 2020. Předpokládaná výše dotace činí 70% z celkové ceny realizace.

Během měsíců března - dubna 2020 proběhlo zadávací řízení a byl vybrán uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou - společnost PROSTAVBY, a.s., která činila 37 886 184,48 Kč bez DPH. V pořadí druhý účastník zadávacího řízení – společnost VYSSPA Sports Technology s.r.o. vznášel opakovaně námítky a tím prodlužoval zadávací řízení až do fáze, kdy nebylo možné splnit termín pro ukončení realizace daný poskytovatelem dotace. Znemožnil tak uzavřít Smlouvu o dílo a stavbu zrealizovat.

Výsledkem tedy bylo, že i přes to, že námítky stěžovatele pokládáme za irelevantní, RM schválila zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ z důvodu neschopnosti splnit požadovaný termín pro ukončení realizace stavby, stanovený do 31. 12. 2020 a následně byl snížen rozpočet ORG 1365 000 000 na celkových 200.000 Kč. V současné době čekáme na vypsání výzvy od Národní sportovní agentury, od které nyní máme informace o požadované výši vlastní spoluúčasti účastníka programu min. 30% z celkových skutečně vynaložených způsobilých výdajů akce.

Předpokládané náklady v roce 2021, za předpokladu, že dotace bude 70% z celkové ceny realizace, činí:

	Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Dotace
Cena realizace stavby	40.000.000 Kč	48.400.000 Kč	33.880.000 Kč
(cena je stanovena odhadem ze zadávacího řízení v r. 2020 + náklady na navýšení osvětlení)			
Inženýrská činnost	750.000 Kč	907.500 Kč	
(Úprava PD, TDI, BOZP, AD, administrace ZŘ, archeologické práce)			
CELKEM:	40.750.000,00 Kč	49.307.500 Kč	-33.880.000 Kč

=> Předpokládané náklady na realizaci z vlastních prostředků jsou odhadem 15 až 18 mil. Kč.

28/ 1370 000 000 ZŠ KUŘIM JUNGMANNOVA, VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH VÝUKOVÝCH KAPACIT - III. ETAPA**vyčleněno: 240.000,00 Kč****zasmluvněno: 233.570,68 Kč****vyčerpáno: 179.120,68 Kč**

V roce 2019 byla dokončena realizace dotačně podpořeného projektu „Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa“ s celkovými náklady 65 151 555,88 Kč vč. DPH. Výše obdržené dotace z Ministerstva financí činila 22 400 000,- Kč.

Celkové náklady vč. DPH:

- stavební řešení objektu – rozšíření jídelny 55 126 990,88 Kč
- dopravní řešení, vč. plynovodních přeložek 10 024 565,- Kč

Stavby jsou zařazeny do majetku a změny zapsány na katastru. Přeložky STL plynovodu byly zkolaudovány a proběhla technická přejímka na plynárnách.

V roce 2020 dále došlo k:

- úpravě kování dveří bočního vstupu v hodnotě 12.305,70 Kč,

- zapravení rýhy ve vozovce s asfaltovým povrchem po přeložce plynovodní přípojky u DDM v hodnotě 29.929,35 Kč. Přeložka byla realizována v prosinci roku 2019, z důvodu technologických a povětrnostních vlivů však nebylo možné zapravení udělat tehdy.
- uzavření 2 smluv o zřízení věcného břemene z důvodu přeložky STL plynovodu – GasNet, v hodnotě 9.518,- Kč
- aktualizaci závěrečné zprávy pro dotace v hodnotě 5.157,63 Kč,
- dodání a montáži přístřešků a stojanů na kola, které pojmu 45 kol, vč. výkonu TDI, v hodnotě 122.210,- Kč
- dodání a montáž 2 ks ochranných litinových mříží ke stromu, včetně vhodného založení a rámu v hodnotě 54.450,- Kč. Důvodem je úprava prostor v okolí parkování pro kola a koloběžky, kde jsou osazeny litinové ochranné mříže kolem stromů, které budou korespondovat s již realizovanými mřížemi v rámci II. etapy.

29/ 1373 000 000 PŘÍSPĚVEK NA MĚSTSKOU DOPRAVU SENIORŮ

vyčleněno 60.000,00 Kč

Určeno na příspěvky seniorům na cenu roční úsekové jízdenky IDS JMK pro území Kuřimi zakoupenou na kalendářní rok pro osoby s trvalým bydlištěm v Kuřimi ve věku 70 let a více. Podmínky pro udělení příspěvku pro rok 2020 již dříve schváleny ZM.

30/ 1375 000 000 REKONSTRUKCE SILNICE II/386

vyčleněno: 406.000,00 Kč zasmluvněno: 99.825,00 Kč

vyčerpano: 285.560,00 Kč

Koncem roku 2019 byla odevzdána DUR a 19.12.2019 byla podána na stavební úřad žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad poslal dne 13.01.2020 výzvu k doplnění dokladů. Kromě vyjádření JmK majetkového odboru k umístění stavby již požadované doklady projektant obdržel. Vzhledem k technickým změnám došlo dne 11.06.2020 ke zpětvzetí žádosti na OM JmK.

Ke zpracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení byl v souladu s platnou Interní směrnici Rady města osloven napřímo zpracovatel DUR – společnost IKA Brno, s.r.o., u které byla dne 3.7.2020 dokumentace pro společné územní a stavební řízení objednána. Probíhají projekční práce.

31/ 1376 000 000 REKONSTRUKCE NÁM. OSVOBOZENÍ

vyčleněno: 2.000.000,00 Kč zasmluvněno: 1.936.000,00 Kč

vyčerpano: 7.260,00 Kč

V roce 2019 proběhly přípravné práce (geodetické práce, geologický průzkum). V současné době probíhají práce na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, které zatím nemohou být uzavřeny z důvodu nutnosti veřejného projednání způsobu najíždění do parkovacích stání se společenstvím vlastníků dotčených bytových domů a projednáním celého návrhu s kuřimskou veřejností. Dle uzavřené smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru činí náklady na projektovou dokumentaci všech stupňů 1.936.000,00 Kč s DPH, přičemž doposud nedošlo k žádnému čerpání.

32/ 1380 000 000 KLUB SENIORŮ KUŘIM

vyčleněno: 300.000,00 Kč zasmluvněno: 289.000,00 Kč

vyčerpano: 289.000,00 Kč

V rámci akce byla vybudována stavba Klubu seniorů včetně venkovních úprav. Stavba byla kompletně dokončena a zkolaudována. V roce 2020 došlo k vypořádání zbývajících nákladů z projektové dokumentace, úpravě dopravního značení parkovacích míst a instalaci EZS (zabezpečovacího systému). Majetek byl převeden dodatkem zřizovací listiny do hospodaření Společenského kulturního centra Kuřim.

33/ 1385 000 000 DOPRAVNÍ TERMINÁL KUŘIM

vyčleněno: 4.000.000,00 Kč zasmluvněno: 2.440.000,00 Kč

vyčerpano: 1.896.000 Kč

V rámci této akce dojde k vybudování nového dopravního terminálu včetně zastřešených zastávkových stání, parkovacích ploch, zázemí pro cyklisty a navazujících stavebních objektů

kanalizací, vodovodu a veřejného osvětlení. Byl dokončen projekt, máme veškerá stavební povolení a požádáno o dotaci s předběžným souhlasem, plánujeme vypsát zadávací řízení na zhotovitele prací. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bude 98.723.915,00 Kč (bez DPH). **Realizace akce bude podmíněna získáním dotace.** Předpokládaná výše dotace je 70 mil. Kč.

34/ 1386 000 000 ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁDRAŽNÍ

vyčleněno: 500.000,00 Kč zasmluvněno: 548.130,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč

Jedná se o úpravu uličního prostoru před panelovými domy na ul. Nádražní 1259, 1260, 1261, dále pak Klubem seniorů a budovou Centrem sociálních služeb Kuřim. Jsme před podpisem smlouvy na projektovou dokumentaci.

35/ 1388 000 000 VO MALÁ ČESKÁ, POD ZÁRUBOU, BLANENSKÁ

vyčleněno: 1.100.000,00 Kč zasmluvněno: 798.600,00 Kč vyčerpáno: 782.291,00 Kč

Akce řeší vybudování nového osvětlení v lokalitě Malá Česká, akce je kompletně dokončena a zkolaudována.

Dále pak propojení VO ul. Pod Zárubou / ul. Na Zahrádkách a zřízení nového odběrného místa pro veřejné osvětlení v ul. K AMP, obě akce jsou ve fázi projektování.

36/ 1389 000 000 MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ MEZI SPORTOVNÍ HALOU A ZIMNÍM STADIONEM

vyčleněno: 430.000,00 Kč zasmluvněno: 415.393,00 Kč vyčerpáno: 302.500,00 Kč

V letošním roce byla dokončena PD pro realizaci stavby. Realizace venkovního hřiště včetně odvodnění (bez zázemí) bude součástí Rekonstrukce Městského stadionu. Zasmluvněná částka bude do konce roku vyčerpána.

37/ 1392 000 000 Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška

vyčleněno: 50.000,00 Kč zasmluvněno: 48.802,00 Kč vyčerpáno: 42.752,00 Kč

Jedná se o náklady na platbu nájemného městu Brnu za pronájem pozemku pro cyklostezku dle smlouvy č. 2019/D/0071, projektovou dokumentaci pro přeložku sloupu VN dle smlouvy č. 2020/D/0052 odsouhlaseno RM 25. 03. 2020 a znalecký posudek pro směnu pozemků s Římskokatolickou církví, ten dosud znalec nevyfaktoval.

38/ 1394 000 000 VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ TYRŠOVA

vyčleněno: 11.200.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpáno: 10.225.073,49 Kč

Investiční akce zahrnující stavební práce, konektivitu a IT, dodávku vnitřního vybavení (mobiilář) a dodávku pomůcek byla k 26.08.2020 realizačně ukončena.

V současné době probíhá ze strany poskytovatele dotace kontrola odevzdané Závěrečné zprávy o realizaci a Žádosti o platbu.

39/ 1401 000 000 ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŠTOLY POD ZÁRUBOU

vyčleněno: 700.000,00 Kč zasmluvněno: 533.000,00 Kč vyčerpáno: 533.000,00 Kč

V letošním roce byl proveden georadarový průzkum se znaleckým posudkem pro posouzení záměru zpřístupnění podzemních prostor pod kopcem Záruba s celkovými náklady ve výši 533.000 Kč. Koncem ledna byla na akci podána žádost o dotaci na JMK, tato byla ve výši 450.000,- Kč v druhé polovině roku 2020 připsána na účet města.

40/ 1405 000 000 SENIOR TAXI

vyčleněno: 420.000,00 Kč

Určeno na zajištění dopravy seniorů, konkrétně pro občany s trvalým pobytem na území města Kuřimi ve věku 70 let včetně a starší. Služba je dále poskytována občanům, kteří jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P mimo tuto věkovou hranici.

41/ 1407 000 000 REKONSTRUKCE LETNÍHO KOUPALIŠTĚ

vyčleněno: 100.000,00 Kč zasmluvněno: 40.000,00 Kč vyčerpáno: 16.000,00 Kč

Byla vytvořena zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele realizaci stavby, která obsahuje rekonstrukci povrchů, dětské atrakce, dětské brouzdaliště vč. bazénové technologie, objekt rychlého občerstvení, relaxační prostor a WC pro děti. Součástí je také řešení retenční nádrže a souvisejících opatření hospodaření s dešťovými vodami. Rada města zahájení výběrového řízení prozatím neodsouhlasila a tím také v letošním roce nebude zasmluvněná částka proplacena.

42/ 1408 000 000 PARKOVIŠTĚ BEZRUČOVA

vyčleněno: 5.000.000,00 Kč zasmluvněno: 146.110,00 Kč vyčerpáno: 146.110,00 Kč

V rámci této akce dojde k úpravě uličního prostoru před domy ul. Bezručova čtvrt' 839-1116. Budou vybudována nová parkovací stání a prostor pro nádoby na komunální odpad. V této chvíli projednáváme podobu projektové dokumentace.

43/ 1409 000 000 MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. U RYBNÍKA

vyčleněno: 0,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč

Během roku 2020 byla akce pozastavena a přesunuta do dalších let. V rámci této akce dojde k opravě spodní stavby v korytě potoka Kuřimka a úpravám zábradlí v zádržném systému mostu. Stavba bude realizována na základě projektu pořízeného v roce 2019.

44/ 1410 000 000 AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY ZÁMECKÁ

vyčleněno: 2.000.000,00 Kč zasmluvněno: 180.290,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč

V současné době je předána projektová dokumentace pro společné povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby bude dodána v roce 2021.

Projekt je ve fázi vypořádání s doloženými vyjádřeními, následně bude podán na společné územní a stavební řízení. Jedná se o následující vyjádření:

- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (**ÚZSVM**) - úskalím je pozemek p. č. 2699/4 patřící ÚZSVM (úzká nudle na straně u garáží a už teď je na něm chodník), který vzhledem ke skutečnosti, že u předmětného pozemku byla zahájena příprava realizace převodu na jiného vlastníka (město Kuřim)v, nemůže v současné době vydat souhlas s jakýmkoliv dotčením tohoto pozemku. Záležitostí se zabývá OMP.
- Stavebního referátu Majetkového odboru Magistrátu města Brna (**MMB**) - z důvodu uložení inženýrských sítí na pozemku statutárního města Brna, bude potřeba získat vyjádření odboru správy majetku MMB a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s MMB na umístění přeložky veřejného osvětlení v pozemcích p.č. 2699/5 a 778 k.ú. Kuřim a přeložky telekomunikačního vedení v pozemku p.č. 2699/5 a 778 k.ú. Kuřim. To stejné bude muset uzavřít i společnost CETIN.
- společnosti **CETIN** – byla uzavřena Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (SEK) CETIN => Po uzavření smlouvy začne společnost CETIN vyřizovat služebnost pozemků Statutárního města Brna.
- Správy a údržby silnic JMK (**SÚS**) – nutno uzavřít smlouvu o právu provést stavbu s SÚS na majetek ve vlastnictví JMK.

Z důvodu zjednodušení vyřizování záborů a snížení nákladů, došlo v závěru projektování k přepracování přeložky VO, která původně vedla až za křižovatku a směrem ke kostelu, tyto dva stožáry byly zrušeny.

45/ 1413 000 000 ZASEDACÍ MÍSTNOST MĚÚ

vyčleněno: 0,00 Kč zasmluvněno: 0,00Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Z důvodu pandemie byla tato akce pro letošní rok zrušena.

46/ 1415 000 000 PŘESTAVBA BÝVALÉ KOTELNY NA ULICI JUNGMANNOVA

vyčleněno: 500.000,00 Kč

zasmluvněno: 0,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Plánovaná částka je určena na posouzení stávajícího stavu objektu, zejména podzemních prostor a studií variant řešení – dosud nespecifikováno. Finanční prostředky letos nebudou vyčerpány.

47/ 1417 000 000 PROGRAM NA PODPORU VYUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ

vyčleněno: 1.700.000,00 Kč

Programy finanční podpory spolkové činnosti zřizuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako trvalý účelově zaměřený program města. Vychází z ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů.

Posláním programu je finanční podpora organizací zabývajících se sportovní, spolkovou a obdobnou činností, která napomáhá uspokojování zájmů zejména občanů Města Kuřim, především dětí a mládeže. Finanční podpora se poskytuje výhradně za účelem úhrady nákladů spojených s pronájmy sportovišť v majetku města.

48/ 1418 000 000 KLIMATIZACE V BUDOVĚ RADNICE

vyčleněno: 700.000,00 Kč

zasmluvněno: 599.878,00 Kč

vyčerpáno: 583.273,24 Kč

V květnu byla zrealizována první část - klimatizace v serverovně IT. Dne 10.8.2020 jsme získali stavební povolení pro realizaci druhé části projektu. Před nabytím právní moci se odvolal pan Liška ze sousedního bytového domu, spis byl podstoupen JMK k odvolacímu řízení a dost nebylo rozhodnuto.

49/ 1420 000 000 RADARY VČETNĚ SW PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL

vyčleněno: 2.000.000,00 Kč

zasmluvněno: 1.480.046,27 Kč

vyčerpáno: 675.456,77 Kč

Jde o stavbu 3 radarových postů, dle doporučení dopravní policie (ulice Pod vinohrady a Zámecká). Je odevzdána a stavebně povolena projektová dokumentace zpracována projekční kanceláří AŽD Praha. Realizace radaru pro měření úsekové rychlosti vozidel (dále jen MÚR) v ul. Pod Vinohrady proběhla a úsekové měření je již v provozu. Realizace radaru pro měření okamžité rychlosti vozidel (dále jen MOR) v ul. Zámecká byla odložena na rok 2021.

Byly uzavřeny smlouvy o pronájmu technologie MÚR na 5-ti letý provoz a smlouva na nákup SW, včetně technické podpory, nakoupen server HP pro vyhodnocení úsekového měření vozidel, potřebné licence GINIS, vyřešeno připojení KME a objednáno vypracování 2 x PD MÚR na R43 (v oblasti odbočky na Kuřim a v oblasti Podlesí)

Předpokládané náklady na pořízení a provoz MÚR v ulici Pod Vinohrady:

NÁKLADY NA POŘÍZENÍ MÚR

PD radary MÚR	120.100,- Kč
Stavební příprava 2x stožár + napájení NN	163.422,- Kč
Nákup SW Scarabeus	517.759,- Kč
Server HP pro vyhodnocení měření vozidel	235.224,- Kč
Licence GINIS	140.420,50 Kč
<u>(spisová služba, DDP příjmy a pohledávky, PRR přestupkové řízení, GIN sdílené služby GINIS)</u>	
Celkem pořizovací náklady MÚR	1.176.925,50 Kč

NÁKLADY NA PROVOZ MÚR – jedná se o odhad

Technická podpora SW	98.494,- Kč/rok
Nájem technologie MÚR	36.625,- Kč/měsíc
(v ceně je dodání technologie (vč. výložníku), metrologické zkoušky, provoz – smlouva na 5 let)	
Datové připojení KME	320,50 Kč/měsíc
Provoz SIM karty	907,50 Kč/měsíc
<u>Odhad spotřeba energie na napájení</u>	<u>30.000,- Kč/rok</u>
Předpokládané provozní náklady MÚR	582.730,- Kč/rok

Zaokrouhleno

600.000,- Kč/rok

Předpokládané náklady na pořízení a provoz MOR v ulici Zámecká:

NÁKLADY NA POŘÍZENÍ MOR

PD radary MOR	120.100,- Kč
Stavební příprava 1x stožár + napájení NN ODHAD	124.000,- Kč
Nákup SW Scarabeus	60.000,- Kč
Celkem pořizovací náklady MOR	304.100,- Kč

NÁKLADY NA PROVOZ MOR – jedná se o odhad

Technická podpora SW	10.000,- Kč/rok
Nájem technologie MOR	28.937,15 Kč/měsíc
(v ceně je dodání technologie (vč. výložníku), metrologické zkoušky, provoz – smlouva na 5 let)	
Datové připojení KME	320,50 Kč/měsíc
Odhad spotřeby energie na napájení	15.000,- Kč/rok
Předpokládané provozní náklady MOR	376.092,- Kč/rok
Zaokrouhleno	400.000,- Kč/rok

50/ 1423 000 000 SMĚNA POZEMKŮ S LIDL, V.O.S.

vyčleněno: 300.000,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Město Kuřim se jedná se společností LIDL na směně pozemků v lokalitě Díly se vzájemným cenovým vyrovnáním. Pozemky byly oceněny znaleckými posudky na stejnou cenu 197 000,00 Kč, prakticky tedy dojde k zápočtu. Výměra pozemku ve vlastnictví města Kuřim je 197 m², výměra pozemku LIDL V.O.S. je 509 m². Zatím není dohodnuto.

51/ 1425 000 000 CYKLOSTEZKA KUŘIM – LIPŮVKA – VRATKA PŘÍSPĚVKU LIPŮVKY

vyčleněno: 5.792.366,42 Kč

vyčerpáno: 5.792.366,42 Kč

Tato částka byla obci Lipůvka vyplacena poté, co město Kuřim obdrželo dotaci z ITI (dle Smlouvy o partnerství č. 2017/B/0001).

52/ 1430 000 000 ULICE LEGIONÁŘSKÁ – REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU

vyčleněno: 5.000.000,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Stavba naváže na předchozí rekonstrukci kanalizace a vodovodu. V současné době probíhají projekční práce. V letošním roce jsme nezískali povolení k částečné uzavírce komunikace pro realizaci chodníků. Realizace stavby musela být přesunuta do příštího roku.

53/ 1431 000 000 REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU BEZRUČOVA č. p. 838-847

vyčleněno: 500.000,00 Kč

zasmluvněno: 199.650,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Akce řeší úpravu uličního prostoru ve vnitrobloku v návaznosti na stavbu rekonstrukce kanalizace a vodovodu. V roce 2020 bylo v plánu připravit projektovou dokumentaci včetně prvků zadržování vody v krajině, na které je možné čerpat dotace. Projektová dokumentace je ve fázi studie.

54/ 1432 000 000 SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA – DÍLY ZA SV. JANEM

vyčleněno: 0,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Akce byla během roku odložena a rozpočtovým opatřením byly vyčleněné prostředky převedeny do rezervy.

55/ 1433 000 000 DOTACE SOŠ A SOU – OPRAVA CHODNÍKU A PLOCH NÁDVOŘÍ

vyčleněno: 140.000,00 Kč

vyčerpáno: 140.000,00 Kč

SOŠ a SOU Kuřim zažádalo město Kuřim o dotaci na opravu chodníků a ploch nádvorí.
Částka byla vyplacena.

56/ 1434 000 000 PREFA - MOST

vyčleněno: 500.000,00 Kč

zasmluvněno: 340.821,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Na základě zjištění stavebně technického stavu mostu byla v roce 2019 zadána detailní studie proveditelnosti rekonstrukce, případně kompletní novostavby mostu. V roce 2020 jsme zadali projektovou dokumentaci na rekonstrukci mostu, kterou připravuje spol. Mostní projekce, projekt je na připomínkách dotčených orgánů státní správy.

57/ 1435 000 000 NÁKUP ZÁSAHOVÉHO VOZIDLA PRO JSDH

vyčleněno: 450.000,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

JSDH byla v minulém roce vybavena AED, a zařazeno do programu ZZS JMK s názvem Fisrt Responder. Na výzvu ZZS JMK vyjíždí JSDH k zásahům u pacientů se srdečními potížemi. Původně bylo k výjezdům s AED určeno dodávkové vozidlo Volkswagen Transporter, které však není v dobrém technickém stavu (mělo by být řešeno nákupem nového vozidla v roce 2021 s přispěním dotací GŘ HZS a JMK) a jeho využití k výjezdům je omezeno. Z tohoto důvodu a také z důvodu větší operability předpokládáme zakoupení nového záahového vozidla pro zásahy s AED, doplněného též základní výbavou a výbavou pro otevírání dveří. Půjde o vozidlo typu VW Amaroc, Toyota HiLux apod.

Vzhledem k omezení individuálních dotací z prostředků Jihomoravského kraje (snížení příjmů kraje v důsledku kompenzačních opatření epidemie Covid-19) nebylo možno získat přislíbenou dotaci a ani není možno získat dotaci z jiných zdrojů. Vozidlo bude muset být zakoupeno z prostředků města, přičemž i nadále jedná starosta města jak s odpovědnými představiteli JM kraje (případná dotace v roce 2021), tak s případnými dárce z řad kuřimských firem. Celkový odhadovaný náklad na vozidlo je 1.400.000 Kč. O vyčlenění této částky z rozpočtové rezervy je žádáno v materiálu Rozpočtové opatření.

58/ 1436 000 000 KANALIZACE LUČNÍ / ÚVOZ

vyčleněno: 520.000,00 Kč

zasmluvněno: 480.000,00 Kč

vyčerpáno: 480.000,00 Kč

Stavba dvou úseků kanalizace dokončena, podklady předány k odsouhlasení na BVK. Následně proběhne předání stavby.

59/ 1437 000 000 NÁKUP SBÍRKY "HISTORIE KUŘIMI"

vyčleněno: 250.000,00 Kč

Na město Kuřim se již před rokem 2010 a opakovaně v roce 2012 obrátil kuřimský rodák pan Ing. Tomáš Morovics s nabídkou na odkoupení sbírky faksimilií z kuřimské historie (korespondence, pohlednice ap.) v počtu 1145 ks. K nabídce následně připojil znalecký posudek, kterým znalec ohodnotil sbírku na 250 – 300 tisíc Kč. Pan Morovics nabízí sbírku ke koupi za spodní hranici odhadu, tedy za 250 tisíc Kč. Kopie nabídky p. Morovicse, znaleckého posudku a fotografií části materiálů najdete v příloze č. 1 tohoto rozpočtového opatření. Před případnou koupí si nechá město Kuřim zpracovat vlastní aktuální znalecký posudek.

Jednání s panem Morovicsem nebyla z důvodů jeho pobytu v zahraničí a epidemiologických opatření dokončena.

60/ 1438 000 000 PŘÍSPĚVEK ZŠ TYRŠOVA – VENKOVNÍ ŽALUZIE DO TĚLOCVIČNY

vyčleněno: 450.000,00 Kč

zasmluvněno: 0,00 Kč

vyčerpáno: 0,00 Kč

Po proběhlých konzultacích v září roku 2020 a následné pandemie bude tato akce přesunuta do příštího roku 2021.

61/ 1439 000 000 PŘÍSPĚVEK ZŠ JUNGMANNOVA – ZELENÉ STŘECHY**vyčleněno: 200.000,00 Kč zasmluvněno: 183.860,71 Kč vyčerpáno: 183.860,71 Kč**

V rámci realizace dotačně podpořeného projektu „Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa“ v loňském roce došlo k navýšení střešních ploch v areálu ZŠ Jungmannova. Z důvodu šetrného nakládání s dešťovými vodami bylo schváleno provedení části střešních ploch (132 m²) jako zelená střecha. Vedle schopnosti zadržovat vodu má zelená střecha zároveň i estetickou funkci. V květnu 2020 došlo k realizaci extenzivní zelené střechy s vegetací složenou z rozchodníkových koberců v celkové výši, včetně inženýrské činnosti, 183.860,71 Kč. Stavba je ukončena.

62/ 1440 000 000 PŘÍSPĚVEK ZŠ TYRŠOVA – REKONSTRUKCE ZAHRAD V PŘÍRODNÍM STYLU**vyčleněno: 1.206.000,00 Kč zasmluvněno: 1.205.937,55 Kč vyčerpáno: 604.425,35 Kč**

Realizace projektu rekonstrukce přírodních zahrad je v souladu s rozšiřováním environmentální výchovy na škole. V průběhu stavebních úprav na objektu ZŠ Tyršova při realizaci zakázky „Stavební úpravy objektu ZŠ Tyršova, Kuřim“ byly realizovány i stavební úpravy atriá. Byla také dokončena akce „Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu ZŠ Kuřim“. Nyní probíhá fakturace.

63/ 1441 000 000 ROZŠÍŘENÍ ZUŠ - studie**vyčleněno: 300.000,00 Kč zasmluvněno: 45.500,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč**

Základní umělecká škola v Kuřimi patří mezi velmi úspěšné a početně silné školy svého typu. Školu včetně pobočných pracovišť momentálně navštěvuje asi 740 žáků, pracoviště v Kuřimi na ul. Zahradní asi 500 žáků. Škola momentálně nedisponuje prostorami na výuku kolektivních předmětů (sborny, soubory, orchestry). Nová část ZUŠ by byla zaměřena právě na tyto aktivity. Zřizovatelem ZUŠ je Jihomoravský kraj, budova ZUŠ je ve vlastnictví města Kuřim.

V současné době probíhá zajišťování podkladů pro pana architekta Víta za účelem stanovení rozsahu zadání a nabídkové ceny na vypracování studie „Rozšíření ZUŠ“:

Proběhlo:

- jednání města s p. ředitelkou Zámečnickovou,
- místní šetření s panem architektem Vítem, zástupci města a provozovatele ZUŠ,
- PD v elektronické podobě nebylo dohledáno, za tímto účelem byla uzavřena objednávka s Pavlem Vavrouškem na geodetické zaměření - pasport budovy a výškové a polohopisné zaměření okolí objektu, jehož výstupem bude PD v elektronické podobě, vč. zajištění sítí, v celkové výši 45.500,- Kč.

Panu architektovi bylo rovněž zadáno posouzení vhodnosti modernizace stávajícího otopného systému ZUŠ s možností napojení nové přístavby.

64/ 1442 000 000 DOTACE ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – OPRAVY OBJEKTU FARY**vyčleněno: 700.000,00 Kč vyčerpáno: 700.000,00 Kč**

Římskokatolická farnost žádá na další etapu oprav budovy své fary.. Částka byla vyplacena.

65/ 1443 000 000 Exchange server a kancelářský balík MS Office**vyčleněno: 820.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpáno: 0,00Kč**

Akce bude přesunuta do roku 2021.

66/ 1445 000 000 Vypořádání pozemků v lokalitě Díly za Sv. Jánem**vyčleněno: 500.000,00 Kč zasmluvněno: 500.000,00 Kč****vyčerpáno: 0,00****Kč**

Letos v listopadu schválena celková inv. akce v hodnotě 1.000.000,00 Kč . Jedná se o majetkoprávní vypořádání „zbytkových“ pozemků v lokalitě Díly za sv. Janem s Ing. Vladimírem Meistrem, s Moravskou stavební – INVEST, a.s. a se společností FORTEL INVEST, a.s.. V roce 2020 bude uhrazena ½ z kupní ceny, tj. 500 000,00 Kč. V roce 2021 bude uhrazena druhá polovina.

67/ 1446 000 000 PŘÍSPĚVEK MŠ KUŘIM – VENKOVNÍ ÚPRAVY MŠ KOMENSKÉHO**vyčleněno: 150.000,00 Kč zasmluvněno: 80.601,50 Kč vyčerpano: 0,00 Kč**

Investiční akce Venkovní úpravy na MŠ Komenského je hrazena podle plánu z prostředků fondu investic MŠ Kuřim. Příspěvek je určen pouze na vícenáklady vyvolané požadavkem na umístění ochranné sítě v délce 12 metrů (včetně umístění sloupků v linii stávajícího plotu) pro ochranu pozemku sousedícího se školou. Je předpoklad, že stavba bude do konce roku realizována.

68/1447 000 000 ZÁZEMÍ PRO MISTROVSTVÍ EVROPY VE VOLEJBALU MUŽŮ U20**vyčleněno: 555.100,00 Kč zasmluvněno: 555.100,00 Kč vyčerpano: 555.099,82 Kč**

Od 26. září do 4. října 2020 proběhla v Brně a Kuřimi vrcholná mezinárodní sportovní akce, Mistrovství Evropy ve volejbalu mužů do 20 let.

Vzhledem k nedostatečné kapacitě šaten pro lajnové rozhodčí a pomocný personál a k absenci místnosti pro antidopingovou kontrolu bylo realizováno instalování pronajatých buněk vč. dobudování inženýrských sítí za budovu Sportovní haly. Akce je dokončena.

69/ 1448 000 000 Výkup pozemků - Ing. Janík**vyčleněno: 460.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpano: 0,00 Kč**

Jedná se o výkup pozemků u Rybníku Srpek od Mgr. Pavla Janíka. Pozemky jsou pro město stěžejní pro obsluhu rybníka a dále jsou součástí rekreační zóny u rybníku Srpek.

70/ 1449 000 000 Centrum sociálních služeb Kuřim – přístavba a nástavba**vyčleněno: 900.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpano: 0,00 Kč**

Projekt bude řešit nástavbu na budově Klubu seniorů a zároveň přístavbu na stávající budově technického zázemí Centra sociálních služeb tak, aby došlo ke stavebnímu propojení a vybudování uceleného druhého nadzemního podlaží. Tyto nově zbudované prostory plánujeme využít pro potřeby provozování Denního stacionáře města Kuřim, kancelářských prostor apod. Jsme před podpisem smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

71/ 1450 000 000 Centrum sociálních služeb - úpravy stávající budovy**vyčleněno: 450.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpano: 0,00 Kč**

Projekt bude řešit potřebné úpravy vnitřních dispozic Centra sociálních služeb tak, aby nové uspořádání lépe plnilo požadavky provozu a zvýšilo kvalitu poskytovaných sociálních služeb. Jsme před podpisem smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Zároveň budeme řešit stavební úpravy dispozic na detašovaném pracovišti CSS v budově na ul. Jungmannova 950 s cílem vybudování a budoucího provozování Nízkoprahového denního centra města Kuřim.

72/ 1451 000 000 Parkoviště ul. Brněnská, Kuřim**vyčleněno: 300.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpano: 0,00 Kč**

Projekt bude řešit navýšení parkovacích míst v ul. Brněnská. Jedná se o lokalitu v úseku naproti provozovně Stavebniny Mareš. Předpokládáme, že projekt naváže na již vypracovanou studii zpracovanou projekční kancelář Ing. Jiří Bajer.

73/ 1452 000 000 Rekonstrukce křižovatky na ul. Legionářská - Otevřená**vyčleněno: 250.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpano: 0,00 Kč**

Akce za účelem přípravy projektové dokumentace na novou investiční akci „**Rekonstrukce křižovatky na ul. Legionářská - Otevřená**“. Projekt bude řešit stavební úpravy a dopravní uspořádání na křižovatce tak, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti pohybu chodců a zlepšení rozhledových poměrů. Bylo vypsáno výběrové řízení v rámci průzkumu trhu dle interní směrnice města na dodavatele projekčních prací ve stupni podrobné studie.