



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

16

Příspěvek do 4. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 29.06.2021

Stav investiční výstavby města Kuřimi

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva A - investice ke dni 21.06.2021
Materiál předkládá:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta
Materiál zpracoval:	Michaela Juránková Hrbková - administrativní pracovník Stanislav Bartoš - vedoucí odboru
Vedoucí odboru:	Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města Kuřim informace o stavu rozpracovanosti investiční výstavby na rok 2021 k datu 21.06.2021.

Návrh na usnesení:

ZM

bere na vědomí

zprávu o stavu investiční výstavby na rok 2021 k datu 21.06.2021.

Termín plnění: 30.06.2021

Zodpovídá: Michaela Juránková Hrbková - administrativní pracovník

INVESTIČNÍ AKCE 2021

k 21.06.2021

1/ 1006 000 000 DROBNÉ INVESTICE

vyčleněno:1.500.000,00 Kč

zasmluvněno:377.000,00 Kč

vyčerpáno:0,00 Kč

Určeno pro akce malého rozsahu, které vyvstanou během roku a které jsou zařazovány po projednání v Radě města.

Vyčleněno 100tis Kč na pořízení zastínění pískoviště v parku na ul. Havlíčkova a na hřišti ul. Dušínova.

Po schválení RM bude vyčleněno 100.000 Kč na opravu sdružené kanalizační přípojky na ul. Školní (spolufinancování v poměru 70% SVJ a 30%MK).

Z důvodu zabránit najíždění aut až k obrubníkům a tím porušování rostoucích keřů je vyčleněno 27.000,00 Kč na parkovací zábrany na parkovací plochu u ZŠ Jungmannova.

Město Kuřim obdrželo žádost Základní umělecké školy Kuřim o investici do akustické úpravy učebny pro bicí nástroje, OI chystá materiál do RM na vyčlenění 150.000,00 Kč.

2/ 1007 000 000 TECHNICKÁ POMOC

vyčleněno:1.000.000,00 Kč

zasmluvněno:349.000,00 Kč

vyčerpáno:457.074,00 Kč

Určeno pro znalecké posudky, geodetická vytyčení a další technické náklady.

Smlouva na TDI Záhoří 125.000,00 Kč

Smlouva na TDI Díly pod sv. Jánem VIII etapa 250.000,00 Kč

KD Podlesí - PBR Staviař 1.815,00 Kč

Geodetické zaměření budovy bývalé tribuny Městského stadionu Kuřim 37.000,00 Kč

Smlouva o zřízení věcného břemene k přeložce plynu - ZŠJ III. etapa z roku 2018 4.509,00 Kč

Žádost o dotaci odborný posudek – výsadba stromů NPŽP 60.000,00 Kč

ZŠ Kuřim, Tyršova 1255- Vybudování odborných učeben

Vzhledem k proplacení dotace a k ukončení ORG 1394 k 12/2020 bylo nutné provést úhradu fakturace ve výši 25 000 Kč za dotační management dle Příkazní smlouvy č. 2019/D/0047 (již vyčerpáno).

ZŠ Kuřim, Tyršova 1255- Vybudování odborných učeben

Vzhledem k proplacení dotace a k ukončení ORG 1394 k 12/2020 bude nutné provést úhradu fakturace ve výši 7 000 Kč za technickou pomoc při předávání svěřeného majetku školy (zasmluvněno).

Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Vzhledem k ukončení ORG 1162 k 12/2020 bude nutné provést úhradu za zpracování odborných posudků za komplexní posouzení vad a poruch na KD, které byly zjištěny při předání díla objednateli. Celková zasmluvněná částka činí 320 000 Kč.

Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Vzhledem k ukončení ORG 1162 k 12/2020 bylo nutné provést úhradu faktury ve výši 30 250 Kč za zpracování závěrečné zprávy k dotačnímu projektu SKC v Kuřimi VZT dle Příkazní smlouvy na dotační management č. 2018/D/0104 (již vyčerpáno).

Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Vzhledem k ukončení ORG 1162 k 12/2020 bylo nutné provést úhradu faktury ve výši 6 000 Kč za zpracování energetického auditu pro účely OPŽP ZVA pro poskytovatele dotace za účelem ověření po roce provozu splnění výstupů a energetických úspor z posudku zpracovaného na začátku projektu (již vyčerpáno).

Generel dopravy

Z důvodu, že doposud nedošlo k vyčlenění samostatného ORG na zpracování generelu dopravy pro město Kuřim je nutné nyní proplatit fakturu za technickou pomoc při zpracování podkladů pro zadání generelu ve výši 22 000 Kč a následně za koordinaci v průběhu jeho zpracování vybraným zpracovatelem. Celková výše dle objednávky činí 42 000 Kč (zasmluvněno).

3/ 1008 000 000 STUDIE A PROJEKTY

vyčleněno:400.000,00 Kč

zasmluvněno:0,00 Kč

vyčerpáno:0,00Kč

Určeno pro menší studie a projekty, které podle aktuálních potřeb schvaluje Rada města.

Pravděpodobně bude použito pro studii parku u Zámku cirká v hodnotě 270.000,00 Kč.

Proběhlo poptávkové řízení, zbývá dořešit rozsah.

4/ 1022 000 000 VODOMĚRY A NAVRTÁVKY**vyčleněno:300.000,00 Kč****zasmluvněno:0,00 Kč****vyčerpáno:73.000,00 Kč**

Umožňuje pravidelnou výměnu vodoměrů a připojení nových odběratelů na vodovodní síť.

5/ 1031 000 000 OPRAVY V BYTECH**vyčleněno:1.200.000,00 Kč****zasmluvněno:35.086,50 Kč****vyčerpáno:385.973,05 Kč**

Na opravy v obecních bytech byla v rozpočtu města vyčleněna částka 1 200 000,00 Kč.

Ke dni 14. 6. 2021 bylo vyčerpáno 385.973,95 Kč, provedeno bylo:

- rekonstrukce bytového jádra v obecním bytě č. 999/3 – 151.428,00 Kč
- rekonstrukce bytového jádra v obecním bytě č. 1260/47 – zatím 131.557,05 Kč
- etážové topení v bytě 874/7 – 102.988,90 Kč

6/ 1048 000 000 WELLNESS KUŘIM – DROBNÉ INVESTICE**vyčleněno:3.500.000,00 Kč****zasmluvněno:3.212.904,00 Kč****vyčerpáno:320.626,78 Kč**

Vyčleněno na realizace drobných investic dle aktuálních potřeb a opravu venkovního koupaliště.

V areálu Wellness Kuřim poklesla podélná stěna venkovního bazénu zhruba o 20 mm v délce cca 10 m. Příčinou poruchy je rozbřednutí podloží a tím snížení jeho únosnosti. Vlivem úniku vody v oblasti poklesu došlo k prosednutí části konstrukce vany bazénu. Nyní probíhají potřebné práce k zatěsnění průsaků a sanace nádrže.

7/ 1232 000 000 MOST PŘES KUŘIMKU - KOMENSKÉHO**vyčleněno:20.000,00 Kč****zasmluvněno:20.000,00 Kč****vyčerpáno:0,00 Kč**

V rámci této akce byl vybudován nový železobetonový most přes Kuřinku na ul. Komenského. V roce 2020 došlo k majetkovému vypořádání pozemků se správcem vodního toku a kolaudaci stavby. Zbývá majetkové vypořádání se soukromými vlastníky dotčených pozemků.

8/ 1234 000 000 ZASTÁVKA DÍLY**vyčleněno:20.000,00 Kč****zasmluvněno:20.000,00 Kč****vyčerpáno:0,00 Kč**

Tato akce je stavebně kompletně dokončena. Probíhá majetkové vyrovnání ve smyslu dohod, které byly uzavřeny před zahájením stavby. Podklady pro uzavření smluv za účelem majetkového vyrovnání – věcné břemeno, byly zaslány na UZSVM a čekáme na další krok z jejich strany.

9/ 1242 000 000 REKONSTRUKCE BUDOVY MĚÚ**vyčleněno:1.500.000,00 Kč****zasmluvněno:1.343.923,86 Kč****vyčerpáno:1.284.855,99 Kč**

Probíhají rekonstrukce dalších prostor budovy radnice kanceláří včetně jejich vybavení novým nábytkem zejména odboru sociální péče.

10/ 1265 000 000 PROGRAM PODPORY SPORTOVNÍ ČINNOSTI**vyčleněno: 1.800.000,00 Kč****zasmluvněno****vyčerpáno**

Programy finanční podpory spolkové činnosti zřizuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako trvalý účelově zaměřený program města. Vychází z ustanovení § 85 písm. c) zákona č 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů.

Posláním programu je finanční podpora organizací zabývajících se sportovní, spolkovou a obdobnou činností, která napomáhá uspokojování zájmů zejména občanů Města Kuřim, především dětí a mládeže. Finanční podpora se poskytuje zejména subjektům majícím sídlo či působícím ve městě Kuřimi jako dotace z rozpočtu města.

11/ 1266 000 000 PROGRAM PODPORY KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI**vyčleněno: 2.300.000,00 Kč****zasmluvněno****vyčerpáno**

Programy finanční podpory spolkové činnosti zřizuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako trvalý účelově zaměřený program města. Vychází z ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů.

Posláním programu je finanční podpora pořadatelů a organizací zabývajících se kulturní, spolkovou a obdobnou činností, která napomáhá uspokojování zájmů zejména občanů Města Kuřim, především dětí a mládeže. Finanční podpora se poskytuje zejména organizacím subjektům majícím sídlo či působícím ve městě Kuřimi jako dotace z rozpočtu města

12/ 1269 000 000 VÝKUPY POZEMKŮ POD KOMUNIKACEMI

vyčleněno:250.000,00 Kč

zasmluvněno:0,00 Kč

vyčerpáno:0,00 Kč

Každoroční akce umožňující vykoupit pozemky, které jsou pod městskými komunikacemi. Rozpočet je omezený a vypořádání s vlastníky pozemků probíhá v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“. ZM dne 18.5. vyhlásilo výběrové řízení na výkup pozemků pod místními komunikacemi usnesením č. Z/2021/031.

13/ 1270 000 000 OPRAVY KOMUNIKACÍ

Vyčleněno:5.000.000,00 Kč

zasmluvněno:200.000,00 Kč

vyčerpáno:914.713,75 Kč

Určeno pro opravy povrchů místních komunikací a chodníků v Kuřimi, které jsou realizovány v průběhu roku.

CTS – opravy chodníků po Kuřimi

830.731,90 Kč

Granit Lipnice šedé kostky

67.915,85 Kč

SILPRA silniční práce s.r.o.

216.066,00 Kč

14/ 1271 000 000 OPRAVY KANALIZACE

vyčleněno:1.300.000,00 Kč

zasmluvněno:0,00 Kč

vyčerpáno:84.000,00 Kč

Určeno pro opravy kanalizací ve vlastnictví města, které neprovozují BVK, revize, čištění a monitoring jejich stavu. Dále je tento ORG určen pro zpracování studie vodního hospodářství - návrhovou část.

15/ 1277 000 000 HW a SW

vyčleněno:1.100.000,00 Kč

zasmluvněno:0,00 Kč

vyčerpáno:118.590,00 Kč

Obměna základních komponentů technologického centra, které je v provozu již deset let a u kterého již není rentabilní prodlužovat jeho životnost. Tato obnova zahrnuje novou verzi Exchange serveru 2019 + Licence MS Office pro všechny PC na MěÚ Kuřim. Provedení bezpečnostního auditu (studie proveditelnosti), obnovu diskového úložiště. Nákup nových fyzických serverů pro virtualizaci a zálohování. Dále obnovu fyzického doménového serveru včetně CAL licencí. Realizace investiční akce počítá s dotací IROP ve výši 55% (odhadem 1.787.500,-). Aktuálně realizace situačního bezpečnostního auditu v oblasti kybernetické bezpečnosti na MěÚ Kuřim. Aktuální stav - vypořádání připomínek. Po finalizaci dokumentu budou nejdůležitější výsledky prezentovány vedení města. Dále bude následovat studie proveditelnosti a žádost o dotaci z IROP. Zde se čeká na otevření dotačního titulu, pravděpodobně koncem srpna 2021.

16/ 1330000000 Rekonstrukce ulice s SÚS JmK: Legionářská

Vyčleněno:500.000 Kč

zasmluvněno:400.000,00 Kč

vyčerpáno:85.600,00 Kč

Úplata za umístění IS do jiného pozemku než v majetku MK: JMK ve výši cca 330.000 Kč (v řešení). Smlouva se soukromým vlastníkem uzavřena a částka proplacena ve výši: kanalizace 17.100 Kč, vodovod 37.350 Kč.

17/ 1345 000 000 CYKLOSTEZKA KUŘIM - LIPŮVKA

vyčleněno:180.000,00 Kč

zasmluvněno:39.550,00 Kč

vyčerpáno:39.550,00 Kč

Zaslaná zpráva k dotaci. Zhotoven projekt dopravního značení cyklotrasy. Nyní probíhá vyjádření dotčených orgánů.

18/ 1350 000 000 PROGRAM PODPORY TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE**vyčleněno:500.000,00 Kč****zasmluvněno:0,00 Kč****vyčerpáno:0,00Kč**

Programy finanční podpory spolkové činnosti zřizuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako trvalý účelově zaměřený program města. Vychází z ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů.

Posláním programu je finanční podpora sportovních organizací se sídlem v Kuřimi zabývajících se pravidelně a systematicky tělovýchovou mládeže na úrovni výkonnostního sportu. Finanční podpora se poskytuje subjektům majícím sídlo či působícím ve městě Kuřimi se zapojením do pravidelných soutěží jako dotace z rozpočtu města.

19/ 1354 000 000 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ - SPORTOVNÍ AREÁL**vyčleněno:65.000,00 Kč****zasmluvněno:46.081,53 Kč****vyčerpáno:7.114,80 Kč**

Realizace drobných investic – instalace odpadkových košů, parkovací sloupky, květináče a lavice před wellness.

20/ 1356 000 000 REKONSTRUKCE UL. ZAHRADNÍ**vyčleněno:2.200.000,00 Kč****zasmluvněno:1.981.000,00 Kč****vyčerpáno:1.980.809,00 Kč**

Stavba je dokončena, finanční prostředky byly určeny na zaplacení pozastávek a víceprací, které proběhly před dokončením stavby.

21/ 1357 000 000 VO UL. NA VYHLÍDCE, MÁNESOVA**vyčleněno:1.000.000,00 Kč****zasmluvněno:980.000,00 Kč****vyčerpáno:0,00 Kč**

Akce řeší vybudování nového veřejného osvětlení v ul. Mánesova a ul. Na Vyhlídce. VO ul. Mánesova je dokončena a kolaudována v roce 2019. Realizace stavby na ul. Na Vyhlídce z kapacitních důvodů CTS Kuřim proběhne až v r. 2022.

22/ 1358 000 000 Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace za domy Bezručova č.p.838-847**vyčleněno:7.000.000,00 Kč****zasmluvněno:0,00 Kč****vyčerpáno:0,00 Kč**

Bytové domy jsou odkanalizovány dvěma kanalizacemi vedoucími v účelové komunikaci a následně pod sklepy těchto domů. Vzhledem ke stávajícímu nevyhovujícímu stavu komunikace, umístění a stavu stávajících kanalizací je nutná přestavba kanalizační stoky. Na akci naváže rekonstrukce uličního prostoru jako samostatná akce. Aktualizace rozpočtu PD z května 2021 na realizaci ve výši 6.430.000 Kč, IČ a ostatní 170.000 Kč. Začátkem července bude zahájeno výběrové řízení. Předpoklad zahájení stavebních prací září 2021. Rekonstrukci kanalizace je potřeba koordinovat s rekonstrukcí přípojek Společenství vlastníků.

23/ 1360 000 000 VODOJEM II – REKONSTRUKCE II. ETAPA**vyčleněno:550.000,00 Kč****zasmluvněno:541.000,00 Kč****vyčerpáno:0,00 Kč**

V průběhu první etapy, při rekonstrukci armaturní komory a technologie, zjistil zhotovitel špatný stav železobetonového stropu nad armaturní komorou. Byla zadána projektová dokumentace u firmy VH ATELIER, spol. s.r.o. ve výši 541.000 Kč. SOD byla podepsána v březnu 2021, odevzdání díla do 7 měsíců od podpisu SOD.

24/ 1361 000 000 ÚVOZ – REKONSTRUKCE VODOVODU A ULIČNÍHO PROSTORU**vyčleněno:10.000,00 Kč****zasmluvněno:8.000.000,00 Kč****vyčerpáno:6.000,00 Kč**

Zbývá dořešit majetkově odkup části soukromé parcely pod místní komunikací.

25/ 1365 000 000 MĚSTSKÝ STADION KUŘIM – REKONSTRUKCE**vyčleněno:20.000.000,00 Kč****zasmluvněno:448.184,00 Kč****vyčerpáno:186.824,00 Kč**

Po neúspěšné žádosti o dotaci MŠMT v roce 2020, se spoluúčastí ve výši 50 %, byla v únoru 2021 podána žádost o dotaci Národní sportovní agentuře, dále jen „NSA“ s předpokládanými výdaji ve výši

59 458 789,00 Kč. Dle podmínek Výzvy se jedná o způsobilé výdaje v plném rozsahu. Celková požadovaná výše dotace odpovídající maximálně 70% způsobilých výdajů činí 41.621.148,00 Kč. Vzhledem k tomu, že 28.05.2021 došlo k předčasnému ukončení možnosti podat žádost o dotaci z programu NSA pro vyčerpání finančních prostředků, mělo by v brzké době dojít k posouzení a vyhodnocení naší žádosti.

Dne 20.04.2021 bylo zahájeno zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou 48,2 mil. Kč bez DPH s lhůtou pro podání nabídek 14. 05. 2021 v 10:00 hodin. V rámci zadávacího řízení byly obdrženy celkem 3 nabídky. Toto řízení stále není u konce, neboť stejně jako tomu bylo v loňském roce, podala společnost VYSSPA Sports Technology s.r.o. Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Administraci zadávacího řízení zajišťuje společnost HAVEL & PARTNERS s.r.o. advokátní kancelář s dlouholetou zkušeností v této oblasti, která se nyní celou záležitostí zabývá.

26/ 1366 000 000 Výkupy pozemků pro cyklostezky: Kuřim-Veverská Bítýška, Kuřim-Brno-Kníničky a Kuřim-Česká

vyčleněno:500.000,00Kč

zasmluvněno:0,00 Kč

vyčerpáno:0,00 Kč

Probíhá vyjednávání s jednotlivými vlastníky.

27/ 1373 000 000 PŘÍSPĚVEK NA MĚSTSKOU DOPRAVU SENIORŮ

Vyčleněno:60.000,00 Kč

zasmluvněno:0,00 Kč

vyčerpáno:0,00 Kč

Určeno na příspěvky seniorům na cenu roční úsekové jízdenky IDS JMK pro území Kuřimi zakoupenou na kalendářní rok pro osoby s trvalým bydlištěm v Kuřimi ve věku 70 let a více. Podmínky pro udělení příspěvku pro rok 2020 již dříve schváleny ZM.

28/ 1375 000 000 Rekonstrukce náměstí Osvobození v Kuřimi - přeložka silnice II/386

vyčleněno:100.000,00 Kč

zasmluvněno:99.825,00 Kč

vyčerpáno:0,00 Kč

Vyčleněné finanční prostředky byly určeny k úhradě objednané projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracovávané společností IKA BRNO, s.r.o. Výběr zhotovitele stavby včetně financování bude zajišťovat na základě uzavřeného Memoranda o spolupráci JmK.

Z důvodu požadavku JmK na speciální formát soupisu prací a z důvodu nutnosti provést některé dodatečné průzkumy nad rámec objednávky, je potřeba vyčlenit na tyto činnosti další finanční prostředky ve výši 200.000 Kč.

29/ 1376 000 000 REKONSTRUKCE NÁM. OSVOBOZENÍ

vyčleněno:1.936.000,00 Kč

zasmluvněno:1.936.000,00 Kč

vyčerpáno:0,00 Kč

Smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru byla uzavřena v roce 2019. Po zajištění a předání podkladů městem Kuřim byly práce na DUR zahájeny 31.1.2020. Z důvodu obdržení vyjádření Policie ČR v 07/2020 a vyjádření Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. v 08/2020, došlo k pozastavení probíhajících projekčních prací na DUR. V případě stanoviska PČR, které se týkalo způsobu najíždění do parkovacích stání před bytovými domy na nám. Osvobození č. 820 – 825, bylo vedením města požadováno veřejné projednání, které se nakonec uskutečnilo až v 02/2021.

V případě vyjádření BVK bylo požadováno před rekonstrukcí náměstí provedení přeložky vodovodu z roku 1963 v ulici Legionářská. Součástí uzavřené smlouvy na zpracování projektové dokumentace však nebyly přeložky inženýrských sítí. Vzhledem k nutnosti společné komunikace v této věci jak se zástupci BVK, tak i města a projektantů, došlo z důvodu coronavirových omezení ke společným jednáním až v 05/2021. OI nyní připravuje dodatek s projektantem na zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení pro objekty přeložek kanalizace a vodovodu, kanalizačních a vodovodních přípojek včetně rozšíření autorského dozoru. Součástí dodatku bude i rekonstrukce sdružené kanalizační přípojky na nám. Osvobození, o níž rozhodla Rada města na jednání 2.6.2021. Dodatek představuje navýšení nákladů investiční akce o 338.800 Kč s DPH.

30/ 1385 000 000 DOPRAVNÍ TERMINÁL KUŘIM**vyčleněno:200.000,00 Kč****zasmluvněno:0,00 Kč****vyčerpano:0,00 Kč**

V rámci této akce dojde k vybudování nového dopravního terminálu včetně zastřešených zastávkových stání, parkovacích ploch, zázemí pro cyklisty a navazujících stavebních objektů kanalizací, vodovodu a veřejného osvětlení. Byl dokončen projekt, máme veškerá stavební povolení a schválenou dotaci.

Bylo vypsáno zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací, dodávek a služeb.

Předpokládáme, že v roce 2021 bychom měli profinancovat 45mil Kč z toho 20mil Kč z vlastních prostředků.

31/ 1386 000 000 ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁDRAŽNÍ**vyčleněno:600.000,00 Kč****zasmluvněno:566.000,00 Kč****vyčerpano:0,00 Kč**

Jedná se o úpravu uličního prostoru před panelovými domy na ul. Nádražní 1259, 1260, 1261, dále pak Klubem seniorů a budovou Centra sociálních služeb Kuřim. Vzhledem ke stísněným poměrům a husté zástavbě v této lokalitě je zajištění parkovacích stání prioritou projektu.

32/ 1388 000 000 VO MALÁ ČESKÁ, POD ZÁRUBOU, BLANENSKÁ**vyčleněno:50.000,00 Kč****zasmluvněno:27.000,00 Kč****vyčerpano:0,00 Kč**

Akce řeší vybudování nového osvětlení v lokalitě Malá Česká, akce je kompletně dokončena a zkolaudována. Dále pak propojení VO ul. Pod Zárubou / ul. Na Zahrádkách, kde je připravena výkresová část projektové dokumentace a řešíme dokladovou část pro možnost podání žádosti o umístění stavby. Zřízení nového odběrného místa pro veřejné osvětlení v ul. K AMP je ve fázi projektování.

33/ 1392 000 000 Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška**vyčleněno:30.000,00 Kč****zasmluvněno:18.802,00 Kč****vyčerpano:18.160,00 Kč**

Jedná se o náklady na platbu nájemného městu Brnu za pronájem pozemku pro cyklostezku dle smlouvy č. 2019/D/0071, a znalecký posudek pro směnu pozemků s Římskokatolickou církví.

34/ 1405 000 000 SENIOR TAXI**vyčleněno:420.000,00 Kč****zasmluvněno:420.000,00 Kč****vyčerpano:210.000,00 Kč**

Určeno na zajištění dopravy seniorů, konkrétně pro občany s trvalým pobytem na území města Kuřimi ve věku 70 let včetně a starší. Služba je dále poskytována občanům, kteří jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P mimo tuto věkovou hranici.

35/ 1408 000 000 PARKOVIŠTĚ BEZRUČOVA**vyčleněno:5.000.000,00 Kč****zasmluvněno:124.000,00 Kč****vyčerpano:0,00 Kč**

V rámci této akce dojde k úpravě uličního prostoru před domy ul. Bezručova čtvrt 839-1116. Budou vybudována nová parkovací stání a prostor pro nádoby na komunální odpad. Kancelář PIK Bajer zpracovává projekt ve variantě jednosměrné ulice s oboustranným podélným parkováním.

36/ 1410 000 000 AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY ZÁMECKÁ (vč. přístupové komunikace u průmyslové zóny u křižovatky na Mor. Knínice)**vyčleněno:3.500.000,00 Kč****zasmluvněno:186.108,00 Kč****vyčerpano:5.818,00 Kč**

V průběhu projektových prací došlo ke změně vedení veřejného osvětlení z důvodu připolohování chrániček k vedení optických kabelů KME v místě průchodu přes silnici II. třídy ve vlastnictví JMK., v důsledku čehož město ušetří za protlak. Bylo nutné počkat na zaměření od společnosti KME a pokračovat v projektování. Tímto zásahem došlo k nutnosti provést nové záborové elaboráty sloužící k uzavření smlouvy o služebnosti k pozemkům ve vlastnictví Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje – Správa a údržba silnic.

Předpokládané náklady na realizaci činí: 5,265 mil. Kč bez DPH, tj. cca 6,4 mil. Kč vč. DPH.

37/ 1415 000 000 PŘESTAVBA BÝVALÉ KOTELNY NA ULICI JUNGMANNOVA**vyčleněno:500.000,00 Kč****zasmluvněno:302.500,00 Kč****vyčerpáno:0,00 Kč**

Proběhlo posouzení stávajícího stavu objektu, zejména podzemních prostor. Nyní se zpracovává samotná studie.

38/ 1417 000 000 PROGRAM NA PODPORU VYUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ**vyčleněno: 1.700.000,00 Kč****zasmluvněno****vyčerpáno**

Programy finanční podpory spolkové činnosti zřizuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako trvalý účelově zaměřený program města. Vychází z ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů.

Posláním programu je finanční podpora organizací zabývajících se sportovní, spolkovou a obdobnou činností, která napomáhá uspokojování zájmů zejména občanů Města Kuřim, především dětí a mládeže. Finanční podpora se poskytuje výhradně za účelem úhrady nákladů spojených s pronájmy sportovišť v majetku města.

39/ 1420 000 000 RADARY VČETNĚ SW PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL**vyčleněno:450.000,00 Kč****zasmluvněno:332.377,40 Kč****vyčerpáno:186.572,40 Kč**

Na konci roku 2020 byl spuštěn do provozu první z řady plánovaných radarů v Kuřimi, a sice úsekové měření v ulici Pod Vinohrady. Začátkem června 2021 následovalo uvedení do provozu měření okamžité rychlosti vozidel v ulici Zámecká. Radary jsou pořízovány formou pronájmu technologie měřicího zařízení na 5-ti letý provoz a nákupu SW pro zpracování přestupků.

V současné době probíhají projektové práce na měření úsekové rychlosti na I/43 v oblasti odbočky na Kuřim, projektové práce na radaru u odbočky na Podlesí byly pozastaveny z důvodu nesouhlasu PČR a Odboru dopravy KÚ JMK. Město Kuřim rovněž spolupracuje na přípravě projektové dokumentace k měření úsekové rychlosti v Lelekovicích, následně bude realizovat stavbu a provozovat radar.

40/ 1428 000 000 Program EFEKT - revitalizace VO 2020**vyčleněno:50.000,00Kč****zasmluvněno:15.125,00 Kč****vyčerpáno:15.125,00 Kč**

Každoročně se ucházíme o dotaci na revitalizaci veřejného osvětlení města v rámci programu EFEKT. Vyčleněná částka odpovídá předpokládaným nákladům na pořízení podkladů a podání žádosti o dotaci. V případě získání dotace, bude třeba vyčlenit částku na spolufinancování dotovaného projektu.

Došlo k vyhodnocení energetického dopadu dotace EFEKT 2019 a předání poskytovateli dotace.

41/ 1430 000 000 ULICE LEGIONÁŘSKÁ – REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, chodníky, parkování, zeleň**vyčleněno:12.000.000,00 Kč****zasmluvněno:0,00 Kč****vyčerpáno:0,00 Kč**

Stavba navazuje na předchozí rekonstrukci kanalizace a vodovodu. V současné době čekáme na nabytí právní moci společného povolení. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Na základě získaných nabídek rada města schválila uzavření smlouvy od společnosti M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868 v celkové hodnotě 7.876.922,65 Kč bez DPH (tj. 9.531.076,41 Kč vč. DPH).

42/ 1431 000 000 REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU BEZRUČOVA č. p. 838-847**vyčleněno:400.000,00 Kč****zasmluvněno:364.000,00 Kč****vyčerpáno:0,00 Kč**

Akce řeší úpravu uličního prostoru ve vnitrobloku v návaznosti na stavbu rekonstrukce kanalizace. Projektová dokumentace je před dokončením studie, kterou zpracovává fa AGROPROJEKT Jihlava. Dalším krokem bude vypracování projektu pro spojené územní a stavební řízení.

43/ 1432 000 000 SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA – DÍLY ZA SV. JANEM**vyčleněno:300.000,00 Kč****zasmluvněno:0,00 Kč****vyčerpáno:0,00 Kč**

Nyní probíhají jednání ohledně odkoupení vedlejšího pozemku pro zvětšení oblasti řešení studie.

44/ 1434 000 000 PREFA - MOST**vyčleněno:400.000,00 Kč****zasmluvněno:349.000,00 Kč****vyčerpáno:321.000,00 Kč**

Na základě zjištění stavebně technického stavu mostu jsme v roce 2020 zadali projektovou dokumentaci na rekonstrukci mostu spol. MOSTNÍ PROJEKCE, projekt je po připomínkách DOSS a VDTI. Na základě záborového elaborátu a stanovisek majitelů (správců) jsou dokončena jednání o zábořech pozemků se všemi vlastníky, vyjma Magistrátu města Brna. Akce by stavebně mohla proběhnout v r. 2022.

45/ 1435 000 000 NÁKUP ZÁSAHOVÉHO VOZIDLA PRO JSDH**vyčleněno: 1.400.000,00 Kč****zasmluvněno****vyčerpáno**

JSDH byla v minulém roce vybavena AED, a zařazeno do programu ZZS JMK s názvem Firsť Responder. Na výzvu ZZS JMK vyjíždí JSDH k zásahům u pacientů se srdečními potížemi. Původně bylo k výjezdům s AED určeno dodávkové vozidlo Volkswagen Transporter, které však není v dobrém technickém stavu (mělo by být řešeno nákupem nového vozidla v roce 2021 s přispěním dotací GRH HZS a JMK) a jeho využití k výjezdům je omezeno. Z tohoto důvodu a také z důvodu větší operability předpokládáme zakoupení nového zášahového vozidla pro zášahy s AED, doplněného též základní výbavou a výbavou pro otevírání dveří. Půjde o vozidlo typu VW Amaroc, Toyota HiLux apod.

Vzhledem k omezení individuálních dotací z prostředků Jihomoravského kraje (snížení příjmů kraje v důsledku kompenzačních opatření epidemie Covid-19) nebylo možno získat příslíbenou dotaci a ani není možno získat dotaci z jiných zdrojů. Vozidlo bude muset být zakoupeno z prostředků města, přičemž i nadále jedná starosta města jak s odpovědnými představiteli JM kraje (případná dotace v roce 2021), tak s případnými dárce z řad kuřimských firem. Celkový odhadovaný náklad na vozidlo je 1.400.000 Kč. O vyčlenění této částky z rozpočtové rezervy je žádáno v materiálu Rozpočtové opatření.

46/ 1437 000 000 NÁKUP SBÍRKY "HISTORIE KUŘIMI"**vyčleněno: 250.000,00 Kč****zasmluvněno****vyčerpáno**

Na město Kuřim se již před rokem 2010 a opakovaně v roce 2012 obrátil kuřimský rodák pan Ing. Tomáš Morovics s nabídkou na odkoupení sbírky faksimilií z kuřimské historie (korespondence, pohlednice ap.) v počtu 1145 ks. K nabídce následně připojil znalecký posudek, kterým znalec ohodnotil sbírku na 250 – 300 tisíc Kč. Pan Morovics nabízí sbírku ke koupi za spodní hranici odhadu, tedy za 250 tisíc Kč. Kopie nabídky p. Morovicse, znaleckého posudku a fotografií části materiálů najdete v příloze č. 1 tohoto rozpočtového opatření. Před případnou koupí si nechá město Kuřim zpracovat vlastní aktuální znalecký posudek.

Jednání s panem Morovicsem nebyla z důvodů jeho pobytu v zahraničí a epidemiologických opatření dokončena.

47/ 1438 000 000 PŘÍSPĚVEK ZŠ TYRŠOVA – VENKOVNÍ ŽALUZIE DO TĚLOCVIČNY**vyčleněno:450.000,00Kč****zasmluvněno:0,00 Kč****vyčerpáno:0,00 Kč**

Proběhne výběrové řízení a následná realizace instalace venkovních žaluzií na okna tělocvičny směrem k hlavnímu vstupu ZŠ.

48/ 1441 000 000 ROZŠÍŘENÍ ZUŠ - studie**vyčleněno:350.000,00 Kč****zasmluvněno:344.850,00 Kč****vyčerpáno:344.850,00 Kč**

Základní umělecká škola v Kuřimi patří mezi velmi úspěšné a početně silné školy svého typu. Školu včetně pobočných pracovišť v současné době navštěvuje asi 740 žáků, pracoviště v Kuřimi na ul. Zahradní asi 500 žáků. Škola momentálně nedisponuje prostorami na výuku kolektivních předmětů (sbory, soubory, orchestry). Nová část ZUŠ by byla zaměřena právě na tyto aktivity. Zřizovatelem ZUŠ je Jihomoravský kraj, budova ZUŠ je ve vlastnictví města Kuřim.

Z těchto důvodů byla, na základě místního šetření a konzultací s paní ředitelkou, provedena studie „Rozšíření ZUŠ“, která zahrnuje i řešení dopravního připojení, které již nyní není vyhovující.

Předběžné náklady na realizaci činí:

1. etapa výstavby	68,4 mil. Kč
2. etapa výstavby	19,8 mil. Kč
Úpravy stávajícího objektu	0,5 mi. Kč
Úprava parteru	6,6 mil. Kč
Předběžné náklady na realizaci CELKEM	95,3 mil. Kč

49/ 1444 000 000 Wellness Kuřim - Rekonstrukce vzduchotechniky**vyčleněno:10.000.000,00 Kč zasmluvněno:189.063,00 Kč vyčerpáno:189.063,00 Kč**

Jedná se o opravy a údržbu vnitřních i vnějších prostor Wellness Kuřim, kdy dochází k výměně VZT jednotek a souvisejícím úpravám navazujících rozvodů. Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Nabídku podali dva uchazeči. Společnost s ekonomicky výhodnou cenou byla vyzvána k doplnění dokladů, které v podané nabídce chyběly.

50/ 1445 000 000 Vypořádání pozemků v lokalitě Díly za Sv. Jánem**vyčleněno:530.000,00 Kč zasmluvněno:1.000.000,00 Kč vyčerpáno:508.590,20Kč**

V listopadu schválena celková inv. akce v hodnotě 1.000.000,00 Kč. Jedná se o majetkoprávní vypořádání „zbytkových“ pozemků v lokalitě Díly za sv. Janem s Ing. Vladimírem Meistrem, s Moravskou stavební – INVEST, a.s. a se společností FORTEL INVEST, a. s. V roce 2020 byla uhrazena cca ½ z kupní ceny, tj. 475 049,00 Kč. V roce 2021 byla doplacena částka ve výši 508.590,20 Kč. Investiční akce byla ukončena.

51/ 1448 000 000 Výkup pozemků - Ing. Janík**vyčleněno:452.000,00 Kč zasmluvněno:456.000,00 Kč vyčerpáno:452.000,00 Kč**

Jedná se o výkup pozemků u Rybníku Srpek od Mgr. Pavla Janíka. Pozemky jsou pro město stěžejní pro obsluhu rybníka a dále jsou součástí rekreační zóny u rybníku Srpek. V roce 2020 byla zaplacená částka ve výši 4.000 Kč za znalecký posudek. **Kupní smlouva byla uzavřena v lednu 2021. V únoru 2021 byla uhrazena kupní cena za pozemek ve výši 452 000,00 Kč.** Investiční akce je ukončena.

52/ 1449 000 000 Centrum sociálních služeb Kuřim – přístavba a nástavba**vyčleněno:1.100.000,00 Kč zasmluvněno:0,00 Kč vyčerpáno:0,00 Kč**

Projekt bude řešit nástavbu na budově Klubu seniorů a zároveň přístavbu na stávající budově technického zázemí Centra sociálních služeb. Nově zbudované prostory plánujeme využít pro potřeby budoucí nepobytové sociální služby. Dále pak zázemí a kancelářské prostory CSS Kuřim a budoucích mobilních terénních sociálních služeb. Zpracovatelem projektové dokumentace bude kancelář knesl kynčl architekti.

53/ 1450 000 000 Centrum sociálních služeb - úpravy stávající budovy**vyčleněno:600.000,00 Kč zasmluvněno:0,00 Kč vyčerpáno:0,00 Kč**

Projekt bude řešit potřebné vnitřní úpravy dispozic budovy Centra sociálních služeb tak, aby nové uspořádání lépe plnilo požadavky provozu a zvýšilo kvalitu poskytovaných sociálních služeb. O konkrétním využití jednotlivých částí budovy proběhnou ještě jednání, nicméně předběžně předpokládáme provozovat v jednom křídle budovy pobytové sociální služby. Sociální bydlení v křídle druhém. Zpracovatelem projektové dokumentace bude kancelář knesl kynčl architekti.

54/ 1451 000 000 Parkoviště ul. Brněnská, Kuřim**vyčleněno:300.000,00 Kč zasmluvněno:0,00 Kč vyčerpáno:0,00 Kč**

Projekt bude řešit problematiku parkování a navýšení parkovacích míst v ul. Brněnské. Předpokládáme, že projekt naváže na již vypracovanou studii zpracovanou projekční kancelář Ing. Jiří Bajer. Do projektu bylo přidáno řešení křižovatky a bezpečného pohybu chodců z lokality obytné zóny Podhoří na ul. Brněnskou.

55/ 1452 000 000 Rekonstrukce křižovatky Legionářská - Otevřená**vyčleněno:250.000,00 Kč zasmluvněno:117.000,00 Kč vyčerpáno:0,00 Kč**

Jedná se o investiční akci za účelem přípravy projektové dokumentace na stavební úpravy a dopravní uspořádání na křižovatce tak, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti pohybu chodců a zlepšení rozhledových poměrů. Zpracovatelem podrobné studie bude projekční kancelář Ing. Jiří Bajer. V této fázi projektu řešíme bezbariérový přístup z obou směrů ul. Legionářská do ul. Otevřená.

56/ 1453 000 000 Revitalizace parku Nádražní**vyčleněno:200.000,00 Kč zasmluvněno:120.000,00 Kč****vyčerpano:0,00 Kč**

Cílem je zvýšení atraktivity parku a revitalizace zeleně v návaznosti na plánovanou stavbu Dopravního terminálu. V roce 2020 byla již vypracována studie Revitalizace parku zpracovaná architektem Ing. Wagnarovou, která byla oslovena ke spolupráci i pro další stupně projektu.

57/ 1454 000 000 Adaptační strategie změny klimatu**vyčleněno:1.200.000,00 Kč zasmluvněno:1.200.000,00 Kč****vyčerpano:24.200,00 Kč**

Adaptační strategie změny klimatu v povodí Kuřimky. Na úhradu zpracování této dokumentace se ucházíme o dotace z Norských fondů. Odevzdání do konce prosince 2021. Jedná se o neinvestiční akci: Norské fondy + SFŽP 90%, vlastní náklady 10%.

58/ 1455 000 000 Finanční příspěvek pro SPŠ a SOU**vyčleněno:1.000.000,00 Kč zasmluvněno:0,00 Kč****vyčerpano:1.000.000,00 Kč****Dotace byla realizována****59/ 1456 000 000 Oprava dešťové kanalizace Brněnská****vyčleněno:1.000.000,00 Kč zasmluvněno:750.000,00 Kč****vyčerpano:0,00 Kč**

Jedná se o opravu dvou ramen dešťové kanalizace DN 300 PVC ústících do zatrubněného Mozovského potoka. Oprava proběhla bezvýkopovou metodou v celé délce kanalizací, ve dvou místech je potřeba provést opravy výkopem a opravu šachet. Dokončení prací plánováno do konce června.

60/ 1457 000 000 Rekonstrukce kanalizace ul. Červenáčkova**vyčleněno:900.000,00 Kč zasmluvněno:0,00 Kč****vyčerpano:0,00 Kč**

V místě napojení ulice Spojovací do ulice Červenáčkova dochází při větších srážkách k zaplavení venkovních prostor soukromých vlastníků rodinných domů. Dešťová voda, která nestíhá kanalizací odtékat, vytéká na jejich parcely. Ve zpracované studii je eliminace hydraulického problému navržena prostřednictvím zkapacitnění dvou úseků nacházejících se bezprostředně nad stávajícím objektem retenční nádrže zvětšením stoky z DN 300 na DN 400 (zpracovatel studie doporučuje zvážit DN 500). Dále je z důvodu snížení místních ztrát zvětšen průměr dvou šachet. Při následná BVK, a. s., byl zjištěn nesoulad v propočtu studie. Nyní požadujeme nápravu.

61/ 1458 000 000 Wellness Kuřim - Fotovoltaická elektrárna**vyčleněno:60.000,00 Kč****zasmluvněno:48.400,00 Kč****vyčerpano:48.400,00 Kč**

Částka je na vypracování projektové dokumentace pro umístění fotovoltaických panelů na střeše Wellness. Dne 02. 03. 2021 jsme podali žádost o dotaci požadavků OPŽP dle výzvy č. 146. Čekáme na vyhodnocení.

62/ 1459 000 000 Společenské a kulturní centrum - systém chlazení**vyčleněno:4.800.000,00 Kč zasmluvněno:171.215,00 Kč****vyčerpano:9.438,00 Kč**

Po zahájení provozu Společenského a kulturního centra v 09/2019 bylo zjištěno, že některé prostory kulturního domu není možné v letním a přechodném období uchlazení na požadovanou teplotu pouze přívodem ochlazeného vzduchu instalovanými VZT systémy, jak uvažoval projekt společnosti ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. Vybrané prostory v přízemí, 1.NP a 2.NP budou na základě nově zpracované studie dovybaveny systémem přímého chlazení. Od předcházejícího doplnění přímého chlazení vnějšími okenními fóliemi bylo nakonec z důvodů dlouhé návratnosti investičních nákladů upuštěno. Celková předpokládaná částka za realizaci chlazení včetně zpracování prováděcí projektové dokumentace (DPS) celkem činí 4.181.215 Kč s DPH (DPS bez inženýrské činnosti a bez AD - 171.215 Kč s DPH, předpokládané investiční náklady včetně nákladů na navazující profese 3.400.000 Kč, akustické zástěny dvou venkovních jednotek na střeše (jedna pro novou venkovní jednotku chlazení a pro stávající tepelná čerpadla) předpokládaná cena činí 600.000 Kč, předpokládaná cena za hlukovou studii 10.000 Kč).

Vzhledem k výsledkům akustické studie z 11/2020 je nutné, oproti předpokladu studie, zvolit co nejnižší venkovní kondenzační jednotku s účinnější akustickou zástěnou, čímž dojde k navýšení předpokládaných investičních nákladů celkem o 1.100.000 Kč s DPH. Důvodem navýšení cen je i vzestup cen materiálu cca o 10% za poslední půlrok a v případě akustických zástěn skokové navýšení cen vstupního materiálu (pozinkovaného plechu) v rámci celé EU. Požadavek na navýšení ORG 1459 činí tedy 500.000 Kč.

63/ 1460 000 000 Wellness Kuřim - I. etapa rozšíření prostor

vyčleněno:900.000,00 Kč

zasmluvněno:894.190,00 Kč

vyčerpáno:0,00 Kč

Plánovaná částka je určena k vypracování projektové dokumentace pro rozšíření mokrého baru navazujícího na restauraci novou přístavbou - část terasy bude zastavěna pro možnost celoročního přístupu návštěvníků v plavkách do občerstvení, přístavba dvora pro zásobování restaurace a vytvoření nové venkovní terasy. Nyní probíhá zpracování projektové dokumentace.

64/ 1461 000 000 Rozšíření hřbitova o kolumbária

vyčleněno:700.000,00 Kč

zasmluvněno:580.000,00 Kč

vyčerpáno:0,00 Kč

Dojde k navýšení kapacit hřbitova o kolumbária, práce zajistí CTS Kuřim.

Dále pak byla zadána u projektanta Ing. Němce studie na rozšíření hřbitova, a to odlišně od původního projektu. Je to z důvodu odlišné poptávky po místech posledního odpočinku. Zatímco dříve převažovaly hrobová místa a urnové hroby, nyní **převažují urnové hroby, kolumbária a rozptylové loučky**. Projekt bude na celý hřbitov s možností rozvoje po etapách, ovšem **výsadba zeleně by měla být provedena v 1. etapě tak, aby stromy měly čas vyrůst.**

65/ 1462 000 000 Centrum integrovaného záchranného systému (vč. obvodního oddělení PČR) na ul. Blanenská

vyčleněno:500.000,00 Kč

zasmluvněno

vyčerpáno

Částka je určena na zpracování studie.

66/ 1463 000 000 Fotbalové hřiště s umělou trávou ve sportovním areálu

vyčleněno:400.000,00 Kč

zasmluvněno:78.237,81 Kč

vyčerpáno:78.237,81 Kč

V rámci rozvoje sportovního areálu v Kuřimi, je plánováno, mimo jiné, vybudování fotbalového hřiště s umělou trávou. Toto umožní téměř celoroční využití hřiště a není tak nákladné na údržbu.

Je zpracována studie a po konzultaci s fotbalovým klubem Kuřim schválená verze s hrací plochou o rozměrech 97 x 57 m.

67/ 1464 000 000 Nízkoprahové centrum na Jungmannova 950

vyčleněno:600.000,00 Kč

zasmluvněno:0,00 Kč

vyčerpáno:0,00 Kč

V rámci této investiční akce bude zřízeno v části budovy Jungmannova 950, nové Nízkoprahové centrum. Vzhledem k propojení akce se stavebními úpravami na CSS Kuřim, je zpracovatelem projektové dokumentace kancelář knesl kynčl architekti. Stávající dispoziční řešení je pro činnost Nízkoprahového centra vyhovující. Stejně tak služba CSS Kuřim výdeje obědů. Tedy nepředpokládáme zásadnější stavební úpravy.

68/ 1465 000 000 Rekonstrukce ulice Zborovská

vyčleněno:400.000,00 Kč

zasmluvněno:0,00 Kč

vyčerpáno:0,00 Kč

Částka je určena na zpracování projektové dokumentace, která však musí navazovat na PD náměstí Osvobození. Tam v současné době probíhá diskuze o rekonstrukci a přeložkách inženýrských sítí. Poté bude projekt zadán.

69/ 1466 000 000 Autobusové zastávky "U Prefy"

vyčleněno:250.000,00 Kč

zasmluvněno:223.000,00 Kč

vyčerpáno:0,00 Kč

Jedná se o přípravu projektu oboustranného autobusového zálivu na ul. Blanenská, v úseku před mostem přes Kuřimku, včetně nového přechodu pro pěší. Projekt připravuje spol. APC silnice

70/ 1467 000 000 ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa
vyčleněno:1.450.000,00 Kč zasmluvněno:234.861,00 Kč vyčerpano:0,00 Kč

V souvislosti s plánovaným růstem počtu obyvatel v Kuřimi je potřeba plánovat i kapacity vzdělávacích zařízení. Po zvážení možných variant se jako nejvhodnější momentálně nabízí varianta navazující na III. etapu navýšení výukových kapacit ZŠ Jungmannova. Byla zadána studie prověřující 2 varianty navýšení kapacity školy:

Varianta I, tato bude spočívat ve výstavbě nového objektu, který bude korespondovat s pavilonem pro 1. a 2. třídy, vybudovaném v rámci II. etapy, na místě dnešní družiny a přilehlých ploch a bude propojena krčkem ke stávající budově školy.

Varianta II, tato spočívá v dvoupatrové nástavbě nově vybudovaného pavilonu v rámci II. etapy ZŠ Jungmannova.

Celková cena pořízení variantní studie činí 194.100,00 Kč bez DPH, tj. 234.861,00 Kč vč. DPH.

71/ 1468 000 000 Příspěvek MŠ Kuřim - revitalizace zahrady MŠ Komenského
vyčleněno:200.000,00 Kč zasmluvněno:0,00 Kč vyčerpano:0,00 Kč

Jedná se o dokončení revitalizace zahrady MŠ Komenského.

72/ 1469 000 000 Příspěvek MŠ Kuřim - rekonstrukce střechy MŠ Brněnská
vyčleněno:100.000,00 Kč zasmluvněno:0,00 Kč vyčerpano:0,00 Kč

Bude vypracována projektová dokumentace pro rekonstrukci střechy na MŠ Brněnská.

73/ 1470 000 000 Příspěvek ZŠ Kuřim Tyršova - revitalizace zeleně a prostranství školy
vyčleněno:350.000,00 Kč zasmluvněno:0,00 Kč vyčerpano:0,00 Kč

Bude vypracována projektová dokumentace pro revitalizaci okolí ZŠ Tyršova.

74/ 1471 000 000 Vánoční výzdoba města
Vyčleněno:100.000,00 Kč zasmluvněno:0,00 Kč vyčerpano:0,00 Kč

Částka bude použita pro doplnění vánočního osvětlení a doplnění betlému, který se bude realizovat v průběhu července a srpna.

75/ 1472 000 000 Rekonstrukce ulice U Stadiónu
vyčleněno:100.000,00 Kč zasmluvněno:0,00 Kč vyčerpano:0,00 Kč

Částka je určena na zpracování projektové dokumentace.

76/ 1473 000 000 Rekonstrukce ulice Na Královkách
vyčleněno:120.000,00 Kč zasmluvněno:0,00 Kč vyčerpano:0,00 Kč

Částka je určena na zpracování projektové dokumentace.

77/ 1474 000 000 Rekonstrukce ulice Sv. Čecha
vyčleněno:170.000,00 Kč zasmluvněno:0,00 Kč vyčerpano:0,00 Kč

Částka je určena na zpracování projektové dokumentace.

78/ 1475 000 000 Rekonstrukce ulice Školní
vyčleněno:200.000,00 Kč zasmluvněno:0,00 Kč vyčerpano:0,00 Kč

Částka je určena na zpracování projektové dokumentace

79/ 1476 000 000 Rekonstrukce ulice Jungmannova

vyčleněno:400.000,00 Kč zasmluvněno:0,00 Kč

vyčerpáno:0,00 Kč

Částka je určena na zpracování projektové dokumentace.

80/ 1477 000 000 Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká

vyčleněno:630.000,00 Kč zasmluvněno:0,00 Kč

vyčerpáno:0,00 Kč

Je připravována projektová dokumentace.

81/ 1478 000 000 Bezpečnostní boxy na jízdní kola

vyčleněno:600.000,00 Kč zasmluvněno:0,00 Kč

vyčerpáno:0,00 Kč

Cyklostezka Kuřim – Lipůvka je využívána mj. k dopravě občanů k poliklinice nebo plaveckému areálu. V těchto místech v blízkosti cyklostezky je možné pro zbudování cykloboxů využít podporu z dotačních programů JM kraje pod názvem Podpora cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2021 (dotace ve výši 60 %, spoluúčast města 40 %). Nyní je zpracovávána projektová dokumentace pro podání žádosti o dotace.

82/ 1479 000 000 VO cyklostezka Kuřim - Moravské Knínice

Vyčleněno:1.750.000,00 Kč zasmluvněno:14.500,00 Kč

vyčerpáno:14.500,00 Kč

Dojde k výstavbě VO podél trasy cyklostezky na úseku Kuřim - M. Knínice. Bude tak osvětlena trasa cyklostezky a zároveň přístupová komunikace do nové průmyslové zóny.

Bodou použity svítidla z ul. Na Zahrádkách, kde osadíme nové světlené body a dojde tak k vylepšení osvětlení v lokalitě. Projekt má územní rozhodnutí, CTSK připravuje objednání materiálu k realizaci.

83/ 1480 000 000 Dotace Divizna

Vyčleněno:70.000,00 Kč zasmluvněno:70.000,00 Kč

vyčerpáno:70.000,00 Kč

84/ 1482 000 000 Dotace Římskokatolická farnost - opravy objektu fary

Vyčleněno:350.000,00 Kč zasmluvněno:350.000,00 Kč

vyčerpáno:350.000,00 Kč

85/ 1480 000 000 Dotace Společenství vlastníků domu č. p. 828, 829, 830 na ul. Zborovská v Kuřimi

Vyčleněno:348.9190,00 Kč zasmluvněno:348.9190,00 Kč

vyčerpáno:348.9190,00 Kč