



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

**21**

## **Příspěvek do 4. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 28.06.2022**

### **Stav investiční výstavby města Kuřimi**

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva A - investice ke dni 20.6.2022
Materiál předkládá:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta
Materiál zpracoval:	Michaela Juránková Hrbková - administrativní pracovník Stanislav Bartoš - vedoucí odboru
Vedoucí odboru:	Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

#### **Důvodová zpráva:**

Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města Kuřim informace o stavu rozpracovanosti investiční výstavby na rok 2022 k datu 20.06.2022.

#### **Návrh na usnesení:**

**ZM**

**bere na vědomí**

zprávu o stavu investiční výstavby na rok 2022 k datu 20.06.2022.

**Termín plnění: 30.06.2022**

**Zodpovídá: Michaela Juránková Hrbková - administrativní pracovník**

# INVESTIČNÍ AKCE 2022

K 20.6.2022

## 1/ 1006 000 000 DROBNÉ INVESTICE

**vyčleněno: 2.000.000,00 Kč**

**zasmluvněno: 265.842,09 Kč**

**vyčerpáno: 241.158,09 Kč**

Určeno pro akce malého rozsahu, které vystanou během roku a které jsou zařazovány po projednání v Radě města.

Seznam drobných investic v roce 2022:

pořízení Hladinoměru H1 po krádeži	90.798,40 Kč
zastávkové přístřešky ul. Legionářská	329.607,00 Kč
přemístění rozvaděče NN v ulici Pod Vinohrady	34.471,69 Kč
výměna dveřních křídel ZŠ Jungmannova	97.133,00 Kč
výměna dveří za akustické ZUŠ	18.755,00 Kč
oplocení střelnice Kuřim	24.684,00 Kč
přemístění ohříváče vody – nová učebna ZUŠ	70.000,00 Kč

## 2/ 1007 000 000 TECHNICKÁ POMOC

**vyčleněno: 450.000,00 Kč**

**zasmluvněno: 350.566,00 Kč**

**vyčerpáno: 124.000,00 Kč**

Určeno pro znalecké posudky, geodetická vytyčení a další technické náklady.

TDI Záhoří	125.000,00 Kč
TDI Díly za sv. Jánem VIII etapa	125.000,00 Kč
ZŠ Tyršova – Podroužková	5.000,00 Kč
ArchSta - energet. Posudek KD	54.450,00 Kč
Thonn - KD technická pomoc	9.840,00 Kč
Geodetické zaměření pozemku na ul. Rozdělovací	14.500,00 Kč
Geodetické zaměření pozemků u Srpku - Vlečka (výsadby stromů)	16.776,00 Kč

## 3/ 1008 000 000 STUDIE A PROJEKTY

**vyčleněno: 1.040.000,00 Kč**

**zasmluvněno: 623.264,05 Kč**

**vyčerpáno: 78.650,00 Kč**

Určeno pro menší studie a projekty, které podle aktuálních potřeb schvaluje Rada města.

Seznam studií a projektů v roce 2022:

studie prostor před sokolovnou	122.194,05 Kč
PD pumptrack - Kuřim - Podlesí	48.000,00 Kč
PD chodník v ul. Zámecká	42.350,00 Kč
PD zpomalovací práh Podhoří	6.050,00 Kč
PD přechod + chodník v ul. Křížkovského, vč. přeložek	160.500,00 Kč
PD Revitalizace hřišť při ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova	72.600,00 Kč
Rekonstrukce zdroje tepla městského úřadu PD	113.135,00 Kč
Studie kontejnerová MŠ v ul. Rozdělovací	130.000,00 Kč
PD napojení pozemku na Rozdělovací, vč. přípojky vodovodu a parkovacích stání	183.920,00 Kč

## 4/ 1022 000 000 VODOMĚRY A NAVRTÁVKY

**vyčleněno: 300.000,00 Kč**

**zasmluvněno: 0,00 Kč**

**vyčerpáno: 3500,00 Kč**

Umožňuje pravidelnou výměnu vodoměrů a připojení nových odběratelů na vodovodní síť.

## 5/ 1031 000 000 OPRAVY V BYTECH

**vyčleněno: 1 500 000,00 Kč**

**zasmluvněno: 0,00 Kč**

**vyčerpáno: 89 866,75 Kč**

Určeno na rekonstrukce obecních bytů.

Na opravy v obecních bytech byla v rozpočtu města vyčleněna částka 1 500 000,00 Kč.

Ke dni 14. 6. 2022 bylo vyčerpáno dosud pouze 89.866,75 Kč, provedeno bylo:

- výměna okna v bytě č. 850/2 – 16 485,25 Kč

- výměna kondenzačního kotle v bytě č. 1124/6 – 73.381,50 Kč
- OMP aktuálně připravuje rekonstrukci bytových jader ve čtyřech obecních bytech, vč. rekonstrukce nevyhovující elektroinstalace.

#### 6/ 1048 000 000 WELLNESS KUŘIM – DROBNÉ INVESTICE

vyčleněno:1.000.000,00 Kč

zasmluvněno:966.656,00 Kč

vyčerpano:90.750,00 Kč

Nyní zasmluvněno několik drobných investic.

číslo obj/smlouvy	Smluvní cena		Dodavatel	Stručný popis
	bez DPH	včetně DPH		
2022/OB/0344	34 000,00 Kč	41 140,00 Kč	DEKPROJEKT s.r.o.	znalecký posudek střecha
2022/OB/0357	41 000,00 Kč	49 610,00 Kč	FERSTO, s.r.o.	skříně (4 malé, 3 velké)
2022/OB/0314	59 820,66 Kč	72 383,00 Kč	Jan Nižník - ELVIS	branka
2022/OB/0545	199 253,72 Kč	241 097,00 Kč	Ing. Vojtěch Sajvald	rozvaděč
2022/OB/0701	160 000,00 Kč	193 600,00 Kč	CEVRE Consultants s.r.o.	analýza využití obnovitelných zdrojů
2022/OB/0794	198 985,12 Kč	240 772,00 Kč	Jirků A-Z s.r.o.	modernizace řízení tobogánu a čidel
2022/OB/0795	199 650,41 Kč	241 577,00 Kč	NEUMAN EL, spol. s.r.o.	zapojení rozvaděče
<b>celkem</b>	<b>858 709,92 Kč</b>	<b>966 656,00 Kč</b>		

#### 7/ 1242 000 000 REKONSTRUKCE BUDOVY MĚÚ

vyčleněno:2.500.000,00 Kč

zasmluvněno:509.185,00 Kč

vyčerpano:501.570,75 Kč

Budou prováděny rekonstrukce dalších prostor budovy radnice kanceláří včetně jejich vybavení novým nábytkem (odbor správních a vnitřních věcí, investiční a stavební) Proběhlo rozšíření přepážkových pracovišť pro osobní doklady a cestovní pasy, které si vyžádali přestavbu čekárny v druhém podlaží a kanceláře OSVV. Bude probíhat rekonstrukce dalších kanceláří v budově radnice.

#### 10/ 1269 000 000 VÝKUPY POZEMKŮ POD KOMUNIKACEMI

vyčleněno:250.000,00 Kč

zasmluvněno:0,00 Kč

vyčerpano:0,00 Kč

Každoroční akce umožňující vykoupit pozemky, které jsou pod městskými komunikacemi. Rozpočet je omezený a vypořádání s vlastníky pozemků probíhá v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“. Na dnešním jednání ZM bude projednáno vyhlášení výběrového řízení na výkup pozemků pod místními komunikacemi.

#### 11/ 1270 000 000 OPRAVY KOMUNIKACÍ

Vyčleněno:10.000.000,00 Kč

zasmluvněno:0,00 Kč

vyčerpano:2.810.827,20 Kč

Určeno pro opravy povrchů místních komunikací a chodníků v Kuřimi, které jsou realizovány v průběhu roku.

CTS – zapravení výtlučů

16.452,00 Kč

CTS – PURUPLAST

655.562,80 Kč

M – SILNICE a.s.

1.208.373,00 Kč

SILPRA silniční práce s.r.o.

946.875,00 Kč

#### 12/ 1271 000 000 OPRAVY KANALIZACE

vyčleněno:500.000,00 Kč

zasmluvněno:0,00 Kč

vyčerpano:21.000,00 Kč

Určeno pro opravy kanalizací ve vlastnictví města, které neprovozují BVK, revize, čištění a monitoring jejich stavu.

#### 13/ 1277 000 000 HW a SW

vyčleněno: 6.000.000,00 Kč

zasmluvněno:300.685,00 Kč

vyčerpano:59.895,- Kč

Obměna základních komponentů technologického centra, které je v provozu již deset let a u kterého již není rentabilní prodlužovat jeho životnost. Tato obnova zahrnuje novou verzi Exchange serveru 2019 + Licence MS Office pro všechny PC na MěÚ Kuřim. Provedení studie proveditelnosti, obnovu diskového úložiště. Nákup nových fyzických serverů pro virtualizaci a zálohování. Dále obnovu fyzického doménového serveru včetně CAL licencí. Realizace investiční akce počítá s dotací IROP ve

výši 85% (odhadem 5,2 mil. Kč). Stav ke dni 16.06.2022: Dokončen situační a bezpečnostní audit v oblasti kybernetické bezpečnosti na MěÚ Kuřim – dokumenty jsou ve finálním stavu. Nejdůležitější výsledky prezentovány vedení města. Nyní probíhají práce na studii proveditelnosti a přípravě žádosti o dotaci. Bohužel se stále čeká na otevření dotačního titulu ze strany IROP na kterou je tato investice navázána. Otevření dotačního titulu IROP je dle posledních relevantních informací červenec / srpen 2022

**14/ 1330000000 Rekonstrukce ulice s SÚS JmK: Legionářská**

**Vyčleněno:320.500,00 Kč      zasmluvněno:320.408,00 Kč      vyčerpáno:320.408,00 Kč**  
Úplata za umístění IS do jiného pozemku než v majetku MK: JMK ve výši cca 300.000 Kč

**16/ 1345 000 000 CYKLOSTEZKA KUŘIM - LIPŮVKA**

**vyčleněno:120.000,00 Kč      zasmluvněno:7.400,00 Kč      vyčerpáno:6.845,00 Kč**

Platba nájemného Státnímu pozemkovému úřadu. Nyní OMP řeší se Státním pozemkovým úřadem převod pozemků.

**17/ 1357 000 000 VO UL. NA VYHLÍDCE, MÁNESOVA**

**vyčleněno:1.200.000,00 Kč      zasmluvněno:0,00 Kč      vyčerpáno:0,00 Kč**

Akce řeší vybudování nového veřejného osvětlení v ul. Mánesova a ul. Na Vyhlídce. VO ul. Mánesova je dokončena a kolaudována v roce 2019. Realizace stavby na ul. Na Vyhlídce proběhne v roce 2022

**18/ 1358 000 000 Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace za domy Bezručova č.p.838-847**

**vyčleněno:1.550.000,00 Kč      zasmluvněno:1.483.836,00 Kč      vyčerpáno: 1.483.836,00 Kč**

Bytové domy byly odkanalizovány dvěma kanalizacemi vedoucími v účelové komunikaci a následně pod sklepy těchto domů. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu komunikace, umístění a stavu stávajících kanalizací byla nutná přestavba kanalizační stoky. Rekonstrukce kanalizace byla vysoutěžena ve výši 6.360.000,00 Kč. Stavební práce na kanalizaci byly zahájeny v polovině září 2021 a dokončeny na konci ledna 2022. Při realizaci protlaku byla potřeba změna technologie. Vícepráce ve výši 148.589,00 Kč schválila RM v únoru 2022. Rekonstrukce kanalizačních přípojek proběhla od konce ledna do konce března 2022. Na výše uvedenou akci navázala v červnu obnova komunikace.

**19/ 1360 000 000 VODOJEM II/2 – REKONSTRUKCE II. ETAPA**

**vyčleněno:9.000.000,00 Kč      zasmluvněno:8.784.646,69 Kč      vyčerpáno:0,00 Kč**

V průběhu první etapy, při rekonstrukci armaturní komory a technologie, zjistil zhotovitel špatný stav železobetonového stropu nad armaturní komorou. V květnu 2022 schválila RM uzavření SOD na realizaci se spol. Dopravní stavby Brno, s.r.o. v celkové hodnotě 8.784.646,69 Kč.

**20/ 1365 000 000 MĚSTSKÝ STADION KUŘIM – REKONSTRUKCE**

**vyčleněno:10.000.000,00 Kč      zasmluvněno:1.104.281,22 Kč      vyčerpáno:674.252,01 Kč**

V září 2021 byla podána, v pořadí již čtvrtá, žádost o dotaci a to na Národní sportovní agenturu (NSA), která bodově zvýhodňovala spolky před obcemi a městy, výsledkem čehož bylo nepostoupení do užšího kola posouzení a hodnocení žádostí o dotaci. Paralelně probíhá zadávací řízení na výběr zhotovitele stavebních prací na podlimitní veřejnou zakázku „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“. Rada města schválila výběr zhotovitele, společnost PROSTAVBY, a. s., v celkové hodnotě zakázky 53.171.256,29 Kč vč. DPH. Aby bylo možné přistoupit k podpisu Smlouvy o dílo, která je nyní podmíněna získáním dotace, je potřeba schválit podání žádosti o novou dotaci jakmile bude vypsána a schválit realizaci a financování veřejné zakázky za určitých podmínek. Toto je předmětem samostatného příspěvku zasedání Zastupitelstva

**21/ 1366 000 000 Výkupy pozemků pro cyklostezky: Kuřim-Veverská Bítýška, Kuřim-Brno-Kníničky a Kuřim-Česká**

**vyčleněno:1.500.000,00 Kč      zasmluvněno:0,00 Kč**

**vyčerpáno:0,00 Kč**

Probíhá majetkové vypořádání pozemků pod zrealizovanou cyklostezkou na Veverskou Bítýšku. Probíhá vyjednávání s jednotlivými vlastníky. Zatím nebylo čerpáno.

**23/ 1375 000 000 Rekonstrukce náměstí Osvobození v Kuřimi - přeložka silnice II/386**

**vyčleněno:5.600.000,00 Kč      zasmluvněno:5.057.348,86 Kč      vyčerpáno:239.580,00 Kč**

Po vydání Rozhodnutí – schválení stavebního záměru a předání projektové dokumentace pro provádění stavby bylo dne 2.5.2022 zahájeno výběrové řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „II/386 Kuřim, nám. Osvobození“, jejíž administraci provádí na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci SÚS JMK. Veřejná zakázka, byla zadávána v plném rozsahu elektronicky a zahrnuje jak stavební objekty financované SÚS JMK (komunikace II/386 včetně úpravy odvodnění, zastávkové zálivy a přechody pro pěší), tak stavební objekty financované městem Kuřim (místní komunikace a vjezdy, parkovací pruh, chodníky, terénní a sadové úpravy atd.). Po provedeném posouzení a hodnocení nabídek byl výběr zhotovitele pro část financované městem schválen 1.6.2022 Radou města Kuřimi. Smlouva o dílo bude uzavřena po uplynutí zákonem stanovených lhůt (od 13.6.2022) na částku 5.057.348,86 Kč s DPH. Termín dokončení celé rekonstrukce je do 30.11.2022.

**24/ 1376 000 000 REKONSTRUKCE NÁM. OSVOBOZENÍ**

**vyčleněno:2.276.000,00 Kč**

**zasmluvněno:2.274.800,00 Kč**

**vyčerpáno:0,00 Kč**

Stále probíhají práce na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, které zatím nemohou být dokončeny z důvodu zpracovávání projektové dokumentace inženýrských sítí, které nebyly součástí původní uzavřené smlouvy o dílo na Rekonstrukci nám. Osvobození, a byly zadány až na základě uzavřeného dodatku č. 1.

Po předběžném odsouhlasení technického řešení s BVK, a.s., byla dokumentace sítí předána k připomínkám Městu Kuřim a dne 5.5.2022 proběhla koordinační schůzka, ze které vyplynuly další věci k projednání. Dokumentace inženýrských sítí bude poté rozeslána na potřebná vyjádření a finální řešení inženýrských sítí bude následně zapracováno do projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) Rekonstrukce nám. Osvobození i s případnými úpravami, které z navrženého řešení sítí vyplynou.

**25/ 1385 000 000 DOPRAVNÍ TERMINÁL KUŘIM**

**vyčleněno: 105.000.000,00 Kč      zasmluvněno:103.230.000,00 Kč      vyčerpáno: 26.140.000,00 Kč**

V rámci této akce dojde k vybudování nového dopravního terminálu včetně zastřešených zastávkových stání, parkovacích ploch, zázemí pro cyklisty a navazujících stavebních objektů kanalizací, vodovodu a veřejného osvětlení. Na tuto investiční akci můžeme čerpat dotaci do celkové částky 73,500mil Kč resp. do výše 90% způsobilých výdajů.

Stavba byla zahájena v listopadu 2021 demolicí skladové budovy Českých drah a nákladové rampy. V současnosti probíhá výstavba vodovodu a kanalizací v rozsahu ul. Štefánikova, Zahradní, Nádražní a Farského, včetně osazení retenčních nádrží pod budoucím parkovištěm a v parku před nádražím. Dokončujeme železobetonovou spodní stavbu zastřešení včetně jejího mikropilotového založení. V souběhu vyrábíme ocelovou konstrukci na dílně dodavatele stavby. Stavba probíhá za stálého provozu po etapách.

**26/ 1388 000 000 VO MALÁ ČESKÁ, POD ZÁRUBOU, BLANENSKÁ**

**vyčleněno: 200.000,00 Kč**

**zasmluvněno:15.000,00 Kč**

**vyčerpáno:0,00 Kč**

Akce v lokalitě Malá Česká je kompletně dokončena.

Propojení VO ul. Pod Zárubou - ul. Na Zahrádkách bude realizována v roce 2022. V rámci posílení soustavy VO, plánujeme zřídit nové odběrné místo v křižovatce Blanenská - K AMP.

**27/ 1392 000 000 Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška****vyčleněno:30.000,00 Kč****zasmluvněno:13.357,00 Kč****vyčerpano:3.973,00 Kč**

Nájem za pozemek Magistrátu města Brna. Nyní probíhá řešení kupní smlouvy.

**29/ 1408 000 000 PARKOVIŠTĚ BEZRUČOVA****vyčleněno: 5.000.000,00 Kč****zasmluvněno: 160.000,- Kč****vyčerpano:160.000,- Kč**

V rámci této akce dojde k úpravě uličního prostoru před domy ul. Bezručova čtvrt' 839-1116. Budou vybudována nová parkovací stání a prostor na komunální odpad Zvolena byla varianta jednosměrné ulice s oboustranným podélným parkováním a s obousměrným provozem cyklistů. Je vydáno územní rozhodnutí zažádáno o stavební. Předpokládaná realizace nejdříve na podzim 2022 z důvodu koordinace sta stavbou SÚS Jmk na ul. Legionářská v úseku od ul. Zborovská po KO do ul. Sportovní.

**30/ 1410 000 000 AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY ZÁMECKÁ (vč. přístupové komunikace u průmyslové zóny u křižovatky na Mor. Knínice)****vyčleněno:7.000.000,00 Kč****asmluvněno:123.444,00 Kč****vyčerpano:0,00 Kč**

Je odevzdána projektová dokumentace ke společnému povolení, čekáme na podklady SÚS k dořešení majetkových vztahů s Jihomoravským krajem a převedení pozemků Statutárního města Brna. Následně bude zažádáno o společné povolení, souběžně se stavebním řízením proběhne zadávací řízení.

Předpokládané náklady na realizaci zastávek jsou ve výši 5,265 mil. Kč bez DPH, tj. cca 6,4 mil. Kč vč. DPH. Spolu s náklady na inženýrskou činnost činí odhadované náklady na realizaci investiční akce v roce 2022 částku 7 mil. Kč.

**31/ 1412 000 000 Retenční nádrž Srpek****vyčleněno:100.000,00 Kč****zasmluvněno:0,00 Kč****vyčerpano:0,00 Kč**

Rekonstrukce odlehčovací komory u Srpku včetně vybudování sdruženého objektu retenční nádrže úzce souvisí s přepadem odpadních vod při vyšších srážkách do Lučního potoka a jeho znečištění. V letošním roce předpokládáme realizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby.

**32/ 1415 000 000 PŘESTAVBA BÝVALÉ KOTELNY NA ULICI JUNGMANNOVA****vyčleněno:1.094.000,00 Kč****zasmluvněno:0,00 Kč****vyčerpano:0,00 Kč**

Plánovaná částka je určena na zpracování dokumentace pro odstranění stávající stavby kotelny z důvodu vysoké vlhkosti zdiva, které by bylo nutno velice pracně a nákladně sanovat a projektové dokumentace pro územní řízení. Nyní čeká na schválení smlouva s projektantem, abychom mohli řešit vyhotovení projektové dokumentace

**34/ 1420 000 000 RADARY VČETNĚ SW PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL****vyčleněno:3.150.000,00 Kč****zasmluvněno:371.712,00 Kč****vyčerpano:157.542,00 Kč**

V současné době je odevzdána projektová dokumentace na měření úsekové rychlosti, dále jen „MÚR“ na I/43 v oblasti odbočky na Kuřim. Aby mohla být podána ke společnému povolení, je zapotřebí souhlasu vlastníků pozemků, na kterých se stavba nachází, jedná se o společnost Tyco Electronics Czech s.r.o. a ŘSD, o které jsme zažádali. Investorem stavby by mělo být ŘSD Závod Brno, kterým bude stavebně povolený projekt předán. Předpokládané náklady na realizaci činí 2,25 mil. Kč. Provozovatelem bude město Kuřim.

Další stavbou, kterou město realizuje a následně bude provozovat je MÚR v Lelekovicích. V současné době je vydáno stavební povolení, jsou schváleny a uzavřeny všechny smlouvy nutné k realizaci a provozu radaru. Z důvodu nedostatku komponentů je výroba zařízení předpokládána na červenec, realizace proběhne následující měsíc, v srpnu. Předpokládané spuštění do provozu přelom září- říjen 2022.

**35/ 1428 000 000 Program EFEKT - revitalizace VO****vyčleněno: 100.000,00Kč****zasmluvněno:0,00 Kč****vyčerpáno:0,00 Kč**

Každoročně se ucházíme o dotaci v rámci programu obnovy veřejného osvětlení města - EFEKT. Vyčleněná částka odpovídá předpokládaným nákladům na pořízení podkladů a podání žádosti o dotaci. Pro rok 2022 čekáme na vypsání podmínek dotačního programu ze strany poskytovatele.

**36/ 1430 000 000 ULICE LEGIONÁŘSKÁ – REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, chodníky, parkování, zeleň****vyčleněno:14.000.000,00 Kč****zasmluvněno:8.170.598,00 Kč****vyčerpáno:4.524.392,27 Kč**

Stavba navazuje na předchozí rekonstrukci kanalizace a vodovodu.

Stavební práce na této akci realizuje společnost M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868. Realizace byla dokončena, nyní probíhá odstraňování vad a nedodělků.

Proběhlo VŘ na ozelenění ulice Legionářská, kterou vyhrála společnost MANDLOŇ s. r. o., Dlouhá 26, 691 25 Vranovice, IČO 29361311 v hodnotě 957.345 Kč vč. DPH.

**37/ 1431 000 000 REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU BEZRUČOVA č. p. 838-847****vyčleněno: 4.500.000,00 Kč****zasmluvněno:3.000.000,00 Kč****vyčerpáno: 265.000,00Kč**

Akce řeší úpravu uličního prostoru ve vnitrobloku v návaznosti na stavbu rekonstrukce kanalizace. Realizace právě probíhá v rozsahu úprav uličního prostoru, revitalizací zpevněných ploch. Budou osazeny nové nákladové rampy a spolupracujeme s SVJ na pokládce bentonitových rohoží podél bytového domu. Naváže revitalizace zeleně.

**38/ 1432 000 000 SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA – DÍLY ZA SV. JANEM****vyčleněno:4.500.000,00 Kč****zasmluvněno:53.845,00 Kč****vyčerpáno: 53.845,00Kč**

Je navrženo založení lučního porostu na většině plochy parcely. Středem je vedena pěšina ze štěrkového trávníku. V louce jsou navrženy k výsadbě ovocné dřeviny a herní a relaxační prvky. Bohužel se nepodařilo směnit pozemek navazující k našemu pozemku, proto byla projektová dokumentace přepracována a nyní je řešeno povolení stavby. Bude vyhlášeno VŘ na zhotovitele.

**39/ 1434 000 000 PREFA - MOST****vyčleněno:100.000,00 Kč****zasmluvněno:96.000,00 Kč****vyčerpáno:54.000,00 Kč**

Na základě zjištění stavebně technického stavu mostu jsme v roce 2020 zadali projektovou dokumentaci na rekonstrukci mostu spol. MOSTNÍ PROJEKCE, projekt je připraven a probíhá proces povolování stavby. Zároveň je připravena zadávací dokumentace na stavební zakázku. Plánujeme projednat vícezdrojové financování s firmami, které sídlí v průmyslovém areálu. Zadávací řízení plánujeme vypsat v průběhu podzimu 2022 s termínem realizace od jara 2023

**41/ 1438 000 000 PŘÍSPĚVEK ZŠ TYRŠOVA – VENKOVNÍ ŽALUZIE DO TĚLOCVIČNY****vyčleněno:15.000,00 Kč****zasmluvněno:13.840,00 Kč****vyčerpáno:0,00 Kč**

Proběhlo zakoupení a nainstalování větrného čidla.

**42/ 1449 000 000 Centrum sociálních služeb Kuřim – přístavba a nástavba****vyčleněno: 1.400.000,00 Kč****zasmluvněno:1.240.000,- Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

Projekt řeší nástavbu na budově Klubu seniorů a zároveň přístavbu na stávající budově technického zázemí Centra sociálních služeb. Nově zbudované prostory plánujeme využít pro potřeby Denního stacionáře a Terénní odlehčovací a pečovatelské služby. Zadání tak plní požadavky na sociální služby a s nimi související aktivity popsané v Komunitním plánu sociálních služeb a ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Centra sociálních služeb Kuřim. Zpracovatelem projektové dokumentace je kancelář knesl kynčl architekti.

**43/ 1450 000 Centrum sociálních služeb - úpravy stávající budovy****vyčleněno: 1.000.000,00 Kč    zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpano: 0,00 Kč**

Projekt bude řešit úpravu dispozic stávající budovy Centra sociálních služeb tak, aby její nové uspořádání plnilo požadavky na sociální služby a s nimi související aktivity popsané v Komunitním plánu sociálních služeb a ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Centra sociálních služeb Kuřim. Úpravy budovy je třeba navrhnout tak, aby bylo možné odděleně plnit činnosti Pobytové odlehčovací služby, provozování sociálních bytů a bytů zvláštního určení. Dále pak poskytnout zázemí pro služby domácí zdravotní péče, služby sociální rehabilitace a poskytování sociálního poradenství.

**44/ 1452 000 000 Rekonstrukce křižovatky Legionářská - Otevřená****vyčleněno: 350.000,00 Kč    zasmluvněno: 210.000,00 Kč****vyčerpano: 34.000,00 Kč**

Jedná se změnu stavebního a provozního uspořádání na křižovatce tak, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti pohybu chodců a zlepšení rozhledových poměrů. Projekt zpracovává kancelář PIK Bajer a v této chvíli máme stavebně-dopravní řešení úspěšně předjednáno na Policii ČR.

**45/ 1453 000 000 Revitalizace parku Nádražní****vyčleněno: 200.000,00 Kč    zasmluvněno: 120.000,00 Kč****vyčerpano: 108.000,00 Kč**

Cílem je zvýšení atraktivity parku a revitalizace zeleně v návaznosti na plánovanou stavbu Dopravního terminálu. Zpracováváme prováděcí projekt včetně návrhu osvětlení, který by mohl být realizován v roce 2022, v návaznosti na průběh výstavby dopravního terminálu u nádraží. Projekt je v současné době v procesu povolování na stavebním úřadu.

**46/ 1454 000 000 Adaptační strategie změny klimatu****vyčleněno: 1.030.000,00 Kč    zasmluvněno: 950.000,00 Kč****vyčerpano: 794.486,00 Kč**

Adaptační strategie změny klimatu v povodí Kuřimky na území města Kuřimi a obcí regionu Kuřimska (Lipůvka, Svinošice, Kuřim, Jinačovice, Rozdrojovice, Moravské Knínice). Na úhradu zpracování této dokumentace se ucházíme o dotace z Norských fondů. Jedná se o neinvestiční akci: Norské fondy + SFŽP 90%, vlastní náklady 10%. Odevzdání projektu proběhlo na konci prosince 2021. V květnu tohoto roku byl schválen projekt v ZM. Od dubna probíhá fáze publicity (zpracování krátkého videa, webová prezentace), 21.6. proběhlo projednání s veřejností – představení projektu.

**48/ 1457 000 000 Rekonstrukce kanalizace ul. Červenáčkova****vyčleněno: 1.200.000,00 Kč    zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpano: 0,00 Kč**

V místě napojení ulice Spojovací do ulice Červenáčkova dochází při větších srážkách k zaplavení venkovních prostor soukromých vlastníků rodinných domů. Dešťová voda, která nestíhá kanalizací odtékat, vytéká na jejich parcely. Ve zpracované studii je eliminace hydraulického problému navržena prostřednictvím zkapacitnění dvou úseků nacházejících se bezprostředně nad stávajícím objektem retenční nádrže zvětšením stoky z DN 300 na DN 400 (zpracovatel studie doporučuje zvážit DN 500). Dále bylo z důvodu snížení místních ztrát navrženo zvětšení průměru dvou šachet. Vzhledem k výskytu sítí bude možné zvětšení zrealizovat pouze u níže umístěné šachty. Odevzdání PD proběhlo na konci ledna 2022. Proběhlo výběrové řízení, nejnížší cenovou nabídku podala spol. Svítal plus s.r.o. ve výši 1.633.121 Kč. Navýšení ORG na 1.700.000 Kč bude předloženo ZM, po schválení bude následně RM předložen příspěvek o schválení uzavření SOD se zhotovitelem.

**49/ 1458 000 000 Wellness Kuřim - Fotovoltaická elektrárna****vyčleněno: 1.200.000,00 Kč    zasmluvněno: 1.181.848,14 Kč****vyčerpano: 0,00 Kč**

Po letošním zimním období, před realizací instalace FVE vznikla obava, že střešní plášť vykazuje technické vady.

Bylo okamžitě objednáno odborné posouzení od společnosti DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, budova TTC, 108 00 Praha 10, IČO 27642411.

V sondách na střeších byla nalezena mírná vlhkost pouze v blízkosti střešních vtoků. Hydroizolační souvrství asfaltových pásů vykazuje pokročilou degradaci materiálu projevující se trhlinkami v asfaltové směsi. Stávající souvrství asfaltových pásů je zhruba ve 2/3 své životnosti. Na mnoha místech bylo nalezeno vyboulení povlakové hydroizolace, což značí nepřipustné namáhání povlakové hydroizolace. Stabilizace plochých střešních je provedena pomocí lepení a je patrné, že je



poddimenzovaná. Nyní jsme zadali vypracování projektové dokumentace pro opravu střechy, abychom mohli následně pokračovat s instalací fotovoltaických panelů.

V rámci nápravného opatření budou stávající skladby stabilizovány proti účinkům sání větru pomocí mechanického kotvení. Poté bude provedena nová vrstva povlakové hydroizolace. Vzhledem k tomu, že nyní není znám termín opravy střechy, žádá zhotovitel o posun ukončení termínu realizace instalace FVE do 31. 12. 2022

#### **50/ 1459 000 000 Společenské a kulturní centrum - systém chlazení**

**vyčleněno:650.000,00 Kč      zasmluvněno:598.825,01 Kč      vyčerpáno:74.439,20 Kč**

Stavební práce na doplnění chlazení realizované společností PKS stavby a.s. byly ukončeny ve 12/2021. Z tohoto ORGu jsou nyní dále hrazeny i náklady na úpravu systému ohřevu vody zahrnující jak náklady na pořízení projektové dokumentace, tak i náklady na realizaci stavebních úprav.

Projektová dokumentace byla předána v 04/2022. Stavební úpravy na základě schválení odlišného postupu z důvodů garance záruk provádí spol. PKS stavby a.s. Termín dokončení je 30.6.2022.

#### **51/ 1460 000 000 Wellness Kuřim - I. etapa rozšíření prostor**

**vyčleněno:32.000.000,00 Kč      zasmluvněno:86.510,00 Kč      vyčerpáno:37.510,00 Kč**

Předmětem akce je rekonstrukce vzduchotechniky plaveckého areálu, která je po 12 letech v havarijním stavu, nedostačuje potřebám provozu. Součástí stavby jsou přístavby ke stávajícímu objektu v místě stávající restaurace a bufetu u hlavního vstupu. Přístavba zásobovací rampy bude plynule navazovat půdorysně i výškově na stávající plně zděné konstrukce prosklené přístavby restaurace a boční stěnové desky zásobovací rampy. Přístup do objektu bude zachován stávající.

Proběhlo VŘ pro realizaci stavby. Byla podána jedna nabídka od společnosti Progresklíma CZ s.r.o., Houbalova 2553/4, 628 00 Brno, IČO 60707780, v celkové hodnotě 27.648.500 Kč vč. DPH.

Nyní probíhá řešení harmonogramu stavby.

#### **52/ 1461 000 000 Rozšíření hřbitova**

**vyčleněno: 200.000,00 Kč      zasmluvněno:13.000,00 Kč      vyčerpáno:0,00 Kč**

Kancelář Ing. Arch. Němce zpracovává studii, která bude řešit možnosti rozšíření hřbitova v souladu se stávající podobou poptávky po místech posledního odpočinku. Zatímco dříve převažovaly hrobová místa a urnové hroby, nyní převažují urnové hroby, kolumbária a rozptylová loučka. Součástí studie je i smuteční síň. Projekt bude na celý hřbitov s možností rozvoje po etapách, ovšem

#### **53/ 1462 000 000 Centrum integrovaného záchranného systému (vč. obvodního oddělení PČR) na ul. Blanenská**

**vyčleněno:500.000,00 Kč      zasmluvněno:0,00 Kč      vyčerpáno:0,00 Kč**

Částka je určena na zpracování studie, která bude podkladem k dalšímu jednání se zainteresovanými stranami o umístění centra IZS. Probíhá konzultace s projektantem na zadání studie – místní šetření proběhlo 23.6.2022.

#### **54/ 1463 000 000 Fotbalové hřiště s umělou trávou ve sportovním areálu**

**vyčleněno:500.000,00 Kč      zasmluvněno:0,00 Kč      vyčerpáno:0,00 Kč**

V minulém roce byly zpracovány 2 studie, první - ve variantě bez parkovacích stání a druhá – ve variantě s hrací plochou na střeše parkovacího domu. Nyní je předána projektová dokumentace ke společnému povolení pro variantu bez parkovacích stání, podána žádost o povolení kácení stromů, které schválila Komise životního prostředí a vyřizujeme uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy se společností EG.D, která spočívá v přeložení kabelu vysokého napětí s předpokládanými náklady 1.110.692 Kč. Předpokládané náklady na realizaci činí: 44 mil. Kč vč. DPH.

**55/ 1464 000 000 Nizkoprahové centrum na Jungmannova 950****vyčleněno: 200.000,00 Kč      zasmluvněno: 50.000,00 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

V souladu s postupným naplňováním cílů popsaných v Komunitním plánu sociálních služeb města Kuřim, je zřízeno v části budovy Jungmannova 950, nové centrum pro děti a mládež, které pod začátku letošního roku provozuje Charita Tišnov. Na vybavení centra jsme požádali o dotaci ve výši 95% způsobilých výdajů. Hlavní úpravy byly dokončeny v roce 2021. Celkem bude realizace stát 1.300.000,00 Kč

**56/ 1465 000 000 Rekonstrukce ulice Zborovská****vyčleněno: 400.000,00 Kč      zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

Částka je určena na zpracování projektové dokumentace, která však musí navazovat na PD náměstí Osvobození. Tam v současné době probíhá zpracování dokumentace pro rekonstrukci a přeložky inženýrských sítí. Poté bude projekt zadán – místí šetření proběhne začátkem července.

**57/ 1466 000 000 Autobusové zastávky "U Prefy"****vyčleněno: 300.000,00 Kč      zasmluvněno: 225.000,00 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

Jedná se o přípravu projektu oboustranného autobusového zálivu včetně nového přechodu pro pěší na ul. Blanenská, v úseku za křižovatkou do ul. K AMP. Projekt připravuje spol. APC silnice.

V této chvíli řešíme koordinaci se stavbou mimoúrovňové křižovatky na ul. Blanenská investora ŘSD ČR, kdy patrně dojde nejprve k výstavbě zálivu směr Kuřim a výhledově směr Svitavy. Připravujeme dokladovou část ve spolupráci s Povodím Moravy, Magistrátu města Brna a Jihomoravským krajem, který zastupuje Správa a údržba silnic JMK.

**58/ 1467 000 000 ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa****vyčleněno: 3.500.000,00 Kč      zasmluvněno: 1.325.857,50 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

V souvislosti s navyšování kapacit základních škol, roste i potřeba nových odborných učeben. Na tyto projekty jsou průběžně vypisovány dotační programy. Po zvážení možných variant se jako nejvhodnější momentálně nabízí varianta navazující na III. etapu navýšení výukových kapacit ZŠ Jungmannova, která spočívá ve vybudování dvoupatrové nástavby nově postaveného pavilonu v rámci II. etapy ZŠ Jungmannova.

V současné době je zadáno vypracování projektové dokumentace ke společnému povolení – stavební část, současně s ní řešíme potřebu obnovit dosluhující tepelné zdroje. V souvislosti s rostoucími cenami za energie, město zvažuje možnost využít k vytápění a chlazení obnovitelných zdrojů, jako jsou tepelná čerpadla.

V říjnu byl zaregistrován záměr na ITI na akci „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben“ ve výši 82 mil. Kč. Na podzim 2022 budeme žádat o dotaci IROP, která se předpokládá ve výši 90 % uznatelných nákladů, přičemž pod uznatelné náklady související s vybudováním odborných učeben lze zahrnout i náklady na případná tepelná čerpadla.

**59/ 1468 000 000 Příspěvek MŠ Kuřim - revitalizace zahrady MŠ Komenského****vyčleněno: 4.100.000,00 Kč      zasmluvněno: 6.216.230,57 Kč****vyčerpáno: 3.485.489,34 Kč**

V únoru letošního roku byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby společností PSVS-STRUKTURE s.r.o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO 07794967 v hodnotě 6.216.230,57 Kč vč. DPH. Realizace probíhá stavba bude ukončena na začátku září 2022.

Částka překračující hodnotu 4.100.000 Kč bude hrazena z fondu investic Mateřské školy.

**60/ 1469 000 000 Příspěvek MŠ Kuřim - rekonstrukce střechy MŠ Brněnská****vyčleněno: 500.000,00 Kč****zasmluvněno: 467.012,00 Kč****vyčerpáno: 44.722,00 Kč**

Na začátku tohoto roku byla zpracována studie na komplexní opravu střechy. Je navržena zelená střecha s extenzivním souvrstvím, s vegetací složené z rozchodníků a osiva suchomilných travin a bylin. Extenzivní střecha je navržena v souladu se Standardy pro navrhování, provádění a údržbu zelených střech. Jedná se o kompletní provedení vegetačního souvrství zelené střechy včetně výsadby rostlin. Střecha je navržena bez řízené závlahy.

Po odevzdání této studie proběhlo jednání se společností Regionální poradenská agentura, s. r. o. ohledně možnosti žádat o dotaci z Operačního programu životního prostředí 2021-2027. Následně

byly emailem poptány dvě firmy pro cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro společné povolení v podrobnostech prováděcí dokumentace.

Na základě zhodnocení získaných nabídek byla vybrána společnost Ateliér Habina s.r.o., Kopečná 11, 602 00 Brno, IČO 27743632.

**61/ 1470 000 000 Příspěvek ZŠ Kuřim Tyršova - revitalizace zeleně a prostranství školy**

**vyčleněno:2.200.000,00 Kč      zasmluvněno:1.846.501,66 Kč      vyčerpano:0,00 Kč**

V roce 2021 byla zadána studie pro Stavební úpravy areálu ZŠ – relaxační a sportovní část, letní třídy. Proběhlo statické posouzení, zda je budova schopna unést zatížení dalším patrem. Nyní bude studie dopracována.

V průběhu letních prázdnin bude na ZŠ Tyršova vybudována nová atletická dráha s polyuretanovým povrchem o rozměrech 55x3,6m, dále na ZŠ Komenského bude provedeno nové nalajnování atletického oválu, hřiště pro kopanou a basketbal, 2 nové basketbalové koše, nové mantinely za branami pro kopanou a nové doskočiště s polyuretanovou rozběhovou dráhou, v celkové hodnotě 1.846.501,66 Kč vč. DPH.

**62/ 1471 000 000 Vánoční výzdoba města**

**Vyčleněno:300.000,00 Kč      zasmluvněno:0,00 Kč      vyčerpano:0,00 Kč**

Částka bude použita pro doplnění betlému a vánočního osvětlení a výzdoby.

Poslední dva týdny v červenci přijede řezbář a bude pracovat na tvorbě dalších soch jako doplnění stávajícího dřevěného betlému. Betlém bude tento rok doplněn o dvě postavy a zvířátka. Doplnění vánočního osvětlení je v řešení.

**63/ 1476 000 000 Rekonstrukce ulice Jungmannova**

**vyčleněno:400.000,00 Kč      zasmluvněno:0,00 Kč      vyčerpano:0,00 Kč**

Částka je určena na zpracování projektové dokumentace. Připravované dotační tituly pravděpodobně umožní dotaci na realizaci rekonstrukce, projekt ovšem musí být zpracován jako revitalizační pro přilehlou sídlištní oblast. Projektová dokumentace musí být z tohoto důvodu nově zadána až poté co budou známi dotační podmínky.

**64/ 1477 000 000 Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká**

**vyčleněno:200.000,00 Kč      zasmluvněno:195.000,00 Kč      vyčerpano:0,00 Kč**

Studie zámeckého parku je před odevzdáním, předmětem je prověření možného zahradně - architektonického řešení zámeckého lesoparku, který v současné době postrádá zónu pro sportovní aktivity, pro odpočinek a celkově působí neutěšeným dojmem. Cílem studie je odlišit v zámeckém parku prostory, kde se pohybují primárně pejskaři, kde využívají park rodiče s malými dětmi a kde probíhají sportovní aktivity spolků, tělocvik střední školy nebo volnočasový „fotbálek“ pro sportující děti nebo dospělé. Ve zbylém prostoru parku by zůstala disponibilní volná plocha, která občasně slouží pro umístění společenských akcí. Studie byla formou komunitního projednávání prodiskutována s místními občany a se zástupci Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kuřim, s.r.o.

Akce bude rozdělena na 2 etapy, kdy v I. etapě bude provedena revitalizace horní části parku, v oblasti ulice Tišnovská – Zámecká, v II. etapě bude řešena oblast za zámkem, částečně ve vlastnictví střední školy, realizace bude odvislá od získání dotací.

Z důvodu koordinace II. etapy s provozem a zájmy střední školy, bude upřednostněna realizace I. etapy – revitalizace lesoparku. Za tímto účelem musí dojít k navýšení rozpočtu na projektovou činnost, abychom mohli co nejdříve žádat o dotaci

**65/ 1478 000 000 Bezpečnostní boxy na jízdní kola**

**vyčleněno:1.400.000,00 Kč      zasmluvněno:0,00 Kč      vyčerpano:0,00 Kč**

Jedná se o zbudování bezpečnostních boxů k uzamykání jízdních kol u areálu Wellness Kuřim. Součástí stavby bude, kromě samotných boxů, zbudování zpevněné plochy pod boxy s palisádovou zídkou, prodloužení chodníku a přípojky NN. Žádali jsme o přidělení dotace na realizaci akce, ale bohužel jsme ji nezískali. Stavba nebude v tomto roce realizována.

**66/ 1479 000 000 VO cyklostezka Kuřim - Moravské Knínice****vyčleněno: 200.000,00 Kč      zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpano: 0,00 Kč**

V roce 2021 proběhla výstavba VO podél trasy cyklostezky na úseku Kuřim - Moravské Knínice, je tak bezpečně osvětlena trasa cyklostezky a zároveň přístupová komunikace do nové průmyslové zóny. Byly použity stávající svítidla z ul. Na Zahrádkách, kde jsme osadili nové světelné body. V roce 2022 plánujeme výsadbu zeleně podél trasy Kuřim - Moravské Knínice, nicméně toto je podmíněno získáním dotace na celou investiční akci.

**67/ 1483 000 000 Generel dopravy****vyčleněno: 1.488.100,00 Kč****zasmluvněno: 1.384.880,00 Kč****vyčerpano: 0,00 Kč**

Na základě uzavřené Smlouvy o dílo byla zpracovatelem předána ve 12/2021 Analytická část včetně dopravních průzkumů a nad touto předanou částí generelu proběhla oboustranná jednání. Z jednání vzešel požadavek na doplnění některých průzkumů. Veřejné projednání výsledků provedených dopravních průzkumů a dopravního modelu proběhne 27.6.2022.

**68/ 1486 000 000 Studie přístavby ZŠ Komenského****vyčleněno: 400.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpano: 0,00 Kč**

S plánovaným nárůstem počtu obyvatel v Kuřimi, porostou i nároky na kapacitu základních škol. Město, ve snaze předejít komplikacím se zvýšením počtu žáků ve třídách, již nyní připravuje projekty na navýšení výukových kapacit. Předmětem investiční akce je vypracování studie nové základní školy 2 x 8 tříd v blízkosti současné budovy ZŠ Komenského s ohledem na historickou památku, kterou tato budova představuje. Součástí studie bude i řešení dopravní infrastruktury.

Výběr zhotovitele studie proběhne uzavřeným výběrovým řízením, kdy budou osloveni pouze předem vybraní uchazeči. Tito obdrží v rámci účasti na výběrovém řízení finanční odměnu za vypracování studie ve výši 100.000 Kč.

Pro účely zadání studie je potřeba zajistit geodetické zaměření, toto bylo poptáno.

**70/ 1488 000 000 Přestavba a odvodnění hlavní přístupové komunikace na stadion v Kuřimi****vyčleněno: 500.000,00 Kč****zasmluvněno: 308.550,00 Kč****vyčerpano: 308.550,00 Kč**

Jedná se o zpracování návrhu odpojení srážkové vody z přístupové komunikace ke stadionu ve městě Kuřimi od jednotné kanalizace a její odvedení dle principů hospodaření s dešťovou vodou.

Náklady na projektovou činnost činí 308.550,- Kč.

Akce je podmíněna získáním dotace z Operačního programu Životního prostředí.

Předpokládané náklady na realizaci stavby činí 2,9 3,267 mil. Kč vč. DPH, spolu s náklady na projektovou a inženýrskou činnost (administrace dotace, činnost koordinátora BOZP, technického dozoru,...) jsou celkové předpokládané náklady na investiční akci ve výši 3.600.000 Kč. V současné době není aktuální žádná výzva tohoto zaměření vypsána, ale podle předběžných zjištění se chystá a měla by mít podobné parametry, jako ty předchozí, tj. 85% podíl dotace OPŽP Státního fondu životního prostředí a 15% spoluúčast města. To znamená, že celkové výdaje města na úpravu přístupové komunikace ke stadionu by za předpokladu získání dotace OPŽP činily 540.000 Kč.

**71/ 1489 000 000 Společenské a kulturní centrum - fotovoltaický systém****vyčleněno: 100.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpano: 0,00 Kč**

Částka je určena na projektovou dokumentaci v současnosti probíhá posouzení varianty napojení na trafostanici u Wellness a propojení s budovou MŠ Jungmannova a budovou MěÚ.

**72/ 1490 000 000 Obnova vodojemu II/1****vyčleněno: 8.600.000,00 Kč****zasmluvněno: 27.568.305,00 Kč****vyčerpano: 0,00 Kč**

Vodojem, nacházející se na horizontu ul. Na Vyhlídce, byl uveden do provozu v roce 1988. Na konci roku 2020 byla se zástupci provozovatele spol. BVK projednána nutnost obnovy vodojemu. V akumulčních komorách (jak v levé, tak v pravé) o objemu každé 1500m<sup>3</sup> dochází k degradaci povrchových vrstev, korozi výztuže. Ve vstupní komoře dochází k průsakům z vnějšího prostředí. Dále je potřeba obnova střešního pláště vodojemu. Projekt byl zpracován v roce 2021 provozovatelem BVK, za vyčleněnou částku bude tento rok realizována cca jedna třetina potřebných prací, zbytek

prací je naplánován na příští dva roky. V květnu 2022 schválila RM uzavření SOD se společností FIRESTA - Fišer v celkové hodnotě 27.568.305 Kč.

#### **73/ 1491 000 000 Revitalizace sídliště Nádražní**

**vyčleněno: 600.000,00 Kč**

**zasmluvněno: 548.000,00 Kč**

**vyčerpano: 6.172,00 Kč**

Předmětem projektu je revitalizace veřejného prostoru komunikací, zeleně a volnočasových prostranství mezi bytovými domy v prostoru sídliště. Tato investiční akce souvisí s plánem města na revitalizaci sídlišť v rámci dlouhodobého plnění z dotačního programu.

V rámci této akce plánujeme realizovat úpravy uličního prostoru ul. Nádražní včetně vybudování nových parkovacích ploch před výškovými bytovými domy. Projekt zpracovává spol. knesl a kynčl architekti.

#### **74/ 1492 000 000 Revitalizace sídliště Brněnská**

**vyčleněno: 400.000,00 Kč**

**zasmluvněno: 0,00 Kč**

**vyčerpano: 0,00 Kč**

Předmětem projektu je revitalizace veřejného prostoru komunikací, zeleně a volnočasových prostranství mezi bytovými domy v prostoru sídliště. Cílem řešení je komplexní návrh stavebních úprav, který nabídne kvalitní veřejné prostory pro všechny místní rezidenty. Prostor jako celek musí být přístupný pro pěší, cyklistickou i motorovou dopravu, musí nabídnout dostatečný počet parkovacích míst a zároveň nabídnout nové funkce veřejných prostor, zejména s ohledem na podpoření volnočasových aktivit obyvatelstva. Ruku v ruce tak se základním dopravně-technickým řešením jde komplexní architektonický, krajinářský návrh lokality, revitalizující veřejný prostor tak, aby odpovídal nejvyšším nárokům na uživatelský komfort veřejného prostoru.

Tato investiční akce souvisí s plánem města na revitalizaci sídlišť v rámci dlouhodobého plnění z dotačního programu.

#### **75/ 1493 000 000 Revitalizace sídliště Na Královkách**

**vyčleněno: 100.000,00 Kč**

**zasmluvněno: 0,00 Kč**

**vyčerpano: 0,00 Kč**

Předmětem projektu je revitalizace veřejného prostoru komunikací, zeleně a volnočasových prostranství mezi bytovými domy v prostoru sídliště. Cílem řešení je komplexní návrh stavebních úprav, který nabídne kvalitní veřejné prostory pro všechny místní rezidenty. Prostor jako celek musí být přístupný pro pěší, cyklistickou i motorovou dopravu, musí nabídnout dostatečný počet parkovacích míst a zároveň nabídnout nové funkce veřejných prostor, zejména s ohledem na podpoření volnočasových aktivit obyvatelstva. Ruku v ruce tak se základním dopravně-technickým řešením jde komplexní architektonický, krajinářský návrh lokality, revitalizující veřejný prostor tak, aby odpovídal nejvyšším nárokům na uživatelský komfort veřejného prostoru.

Tato investiční akce souvisí s plánem města na revitalizaci sídlišť v rámci dlouhodobého plnění z dotačního programu. Dokumentace pro územní řízení je zpracovávána současně s dokumentací pro akci "PŘESTAVBA BÝVALÉ KOTELNY NA ULICI JUNGMANNOVA".

#### **76/ 1494 000 000 Revitalizace hřiště Brněnská**

**vyčleněno: 2.000.000,00 Kč**

**zasmluvněno: 1.521.000,00 Kč**

**vyčerpano: 0,00 Kč**

Tato investiční akce navazuje na uspořádání veřejného prostoru na sídlišti Brněnská. Detailně se zaměří na revitalizaci stávající herní plochy mezi výškovými panelovými domy, kde plánujeme vybudovat již v roce 2022 nové dětské hřiště, které vyhoví širší věkové skupině dětí. K realizaci byla na základě výběrového řízení zasmluvněna spol. ALESTRA. Úprava plochy sestává z kompletní výměny živičného podkladu, instalace víceúčelového sportoviště a městského mobiliáře.

#### **77/ 1495 000 000 Komunikace propoje ul. Červenáčkova - Tleskačova**

**vyčleněno: 3.000.000,00 Kč**

**zasmluvněno: 0,00 Kč**

**vyčerpano: 0,00 Kč**

Navržená akce řeší dopravní propojení komunikací ulice Tleskačova a Červenáčkova a odvodnění daného území. Komunikace je navržena do kategorie obytné zóny o celkové délce 77,5 m a šířce 5,5 m, odvodněna do otevřeného příkopu. Stavební povolení není vydáno na Město. Probíhá jednání o postoupení práv a povinností plynoucích z povolení.

**78/ 1496 000 000 ZŠ Tyršova, nové odborné učebny na Komenského  
(dříve přestavěné učebny pro účely MŠ budou vráceny ZŠ)**

**vyčleněno:2.000.000,00 Kč      zasmluvněno:145.019,00 Kč**

**vyčerpano: 145.019,00Kč**

Plánovaná částka je určena na zpracování dokumentace pro společné územní a stavební povolení včetně inženýrské činnosti potřebné pro vydání povolení. Proběhlo vyhotovení podkladů – zaměření stávajícího stavu, posudek stavu dřevěných stropů, statický posudek.

Také byly vedeny konzultace s poskytovatelem dotace o uznatelných nákladech.

**79/ 1497 000 000 ZŠ Tyršova, nové odborné učebny a letní třídy na budově Tyršova**

**vyčleněno:500.000,00 Kč      zasmluvněno:0,00 Kč**

**vyčerpano:0,00 Kč**

Plánovaná částka je určena na zpracování projektové dokumentace. Zadání dosud škola neupřesnila.

**80/ 1498 000 000 Nákup hasičské cisterny pro JSDH**

**vyčleněno:9.500.000,00 Kč      zasmluvněno:53.000,00 Kč**

**vyčerpano:0,00 Kč**

Jde o pořízení cisternové automobilové stříkačky (CAS), která zlepší akceschopnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kuřim. Dotace od GRH HZS ve výši 2,5 milionu Kč již byla získána, žádat budeme i o dotaci od JMK ve výši 500 tisíc Kč. Společně s SDH Kuřim budeme žádat o finanční podporu nákupu vozidla od kuřimských firem.

Nyní probíhá příprava zadávací dokumentace pro VŘ v režimu zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

**81/ 1499 000 000 Nákup dopravního automobilu pro JSDH**

**vyčleněno:3.000.000,00 Kč      zasmluvněno:0,00 Kč**

**vyčerpano:0,00 Kč**

Jde o pořízení dopravního automobilu, který nahradí dosavadní vozidlo VW, které již je vyřazeno z provozu z důvodu nevyhovujícího technického stavu. Toto vozidlo by bylo dodáno v úpravě umožňující využití i pro potřeby krizového řízení ORP Kuřim. Dotace od GRH HZS ve výši 450 tisíc Kč již byla získána.

Nyní probíhá příprava zadávací dokumentace pro VŘ v režimu zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

**82/ 1500 000 000 Wellness Kuřim - klimatizace sportovní hala**

**vyčleněno:600.000,00 Kč      zasmluvněno:78.408,00 Kč**

**vyčerpano:0,00 Kč**

Nyní probíhá dokončení projektové dokumentace na doplnění chlazení ve sportovní hale.

**83/ 1501 000 000 Komunitní zahrada na Dílech za Sv. Jánem**

**vyčleněno:600.000,00 Kč      zasmluvněno:72.600,00 Kč**

**vyčerpano:0,00 Kč**

V loňském roce 2021 se podařilo odkoupit pozemky v lokalitě Díly za sv. Jánem, které se nacházejí ve vnitrobloku v ul. Rozdělovací. Po zvážení různých možností využití pozemku, se setkalo s největším zájmem umístění komunitní zahrady. Pro tyto účely bylo Zastupitelstvem města Kuřimi v lednu letošního roku rozpočtovým opatření č. 1 schváleno 600.000 Kč.

V současné době je objednána příprava projektu pro vybudování komunitní zahrady pro občany města Kuřimi, jejíž součástí je mimo jiné dotazník, který dostanou sousedé, včetně vyhodnocení, rozšíření informace o nové komunitní zahradě, uspořádání 1x sousedského setkání a mentoringu pro komunitní zahradníky. Po vyhodnocení dotazníků bude zadána realizace komunitní zahrady v rozsahu dle zájmu a potřeb potenciálních zahradníků

**84/ 1502 000 000 Tréninkové hřiště pro hasičský sport**

**vyčleněno:100.000,00 Kč      zasmluvněno:0,00 Kč**

**vyčerpano:0,00 Kč**

Částka je určena na projektovou dokumentaci tréninkové plochy. Je domluvena schůzka s projektantem, který má zkušenosti s navrhováním multifunkčních hřišť pro hasičské sporty. Předmětem schůzky bude vytipování vhodného pozemku města a stanovení zadání.

**85/ 1503 000 000 Nákup pozemků od firmy Hlaváč Group a.s.****vyčleněno:4.000.000,00 Kč      zasmluvněno:0,00 Kč****vyčerpano:3.920.592,00 Kč**

Peníze budou využity k vykoupení pozemků v lokalitě „Na samotě“ (za areálem TOS) v Kuřimi. Jedná se o pozemky, které bezprostředně souvisí s pozemky, které město získalo a v budoucnu další získá od České republiky - Státního pozemkového úřadu. Tyto pozemky mohou být využity k realizaci veřejně prospěšných staveb pro technickou infrastrukturu, komerční využití či pro výměny pozemků s jinými vlastníky v místech, kde město Kuřim realizuje svoje záměry.

Pozemky jsou vykoupěny – byla uzavřena Kupní smlouva č. 2022/D/0047.

INVESTIČNÍ AKCE JE UKONČENA

**86/ 1504 000 000 Wellness Kuřim - rozšíření o vitální svět****vyčleněno:742.000,00 Kč      zasmluvněno:740.520,00 Kč****vyčerpano:0,00 Kč**

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení vč. zajištění inženýrské činnosti, pro zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby. Nyní probíhá zasmluvnění se zhotovitelem projektové dokumentace. společnosti knesl kynčl architekti s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČO 47912481.

**87/ 1505 000 000 Změna č. 4 Územního plánu Kuřim****vyčleněno:260.000,00 Kč      zasmluvněno:0,00 Kč****vyčerpano:0,00 Kč**

Změna č.4 ÚP Kuřim je pořizována na základě schválené Zprávy o uplatňování ÚP Kuřim. Společné jednání se uskutečnilo v roce 2020, náklady za dokumentaci byly hrazeny z provozního ORG 9019. Následně byla v roce 2021 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Jihomoravským krajem. Z důvodu čerpání dotace v roce 2022 je nutné mít zajištěné finanční prostředky v rozpočtu města v položce investic. Veřejně projednání se uskutečnilo 28.3.2022. Změna č.4 ÚP Kuřim je ve fázi před vydáním v ZM Kuřim.

**88/ 1506 000 000 Pořízení studie ZŠ v prostoru Záhoří****vyčleněno:1. 000.000,00 Kč      zasmluvněno:0,00 Kč****vyčerpano:0,00 Kč**

Předmětem investiční akce je vypracování studie nové základní školy v rozvojové lokalitě Záhoří. Výběr zhotovitele studie proběhne uzavřeným výběrovým řízením, kdy budou osloveni pouze předem vybraní uchazeči. Tito obdrží v rámci účasti na výběrovém řízení finanční odměnu za vypracování studie. Pro účely zadání studie je potřeba zajistit geodetické zaměření, toto bylo poptáno.

**89/1507 000 000 Oprava kanalizace Sv. Čecha****vyčleněno:410.000,00 Kč      zasmluvněno:0,00 Kč****vyčerpano:0,00 Kč**

Jednotná kanalizace DN 300 BEO cca z roku 1955 v horní části ulice Svt. Čecha, a to od ul. Legionářská po ul. Jungmannova, je za hranicí životnosti, je značně opotřebovaná a jeví známky deformace. Zástupci provozovatele spol. BVK zpracovávají investiční záměr. Předpoklad je zahájit v druhé polovině roku výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro obnovu výše uvedeného úseku a uzavřít SOD se zhotovitelem PD.

**92/1510 000 000 Rozšíření kamerového systému****vyčleněno:450.000,00 Kč      zasmluvněno:276.283,00Kč****vyčerpano:0,00 Kč**

Vybudování kamerového systému na ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského venkovní vč. realizace přenosové trasy na služebnu Městské policie Kuřim. Dále realizace kamerového bodu u protipovodňového čidla na Kuřimce u obchodního centra Kaufland.

Stav ke dni 16.6.2022: Akce vybudování kamerového systému na ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského je zasmluvněna a probíhá její realizace. Druhá akce je zasmluvněna částečně.

**10/ 1265 000 000 PROGRAM PODPORY SPORTOVNÍ ČINNOSTI****vyčleněno: 1.800.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpano: 0,00 Kč**

Programy finanční podpory spolkové činnosti zřizuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako trvalý účelově zaměřený program města. Vychází z ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecního zřízení, ve znění pozdějších předpisů.

Posláním programu je finanční podpora organizací zabývajících se sportovní, spolkovou a obdobnou činností, která napomáhá uspokojování zájmů zejména občanů Města Kuřim, především dětí a mládeže. Finanční podpora se poskytuje zejména subjektům majícím sídlo či působícím ve městě Kuřimi jako dotace z rozpočtu města.

**11/ 1266 000 000 PROGRAM PODPORY KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI****vyčleněno: 2.300.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpano: 0,00 Kč**

Programy finanční podpory spolkové činnosti zřizuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako trvalý účelově zaměřený program města. Vychází z ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecního zřízení, ve znění pozdějších předpisů.

Posláním programu je finanční podpora pořadatelů a organizací zabývajících se kulturní, spolkovou a obdobnou činností, která napomáhá uspokojování zájmů zejména občanů Města Kuřim, především dětí a mládeže. Finanční podpora se poskytuje zejména organizacím subjektům majícím sídlo či působícím ve městě Kuřimi jako dotace z rozpočtu města

**15/ 1350 000 000 PROGRAM PODPORY TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE****vyčleněno: 500.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpano: 0,00 Kč**

Programy finanční podpory spolkové činnosti zřizuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako trvalý účelově zaměřený program města. Vychází z ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecního zřízení, ve znění pozdějších předpisů.

Posláním programu je finanční podpora sportovních organizací se sídlem v Kuřimi zabývajících se pravidelně a systematicky tělovýchovou mládeže na úrovni výkonnostního sportu. Finanční podpora se poskytuje subjektům majícím sídlo či působícím ve městě Kuřimi se zapojením do pravidelných soutěží jako dotace z rozpočtu města.

**21/ 1373 000 000 PŘÍSPĚVEK NA MĚSTSKOU DOPRAVU SENIORŮ****Vyčleněno: 60.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpano: 0,00 Kč**

Určeno na příspěvky seniorům na cenu roční úsekové jízdenky IDS JMK pro území Kuřimi zakoupenou na kalendářní rok pro osoby s trvalým bydlištěm v Kuřimi ve věku 70 let a více. Podmínky pro udělení příspěvku pro rok 2020 již dříve schváleny ZM.

**28/ 1405 000 000 SENIOR TAXI****vyčleněno: 420.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpano: 0,00 Kč**

Určeno na zajištění dopravy seniorů, konkrétně pro občany s trvalým pobytem na území města Kuřimi ve věku 70 let včetně a starší. Služba je dále poskytována občanům, kteří jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P mimo tuto věkovou hranici.

**33/ 1417 000 000 PROGRAM NA PODPORU VYUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ****vyčleněno: 2.100.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpano: 0,00 Kč**

Programy finanční podpory spolkové činnosti zřizuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako trvalý účelově zaměřený program města. Vychází z ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecního zřízení, ve znění pozdějších předpisů.

Posláním programu je finanční podpora organizací zabývajících se sportovní, spolkovou a obdobnou činností, která napomáhá uspokojování zájmů zejména občanů Města Kuřim, především dětí a mládeže. Finanční podpora se poskytuje výhradně za účelem úhrady nákladů spojených s pronájmy sportovišť v majetku města.



**40/ 1437 000 000 NÁKUP SBÍRKY "HISTORIE KUŘIMI"****vyčleněno: 250.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

Na město Kuřim se již před rokem 2010 a opakovaně v roce 2012 obrátil kuřimský rodák pan Ing. Tomáš Morovics s nabídkou na odkoupení sbírky faksimilií z kuřimské historie (korespondence, pohlednice ap.) v počtu 1145 ks. K nabídce následně připojil znalecký posudek, kterým znalec ohodnotil sbírku na 250 – 300 tisíc Kč. Pan Morovics nabízí sbírku ke koupi za spodní hranici odhadu, tedy za 250 tisíc Kč. Kopie nabídky p. Morovicse, znaleckého posudku a fotografií části materiálů najdete v příloze č. 1 tohoto rozpočtového opatření. Před případnou koupí si nechá město Kuřim zpracovat vlastní aktuální znalecký posudek.

Jednání s panem Morovicsem nebyla z důvodů jeho pobytu v zahraničí a epidemiologických opatření dokončena.

**47/ 1455 000 000 Individuální dotace SOŠ a SOU - oprava zámku****vyčleněno: 478.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč**

Dotace byla realizována.

**69/ 1487 000 000 Program Energie na provoz sportovišť****vyčleněno: 600.000,00 Kč****zasmluvněno: 0,00 Kč****vyčerpáno: 0,00 Kč****90/ 1508 000 000 Humanitární pomoc uprchlíkům z Ukrajiny****vyčleněno: 3.600.000,00 Kč****zasmluvněno: 2.961.360,00 Kč****vyčerpáno: 2.207.593,86 Kč**

Akce byla vyčleněna z rozpočtu města na zajištění stavebních prací za účelem přípravy ubytování v Kuřimi pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Součástí akce je rovněž instalace obytných kontejnerových buněk u sportovní haly a dovybavení upravených prostor 1.NP a 2.NP správní budovy TOS pro nastěhování uprchlíků. Z ORGu byly rovněž placeny provozní náklady jak pro obytné buňky u sportovní haly, tak pro správní budovu TOS.

Z tohoto ORGu byl řešen i nákup potřebného vybavení jako jsou ledničky, pračky, vařiče nebo mikrovlnné trouby, nezbytný nábytek stoly, židle a police, postele..

**91/ 1509 000 000 Sdílená kola****vyčleněno: 220.000,00 Kč****zasmluvněno: 217.800,00 Kč****vyčerpáno: 72.600,00 Kč**

Finanční prostředky jsou vyčleněny pro zkušební provoz projektu sdílených kol s firmou NEXBITE CZECH REPUBLIK s.r.o., Libušina 526/101, Chválovice, Olomouc. Zkušební provoz bude trvat do 19.10.2022.