



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

24

Příspěvek do 33. schůze Rady města Kuřimi konané dne 24.09.2014

Dodatek č. 2 k SOD 2014/D/0043

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
A - dodatek č. 2

Materiál předkládá: Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Jindřiška Honců

Důvodová zpráva:

V souvislosti s realizací akce "Sportovně rekreační plocha, Kuřim, Díly za Sv. Jánem", žádá OI o schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Předmětem dodatku je posun termínu dokončení stavby.

Původní termín závěrečné kontrolní prohlídky je 30. 9. 2014.

Nově navrhovaný termín 27. 10. 2014.

Důvodem posunu termínu jsou zejména nepříznivé klimatické podmínky, prakticky v průběhu celého srpna/2014, které bránily pokračovat v zemních pracích, které jsou prioritní pro daný typ stavby, dalším důvodem je provedení přípravných zemních prací pro pumptrackovou dráhu, která nebyla v původních zadávacích podmínkách a posledním důvodem je zdržení ze strany projektanta s dodáním upřesňujících podkladů pro stavbu, zdržení cca 7 dní.

OI posunutí termínu z výše uvedených důvodů doporučuje.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0043 pro stavbu „Sportovně rekreační plocha, Kuřim, Díly za Sv. Jánem“ se společností PROSTAVBY, a.s., se sídlem Dědina 447, Otnice 683 54, IČ 27713130, který spočívá v posunu termínu dokončení stavby.

Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č.2014/D/0043

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název:	Město Kuřim
Sídlo:	Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Statutární zástupce:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
IČ:	00281964
DIČ:	CZ00281964
(dále jen Objednatel)	

1.2 Zhotovitel

Název:	PROSTAVBY, a.s.
Sídlo:	Dědina 447, Otnice 683 54
Statutární zástupce:	Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva
IČ:	27713130
DIČ:	CZ27713130
Bankovní spojení, číslo účtu:	ČSOB, a.s.; č. ú.: 258746889/0300
(dále jen Zhotovitel)	

uzavřeli podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0043

Předmět dodatku :

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo č. 2013/D/0043 pro zhotovení stavby s názvem „**Sportovně rekreační plocha, Kuřim, Díly za Sv. Jánem**“ se mění takto :

Čl.3 Termíny a místo plnění, odstavec 3.2.1. v tomto znění

Zhotovitel je povinen zajistit připravenost díla k závěrečné kontrolní prohlídce do **30.9.2014** vč. zajištění technické dokumentace dle odstavce 2.1.4.,

se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

Zhotovitel je povinen zajistit připravenost díla k závěrečné kontrolní prohlídce do **27.10.2014** vč. zajištění technické dokumentace dle odstavce 2.1.4..

Závěrečná ustanovení dodatku :

1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo č. 2013/D/0043 a ve znění dodatků č.1 a 2 nezměněna.
2. Smluvní strany po přečtení dodatku č.2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednána za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

3. Dodatek č.2 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č.2 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města č./2014 ze dne 24.9.2014.

V Kuřimi, dne2014

V Otnicích, dne 2014

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský

.....
Ing. Jaroslav Bubla,
místopředseda představenstva
PROSTAVBY, a.s.