



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

18**Příspěvek do 38. schůze Rady města Kuřimi konané dne 05.11.2014****Hasičská zbrojnice - dodatek č. 4 k SOD 2014//D0045**

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
A - dodatek č. 4 SOD 2014D0045

Materiál předkládá: Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Jindřiška Honců

Důvodová zpráva:

V souvislosti s realizací akce "Zateplení hasičské zbrojnice, Kuřim", žádá OI o schválení uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku je přípočet víceprací v hodnotě 68 998,- Kč bez DPH.

Jedná se vícepráce v rozsahu:

- zateplení čelní stěny garáže a části za schodištěm
- práce související s únosnou vrstvou podloží u vrat
- práce související s jinou původní skladbou střechy S5 vč. odvětrání střešního pláště
- nátěr střechy PHM a věže
- žaluzie do bytu správce
- dodávka držáku na vlajku
- oplechování parapetů skladu PHM
- domácí telefon do klubovny
- elektroinstalace - zásuvky a světla dle požadavků SDH, kabeláž

	dle SOD	méně dod. č.1	více dod.č.2	méně dod.č.3	více dod.č.4	
<u>celkem</u>						
Cena bez DPH Kč	1.820.968 Kč	-91 765 Kč	82 260,- Kč	- 163 926 Kč	68.998 Kč	1.716.535
DPH 21 % Kč	382.403 Kč	-19 271 Kč	17 275,- Kč	- 34 424 Kč	14.489 Kč	360.472
Cena vč. DPH Kč	2.203.371 Kč	-111 036 Kč	99 535,- Kč	- 198 350 Kč	83.487 Kč	2.077.007

Návrh na usnesení:



Město Kuřim

RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0045 "Zateplení Hasičské zbrojnice Kuřim", se společností AVENZO VICE a.s., se sídlem Křížíkova 2988g, 612 00 Brno, IČ 27686680, který spočívá v přípočtu víceprací.

Termín plnění : 30. 9. 2014 (OI)



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEK Č.4 KE SMLouvĚ O DÍLO č.2014/D/0045

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Město Kuřim**
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
IČ: 00281964
DIČ: CZ00281964
(dále jen **Objednatel**)

1.2 Zhotovitel

Název: AVENZO VICE a.s.
Sídlo: Křižíkova 2988/68g, 612 00 Brno
Statutární zástupce: Tomáš Černý
IČ: 27686680
DIČ: CZ27686680
Bankovní spojení, číslo účtu: RB a.s., č.ú. 7700222001/5500
(dále jen **Zhotovitel**)

*uzavřeli podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku České republiky v platném znění
dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0045*

Předmět dodatku :

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo č. 2014/D/0045 pro zhotovení stavby s názvem „**Zateplení hasičské zbrojnice Kuřim**“ se mění takto :

Čl. 2 Předmět smlouvy, se doplňuje o odstavec 2.1.7. v tomto znění:

Předmět díla se upravuje o rozšíření rozsahu díla o vícepráce v rozsahu:

- zateplení čelní stěny garáže a části za schodištěm
- práce související s únosnou vrstvou podloží u vrat
- práce související s jinou původní skladbou střechy S5 vč. odvětrání střešního pláště
- nátěr střechy PHM a věže
- žaluzie do bytu správce
- dodávka držáku na vlajku
- oplechování parapetů skladu PHM
- domácí telefon do klubovny
- elektroinstalace - zásuvky a světla dle požadavků SDH, kabeláž



Čl.4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odstavec 4.1. Výše sjednané ceny v tomto znění :

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

	dle SOD	méně dod. č.1	více dod.č.2	méně dod.č.3	celkem
Cena bez DPH	1.820.968,- Kč	-91 765,- Kč	82 260,- Kč	- 163 926,- Kč	1 647 537,- Kč
DPH 21 %	382.403,- Kč	-19 271,- Kč	17 275,- Kč	- 34 424,- Kč	345 983,- Kč
Cena vč. DPH	2.203.371,- Kč	-111 036,- Kč	99 535,- Kč	- 198 350,- Kč	1 993 520,- Kč

se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

	dle SOD	méně dod. č.1	více dod.č.2	méně dod.č.3	více dod.č.4	celkem
Cena bez DPH	1.820.968,- Kč	-91 765,- Kč	82 260,- Kč	- 163 926,- Kč	68 998,- Kč	1 716 535,- Kč
DPH 21 %	382.403,- Kč	-19 271,- Kč	17 275,- Kč	- 34 424,- Kč	14 489,- Kč	360 472,- Kč
Cena vč. DPH	2.203.371,- Kč	-111 036,- Kč	99 535,- Kč	- 198 350,- Kč	83 487,- Kč	2 077 007,- Kč

Závěrečná ustanovení dodatku :

1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo č. 2014/D/0045.
2. Smluvní strany po přečtení dodatku č.4 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednána za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek č.4 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č.4 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města č./2014 ze dne 5.11.2014.

Přílohy : Nedílnou součástí dodatku se stává příloha - oceněný položkový rozpočet č.4.

V Kuřimi dne2014

V Brně dne2014

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta

.....
Tomáš Černý
jednatel