



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

1

Příspěvek do 13. schůze Rady města Kuřimi konané dne 04.05.2015

Oprava havárie kanalizace v ul. Tyršova a v ul. Tišnovská – dodatek ke smlouvě o dílo

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva A-Dodatek č 2 B-Vícenáklady C-Situace
Materiál předkládá:	PaedDr. David Holman - Místostarosta
Materiál zpracoval:	Ing. Pavla Kubová

Důvodová zpráva:

V souvislosti s realizací akce „Kuřim - oprava kanalizace v ul. Tyršova, Tišnovská“ žádá odbor investiční o schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 2014/D/0098, z důvodu prodloužení termínu dokončení prací a navýšení ceny u stavby „ Kuřim - SO 01 Kanalizace v ul. Tišnovská - Budárkova“ a provedení fakturace za dokončený stavební objekt „SO 02 Kanalizace v ul. Tyršova (u sokolovny)“.

Předmětem dodatku je:

1. Změna doby plnění. Dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dílčí plnění v ul. Tišnovská do 38 kalendářních dnů ode dne předání staveniště, tedy do 23. 4. 2015. Dle návrhu v dodatku č. 2 bude dílo v ul. Tišnovská dokončeno a předáno **do 15. 5. 2015.**

2. Vícepráce ve výši 89 733,- Kč (bez DPH) provedené v rámci opravy kanalizace „SO 01 Kanalizace v ul. Tišnovská - Budárkova“ dle projektové dokumentace zahrnují:

- odstranění živice a všech podkladních vrstev
- hloubení jámy, její zapažení a rozepření stěn
- zásyp jámy, její hutnění
- vyspravení asfaltem a podkladním betonem
- nájem dočasného dopravního značení a signalizace

Po provedení výkopových prací v místě křížení kanalizací bylo zjištěno, že kanalizace DN 400 BET je uložena v jiném místě, než bylo dáno projektovou dokumentací. Výkop byl vzhledem k hustému provozu provizorně zasypán. Bude nutno jej znovu vybagrovat, postupně zasypat a ztuhnout. Skutečná



Město Kuřim

poloha stoky byla povrchově zaměřena a vyznačena v terénu, v místě křížení stok bude vybudována soutoková šachta dle projektové dokumentace.

3. Změna v rozdělení vyúčtování na dílčí platbu oproti smlouvě o dílo, a to na 1. část „SO 02 Kanalizace v ul. Tyršova (u sokolovny)“ a 2. část „SO 01 Kanalizace v ul. Tišnovská - Budárkova“, a to z důvodu prodloužení termínu na opravě kanalizace v ul. Tišnovská.

„SO 01 Kanalizace v ul. Tišnovská - Budárkova“

Dle dodatku č. 1 (výše ceny oproti SOD nezměněna)

131 747 Kč (bez DPH)

Návrh dodatku č. 2 (po přípočtu víceprací)

+ 89 733 Kč

221 480 Kč (bez DPH)

„SO 02 Kanalizace v ul. Tyršova (u sokolovny)“

Dle smlouvy o dílo

357 754 Kč (bez DPH)

Dle dodatku č. 1 (po odečtení méněprací a přípočtu víceprací)

- 22 534,- Kč

+ 227 119,- Kč

562 339 Kč (bez DPH)

Vedlejší a ostatní náklady

25 400,- Kč (bez DPH)

Cena díla dle SoD 514 899 Kč bez DPH

623 028 Kč vč. DPH

Cena díla dle Dodatku č. 1 719 483 Kč bez DPH

870 575 Kč vč. DPH

Celková cena díla dle Dodatku č. 2 809 219 Kč bez DPH

979 156 Kč vč. DPH

Návrh na usnesení:

RM s o u h l a s í s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2014/D/0098 na akci „Kuřim - oprava kanalizace v ul. Tyršova, Tišnovská“ se společností TOPSTAV s.r.o., se sídlem Vranovská 95, 614 00 Brno, IČ 46977660, který spočívá ve změně předmětu plnění, přípočtu víceprací a ve změně doby plnění u „SO 01 Kanalizace v ul. Tišnovská - Budárkova“.

Termín plnění: 31. 5. 2015 (OI)

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

č. 2014/D/0098 ve znění Dodatku č.1

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
smlouva o dílo uzavřena dne 2. března 2015

č. SoD objednatele: 2014/D/0098

1. Smluvní strany

Objednatel:	Město Kuřim
se sídlem:	Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
jednající:	starostou Mgr. Ing. Dragem Sukalovským
IČ:	00281964
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s, pobočka Kuřim
číslo účtu:	22824641/0100
jednající ve věcech technických:	Ing. Pavla Kubová
tel.:	541 422 375
e-mail:	kubova@radnice.kurim.cz
(dále jen objednatel)	

a

Zhotovitel:	TOPSTAV s.r.o.
se sídlem:	Vranovská 95, 614 00 Brno
Subjekt je zapsán:	v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7850
IČ:	46977660
DIČ:	CZ46977660
zastoupený:	Ing. Vasil Charalambidis, jednatel
jednající ve věcech technických:	Ing. Erich Vrtiš
stavbyvedoucí, tel.:	737 753 301
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s
číslo účtu:	19-9092710237/0100
(dále jen zhotovitel)	

název akce: **„Kuřim – oprava kanalizace v ul. Tyršova, Tišnovská“**

Dodatkem č.2 se mění smlouva o dílo č. 2014/D/0098 ze dne 2. března 2015 ve znění Dodatku č.1 takto:

I.

Čl. 1.

Předmět smlouvy čl. 2 odst. 2.1.2 se mění a nově zní takto:

2.1.2. Předmětem plnění je oprava jednotné kanalizace DN 300 v ulici Tyršova (u sokolovny) a přepojení stávajícího křížení tras kanalizačních stok osazením revizní šachty v ul. Tišnovská – Budárkova dle projektové dokumentace.

a) dílčí plnění A:

Zhotovitel se zavazuje opravit jednotnou kanalizaci DN 300 BEO (18m) a DN 300 PVC (13m), výměnou za trouby DN 300 KAM v celkové délce 21 m, a to od stávající šachty u sokolovny po stávající šachtu v zatravněné ploše, bez vybudování nové revizní šachty DN 1000 (v zatravněné ploše).

b) dílčí plnění B se mění a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje přepojit stávající křížení tras kanalizačních stok osazením revizní šachty DN 1000 v ulici Tišnovská – Bud'árkova o cca 6m níže po toku obou stok, a to v místě skutečného křížení obou stok, nikoli v místě dle projektové dokumentace.

Čl. 2.

Termín plnění čl. 3 odst. 3.2.1 se mění a nově zní takto:

3.2.1.

a) dílčí plnění A:

Zhotovitel se zavazuje dokončit opravu dle odst. 2.1.2 v ul. Tyršova nejpozději do **25 kalendářních dnů** od data předání a převzetí staveniště.

b) dílčí plnění B se mění a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit opravu dle ods. 2.1.2 v ul. Tišnovská nejpozději do **15. 5. 2015**.

Čl. 3.

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny čl. 4 odst. 4.1 se mění a nově zní takto:

4.1.1.

a) Smluvní cena za dílčí plnění A - provedení dílčí části „SO 02 Kanalizace v ul. Tyršova (u sokolovny) - činí:

Cena bez DPH	562 339,- Kč
DPH 21 %	118 092,- Kč
Cena včetně DPH	680 431,- Kč

b) Smluvní cena za dílčí plnění B - provedení dílčí části „SO 01 Kanalizace v ul. Tišnovská - Bud'árkova“ + vedlejší a ostatní náklady - činí:

Cena bez DPH	246 880,- Kč
DPH 21 %	51 845,- Kč
Cena včetně DPH	298 725,- Kč

Celková cena za obě plnění (část A + část B) činí 809 219,- Kč bez DPH a jedná se o cenu nejvýše přípustnou. Podrobný rozpis důvodů pro další úpravu ceny tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

II.

Dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Kuřimi č. j..... dne

V Kuřimi dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

.....
Ing. Vasil Charalambidis
jednatel

ROZPOČET

Stavba: KUŘIM - Oprava kanalizace v ulici Tyršova, Tišnovská (2)

Objekt: 01 - SO 01 Sonda

Objednatel: Město Kuřim

Zhotovitel: TOPSTAV s.r.o.

Datum: 29.4.2015

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

1 Zemní práce

42 401,51

1	221	113106162	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože ze živice	m2	0,960	45,50	43,68
2	221	113107125	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	6,000	391,20	2 347,20
3	221	113107143	Odstranění podkladu v ploše jednotlivě do 50 m2, živichných, tloušťka vrstvy 120 mm	m2	8,280	172,90	1 431,61
4	001	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,925	292,90	856,73
5	001	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, hloubení ručně a strojně	m3	11,886	414,80	4 930,31
6	001	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	11,886	30,60	363,71
7	001	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	6,750	745,10	5 029,43
8	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	16,588	129,20	2 143,17
9	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	16,588	60,90	1 010,21
10	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	18,636	96,40	1 796,51
11	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,384	27,80	10,68
12	001	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,758	147,40	3 207,13
13	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,384	127,40	48,92
14	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,350	90,10	1 653,34
15	001	175101101.1	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny s dodáním kameniva fr. 0-22mm	m3	1,050	764,20	802,41
16	R	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	26,460	420,00	11 113,20
17	583	583441710	Kamenivo drcené frakce 0-32 třída B	t	34,865	161,00	5 613,27

5 Komunikace

7 848,00

18	221	566501111	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	8,280	90,00	745,20
19	221	566903111	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným	t	2,280	320,00	729,60
20	221	566904111	Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem	t	1,440	2 280,00	3 283,20
21	221	566905111	Vyspravení podkladu po překozech podkladním betonem	m3	1,200	2 575,00	3 090,00

91 Doplnující práce na komunikaci

39 483,26

22	R	914991005R00	...M.dočas.světelné signal.(semafor)vč.bat.a seřízení	sada	7,000	210,00	1 470,00
23	R	914992001R00	...Nájem dopravní značky včetně stojanu	ks/de n	98,000	10,00	980,00
24	R	914992005R00	...Nájem dočasné světelné signal. (semafor)vč.baterie	ks/de n	98,000	370,00	36 260,00
25	R	919735113R00	...Řezání stávajícího živichného krytu tl. 10 - 15 cm	m	8,200	94,30	773,26

Celkem

89 732,77



196²⁴

43²⁶

58¹⁹

NOVĚ BUDOVANÁ ŠACHTA

Tišnovská

Budárkova

Legenda:

- DN 400 BEO SKUTEČNÁ POLOHA
- KANALIZACE PROVOZOVANÁ BVK,a.s.
- POLOHA DLE PD
- PŘEPOJENÍ ŠACHTOU DN 1000 NA STOKU PROVOZOVANOU BVK,a.s.