



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

31

Příspěvek do 10. schůze Rady města Kuřimi konané dne 20.04.2016

Dodatek č. 2 k SOD II/385 Kuřim průtah

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - dodatek č. 2 k SOD

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval: Radka Svobodová
 Stanislav Bartoš - Vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Z důvodu nutnosti sanací podkladních vrstev chodníků a vjezdů, které původně měly zůstat ve většině stávající a ve skutečnosti jsou ve 100 % v nevyhovujícím stavu, při kterém by nebylo možné po zhotoviteli požadovat záruky za provedené dílo. Znamená to tedy, že veškeré podkladní vrstvy jsou prováděny nově (Chodníky štěrkodřť v tl. 10 cm, vjezdy podkladní beton tl. 15 cm). Dále bylo uvažováno se zachováním části betonových obrub a dlažeb. Vzhledem ke stupni degradace je nutné použít nové. Zůstanou zachovány pouze chodníky k přechodu na úrovni ul. Budárkova.

Návrh na usnesení:

RM s o u h l a s í s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „II/385 Kuřim - průtah“ se společností H3 Inženýrské stavby spol. s r.o., se sídlem Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko na vícepráce ve výši 1.502.267,10 Kč včetně DPH, na méněpráce ve výši 143.088,55 Kč včetně DPH.

Termín plnění: 31. 5. 2016 (OI)

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2

Č. 2015/D/0016

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **MĚSTO KUŘIM**
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČ: 00281964
DIČ: CZ00281964
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
Zástupce objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, investiční odbor
Tel.: 541 422 373, mobil: 606 705 879,
e- mail: bartos@radnice.kurim.cz

(dále jen **Objednatel**)

1.2 Zhotovitel

Název: **H3 Inženýrské stavby spol. s r.o.**
Sídlo: Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Brně oddíl C, vložka 18391
IČ: 60741619
DIČ: CZ60741619
Statutární zástupce: Ing. Vladimír Haška, jednatel
Bankovní spojení: GE Money Bank
Číslo účtu: 6416148/0600

Zástupce zhotovitele pro věci technické: Ing. Vladimír Haška

(dále jen **Zhotovitel**)

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

Obě smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo č. **2015/D/0016 ve znění dod. č. 1** ze dne 21. 12. 2015 (dále jen „smlouva“) na akci „II/385 Kuřim průtah“ se mění následovně:

Čl. 2, předmět smlouvy se upravuje o tyto méněpráce a vícepráce:
předmět díla se opravuje o:

- odpočet méněprací za 143 088,55 Kč včetně DPH dle rozpočtu ze dne 20. 4. 2016, který se stává nedílnou součástí tohoto dodatku

- přípočet víceprací za 1 502 267,10Kč včetně DPH dle rozpočtů ze dne 20. 4. 2016, který se stává nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. č. 4 cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 4.1 se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

ve znění dod. č. 1	7 270 317,- Kč bez DPH, tj.	8 797 084,- Kč	včetně
DPH			

dle tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě	-118 255,- Kč bez DPH, tj.	-143 088,55 Kč včetně
DPH		

dle tohoto dodatku č 2 ke smlouvě 1 241 543,10 Kč bez DPH, tj. 1 502 267,10 Kč včetně DPH

nová sjednaná cena	8 393 605,10 Kč bez DPH, tj.	10 156 262,-Kč	včetně
DPH			

3.1. Ostatní ujednání obsažená ve smlouvě o dílo č. 2015/D/0016 ve znění dod. č. 1 zůstávají v platnosti.

3.2. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

3.3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a dvě vyhotovení zhotovitel.

3.4. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením RM č. /2016 ze dne 20. 4. 2016.

V dne.....2016

Za Zhotovitele

Ing. Vladimír Haška
Jednatel