



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**5**

## **Příspěvek do 41. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.12.2016**

### **Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 2. etapa – novostavba, nové PBŘ**

Obsah materiálu:                      Důvodová zpráva  
    A - půdorys dveře

Materiál předkládá:                PaedDr. David Holman - Místostarosta

Materiál zpracoval:                Silvie Peřinová - referentka odboru investičního

#### **Důvodová zpráva:**

Po skončení realizace akce **Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba, 2. etapa - novostavba**, jsme nuceni vyměnit jednu vnitřní spojovací dveře v chodbě.

#### **Zdůvodnění:**

V projektové dokumentaci pro realizaci stavby, došlo k chybné koordinaci mezi požárně bezpečnostním řešením stavby a materiálovým návrhem povrchu stěn v tělocvičně.

Zvolený a provedený obkladový materiál stěn (dřevo, koberec) a podhledový rošt (dřevo) spadají do třídy reakce na oheň D a F a nelze je tak dle schváleného požárně bezpečnostního řešení použít.

#### **Navrhovaná náprava:**

Bude upraveno požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ) - dojde k dodatečnému vytvoření samostatného požárního úseku pavilonu tělovýchovy s podlahovou plochou menší než 500m<sup>2</sup>. Toto rozdělení umožní ponechání zvolených povrchů v tělocvičně.

Pro rozdělení objektu na samostatné požární úseky je nutné nahradit současnou interiérovou dvevní sestavu, mezi školním pavilonem a spojovacím krčkem, novou dvevní sestavou s požární odolností Ew 30 DP3 a provést doplnění požárních ucpávek na vedení médií v podhledu nade dveřmi.

Zvolené řešení bylo vyhodnoceno jako neekonomičtější a stavebně nejméně náročné.

Protože se jedná o chybu projektu, vynaložené finanční prostředky budou uplatněny jako náhrada škody u projektanta.

Vzhledem k nutnosti provedení výměny dvevní sestavy a souvisejících stavebních prací pro vydání kladného stanoviska HZS ke kolaudaci novostavby, **navrhuje Ol radě města**, v souladu s interní směrnici S2/2015/RM Rady města Kuřimi pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2015 dle článku 8 Odlišné postupy, přímo oslovit společnost PKS stavby a.s., která prováděla realizaci novostavby. Na stavební práce také drží dle Smlouvy o dílo záruku. Změna dodavatele by znamenala technické a ekonomické obtíže.

Stavební práce budou provedeny na objednávku na základě dohodnuté nabídky.



## Město Kuřim

Nabídka na výměnu vnitřních dveří v novostavbě byla porovnána s obdobnou nabídkou na dodávku hliníkových dveří s požární odolností do budovy MěÚ.

### Cena výměny:

Dod.a mont. stěny H18A1 s požární odolností EW30DP1+C	144.950 Kč bez DPH
Demontáž a likvidace původní AL stěny bez pož. odolnosti	9.450 Kč bez DPH
Stavební úpravy: začištění a zakrytí montážní spáry, doplnění požárních ucpávek, úprava podhledu, oprava podlahové krytiny	36.178 Kč bez DPH
Předpokládaná cena výměny	190.578 Kč bez DPH
	<b>230.600 Kč vč. DPH</b>

Termín: předpokládaný termín výměny je 13. ledna 2017, poté bude požádáno o kolaudaci.

Termín zahájení výuky v novostavbě se předpokládá od 1. 2. 2017, dne 29. 1. 2017 proběhne slavnostní předání vysvědčení.

### Návrh na usnesení:

**RM s c h v a l u j e** odlišný postup ve smyslu ust. čl. 8 směrnice S2/2015/RM o zadávání zakázek malého rozsahu na výměnu protipožárních dveří týkající se akce „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 2. etapa - novostavba“ a zadání této zakázky společnosti PKS stavby a.s, se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, z důvodu dle zápisu.

Termín plnění: 15. 1. 2017 (OI)

PRÍLOHY 1.NP  
OZNACENÍ DVERÍ

