



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

12

Příspěvek do 34. schůze Rady města Kuřimi konané dne 11.10.2017

Rekonstrukce stadionu - oprava fasády

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - dodatek č. 2

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Bc. Alena Šrámková - referent - investice

Důvodová zpráva:

Dne 23. 8. 2017 schválila Rada města Kuřimi výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce stadionu - oprava fasády“, usnesení č. 438/2017 na uzavření smlouvy o dílo se společností PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 1113/78, 918 00 Brno, IČO 28334043 (dále jen „Zhotovitel“), která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 891.111,19 Kč bez DPH (tj. 1.078.244, 54 Kč vč. DPH), s původním termínem dokončení 29. 9. 2017.

Zhotovitel zahájil práce 28. 9. 2017, ale vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám, které provázely stavbu od samého počátku, schválila RM prodloužení termínu zhotovení a předání díla, usnesením č. 492/2017, o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, s termínem dokončení díla do 23. 10. 2017.

V souvislosti s prodlouženým termínem zhotovení a předání díla, vznikly Zhotoviteli vícepráce spočívající v prodlouženém pronájmu lešení. Tyto vícepráce byly Zhotovitelem oceněny takto:

Cena vícepráce bez DPH	23.237,76 Kč
DPH 21%	4.880,- Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 celkem	28.118,- Kč

Celková cena za dílo činí

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	891.111,19 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH	23.237,76 Kč
Cena celkem bez DPH	914.348,95 Kč
DPH 21 %	192.013,35 Kč
Cena celkem včetně DPH:	1.106.362,54 Kč

Ol doporučuje Radě města Kuřimi uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 2017/D/0104 se společností PROTECHSTAV, s.r.o., o navýšení ceny za dílo o 28.118 Kč vč. DPH, s celkovou cenou za dílo 1.106.362,54 Kč vč. DPH.



Město Kuřim

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0104 k akci "Rekonstrukce stadionu - oprava fasády" se společností POTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 1113/78, 918 00 Brno, IČO 28334043 jehož předmětem je navýšení ceny díla o 28.118 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.

Termín plenění: 31. 12. 2017 (OI)

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 2017/D/0104

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník



1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název:	Město Kuřim
Sídlo:	Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Statutární zástupce:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
IČ:	00281964
DIČ:	CZ00281964
Zástupce ve věcech technických:	Stanislav Bartoš, bartos@radnice.kurim.cz tel. 541 422 373, 606 705 879 Bc. Šrámková Alena, sramkova@kurim.cz tel. 541 422 357, 601 156 736

(dále jen **Objednatel**)

1.2 Zhotovitel

Název:	PROTECHSTAV, s.r.o.
Zapsán:	u KS v Brně oddíl C, vložka 61968
Sídlo:	Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno
Statutární zástupce:	MSc. Ing. Dušan Smrček, BA
IČ:	28334043
DIČ:	CZ28334043
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

(dále jen **Zhotovitel**)

2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s čl. 4.3 Změna ceny dohodly na změně ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2017/D/0104 ze dne 29. 08. 2017 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu víceprací – prodloužený pronájem lešení, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny investora.

Článek 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odstavec 4.1 se doplňuje:

Cena vícepráce bez DPH	23.237,76 Kč
DPH 21%	4.880,- Kč
Cena Dodatku č. 2 celkem	28.118 Kč

Celková cena za dílo činí

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	891.111,19 Kč
Cena Dodatku č.2 bez DPH	23.237,76 Kč
Cena celkem bez DPH	914.348,95 Kč
DPH 21 %	192.013,35 Kč
Cena celkem včetně DPH:	1.106.362,54 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je položkový rozpočet stavby.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2017/D/0104 v jejím znění a ve znění Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 2 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 2 Smlouvy byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.
- 3.4 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku. Účinnost smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 34 konané dne 11. 10. 2017 usnesením č. /2017.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.

V Kuřimi, dne :

V Kuřimi, dne :

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
Starosta města

.....
MSc. Ing. Dušan Smrček, BA
jednatel společnosti