



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

18/1

Příspěvek do 34. schůze Rady města Kuřimi konané dne 11.10.2017

Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí - řešení inženýrských sítí

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Ing. Olga Hanáková - referent - investice

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: „**Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí**“

Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2017-003

Zajišťující odbor (ZO): OI

V souvislosti s realizací zakázky žádá OI **schválení jedné z variant řešení výměny vodovodní a kanalizační sítě**. Předmětem řešení jsou následující vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci a změna termínu plnění SOD 2017/D/0053.

Dodatečné vícepráce:

1. provedení výkopových prací pro výměnu vodovodu 134 568,33 Kč bez DPH
V průběhu realizace okružní křižovatky byl zjištěn nevyhovující stav vodovodu. Na základě jednání s Brněnskými vodovody a kanalizacemi (dále jen "BVK") bylo dohodnuto, že Investor nechystá výkop a BVK položí a přepojí nový vodovod.
2. výměna zatrubněného příkopu dešťové kanalizace 360 440,00 Kč bez DPH
V průběhu realizace byly provedeny kamerové zkoušky zatrubněného příkopu v úseku místní komunikace a zjištěn havarijný stav dešťové kanalizace, která byla zborcená v úseku okružní křižovatky.
3. výměna jednotné kanalizace výkopem 864 409,50 Kč bez DPH
V průběhu realizace okružní křižovatky byl zjištěn nevyhovující stav jednotné kanalizace, na který upozornili BVK ve vyjádření ze dne 2.6.2016. Dle jejich záznamu v GIS je míra poškození ve stupni 3 s vadami (Zrnitost stěn větší než 3 mm, ve stěnách nad hladinou otevřené praskliny podélné nebo příčné, ve spojích trub zřetelně vyštípnutá místa, výškové nerovnosti ve spojích trub nad 2 cm). V rámci investičního záměru pro akci Kuřim ulice Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodů je v této lokalitě plánována i přeložka inženýrských sítí. Nyní je potřeba se rozhodnout, zda bude



Město Kuřim

provedena výměna jednotné kanalizace výkopem. Opatření bude vyžadovat navýšení rozpočtu schválením v ZM a prodloužení termínu výstavby, neboť už je riziko nepřízně počasí při provádění povrchu vozovky.

Varianta	Popis varianty	Kč bez DPH	Kč vč, DPH	RO schvaluje	Termín plnění
A	bez jednotné kanalizace(bod 1.a 2.)	534 232,74	646 421,62	RM 150 000,-	30.11.2017
B	včetně jednotné kanalizace (1.až 3.)	1 398 642,24	1 692 357,11	ZM 1 150 000,-	31.05.2018

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e výměnu inženýrských sítí (vodovod, kanalizace) v úseku stavby „**Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí**“, kterou provádí společnost STRABAG, a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, dle varianty **B včetně jednotné kanalizace**.

Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)