



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**2**

## **Příspěvek do 35. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.10.2017**

### **Dodatek č. 1 k SOD „Parkoviště na ul. U Stadionu Kuřim“**

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

A - dodatek

B - rozpočet

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Ing. Dagmar Ševčíková - vedoucí oddělení investičního

#### **Důvodová zpráva:**

Na základě zadávacího řízení je cena veřejné zakázky na zadavatele ..... 1.139.840,09 Kč vč. DPH.

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že

- a) Při zatěžovacích zkouškách nevyhověla únosnost pláně v celé ploše parkoviště a na základě požadavku projektanta je potřeba vyměnit podloží za vhodnou zeminu v tl. 30 cm;
- b) Asfaltová plocha bývalého hřiště nemá pod asfaltovou vrstvou nepravidelné tloušťky podkladní konstrukci, je zcela nestabilní a zhotovitel odmítá převzít záruku za projektem předepsané řešení, které předpokládá zarovnání asfaltové vrstvy vrstvou asfaltobetonovou tl. 4 cm s vyrovnáním nerovností. Proto je potřeba nahradit v celé ploše hřiště neúnosnou zeminu podle bodu a) a na takto upravený podklad provést skladbu podle návrhu projektanta uvedeného ve stavebním deníku.

S použitím smluvních jednotkových cen je cena víceprací vyčíslena na 262.262,26 Kč bez DPH, což představuje částku 317.337,33 Kč vč. DPH.

Předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo vyčísluje vícepráce ve výši 468.308,26 Kč a méněpráce ve výši 206.046,00 Kč. Celkem tedy tento dodatek č. 1 navyšuje cenu díla o 262.262,26 Kč bez DPH, tj. 317.337,33 Kč vč. DPH. Cena díla celkem podle dodatku č. 1 SOD je tedy 1.457.177,42 Kč včetně DPH.

Ol doporučuje radě města souhlasit s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0103.

#### **Návrh na usnesení:**

**RM s c h v a l u j e** uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0103 ze dne 4. 10. 2017 se zhotovitelem zakázky „Parkoviště na ul. U Stadionu Kuřim“, EUROVIA CS, a.s., ve výši 317.337,33 Kč vč. DPH.



**Město Kuřim**

Termín plnění: 30. 11. 2017 (OI)

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

## č. 2017/D/0103

*uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku*

### 1 SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel

Název:	<b>Město Kuřim</b>
Sídlo:	Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Statutární zástupce:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
IČ:	00281964
DIČ:	CZ00281964
(dále jen <b>objednatel</b> )	

#### 1.2 Zhotovitel

Název:	EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih
Sídlo:	Vídeňská 104, 619 00 Brno
Statutární zástupce:	Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
IČ:	45274924
DIČ:	CZ45274924
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	1005845621/0100
(dále jen <b>zhotovitel</b> )	

### 2 PŘEDMĚT DODATKU

Na základě vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0103 ze dne 4.10.2017 na stavbu „**Parkoviště na ul. U Stadionu Kuřim**“ právně vázány se smluvní strany

dohodly

v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na tomto

takto:

**článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o odstavce č. 2.1.7 a 2.1.8 následujícího znění:**

**2.1.7. V důsledku neprováděných prací** (např. neprovádění asfaltového betonu ložního tl. 4 a 7 cm) při zachování sledovaných parametrů projektu **se předmět plnění** Smlouvy o dílo č. 2017/D/0103 ze dne 4.10.2017 **snižuje** o plnění blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, jež tvoří jeho nedílnou součást.

**2.1.8. V důsledku požadovaných víceprací** (např. výměna neúnosné zeminy, odstranění nevyhovující konstrukce asfaltového hřiště a doplnění konstrukční vrstvy v ploše pod asfaltovým hřištěm) se **předmět plnění** Smlouvy o dílo č. 2017/D/0103 ze dne 4.10.2017 **zvyšuje** o plnění blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, jež tvoří jeho nedílnou součást.

**článek 4. CENA DÍLA se doplňuje o následující text:**

Na základě vyčíslených méněprací a víceprací se zvyšuje cena díla dle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0103 ze dne 4.10.2017 o částku

Cena méněprací bez DPH	- 206 046,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	<u>468 308,26 Kč</u>
Celkem cena dodatku č. 1 bez DPH	262 262,26 Kč
DPH 21 %	55 075,07 Kč
<b>Celkem cena dodatku č. 1 vč. DPH</b>	<b>317 337,33 Kč</b>

Na základě doplněného odstavce č. 2.1.7 a 2.1.8, čl. 2., předmětu Smlouvy o dílo č. 2017/D/0103 se dle tohoto Dodatku č. 1 zvyšuje celková cena za dílo uvedená v čl. 4. odst. 4.1 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0103 a zhotoviteli náleží celková úplata ve výši:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 204 278,86 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>252 898,56 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>1 457 177,42 Kč</b>

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 výše citované smlouvy o dílo je příloha č. 1 – výpis více a méněprací a změnové listy č. 1, 2 a 3.

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2017/D/0103 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0103 ze dne 4.10.2017 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0103 ze dne 4.10.2017 nabývá účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto dodatku.

4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0103 bylo schváleno usnesením Rady města Kuřim č. 513/2017 ze dne 13.10.2017.

V Kuřimi dne.....2017

V Brně, dne ..... 2017

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  
starosta

.....  
Ing. Ludvík Šumbera  
ředitel závodu Morava jih

## Výpis víceprací a méněprací

**Stavba:** Parkoviště na ul. U Stadionu Kuřim

Objednatel: Město Kuřim

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 13.10.2017

SO	Popis	Změnový list č.	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH
<b>101</b>	<b>Parkoviště</b>		<b>468 308,26</b>	<b>-206 046,00</b>
	Výměna podloží v místě vjezdu a vsaku	1	45 995,92	
	Změna konstrukce asfaltové plochy s výměnou podloží	2	422 312,34	
	Neprováděné práce v důsledku vynucených změn	3		-206 046,00