



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

23

Příspěvek do 40. schůze Rady města Kuřimi konané dne 06.12.2017

Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, návrh Dodatku č. 3

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení

Důvodová zpráva:

Název akce: „**Kuřim, ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu**“
Evidenční číslo zakázky: **IV-OI-2016-005**

Předkládáme Radě města Kuřimi k odsouhlasení návrh Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 2016/D/0053 akce „Kuřim, ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, spočívající v posunutí termínu plnění dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby.

S ohledem na chybějící souhlas správce komunikace spol. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (dále jen SUS JMK) s uložení sítí v ulici Legionářská nebylo možné od září 2016 pokračovat v projekčních pracích. Realizace díla byla na základě dohody zhotovitele a objednatele ze dne 30. 5. 2017 potvrzené „Zápisem o přerušení prací a odkladu plnění díla“ přerušena.

Jelikož odpadl důvod přerušení prací na díle, a to vydáním stanoviska spol. SUS JMK dne 26. 9. 2017, smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, jímž bude upravena lhůta pro dokončení a předání díla.

Termín dokončení a odevzdání kompletní DUR, DSP + PS bude posunut: do 5 měsíců od uzavření Dodatku č. 3.

Průběh vývoje vypracování projektové dokumentace:

Dne 2. 8. 2016 Rada města Kuřimi souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se společností PROVO, spol. s r.o., se sídlem Hudcova 76, 612 00 Brno, IČ 44012900, která předložila nejvhodnější nabídkovou cenu za **1.692.000 Kč bez DPH** (tj. 2.047.320 Kč vč. DPH). Dne 3. 8. 2016 byla smlouva oboustranně podepsána.



Město Kuřim

Dne 1. 11. 2016 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi a následně Rada města Kuřimi uzavřením Dodatku č. 1 rozšíření projektové dokumentace o stavební objekt „Obnova komunikace II/386“ a navýšení částky o **306.500 Kč bez DPH**, (tj. 370.865 Kč vč. DPH), tedy celkem za **1.998.500 Kč bez DPH** (tj. 2.418.185 vč. DPH).

Dne 22. 2. 2017 schválila Rada města Kuřimi uzavřením Dodatku č. 2 nové termíny odevzdání jednotlivých částí díla.

Dne 30. 5. 2017 bylo na jednání dohodnuto a stvrzeno zápisem, že budou práce na projektové přípravě stavby pozastaveny z důvodu jednání s JMK (ohledně uložení rekonstruovaného vodovodního řadu do tělesa silnice II/386).

Sjednaná cena smlouvy byla navýšena dodatkem č. 1 a není předmětem dodatku č. 2:

Cena díla dle SoD	1.692.000 Kč bez DPH	2.047.320 Kč vč. DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1	1.998.500 Kč bez DPH	2.418.185 Kč vč. DPH
Cena díla dle Dodatku č. 2 a 3	nenavýšena	

Náklady na akci budou čerpány z ORG č. 1 332 000 000 „Projekční příprava kanalizace a vodovody“.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2016/D/0053 se společností PROVO, spol. s r.o, se sídlem Hudcova 76, 612 00 Brno, IČ 44012900, na veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, spočívající v posunutí termínu plnění dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby.

Termín plnění: 31. 3. 2018 (OI)