



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

8

Příspěvek do 8. schůze Rady města Kuřimi konané dne 03.03.2017

Interiér kanceláří č. 318-321 radnice Kuřim

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Důvodová zpráva:

Předmět (název) zakázky: „Interiér kanceláří č. 318-321 radnice Kuřim“
Evidenční číslo zakázky: III-OI-2017-001
Zajišťující odbor (ZO): OI

Dne 22. 2. 2017 bylo na Radě města schváleno usnesením číslo 95/2017 uzavření smlouvy o dílo se společností Roman Lébl, Otín 61, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 72182881, v celkové hodnotě 293.000 Kč bez DPH (t. j. 354.530 Kč vč.DPH).

Návrh této smlouvy podepsal zástupce jako jednu z příloh výběrového řízení, u kterého proběhlo otevírání obálek dne 13. 2. 2017. V tomto návrhu smlouvy je v čl. 3.2.1. uvedeno: "Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo nejpozději dne 31. 3. 2017." Článek 3.2.1. Smlouvy nebyl touto firmou rozporován. Pouze na listech cenových nabídek bylo pod rozpočtovou tabulkou uvedeno, že montáž bude provedena do 30. 4. 2017.

Po Oznamení o přidělení zakázky a konzultaci pan Roman Lébl - zástupce společnosti - potvrdil skutečnost, že dřívější dokončení montáže není vzhledem k dodacím termínům materiálu možné.

Vzhledem k nastalé situaci, že jediným hodnotícím kritériem výběrového řízení byla nejnižší nabídková cena a toto kritérium společnost Roman Lébl splnila, doporučujeme Radě města uzavření smlouvy o dílo s posunem termínu dokončení na 30. 4. 2017.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e změnu termínu dokončení prací zakázky „Interiér kanceláří č. 318-321 radnice Kuřim“ do 30. 4. 2017.

Termín plnění: 30. 4. 2017 (OI)

