



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

1

Příspěvek do 11. schůze Rady města Kuřimi konané dne 16.04.2018

Rekonstrukce střelnice - stavba - dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Markelova Jana - referent - investice

Důvodová zpráva:

Z důvodu chybného zaměření stávajícího terénu projektantem, které vyvolalo nutnost změnit prostorové osazení střelnice do stávajícího terénu, došlo k navýšení objemu zemních prací. Vlivem posunutí muselo dojít v zadní části výstřelného prostoru k odtěžení skály v daleko větším rozsahu, než uváděla projektová dokumentace tak, aby byla dosažena maximální délka střelby 50m. Odtěžený zvětralý skalní masiv je nyní nutné z důvodu bezpečnosti odborně zasanovat. Zajištění skalního zářezu včetně geotechnického a statického posouzení a návrhu řešení musí provést odborná firma. Realizačně se jedná o instalaci kotvené ocelové sítě v rozsahu cca 480 m². Vzniklé práce mají dopad do konečné ceny díla.

Provedení zajištění skalního zářezu je zcela nezbytné pro řádné dokončení a zkolaudování díla. OI proto doporučuje Radě města **schválení dodatku č. 4** ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“, Vítězslavem Maloňem, [osobní údaj odstraněn], 666 02 Předklášteří, IČ 42314542.

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2 bez DPH	3.160.518,01 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 4 smlouvy o dílo bez DPH	413.003,50 Kč

Celková cena bez DPH	3.573.521,51 Kč
Celková cena včetně DPH	4.323.961,03 Kč

Dodatky č. 1 a č. 3 se týkaly prodloužení lhůty dokončení díla.

Zpracovatelem projektové dokumentace pro stavební povolení je společnost STŘELNICE SKOUPÝ, s.r.o., technický dozor investora provádí Ing. Pavel Šudák.



Město Kuřim

Investiční akce „Rekonstrukce střelnice - stavba“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 004, ORG 1364 000 000.

Doposud bylo na investiční akci vyfakturováno a uhrazeno 2.599.375,68 Kč s DPH.

Vzhledem ke schválené výši rozpočtu 3.600.000 Kč pro rok 2018 je potřeba provést rozpočtové opatření, kterým se rozpočet této akce navýší o 500.000 Kč.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ s Vítězslavem Maloněm, se sídlem [osobní údaj odstraněn] , 666 02 Předklášteří, IČ 42314542, kterým se navyšuje cena díla na celkovou cenu 4.323.961,03 Kč vč. DPH.

Termín plnění: 30. 4. 2018 (OI)