



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

21

Příspěvek do 13. schůze Rady města Kuřimi konané dne 25.04.2018

Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi, dodatek č. 4 k SoD

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - dodatek č. 4
 B - změnový list
 C - časový a finanční harmonogram

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Olga Hanáková - referent - investice

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: „Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“

Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2017-002

Zajišťující odbor (ZO): OI

V souvislosti s realizací akce žádá OI o **schválení Dodatku č. 4** ke Smlouvě o dílo 2017/D/0049. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci.

Dodatečné stavební práce spočívají v:

- záměně svítidel zářivkových za LED svítidla - ZL č. 24394.760,00 Kč bez DPH
Z důvodu nižších nákladů na energie a nižších nákladů na údržbu požaduje investor záměnu zdrojů zářivkových, navržených v PD, za LED zdroje - jedná se o rozhodnutí investora.
V souvislosti se záměnou budou odečteny zářivkové svítidla..... -273.237,00 Kč bez DPH

- výměně potrubí vody a stavební výpomoci pro VZT, kanalizaci, vodovod a topení - ZL č. 2573.038,60 Kč bez DPH
Dle skutečnosti na stavbě byly upřesněny trasy vedení vody, kanalizace, topení. Bylo zjištěno, že část vodovodního potrubí je nevyhovující a je třeba jej vyměnit. Soupis prací byl doplněn o výměnu nevyhovující části stávajícího potrubí vody a o práce vyřezání a vybourání drážek upřesněných tras a jejich zapravení. Také bylo zjištěno, že je třeba provést zaizolování průchodu výfuku ze vzduchotechnických jednotek ve 2.NP přes plochou střechu a zazdění prostupů vzduchotechniky



Město Kuřim

a kanalizace ve zdivu a střepech s dilatací. Soupis prací byl tedy doplněn o hydroizolaci prostupu VZT potrubí a zazdění otvorů ve zdivu a ve střepech s dilatací mirelonem.

- rozšíření místnosti č. 113 pro VZT jednotku - ZL č. 26 17.286,55 Kč bez DPH
Po přeměření místnosti č. 113 bylo zjištěno, že neodpovídá PD. Projektant navrhl návrh na rozšíření místnosti tak, aby do místnosti mohla být umístěna VZT jednotka dle PD.

- rekonstrukci místnosti č. 132 - ZL č. 27 11.645,69 Kč bez DPH
Dle PD měla podlaha a stěny místnosti č. 132 zůstat v původním stavu. Po zjištění rozsahu zásahů do podlah a zdiva z důvodu provedení nových rozvodů vody a kanalizace a také z důvodu nutnosti provést na stěnách a na podlaze okolo navrhovaného sprchového koutu stěrkovou hydroizolaci, bylo rozhodnuto o úplné rekonstrukci včetně obkladů a dlažeb.

- sanaci průvlaků v 1.NP - ZL č. 28 46.951,14 Kč bez DPH
Po prohlídce stavu stávajících průvlaků u vstupu a únikových schodišť statikem byla vyhodnocena nutnost jejich sanace - ochrana výztuží a reprofilace - před samotným projektovaným zesílením ocelovými výrobky dle PD.

- úpravě kotvení zámečnických výrobků pro zesílení průvlaků - ZL č. 29 8.984,88 Kč bez DPH
Dle situace na stavbě byly statikem upraveny (zesíleny) způsoby kotvení zámečnických výrobků zesilujícím stávající průvlak.

- bourání a obezdívkách geberitů - ZL č. 30 9.028,92 Kč bez DPH
Z důvodu kolize závěsných WC se stupačkami bylo nutné upravit i pozice WC, které měly dle PD původně zůstat na místě. Soupis prací byl doplněn o vybourání obezdívek geberitů s obklady a opětovnou obezdívku s omítkou a obkladem.

- chybějících položkách pro odbourání a provedení podlah v místnosti č. 225 - ZL č. 31 37.071,62 Kč bez DPH
Dle skutečnosti na stavbě byla upřesněna výměra podlahy v místnosti č. 225. Bylo zjištěno, že plocha místnosti je větší, než je uvedeno ve výkazu výměr a také bylo zjištěno, že ve výkazu výměr chybí bednění čel betonové stropní konstrukce pod touto podlahou. Soupis prací byl doplněn o bourání stávající části podlah, o chybějící výměry stěrkové hydroizolace, dlažeb, soklů a bednění čel betonového stropu.

- 1 ks výrobku P/10 - ZL č. 32 22.507,96 Kč bez DPH
PD uvádí 2 ks výrobku P/10 (plastové dveře), ve výkazu výměr je pouze 1 ks. Soupis prací byl doplněn o chybějící 1 ks dveří P/10.

- úpravě kotvení zámečnických výrobků pavlače - ZL č. 33 14.124,14 Kč bez DPH
Po prohlídce skutečného stavu statikem byly navrženy úpravy způsobu kotvení zámečnických výrobků podlahy a střechy pavlače.

- chrániče potrubí plynovodní přípojky - ZL č. 34 432,81 Kč bez DPH
Po výkopu jámy základů únikového schodiště byla zjištěna kolize s přípojkou plynu - potrubí bude uloženo do chráničky.

- rozšíření díla o rozvody slaboproudu do tříd a kabeláž pro EZS a čidla - ZL č. 35 82.882,00 Kč bez DPH
Investor požaduje dílo rozšířit o rozvody slaboproudu do tříd, o kabeláž pro elektronický zabezpečovací systém (EZS), o kabeláž pro požární čidla a blokátory k odblokování dveří v případě požáru.

- rozvodu VZT v místnosti č. 104 - ZL č. 36 3.685,52 Kč bez DPH
Na stavbě bylo zjištěno, že napojení rozvodu VZT z místnosti 103 dle PD je nerealizovatelné. Bylo navrženo vedení VZT přes místnost č. 104 do fasády. Soupis prací byl doplněn o SPIRO potrubí, větrací mřížky a vysekání otvoru ve stěně s jejím obezděním.

- navýšení rozsahu oprav vnitřních omítek stěn - ZL č. 37 200.843,77 Kč bez DPH



Město Kuřim

Po kontrole stavu omítek bylo konstatováno, že opravy omítek stěn jsou nutné v rozsahu min. 50%, PD předpokládá opravy v rozsahu do 30%. Také bylo zjištěno, že v soupisu prací nejsou zahrnuty opravy omítek stěn ve 2.NP a to ani štukových omítek ani původních venkovních břizolitových omítek, které se vlivem přístavby staly omítkami vnitřními. Soupis prací byl doplněn o opravy štukových omítek ve 2.NP, o potažení břizolitových omítek tmelem a vnitřním štukem a také bylo zohledněno navýšení rozsahu oprav omítek stěn ze 30% na 50%.

V souvislosti s navýšením rozsahu oprav omítek stěn na 50% byla odečtena položka oprav povrchu do 30%..... -72.573,35 Kč bez DPH

- sanaci žeber monolitického stropu - ZL č. 38.....30.705,79 Kč bez DPH

Po demontáži stávajících stropních podhledů byla zjištěna odhalená výztuž žeber monolitického stropu. Protože bude proveden nový podhled z SDK a místa do budoucna budou znepřístupněna, bude provedena sanace výztuží a žeber samotných.

- opláštění rozvodů ZTI vč. dvířek a obkladu - ZL č. 3929.400,38 Kč bez DPH

Dle skutečných tras stoupaček kanalizace a vodovodu na stavbě a dle požadavků požárně bezpečnostního řešení je nutné provést opláštění těchto rozvodů sádkartonovým obkladem a vzhledem k tomu, že se nacházejí v sociálních zařízeních také obložit keramickým obkladem. Pro přístup k uzavíracím ventilům vodovodu a čistícím kusům kanalizace je nutné osadit do sádkartonu systémová dvířka.

- navýšení násypu pod podlahy Fermacell - ZL č. 40.....27.165,51 Kč bez DPH

Po odstranění stávajících vrstev hydroizolace bylo zjištěno, že původně navržený objem násypu pod podlahu Fermacell je nedostatečný a je třeba jej navýšit dle skutečnosti změřené na stavbě.

Cena víceprací **Dodatek č. 4**

Cena víceprací bez DPH 1.010.515,28 Kč

DPH 212.208,21 Kč

Cena víceprací vč. DPH **1.222.723,49 Kč**

Cena méněprací **Dodatek č. 4**

Cena méněprací bez DPH - 345.810,35 Kč

DPH - 72.620,17 Kč

Cena méněprací vč. DPH - **418.430,52 Kč**

Celková cena Dodatku č. 4

Cena celkem Dodatek č. 4 bez DPH 664.704,93 Kč

DPH 139.588,04 Kč

Cena celkem Dodatek č. 4 vč. DPH 804.292,97 Kč

Výsledná cena realizace stavby **SOD 2017/D/0049**

Cena kmenová smlouva bez DPH 15.389.660,00 Kč

Navýšení Dodatek č. 2 bez DPH 314.685,97 Kč

Navýšení Dodatek č. 3 bez DPH 681.519,17 Kč

Navýšení Dodatek č. 4 bez DPH 664.704,93 Kč

Cena realizace celkem bez DPH **17.050.570,07 Kč**

DPH 3.580.619,71 Kč

Cena realizace celkem vč. DPH 20.631.189,78 Kč

Z důvodu výše zmiňovaných prací dojde k navýšení rozpočtu o 804.292,97 Kč vč. DPH, zároveň nedojde k prodloužení termínu plnění SOD č. 2017/D/0049.

Ol doporučuje Radě města Kuřimi souhlasit s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0049.

Návrh na usnesení:



Město Kuřim

RM s o u h l a s í s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0049 na podlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 804.292,97 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.

Termín plnění: 31. 5. 2018 (OI)



DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2017/D/0049 - NáVRH

uzavřená dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“)
a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu

REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MATEŘSKÉ ŠKOLY ZBOROVSKÁ V KUŘIMI

mezi

Název	Město Kuřim
IČO/DIČ	00281964
Adresa sídla	Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim
Právní forma	801 - Obec
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
Zástupce ve věcech technických	Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, 606 705 879 Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz , 601 082 761

dále jen *objednatel* – na straně jedné

a

Název	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
IČO	29298113
DIČ	CZ29298113
Adresa sídla	Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Zápis v obchodním rejstříku	OR vedený KS/MS v Brně, oddíl C, vložka 72118
Osoba oprávněná zastupovat zhotovitele	Marek Matyáš, jednatel, [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických	Marek Matyáš, jednatel, [REDACTED]
Bankovní spojení	[REDACTED]
Číslo účtu	[REDACTED]

dále jen *zhotovitel* – na straně druhé

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“

1. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. 13.2 Závěrečná ustanovení, na změně předmětu a ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2017/D/0049 ze dne 30. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny vedoucím odboru investičního a technickým dozorem investora,

takto:

2. Předmět díla

Čl. 2 Předmět díla se rozšiřuje o odstavec 2.15. takto:

- 2.15. Rozsah sjednaných víceprací a méněprací je vymezen změnovými listy ZL č. 24 - 40, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0049.

3. Cena díla

Na základě částky vyčíslených víceprací a méněprací uvedených v ZL č. 24 - 40 se zvyšuje cena díla dle Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0049 o částku 664.704,93 Kč bez DPH, 804.292,97 Kč vč. DPH:

	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH 21 %	CENA CELKEM S DPH
Cena za vícepráce	1.010.515,28 Kč	212.208,21 Kč	1.222.723,49 Kč
Cena za méněpráce	- 345.810,35 Kč	- 72.620,17 Kč	- 418.430,52 Kč

Čl. 4 Cena díla, odstavec 4.1. se mění a nově zní takto:

- 4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH 21 %	CENA CELKEM S DPH
Cena celkem	17.050.570,07 Kč	3.580.619,71 Kč	20.631.189,78 Kč

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2017/D/0049 ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0049 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.
- 4.4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.

- 4.5. Tento Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo č.2017/D/0049 byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. **xxx**/2018 ze dne 25.04.2018.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
1. změnové listy č. 24 – 40, včetně oceněných soupisů prací,
 2. aktualizovaný časový a finanční harmonogram postupu prací.

V Kuřimi dne:_____

V Ochozi u Brna dne _____

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
Starosta

Marek Matyáš
jednatel

Tabulka evidence změn č. 3

Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Číslo změny	Odstavec § 222 ZZVZ	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	Cenové údaje v Kč bez DPH			Cenové údaje v Kč vč. DPH 21 %		
					přípočty	odpočty	cena díla	přípočty	odpočty	cena díla
Základní smlouva							15 389 660,00 Kč			18 621 488,60 Kč
Dodatek č. 2							314 685,97 Kč			380 770,02 Kč
Dodatek č. 3							681 519,17 Kč			824 638,20 Kč
Změnový list č. 24	odst. 4			x	394 760,00		394 760,00	477 659,60		477 659,60
		x				-273 237,00	-273 237,00		-330 616,77	-330 616,77
Změnový list č. 25	odst. 6			x	73 038,60		73 038,60	88 376,71		88 376,71
Změnový list č. 26	odst. 6			x	17 286,55		17 286,55	20 916,73		20 916,73
Změnový list č. 27	odst. 6			x	11 645,69		11 645,69	14 091,28		14 091,28
Změnový list č. 28	odst. 6			x	46 951,14		46 951,14	56 810,88		56 810,88
Změnový list č. 29	odst. 6			x	8 984,88		8 984,88	10 871,70		10 871,70
Změnový list č. 30	odst. 6			x	9 028,92		9 028,92	10 924,99		10 924,99
Změnový list č. 31	odst. 6			x	37 071,62		37 071,62	44 856,66		44 856,66
Změnový list č. 32	odst. 6			x	22 507,96		22 507,96	27 234,63		27 234,63
Změnový list č. 33	odst. 6			x	14 124,14		14 124,14	17 090,21		17 090,21
Změnový list č. 34	odst. 6			x	432,81		432,81	523,70		523,70
Změnový list č. 35	odst. 4			x	82 882,00		82 882,00	100 287,22		100 287,22
Změnový list č. 36	odst. 6			x	3 685,52		3 685,52	4 459,48		4 459,48
Změnový list č. 37	odst. 6			x	200 843,77		200 843,77	243 020,96		243 020,96
		x				- 72 573,35	- 72 573,35		-87 813,75	-87 813,75
Změnový list č. 38	odst. 6			x	30 705,79		30 705,79	37 154,01		37 154,01
Změnový list č. 39	odst. 6			x	29 400,38		29 400,38	35 574,46		35 574,46
Změnový list č. 40	odst. 6			x	27 165,51		27 165,51	32 870,27		32 870,27
Dodatek č. 4					1 010 515,28 Kč	-345 810,35 Kč	664 704,93 Kč	1 222 723,49 Kč	-418 430,52 Kč	804 292,97 Kč
Celková cena realizace					17 050 570,07 Kč			20 631 189,78 Kč		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 24

Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi			
Objekt:	SO 01			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícenákłady a méněpráce - záměnu svítidel zářivkových za LED svítidla. Z důvodu nižších nákladů na energie a nižších nákladů na údržbu požaduje investor záměnu zdrojů zářivkových navržených v PD za LED zdroje - jedná se o rozhodnutí investora.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/II.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení		x		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		394 760,00	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-273 237,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		121 523,00	
	Výše DPH sazba:	21%	25 519,83	
	náklady na změnu vč. DPH		147 042,83	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		3	
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	2x Položkový rozpočet			

Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi			
Objekt:	SO 01			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce -výměna potrubí vody a stavební výpomoci pro VZT, kanalizaci, vodovod a topení. Dle skutečnosti na stavbě byly upřesněny trasy vedení vody, kanalizace, topení. Bylo zjištěno, že část vodovodního potrubí je nevyhovující a je třeba jej vyměnit. Soupis prací byl doplněn o výměnu nevyhovující části stávajícího potrubí vody a o práce vyřezání a vybourání drážek upřesněných tras a jejich zapravení. Také bylo zjištěno, že je třeba provést zaizolování průchodu výfuku ze vzduchotechnických jednotek ve 2.NP přes plochu střechu a zazdění prostupů vzduchotechniky a kanalizace ve zdivu a střepech s dilatací. Soupis prací byl tedy doplněn o hydroizolaci prostupu VZT potrubí a zazdění otvorů ve zdivu a ve střepech s dilatací mirelonem.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6 a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrnych cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/II.</p> <p>Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		73 038,60	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		73 038,60	
	Výše DPH sazba:	21%	15 338,11	
	náklady na změnu vč. DPH		88 376,71	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		3	
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet			

Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi			
Objekt:	SO 01			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce -rozšíření místnosti č. 113 pro VZT jednotku. Po přeměření místnosti č. 113 bylo zjištěno, že neodpovídá PD. Projektant navrhl návrh na rozšíření místnosti tak, aby do místnosti mohla být umístěna VZT jednotka dle PD.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6 a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/II.</p> <p>Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení		x		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		17 286,55	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		17 286,55	
	Výše DPH sazba:	21%	3 630,18	
	náklady na změnu vč. DPH		20 916,73	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		3	
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet			

Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi			
Objekt:	SO 01			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce -rekonstrukce místnosti č. 132. Dle PD měla podlaha a stěny místnosti č. 132 zůstat v původním stavu. Po zjištění rozsahu zásahů do podlahy a zdíva z důvodu provedení nových rozvodů vody a kanalizace a také z důvodu nutnosti provést na stěnách a na podlaze okolo navrhovaného sprchového koutu stěrkovou hydroizolaci, bylo rozhodnuto o úplné rekonstrukci včetně obkladů a dlažeb.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6 a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/II.</p> <p>Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení		x		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		11 645,69	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		11 645,69	
	Výše DPH sazba:	21%	2 445,59	
	náklady na změnu vč. DPH		14 091,28	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		3	
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	<p>Přílohy:</p> <p>1x Položkový rozpočet</p>			

Protokol o změně díla
Změnový list č. 28

Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi			
Objekt:	SO 01			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce -sanace průvlaků v 1.NP. Po prohlídce stavu stávajících průvlaků u vstupu a únikových schodišť statikem byla vyhodnocena nutnost jejich sanace - ochrana výztuží a reprofilace - před samotným projektovaným zesílením ocelovými výrobky dle PD.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6 a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/II.</p> <p>Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení		x		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		46 951,14	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		46 951,14	
	Výše DPH sazba:	21%	9 859,74	
	náklady na změnu vč. DPH		56 810,88	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		3	
termín	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet			

Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce -úprava kotvení zámečnických výrobků pro zesílení průvlaků. Dle situace na stavbě byly statikem upraveny (zesíleny) způsoby kotvení zámečnických výrobků zesilujícím stávající průvlak.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6 a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/II.</p> <p>Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
		zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		8 984,88
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		8 984,88
	Výše DPH	sazba: 21%	1 886,82
	náklady na změnu vč. DPH		10 871,70
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		3
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 30

Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko		

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce -bourání a obezdívky geberitů. Z důvodu kolize závěsných WC se stupačkami bylo nutné upravit i pozice WC, které měly dle PD původně zůstat na místě. Soupis prací byl doplněn o vybourání obezdívek geberitů s obklady a opětovnou obezdívku s omítkou a obkladem.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6 a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/II.

Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
		zápis do SD (deníku změn)	x
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení			
jiné			

údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)	9 028,92	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0	
	celkem v Kč bez DPH		

údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	9 028,92	
	Výše DPH sazba:	21%	1 896,07
	náklady na změnu vč. DPH	10 924,99	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	3	

termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		

přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi			
Objekt:	SO 01			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce -chybějící položky pro odbourání a provedení podlah v místnosti č. 225. Dle skutečnosti na stavbě byla upřesněna výměra podlahy v místnosti č. 225. Bylo zjištěno, že plocha místnosti je větší, než je uvedeno ve výkazu výměr a také bylo zjištěno, že ve výkazu výměr chybí bednění čel betonové stropní konstrukce pod touto podlahou. Soupis prací byl doplněn o bourání stávající části podlah, o chybějící výměry stěrkové hydroizolace, dlažeb, soklů a bednění čel betonového stropu.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6 a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/II.</p> <p>Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		37 071,62	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		37 071,62	
	Výše DPH	sazba: 21%	7 785,04	
	náklady na změnu vč. DPH		44 856,66	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		3	
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet			

Protokol o změně díla
Změnový list č. 32

Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - 1 ks výrobku P/10. PD uvádí 2 ks výrobku P/10 (plastové dveře), ve výkazu výměr je pouze 1 ks. Soupis prací byl doplněn o chybějící 1 ks dveří P/10.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6 a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/II.</p> <p>Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
		zápis do SD (deníku změn)	x
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení			
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		22 507,96
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		22 507,96
	Výše DPH sazba:	21%	4 726,67
	náklady na změnu vč. DPH		27 234,63
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		3
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi			
Objekt:	SO 01			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce -úprava kotvení zámečnických výrobků pavlače. Po prohlídce skutečného stavu statikem byly navrženy úpravy způsobu kotvení zámečnických výrobků podlahy a střechy pavlače.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6 a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/II.</p> <p>Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení		x		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		14 124,14	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		14 124,14	
	Výše DPH	sazba: 21%	2 966,07	
	náklady na změnu vč. DPH		17 090,21	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		3	
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet			

Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi			
Objekt:	SO 01			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce -chránička potrubí plynovodní přípojky. Po výkopu jámy základů únikového schodiště byla zjištěna kolize s přípojkou plynu - potrubí bude uloženo do chráničky.</p> <p>Položka v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6 a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/II.</p> <p>Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		432,81	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		432,81	
	Výše DPH	sazba: 21%	90,89	
	náklady na změnu vč. DPH		523,70	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		3	
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	<p>Přílohy:</p> <p>1x Položkový rozpočet</p>			

Protokol o změně díla
Změnový list č. 35

Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi			
Objekt:	SO 01			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícenáklady -rozšíření díla o rozvody slaboproudu do tříd a kabeláž pro EZS a čidla. Investor požaduje dílo rozšířit o rozvody slaboproudu do tříd, o kabeláž pro elektronický zabezpečovací systém, o kabeláž pro požární čidla a blokátory k odblokování dveří v případě požáru.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6 a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/II.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení		x		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		82 882,00	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		82 882,00	
	Výše DPH sazba:	21%	17 405,22	
	náklady na změnu vč. DPH		100 287,22	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		3	
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet			

Protokol o změně díla
Změnový list č. 36

Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi			
Objekt:	SO 01			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce -rozvod VZT v místnosti č. 104. Na stavbě bylo zjištěno, že napojení rozvodu VZT z místnosti 103 dle PD je nerealizovatelné. Bylo navrženo vedení VZT přes místnost č. 104 do fasády. Soupis prací byl doplněn o SPIRO potrubí, větrací mřížky a vysekání otvoru ve stěně s jejím obezděním.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6 a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/II.</p> <p>Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení		x		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		3 685,52	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		3 685,52	
	Výše DPH sazba:	21%	773,96	
	náklady na změnu vč. DPH		4 459,48	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		3	
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet			

Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko		

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce -navýšení rozsahu oprav vnitřních omítek stěn. Po kontrole stavu omítek bylo konstatováno, že opravy omítek stěn jsou nutné v rozsahu min. 50%, PD předpokládá opravy v rozsahu do 30%. Také bylo zjištěno, že v soupisu prací nejsou zahrnuty opravy omítek stěn ve 2.NP a to ani štukových omítek ani původních venkovních břizolitových omítek, které se vlivem přístavby staly omítkami vnitřními. Soupis prací byl doplněn o opravy štukových omítek ve 2.NP, o potažení břizolitových omítek tmelem a vnitřním štukem a také bylo zohledněno navýšení rozsahu oprav omítek stěn ze 30% na 50%.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6 a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrnych cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/II.

Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
		zápis do SD (deníku změn)	x
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení			
jiné			

údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)	200 843,77
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	-72 573,35
	celkem v Kč bez DPH	

údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	128 270,42	
	Výše DPH sazba:	21%	26 936,79
	náklady na změnu vč. DPH	155 207,21	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	3	

termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		

přílohy	Přílohy:		
	2x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 38

Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko		

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce -sanace žeber monolitického stropu. Po demontáži stávajících stropních podhledů byla zjištěna odhalená výztuž žeber monolitického stropu. Protože bude proveden nový podhled z SDK a místa do budoucna budou znepřístupněna, bude provedena sanace výztuží a žeber samotných.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6 a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/II.

Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
		zápis do SD (deníku změn)	x
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení			
jiné			

údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)	30 705,79	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0	
	celkem v Kč bez DPH		

údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	30 705,79	
	Výše DPH sazba:	21%	6 448,22
	náklady na změnu vč. DPH	37 154,01	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	3	

termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		

přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 39

Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi			
Objekt:	SO 01			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - opláštění rozvodů ZTI vč. dvířek a obkladu. Dle skutečných tras stoupaček kanalizace a vodovodu na stavbě a dle požadavků požárně bezpečnostního řešení je nutné provést opláštění těchto rozvodů sádrokartonovým obkladem a vzhledem k tomu, že se nacházejí v sociálních zařízeních také obložit keramickým obkladem. Pro přístup k uzavíracím ventilům vodovodu a čistícím kusům kanalizace je nutné osadit do sádrokartonu systémová dvířka.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6 a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/II.</p> <p>Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení		x		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		29 400,38	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		29 400,38	
	Výše DPH sazba:	21%	6 174,08	
	náklady na změnu vč. DPH		35 574,46	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		3	
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet			

Protokol o změně díla
Změnový list č. 40

Předmět díla:	Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 30.8.2017 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce -navýšení násypu pod podlahy Fermacell. Po odstranění stávajících vrstev hydroizolace bylo zjištěno, že původně navržený objem násypu pod podlahu Fermacell je nedostatečný a je třeba jej navýšit dle skutečnosti změřené na stavbě.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6 a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/II.</p> <p>Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
		zápis do SD (deníku změn)	x
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		27 165,51
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		27 165,51
	Výše DPH sazba:	21%	5 704,76
	náklady na změnu vč. DPH		32 870,27
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		3
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ - PŘÍLOHA K DODATKU Č.3

Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

[illegible]