



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

1

Příspěvek do 18. schůze Rady města Kuřimi konané dne 22.05.2018

Rekonstrukce střelnice - stavba - dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Markelova Jana - referent - investice

Důvodová zpráva:

Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nedošlo ze strany HZS (Hasičský záchranný sbor) k odsouhlasení změny PBŘ (Požárně bezpečnostní řešení stavby) výše uvedené stavby, nemůže zhotovitel stavebních prací dokončit štítovou stěnu s požárními dveřmi a zrealizovat další práce, které jsou na výstavbě stěny závislé (dokončení elektrorozvodů a akustických obkladů, provedení akustických měření, dodávka a montáž dveří do střeleckého prostoru).

OI proto žádá Radu města o **schválení dodatku č. 5** ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 ze dne 27. 9. 2017, jehož předmětem je další prodloužení termínu plnění zhotovitele, a to do 31. 7. 2018 (tj. 301 dnů). Současný termín plnění zhotovitele je dle dodatku č. 3 do 31. 5. 2018.

Zpracovatelem projektové dokumentace pro stavební povolení je společnost STŘELNICE SKOUPÝ, s.r.o., technický dozor investora provádí Ing. Pavel Šudák.

Investiční akce „Rekonstrukce střelnice - stavba“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 004, ORG 1364 000 000.

Návrh na usnesení:

RM s o u h l a s í s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ s Vítězslavem Maloněm, Víška 1034, 666 02 Předklášteří, IČ 42314542, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění zhotovitele.

Termín plnění: 31. 5. 2018 (OI)

