



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

17

Příspěvek do 20. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.06.2018

Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, návrh Dodatku č. 1

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - návrh Dodatku
 B - situace

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení

Důvodová zpráva:

Název akce: „Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“
Evidenční číslo zakázky: IV-OI-2016-003

Na základě zaslané žádosti zhotovitele spol. JV PROJEKT VH s.r.o. ze dne 17. 5. 2018 předkládáme Radě města Kuřimi k odsouhlasení návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0047 s názvem akce „Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, spočívající v:

- posunutí termínu plnění projektové dokumentace (pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby - dále jen „PD“) z 18. 6. 2018 na **31. 8. 2018** (vzhledem ke koordinaci výše uvedené akce s přeložením nízkého napětí společnosti EON, veřejného osvětlení ze vzduchu do země a k časové náročnosti potřebné k získání kompletních vyjádření dotčených orgánů).
- navýšení ceny za zakázku o **53.000 Kč bez DPH**.

Rozsah činností, které nejsou součástí smlouvy:

- rekonstrukce stávající NN přípojky k vodojemu na Podlesí v délce 149m;
- prodloužení rekonstrukce úseku dešťové kanalizace v ul. Skříčkova - stávající dešťová kanalizace je mělce uložena, z ulice Kpt. Jaroše se nelze napojit. Do PD bude zapracována rekonstrukce stávající dešťové kanalizace v délce 27 m;
- prodloužení dešťové kanalizace k MŠ Podlesí v délce 55 m z důvodu propojení návrhové zastavitelné plochy a absence odvodnění komunikace;
- napojení dešťových kanalizačních přípojek z RD;
- koordinace akce s připravovanými investičními záměry, a to rekonstrukcí plynovodu, kabelu NN spol. EON, stožárů a kabelů VO.



Město Kuřim

K navýšení rozsahu plnění uzavření smlouvy došlo během zpracování PD. Rozšíření rozsahu PD bylo se zástupci města a společností Brněnské vodárny a kanalizace a.s. projednáno a odsouhlaseno na již proběhlých jednáních.

Průběh vývoje zpracování projektové dokumentace:

Dne 27. 6. 2017 Rada města Kuřimi souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo se společností JV PROJEKT VH s.r.o, se sídlem Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno, IČ 26917581, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 1.293.000 Kč bez DPH, tj. 1.564.530 Kč vč. DPH. 18. 7. 2017 byla smlouva oboustranně podepsána.

Sjednaná cena smlouvy:

dle SoD	1.293.000 Kč bez DPH	1.564.530 Kč vč. DPH
Návrh Dodatku č. 1	1.346.000 Kč bez DPH	1.628.660 Kč vč. DPH

Náklady na výše uvedenou akci budou čerpány z ORG č. 1 362 000 000 „ Kpt. Jaroše - oddílný systém kanalizace“.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0047 se společností JV PROJEKT VH s.r.o, se sídlem Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno, IČ 26917581, na veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, spočívající v posunutí termínu plnění dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby do 31. 8. 2018 a navýšení ceny za zakázku o 53.000 Kč bez DPH, tj. 64.130 Kč vč. DPH.

Termín plnění: 31. 7. 2018 (OI)

MUKUP006C90G



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO


uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2016/D/0047
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 17660
Evidenční číslo zakázky: IV-OI -2016-3

I. Smluvní strany




Objednatel: Město Kuřim
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Zastoupený: Mgr. Ing. Drago Sukalovským, starostou
ve věcech technických za město Kuřim je oprávněna jednat:
Ing. Pavla Kubová, referentka odboru investičního
email: kubova@kurim.cz; tel.: 777 072 934

IČ: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní spojení: 
č. účtu.: 

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky,
603 00 Brno


(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: JV PROJEKT VH s.r.o., Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45356
Zastoupený: Ing. Jiřím Vítkem, jednatelem

IČ: 26917581
DIČ: CZ26917581
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Oprávnění zaměstnanci:


(dále jen „zhotovitel“)

Dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) se mění Smlouva o dílo č. 2016/D/0047, uzavřená dne 18. 7. 2016.

II. Předmět Dodatku

1) Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 18. 7. 2017 Smlouvu o dílo na zhotovení díla

„Kuřim - Podlesí, Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.

- 2) Během zpracování projektové dokumentace došlo k navýšení rozsahu plnění díla a s tím souvisejícímu prodloužení termínu dokončení a předání díla.
- 3) Objednatel se zhotovitelem se dohodli na navýšení ceny díla a prodloužení termínu dokončení a předání díla, jak je uvedeno v čl. III tohoto Dodatku.

III. Změna konkrétních ustanovení

- 1) Článek **II. Předmět smlouvy**, odst. 2 Smlouvy o dílo se doplňuje o následující:

„Součástí předmětu díla dále je:

- rekonstrukce stávající přípojky NN k vodojemu Kuřim-Podlesí o délce 147,55 m,
- prodloužení dešťové kanalizace v ulici Kpt. Jaroše o profilu DN 400 a délce 54,35 m,
- rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Skříčkova v délce 27 m,
- 7 kusů nově vybudovaných dešťových kanalizačních přípojek v ulici Kpt. Jaroše,
- koordinace s připravovanými investičními záměry rekonstrukce plynovodu, kabelu NN, stožárů a kabelů VO.“

- 2) Článek **III. Doba a místo plnění**, odst. 1, bod 1.4 Smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:

„1.4 Termín dokončení a předání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení a pro provádění stavby (DÚR, DSP a PS): **do 30. 8. 2018**

- 3) Článek **IV. Cena díla**, odst. 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

cena vypracované projektové dokumentace DÚR bez DPH	562.500,- Kč
cena vypracované projektové dokumentace DSP a PS bez DPH	681.000,- Kč
cena víceprací bez DPH	53.000,- Kč
cena výkonu autorského dozoru bez DPH	49.500,- Kč
cena celkem bez DPH	1.346.000,- Kč
DPH 21 %	282.660,- Kč
cena celkem s DPH	1.628.660,- Kč“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto Dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
3. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2017/D/0053 tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku Smlouvy o dílo č. 2016/D/0047 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.
7. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.
8. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost Dodatku nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka

Tento Dodatek Smlouvy o dílo č. 2016/D/0047 byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. usn./2018 dne 13. 6. 2018.

V Kuřimi dne
Za objednatele:

V Brně dne
Za zhotovitele:

.....
Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města Kuřimi

.....
JV PROJEKT VH s.r.o.
Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno
Ing. Jiří Vítek
jednatel

Kuřim Podlesí, ul. Kpt. Jaroše rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Celkový situační výkres
1:1000

