



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**18**

## **Příspěvek do 20. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.06.2018**

### **Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 9 změna termínu**

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

- A - žádost
- B - dodatek č. 9
- C - harmonogram

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

#### **Důvodová zpráva:**

##### Odůvodnění návrhu:

Rada města souhlasila usnesením č. 550/2017 s prodloužením termínu dokončení díla akce "Městská sportovní hala v Kuřimi" - SO 01 Sportovní hala do 15. 4. 2018, SO 02 Venkovní plochy do 31. 5. 2018 a SO 03 Inženýrské sítě do 31. 5. 2018 z důvodu optimalizace technického řešení infrastruktury sportovního areálu a zvýšení stropu haly z 8m na 10m, o čemž rozhodlo zastupitelstvo města až dodatečně.

Následně rada města schválila usnesením č. 656/2017 ze dne 20. 12. 2017 (Dodatek č. 4 SoD č. 2016/D/0076) další prodloužení termínu (do 30. 6. 2018), protože projektant, fa Ateliér DPK, nedodal včas potřebnou dokumentaci.

##### Odůvodnění návrhu:

OI nyní opět předkládá Radě města Kuřimi žádost o prodloužení termínu pro dokončení díla na akci "Městská sportovní hala v Kuřimi" (vizte návrh usnesení). A to z důvodu, že projektant, fa Ateliér DPK, odevzdal projekt s řadou závad, což má dopad na termíny stavebních prací.

Dále byla během stavby zjištěna kolize dešťové kanalizace s přípojkou dešťové kanalizace hotelu,. Také musela být provedena změna trasy pro NN, protože EON nepovolil připojení naší přípojky do své trafostanice u wellness Kuřim.

#### **Návrh na usnesení:**

**RM s c h v a l u j e** uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, jehož předmětem je změna termínu realizace díla sportovní haly, objektů zpevněných ploch a inženýrských sítí určených k napojení sportovní haly do 15. 8. 2018 a ukončení



**Město Kuřim**

realizace terénních úprav a části dešťové kanalizace IO 301, která bude prodloužením stoky pro sportovní areál do 31. 8. 2018.

Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

Olomouc 25.5.2018

**ŽÁDOSTI O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA NA STAVBĚ**  
**„MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA V KUŘIMI“**

V souladu s ustanovením přílohy č. 1 SOD č. 2016/D/0076 , Obchodní podmínky pro zhotovení stavby, čl. 4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt, žádáme o změnu prodloužení termínů zhotovení díla „Městská sportovní hala v Kuřimi“.

Dodatkem č. 4 SOD č. 2016/D/0076 byla prodloužena lhůta pro dokončení stavebních prací na 30.6.2018. Předpokladem pro splnění tohoto termínu zhotovitelem bylo získání změny stavby před dokončením s nabytou právní mocí pro dešťovou a splaškovou kanalizaci a vodovod a včasné dodání projektové dokumentace.

Projektová dokumentace byla dodána s řadou závad a z toho důvodu nebylo možno práce na těchto objektech provádět řádně. Dále byla během stavby zjištěna kolize dešťové kanalizace s přípojkou dešťové kanalizace hotelu. Také musela být provedena změna trasy pro NN, protože EON nepovolil připojení naší přípojky do své trafostanice u wellness Kuřim.

Po zvážení těchto skutečností Váš žádáme o změnu posunutí termínu dokončení prací

- sportovní haly, objektů zpevněných ploch a inženýrských sítí určených k napojení sportovní haly do 15.8.2018
- terénních úprav a realizace části dešťové kanalizace IO 301, která bude prodloužením stoky pro sportovní areál do 31.8.2018

Výše uvedené skutečnosti nejsou zaviněny činností zhotovitele.

S pozdravem

Ing. Petr Entner  
Jednatel společnosti

# DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## Č. 2016/D/0076

*uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)*

### 1 SMLUVNÍ STRANY

---

- 1.1 **Jméno:** **Město Kuřim**  
**Sídlo:** Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim  
**IČO :** 00281964  
**Bankovní ústav:** Komerční banka a.s. pobočka Kuřim  
č. účtu: 22824641/0100  
**Tel. :** 541 422 301  
**E-mail:** posta@kurim.cz  
**Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:**  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města  
**Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:**  
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz  
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,  
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz  
Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen „Objednatel“)

- 1.2 **Jméno:** **E.PROXIMA, s.r.o.**  
**Sídlo:** Holická 31, 779 00 Olomouc  
**IČO :** 253 95 602  
**Bankovní ústav:** Komerční banka a.s. Olomouc,  
č. účtu: 191000290217/0100  
**Tel. :** 585 208 071  
**Email:** eproxima@eproxima.cz  
**Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:**  
Ing. Petr Entner  
**Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:**  
Ing. Radek Entner

(dále jen „Zhotovitel“)

### 2 PŘEDMĚT DODATKU

---

Smluvní strany se v souladu s Přílohou č.1 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 Obchodní podmínky pro zhotovení stavby, čl. 4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt ze dne 10.11.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodly na tomto Dodatku č. 9, a to z důvodu

změny termínu realizace díla.

Článek 3. SoD č. 2016/D/0076 Lhůty a termíny, odst.2 se ruší a nově zní takto:

3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací

- sportovní haly, objektů zpevněných ploch a inženýrských sítí určených k napojení sportovní haly do 15.8.2018
- terénních úprav a realizace části dešťové kanalizace IO 301, která bude prodloužením stoky pro sportovní areál do 31.8.2018.

Nedílnou součástí Dodatku č.9 výše citované Smlouvy se stává ZL č.32.

### **3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Všechna další ujednání Smlouvy v jejím znění a ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7 a Dodatku č. 8 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 9 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 9 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.3 Tento Dodatek č. 9 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.
- 3.4 Tento Dodatek č. 9 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 9 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. xx konané dne xxxxxxxx usnesením č. xxx/2018.
- 3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 9 Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 9 Smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
- 3.7 Účinnost Dodatku č. 9 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi, dne :

V Olomouci, dne :

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....  
Mgr Ing. Drago Sukalovský  
starosta

.....  
Ing. Petr Entner  
jednatel

## SPORTOVNÍ HALA V KUŘIMI

## HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

**Termín zahájení a dokončení:**

[illegible]