



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**9**

## **Příspěvek do 23. schůze Rady města Kuřimi konané dne 11.07.2018**

### **Rekonstrukce střelnice - stavba - dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby**

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Markelova Jana - referent - investice

#### **Důvodová zpráva:**

Při realizaci stavebních prací bylo na základě dotazu zhotovitele na HZS (Hasičský záchranný sbor) ve věci upřesnění skladby štitové stěny střeleckého přístřešku zjištěno, že se projektem navržená skladba štitové stěny v projektové dokumentaci pro stavební povolení neshoduje se skladbou odsouhlasenou závazným stanoviskem HZS dne 9. 5. 2017. Bylo dohodnuto, že i z důvodu změny prostorového umístění nového přístřešku vzhledem k sousednímu stávajícímu objektu, bude PBR (Požárně bezpečnostní řešení stavby) přepracováno. V rámci přepracování dojde k upřesnění skladby štitové stěny, v situaci bude zohledněna současná menší vzdálenost obou budov a nutnost přidání nových dveří pro východ do střeleckého prostoru. Vzhledem k tomu, že zpracované změny do PBR byly projektantovi předány v druhé polovině 05/2018, byla změna (dle sdělení projektanta) podána k odsouhlasení na HZS dne 26. 6. 2018.

Do doby jejího odsouhlasení HZS nemůže zhotovitel stavebních prací dokončit štitovou stěnu s požárními dveřmi a zrealizovat další práce, které jsou na výstavbě stěny závislé (dokončení elektrorozvodů a akustických obkladů, provedení akustických měření, dodávka a montáž dveří do střeleckého prostoru).

Ol proto žádá Radu města o **schválení dodatku č. 6** ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 ze dne 27. 9. 2017, jehož předmětem je další prodloužení termínu plnění zhotovitele, a to do 31. 8. 2018 (tj. 332 dnů). Současný termín plnění zhotovitele je dle dodatku č. 5 do 31. 7. 2018.

Zpracovatelem projektové dokumentace pro stavební povolení je společnost STŘELNICE SKOUPÝ, s.r.o., technický dozor investora provádí Ing. Pavel Šudák. Investiční akce „Rekonstrukce střelnice - stavba“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 004, ORG 1364 000 000.



**Město Kuřim**

**Návrh na usnesení:**

**RM s c h v a l u j e** uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ s Vítězslavem Maloněm [osobní údaj odstraněn] 666 02 Předklášteří, [osobní údaj odstraněn] IČ 42314542, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění do 31. 8. 2018.

Termín plnění: 31. 7. 2018 (OI)