



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

19

Příspěvek do 26. schůze Rady města Kuřimi konané dne 21.08.2018

Rekonstrukce střelnice - stavba - dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - dodatek č. 7

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Markelova Jana - referent - investice

Důvodová zpráva:

Během realizace stavby bylo nutné provést dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v projektu, a které jsou nezbytné pro zajištění fungování díla příp. pro jeho zkolaudování.

Jedná se o vícepráce na střeleckém přístřešku (doplnění dveří do výstřelného prostoru z důvodu změn v osazení budovaného střeleckého přístřešku..), na čelních clonách (úprava nedostatečného kotvení clon včetně doplnění některých vzpěr..), v terčovém prostoru (doplnění přístupového chodníčku od střeleckého přístřešku k terčům..) a u lapače střel (doplnění množství projektem navržených hranolů..). Z důvodu zajištění bezpečnosti na lesní cestě nad střelnici 25 a 50m je třeba provést terénní úpravy a vybudovat oplocení z poplastovaného pletiva. Další vícepráce se týkají provedení přípojky elektro v délce cca 30m ze stávajícího střeleckého přístřešku, která nebyla zahrnuta v projektu. Navrženo je též doplnění části chybějícího oplocení do areálu střelnice u příjezdové komunikace, které bylo vyvoláno výstavbou.

Vzhledem k tomu, že některé práce v soupisu prací nebyly realizovány v uvedeném množství, došlo vlivem odpočtů ke vzniku méněprací, které nepatrně převyšují cenu víceprací. Rozpočty víceprací a méněprací tvoří přílohy č. 1 - 3 předkládaného dodatku č. 7.

Rekapitulace ceny díla:

cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 4 bez DPH	3.573.521,51 Kč
cena víceprací dle dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo bez DPH	327.887,24 Kč
cena méněprací dle dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo bez DPH	-280.140,15 Kč
cena méněprací z dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	-48.000,09 Kč
cena celkem bez DPH	3.573.268,51 Kč
DPH 21 %	750.386,39 Kč

cena celkem včetně DPH	4.323.654,90 Kč



Město Kuřim

OI proto žádá Radu města o **schválení dodatku č. 7** ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 ze dne 27. 9. 2017. Termín plnění zhotovitele je dle dodatku č. 6 do 31. 8. 2018.

Zpracovatelem projektové dokumentace pro stavební povolení je společnost STŘELNICE SKOUPÝ, s.r.o., technický dozor investora provádí Ing. Pavel Šudák.
Investiční akce „Rekonstrukce střelnice - stavba“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 004, ORG 1364 000 000.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ s Vítězslavem Maloněm, [osobní údaj odstraněn] 666 02 Předklášteří, IČ 42314542.

Termín plnění: 31. 8. 2018 (OI)

DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017/D/0107
ze dne 27. 9. 2017 „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“

uzavřený podle § 2586 – 2619 a § 2623 – 2630, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
IČO : 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim
Číslo účtu: 22824641/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Vedoucí odboru investičního:

Stanislav Bartoš, tel. 541 422 373, 606 705 879, e-mail: bartos@kurim.cz

Zástupce objednatele ve věcech technických (TDI):

Ing. Pavel Šudák, [redacted]

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel:

Název: Vítězslav Maloň
Sídlo: [redacted]
IČO: 42314542
DIČ: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

K podpisu smlouvy je oprávněn:

Vítězslav Maloň, [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

[redacted]

(dále jen **zhotovitel**)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/D/0107 ze dne 27. 9. 2017 ve znění dodatku č. 1 až 6 (dále „smlouva“).

Článek 3 **Předmět díla** - doplňuje se o odst. 3.8. tohoto znění:

3.8. Předmět díla se doplňuje o dodatečné práce (dále jen vícepráce), které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu změn ze dne 13. 8. 2018 zpracovaném zhotovitelem, z předmětu díla se vypouští neprováděné práce (dále jen méněpráce), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech změn ze dne 11. 4. 2018 a 11. 6. 2018.

Článek 5 **Cena díla** – text odstavce 5.1. smlouvy se nahrazuje novým textem, který zní:

5.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, v souladu s dodatkem č. 4 a položkovými rozpočty změn, které tvoří přílohy č. 1, 2 a 3 tohoto dodatku a činí:

cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 4 bez DPH	3.573.521,51 Kč
cena víceprací dle dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo bez DPH	327.887,25 Kč
cena méněprací dle dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo bez DPH	-280.140,15 Kč
cena méněprací z dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	-48.000,10 Kč
cena celkem bez DPH	3.573.268,51 Kč
DPH 21 %	750.386,39 Kč

cena celkem včetně DPH	4.323.654,90 Kč

Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 7 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změn ze dne 13. 8. 2018 – vícepráce

Příloha č. 2 - položkový rozpočet změn ze dne 11. 4. 2018 – méněpráce

Příloha č. 3 - položkový rozpočet změn ze dne 11. 6. 2018 – méněpráce z dod. č. 2

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy včetně všech dodatků bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění (dále jen zákon o registru smluv), uveřejněn v

registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že smlouvu včetně všech dodatků zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 7 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Kuřim dne 2018, č. usnesení

V Kuřimi, dne

V Předklášteří, dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

.....
Vítězslav Maloň