



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

2

Příspěvek do 3. schůze Rady města Kuřimi konané dne 23.01.2018

Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Markelova Jana - referent - investice

Důvodová zpráva:

Rada města Kuřimi na své schůzi č. 30/2017 dne 12. 9. 2017 schválila smlouvu o dílo č. 2017/D/0107 se zhotovitelem Vítězslav Maloň, Víška 1034, 666 02 Předklášteří, IČO 42314542 na realizaci stavby „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“. Smlouva byla uzavřena se zhotovitelem dne 27. 9. 2017 na celkovou cenu 1.915.704,62 Kč bez DPH a lhůta plnění činila 120 dnů od předání staveniště objednatelům, tj. do 31. 1. 2018.

Zpracovatelem projektové dokumentace pro stavební povolení je společnost STŘELNICE SKOUPÝ, s.r.o., technický dozor investora provádí Ing. Pavel Šudák.

Během realizace stavby (ve 12/2017 a 01/2018) bylo zjištěno, že je třeba provést dodatečné stavební práce, které jsou nutné ke zdárnému dokončení díla, a které mají dopad jak do ceny díla, tak i na termín jeho dokončení. Tyto dodatečné práce nemohou být technicky a ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jejich provedení je zcela nezbytné pro řádné dokončení a zkolaudování díla. V současné době zpracovává zhotovitel změnové listy, které OI předloží v nejbližší době Radě města ke schválení v rámci dodatku č. 2.

Vzhledem k tomu, že dle smlouvy o dílo je původní termín dokončení 31. 1. 2018 a vzhledem k tomu, že konečná podoba změnových rozpočtů se nyní tvoří, je nutné dodatkem č. 1 prodloužit alespoň termín dokončení díla, a to do 29. 3. 2018, což je celkem 177 dnů. Důvodem tohoto prodloužení jsou jak nutnost provedení dodatečných stavebních prací, tak i prodleva stavby z důvodu projednávání změny PBR. V prodlouženém termínu je zahrnuta i rezerva pro případ nevhodných klimatických podmínek pro realizaci v měsíci únoru.

OI proto nyní žádá Radu města o **schválení dodatku č. 1** ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0107, jehož předmětem je změna termínu plnění zhotovitele.

Návrh na usnesení:

RM s o u h l a s í s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ s Vítězslavem Maloněm, Víška 1034, 666 02 Předklášteří, IČ 42314542, jehož předmětem je změna termínu plnění zhotovitele.

Termín plnění: 31. 1. 2018 (OI)