



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

11

Příspěvek do 31. schůze Rady města Kuřimi konané dne 26.09.2018

Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, Dodatek č. 2 k SOD

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A_Dodatek č2_SOD 2018D0028_ZŠJ IIIetapa
 B_ZL dodatek č2 SOD 2018D0028

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Olga Hanáková - referent - investice

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2018-002
Zajišťující odbor (ZO): OI

V souvislosti s realizací akce žádá OI o **schválení Dodatku č. 2** ke Smlouvě o dílo 2018/D/0028. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci.

Dodatečné stavební práce spočívají v:

- úpravách u plynovodní přípojky - ZL č. 1 26.055,52 Kč bez DPH
Soupis prací SO 303 bylo nutné doplnit o položky ručních výkopů, které jsou nezbytné pro provádění napojování potrubí. Změnový list dále obsahuje položky vyplývající ze změny umístění skříňky DUP, která byla vynucena technickými požadavky správce sítě a z prostorových důvodů. Byly doplněny položky pro likvidaci starého potrubí v místech kolize s budoucími konstrukcemi.
Související méněpráce -7.049,51 Kč bez DPH
- odstranění pařezů, sejmutí ornice, bourací práce ve výkopu - ZL č. 2 111.918,36 Kč bez DPH
Soupis prací SO 100 byl doplněn o chybějící položky sejmutí ornice. Při skrývání ornice byly odkopány 4 ks revizních šachet a pařezy po vykácené zeleni. Soupis prací byl doplněn o jejich likvidaci. Dále byl soupis prací doplněn o položky likvidace obrub a chodníků chybějících v původním soupisu prací.
- napojení stávajících svodů na dešťovou kanalizaci - ZL č. 3 49.752,04 Kč bez DPH
Rozsah díla byl zvětšen o dopojení střešních svodů u stávajícího hlavního vstupu do nově budované dešťové kanalizace. Stávající kanalizace byla při výkopových pracech shledána jako nevyhovující a nezajistila by spolehlivé odvedení dešťových vod.



Město Kuřim

- geodetickém vytyčení stavby - ZL č. 4 86.950,00 Kč bez DPH
Soupis prací byl doplněn o chybějící položku vytyčení stavby v průběhu výstavby.
- záměně zásypu kanalizace štěrkodrtí místo zeminou - ZL č. 5 673.278,68 Kč bez DPH
Pro zásypy rýh objektu SO 301 kanalizace nelze použít stávající výkopek - jedná se o jílovitou zeminu nevhodnou k hutnění. Zemina musí být vyvezena na skládku a pro zásyp nahrazena kamenivem.
Související méněpráce -34.379,60 Kč bez DPH
- záměně zásypu vodovodní přípojky štěrkodrtí místo zeminou - ZL č. 6 42.723,25 Kč bez DPH
Pro zásypy rýh objektu SO 302 vodovodní přípojka nelze použít stávající výkopek - jedná se o jílovitou zeminu nevhodnou k hutnění. Zemina musí být vyvezena na skládku a pro zásyp nahrazena kamenivem.
Související méněpráce -31.470,41 Kč bez DPH
- záměně zásypu plynovodní přípojky štěrkodrtí místo zeminou - ZL č. 7 37.058,00 Kč bez DPH
Pro zásypy rýh objektu SO 303 plynovodní přípojka nelze použít stávající výkopek - jedná se o jílovitou zeminu nevhodnou k hutnění. Zemina musí být vyvezena na skládku a pro zásyp nahrazena kamenivem.
Související méněpráce -13.377,30 Kč bez DPH
- podbetonování stávajících základů - ZL č. 8 75.691,99 Kč bez DPH
Z důvodu nesouladu položek mezi PD a soupisem prací pro provádění podchycování stávajících základů, bylo nutné doplnit do soupisu prací použití rozpínavé betonové směsi a upravit kubatury výkopů a betonů dle skutečnosti - stávající základ je širší než předpokládala PD.
Související méněpráce -11.470,41 Kč bez DPH
- zabetonování výkopu vedle základu sloupu - ZL č. 9 26.023,98 Kč bez DPH
Při hloubení trasy kanalizací přes stávající budovu bylo nutné sanovat patku stávajícího nosného sloupu, jejíž aktivní zóna byla zasažena výkopem kanalizace. Bylo nutné provést částečné obkopání patky, uložení kanalizace do chrániček a zabetonování rýhy kanalizace.
- provizorním přepažení chodby v 1.PP - ZL č. 10 46.200,00 Kč bez DPH
Z důvodu zajištění provozu školy je nutné zajistit průchod chodbou, která je bezprostředně dotčena stavbou, ze stávající budovy do tělocvičny. Dílo bylo tedy rozšířeno o vybudování SDK příčky, která rozdělí chodbu podélně na 2 části.
- záměně klimatizačních jednotek stropních za nástěnné - ZL č. 11 45.880,00 Kč bez DPH
V SO 201 PD předpokládala umístění nástěnných klimatizačních jednotek ve všech třídách. V místnosti č. 2.10 měly být jednotky umístěny na překlad, který není dostatečně vysoký na uchycení, a proto musí být použita podstropní jednotka.
Související méněpráce -27.600,00 Kč bez DPH

<u>Celková cena víceprací</u>	<u>Dodatek č. 2</u>
Cena celkem bez DPH	1.221.531,82 Kč
DPH	256.521,68 Kč
Cena celkem vč. DPH	1.478.053,50 Kč

<u>Celková cena méněprací</u>	<u>Dodatek č. 2</u>
Cena celkem bez DPH	- 125.347,23 Kč
DPH	- 26.322,92 Kč
Cena celkem vč. DPH	- 151.670,15 Kč

<u>Výsledná cena realizace stavby</u>	<u>SOD 2018/D/0028</u>
Cena celkem bez DPH	37.755.063,40 Kč
DPH	7.928.563,31 Kč
Cena celkem vč. DPH	45.683.626,71 Kč

Z důvodu výše zmiňovaných prací dojde k navýšení rozpočtu o 1.096.184,59 Kč bez DPH, tj. 1.326.383,35 Kč vč. DPH.

OI doporučuje radě města souhlasit s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0028.

Návrh na usnesení:

RM s o u h l a s í s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0028 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 1.326.383,35 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.

Termín plnění: 31. 10. 2018 (OI)



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2018/D/0028

uzavřený dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“)

„Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa“

mezi

Objednatel:	Město Kuřim
Sídlo:	Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim
IČ:	00281964
DIČ:	CZ00281964
Statutární zástupce:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Zástupce zadavatele ve věcech technických:	Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, 606705879 Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz, 601082761
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	22824641/0100

dále jen **objednatel** – na straně jedné

a

Zhotovitel:	Stavební firma Matyáš s. r. o.
Zápis v obchodním rejstříku:	U KS v Brně, oddíl C, vložka 72118
Sídlo:	Ochoz u Brna č. p. 363, 664 02 Ochoz u Brna
IČ:	29298113
DIČ:	CZ29298113
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	██████████, jednatel
Telefon/mobil:	██████████
E-mail:	████████████████████
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s. Brno
Číslo účtu:	107-1233510217/0100
Zástupce ve věcech technických:	██████████, jednatel
Telefon/mobil:	██████████
E-mail:	████████████████████

dále jen **zhotovitel** – na straně druhé



1. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. 13.2 Závěrečná ustanovení, na změně předmětu a ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 ze dne 02.05.2018 ve znění Dodatku č. 1, a to z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny vedoucím odboru investičního a technickým dozorem investora

takto:

2. Předmět díla

Čl. 2 Předmět díla se rozšiřuje o odstavec 2.13. takto:

- 2.13. Rozsah sjednaných víceprací a méněprací je vymezen změnovými listy ZL č. 1 - 11, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028.

3. Cena díla

Čl. 4 Cena díla, odstavec 4.1. se mění takto:

- 4.1. Na základě částky vyčíslených víceprací a méněprací uvedených v ZL č. 1 - 11 se zvyšuje cena díla dle Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 o částku 1 096 184,59 Kč bez DPH, 1 326 383,35 Kč vč. DPH:

	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH 21 %	CENA CELKEM S DPH
Cena za vícepráce	1 221 531,82 Kč	256 521,68 Kč	1 478 053,50 Kč
Cena za méněpráce	- 125 347,23 Kč	- 26 322,92 Kč	- 151 670,15 Kč

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH 21 %	CENA CELKEM S DPH
Cena celkem	37 755 063,40 Kč	7 928 563,31 Kč	45 683 626,71 Kč

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 ve znění Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn



v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.

- 4.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. xxx/2018 ze dne 26.09.2018.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
- změnové listy č. 1 – 11, včetně oceněných soupisů prací

Objednatel:

V Kuřimi dne

Zhotovitel:

V Ochozi u Brna dne

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský

starosta města

.....
[Redacted Signature]

jednatel

Tabulka evidence změn č. 1

Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. Etapa

Číslo změny	Odstavec § 222 ZZVZ	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	Cenové údaje v Kč bez DPH			Cenové údaje v Kč vč. DPH 21 %		
					přípočty	odpočty	cena díla	přípočty	odpočty	cena díla
Základní smlouva							36 658 878,81 Kč			44 357 243,36 Kč
Změnový list č. 1	odst. 6			x	26 055,52		26 055,52	31 527,18		31 527,18
		x				-7 049,51	-7 049,51		-8 529,91	-8 529,91
Změnový list č. 2	odst. 6			x	111 918,36		111 918,36	135 421,22		135 421,22
Změnový list č. 3	odst. 6			x	49 752,04		49 752,04	60 199,97		60 199,97
Změnový list č. 4	odst. 4			x	86 950,00		86 950,00	105 209,50		105 209,50
Změnový list č. 5	odst. 6			x	673 278,68		673 278,68	814 667,20		814 667,20
		x				-34 379,60	-34 379,60		-41 599,32	-41 599,32
Změnový list č. 6	odst. 6			x	42 723,25		42 723,25	51 695,13		51 695,13
		x				-31 470,41	-31 470,41		-38 079,20	-38 079,20
Změnový list č. 7	odst. 6			x	37 058,00		37 058,00	44 840,18		44 840,18
		x				-13 377,30	-13 377,30		-16 186,53	-16 186,53
Změnový list č. 8	odst. 6			x	75 691,99		75 691,99	91 587,31		91 587,31
		x				-11 470,41	-11 470,41		-13 879,20	-13 879,20
Změnový list č. 9	odst. 6			x	26 023,98		26 023,98	31 489,02		31 489,02
Změnový list č. 10	odst. 4			x	46 200,00		46 200,00	55 902,00		55 902,00
Změnový list č. 11	odst. 6			x	45 880,00		45 880,00	55 514,80		55 514,80
		x				-27 600,00	-27 600,00		-33 396,00	-33 396,00
Dodatek č. 2					1 221 531,82 Kč	-125 347,23 Kč	1 096 184,59 Kč	1 478 053,50 Kč	-151 670,15 Kč	1 326 383,35 Kč
Celková cena realizace					37 755 063,40 Kč			45 683 626,71 Kč		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 1

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa			
Objekt:	SO 303			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce a méněpráce - skříň pro plynovodní přípojku vč. zemních prací. Soupis prací SO 303 bylo nutné doplnit o položky ručních výkopů, které jsou nezbytné pro provádění napojování potrubí. Změnový list dále obsahuje položky vyplývající ze změny umístění skříňky DUP, která byla vynucena technickými požadavky správce sítě a z prostorových důvodů. Byly doplněny položky pro likvidaci starého potrubí v místech kolize s budoucími konstrukcemi. Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení		x		
jiné				
údaje o složení změny	hodnota připočtů (víceprací)		26 055,52	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-7 049,51	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		19 006,01	
	Výše DPH sazba:	21%	3 991,26	
	náklady na změnu vč. DPH		22 997,27	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
termín	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		podpis	
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy:			
	2x Položkový rozpočet			

Protokol o změně díla
Změnový list č. 2

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa		
Objekt:	SO 100		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - odstranění pařezů, sejmutí ornice, bourací práce ve výkopu. Soupis prací SO 100 byl doplněn o chybějící položky sejmutí ornice. Při skrývání ornice byly odkopány 4 ks revizních šachet a pařezy po vykácené zeleni. Soupis prací byl doplněn o jejich likvidaci. Dále byl soupis prací doplněn o položky likvidace obrub a chodníků chybějících v původním soupisu prací.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
		zápis do SD (deníku změn)	x
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení			
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		111 918,36
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		111 918,36
	Výše DPH sazba:	21%	23 502,86
	náklady na změnu vč. DPH		135 421,22
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termín	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 3

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa			
Objekt:	SO 301			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - napojení stávajících svodů na dešťovou kanalizaci. Rozsah díla byl zvětšen o dopojení střešních svodů u stávajícího hlavního vstupu do nově budované dešťové kanalizace. Stávající kanalizace byla při výkopových pracích shledána jako nevyhovující a nezajistila by spolehlivé odvedení dešťových vod.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení		x		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		49 752,04	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		49 752,04	
	Výše DPH sazba:	21%	10 447,93	
	náklady na změnu vč. DPH		60 199,97	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet			

Protokol o změně díla
Změnový list č. 4

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa			
Objekt:	SO 100			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícenáklady - geodetické vytyčení stavby. Soupis prací byl doplněn o chybějící položku vytyčení stavby v průběhu výstavby.</p> <p>Položka v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
jiné				
údaje o složení změny	hodnota připočtů (víceprací)		86 950,00	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		86 950,00	
	Výše DPH sazba:	21%	18 259,50	
	náklady na změnu vč. DPH		105 209,50	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
termín	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet			

Protokol o změně díla
Změnový list č. 5

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa			
Objekt:	SO 301			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce a méněpráce - záměna zásypu kanalizace štěrkodrtí místo zeminou. Pro zásypy rýh objektu SO 301 kanalizace nelze použít stávající výkopek - jedná se o jílovitou zeminu nevhodnou k hutnění. Zemina musí být vyvezena na skládku a pro zásyp nahrazena kamenivem.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení		x		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		673 278,68	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-34 379,60	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		638 899,08	
	Výše DPH sazba:	21%	134 168,81	
	náklady na změnu vč. DPH		773 067,89	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 2x Položkový rozpočet			

Protokol o změně díla
Změnový list č. 6

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa			
Objekt:	SO 302			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce a méněpráce - záměna zásypu vodovodní přípojky šterkodrtí místo zeminou. Pro zásypy rýh objektu SO 302 vodovodní přípojka nelze použít stávající výkopek - jedná se o jílovitou zeminu nevhodnou k hutnění. Zemina musí být vyvezena na skládku a pro zásyp nahrazena kamenivem.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení		x		
jiné				
údaje o složení změny	hodnota přípočtů (víceprací)		42 723,25	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-31 470,41	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		11 252,84	
	Výše DPH sazba:	21%	2 363,10	
	náklady na změnu vč. DPH		13 615,94	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy:			
	2x Položkový rozpočet			

Protokol o změně díla
Změnový list č. 7

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa			
Objekt:	SO 303			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce a méněpráce - záměna zásypu plynovodní přípojky šterkodrtí místo zeminou. Pro zásypy rýh objektu SO 303 plynovodní přípojka nelze použít stávající výkopek - jedná se o jílovitou zeminu nevhodnou k hutnění. Zemina musí být vyvezena na skládku a pro zásyp nahrazena kamenivem.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení		x		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		37 058,00	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-13 377,30	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		23 680,70	
	Výše DPH sazba:	21%	4 972,95	
	náklady na změnu vč. DPH		28 653,65	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy:			
	2x Položkový rozpočet			

Protokol o změně díla
Změnový list č. 8

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa			
Objekt:	SO 100			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce a méněpráce - podbetonování stávajících základů. Z důvodu nesouladu položek mezi PD a soupisem prací pro provádění podchycování stávajících základů, bylo nutné doplnit do soupisu prací použití rozpínavé betonové směsi a upravit kubatury výkopů a betonů dle skutečnosti - stávající základ je širší než předpokládala PD.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení		x		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		75 691,99	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-11 470,41	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		64 221,58	
	Výše DPH sazba:	21%	13 486,53	
	náklady na změnu vč. DPH		77 708,11	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		podpis	
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy:			
	2x Položkový rozpočet			

Protokol o změně díla
Změnový list č. 9

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa			
Objekt:	SO 100			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - zabetonování výkopu vedle základu sloupu. Při hloubení trasy kanalizací přes stávající budovu bylo nutné sanovat patku stávajícího nosného sloupu, jejíž aktivní zóna byla zasažena výkopem kanalizace. Bylo nutné provést částečné obkopání patky, uložení kanalizace do chrániček a zabetonování rýhy kanalizace.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		26 023,98	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		26 023,98	
	Výše DPH sazba:	21%	5 465,04	
	náklady na změnu vč. DPH		31 489,02	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Protokol o změně díla
Změnový list č. 10

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa			
Objekt:	SO 100			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícenáklady - provizorní přepažení chodby v 1.PP. Z důvodu zajištění provozu školy je nutné zajistit průchod chodbou, která je bezprostředně dotčena stavbou, ze stávající budovy do tělocvičny. Dílo bylo tedy rozšířeno o vybudování SDK příčky, která rozdělí chodbu podélně na 2 části.</p> <p>Položka v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		46 200,00	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		46 200,00	
	Výše DPH sazba:	21%	9 702,00	
	náklady na změnu vč. DPH		55 902,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet			

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa			
Objekt:	SO 201			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce a méněpráce - záměnu klimatizačních jednotek stropních za nástěnné. V SO 201 PD předpokládala umístění nástěnných klimatizačních jednotek ve všech třídách. V místnosti č. 2.10 měly být jednotky umístěny na překlad, který není dostatečně vysoký na uchycení, a proto musí být použita podstropní jednotka.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		x
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		45 880,00	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-27 600,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		18 280,00	
	Výše DPH sazba:	21%	3 838,80	
	náklady na změnu vč. DPH		22 118,80	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
termín	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	<p>Přílohy:</p> <p>2x Položkový rozpočet</p>			