



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

11

Příspěvek do 35. schůze Rady města Kuřimi konané dne 24.10.2018

Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - dodatek č. 1 SoD 2018/D/0120

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
A - dodatek č. 1 2018D0120

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Důvodová zpráva:

Rada města Kuřimi č. 24/2018 dne 25. 7. 2018 schválila usnesením č. 384/2017 smlouvu o dílo 2018/D/0120 se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602 na terénní úpravy včetně odvodnění pro zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu vč. trafostanice“ za cenu 1.059.376,96 Kč bez DPH (tj. 1.281.846,12 Kč vč. DPH). Smlouva byla uzavřena se zhotovitelem dne 28. 8. 2018. V této oblasti zatím nebyl proveden pyroprůzkum.

OI doporučuje Radě města Kuřimi schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě SoD 2018/D/0120 v hodnotě 211.656 Kč bez DPH (tj. 256.103,76 Kč vč. DPH) z důvodu provedení pyroprůzkumu v místech za halou.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0120 na terénní úpravy pro zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu vč. trafostanice“ za cenu 256.103,76 Kč vč. DPH.

Termín plnění: 30. 12. 2018 (OI)

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. 2018/D/0120

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 **Název:** Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO : 00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s. pobočka Kuřim
č. účtu: 22824641/0100
Tel. : 541 422 301
E-mail: posta@kurim.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen „Objednatel“)

- 1.2 **Název:** E.PROXIMA, s.r.o.
Sídlo: Holická 31, 779 00 Olomouc
IČO : 253 95 602
Bankovní ústav: Komerční banka a.s. Olomouc,
č. účtu: 191000290217/0100
Tel. : 585 208 071
Email: eproxima@eproxima.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Entner
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Radek Entner

(dále jen „Zhotovitel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 14 Závěrečná ustanovení, odstavcem 14.4 dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/D/0120 ze dne 28.8.2018

Článek 2 Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 2.6. následujícího znění:

Změny související s tímto Dodatkem č. 1 jsou vymezeny v rozpočtu, který je Přílohou č.1. Jedná se o zajištění pyroprůzkumných prací v části za sportovní halou, který bude proveden poddodavatelskou firmou s řádným oprávněním k provádění. Metodika prací

pyrotechnického průzkumu bude vycházet ze schváleného Technologického postupu prací, č.j. KRPA-36521-1/ČJ-2017-0012IZ a v souladu se zákonem č. 119/2002 Sb. Předmět dodatku č.1 také zahrnuje závěrečné zprávy o pyroprůzkumu.

Článek 4 Smlouvy Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se doplňuje o čl. 4.4

| | |
|----------------------------------|----------------|
| cena víceprací bez DPH | 211 656,00 Kč |
| <u>cena méněprací bez DPH</u> | <u>0,00 Kč</u> |
| cena Dodatku č. 1 celkem bez DPH | 211 656,00 Kč |
| DPH 21% | 44 447,76 Kč |
| cena Dodatku č. 1 celkem | 256 103,76 Kč |

Na základě doplněného odstavce 2.6, čl. 2 Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 se navyšuje celková cena za dílo uvedená v čl. 4 Smlouvy a zhotoviteli náleží celková úplata ve výši

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Cena díla dle Smlouvy bez DPH | 1 059 376,96 Kč |
| <u>Cena Dodatku č.1 bez DPH</u> | <u>211 656,00 Kč</u> |
| Cena celkem bez DPH | 1 271 032,96 Kč |
| DPH 21 % | 266 916,92 Kč |
| Cena celkem včetně DPH: | 1 537 949,88 Kč |

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Všechna další ujednání Smlouvy v jejím znění a ve znění Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.
- 3.4 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 3.5 Dodatek č. 1 Smlouvy byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města č. ze dne, usnesením č.
- 3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 12 Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 12 Smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
- 3.7 Účinnost Dodatku č. 12 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

3.8 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří tyto přílohy:

– Příloha č.1 - rozpočet díla

V Kuřimi, dne
Za Objednatele

V Olomouci, dne
Za Zhotovitele

.....
Mgr Ing. Drago Sukalovský
starosta

.....
Ing. Petr Entner
jednatel

KRYCI LIST ROZPOCTU


| | | | |
|---------------|---------------------------------|----------|------------|
| Název stavby | Sportovní areál v Kuřimi | JKSO | |
| Název objektu | | EČO | |
| Název části | Dodatek č.1 | Místo | Kuřim |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | Město Kuřim | 00281964 | CZ00281964 |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | E.PROXIMA, s.r.o., Olomouc | 25395602 | CZ25395602 |
| Zpracoval | Eva Hanáková | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV |
| | | | CZ-CPA |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | Základní rozp. náklady | | | B | Doplňkové náklady | | C | Náklady na umístění stavby | | |
|----|------------------------|---------|------------|----|-------------------|------|--------------------|----------------------------|--|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 254 941,00 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 204 371,00 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy | | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Jiné VRN | | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 VRN z rozpočtu | | | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 459 312,00 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 VRN (ř. 13-18) | | | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 22 Ostatní náklady | | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------------------|------|-------------|------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | | | | D Celkem bez DPH 211 656,00 | | | |
| E. PROXIMA, s.r.o. Holická 31 (1) 772 00 OLMOUC DIČ: CZ25 39 56 02 OR KOŠ OSTRAVA C 18014  | | | | DPH | % | Základ daně | DPH celkem |
| | | | | Režim přenesení daňové povinnosti: | | | |
| | | | | snížená | 15,0 | 0,00 | |
| | | | | základní | 21,0 | 459 312,00 | |
| | | | | Daň odvede zákazník. | | | |
| | | | | Cena s DPH 211 656,00 | | | |
| | | | | E Přípočty a odpočty | | | |
| | | | | Dodá zadavatel | | 0,00 | |
| | | | | Klouzavá doložka | | 0,00 | |
| | | | | Zvýhodnění | | 0,00 | |

ROZPOČET

Stavba: Sportovní areál v Kuřimi

Objekt:

Část: Dodatek č.1

Objednatel: Město Kuřim

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o., Olomouc

Místo: Kuřim

Zpracoval: Eva Hanáková

Datum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

0 Všeobecné konstrukce a práce 211 656,00 0,000

| | | | | | | | |
|---|-----------|--|-----|---------|-----------|------------|-------|
| 2 | 011424000 | trvalý dohled u výkopů | den | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,000 |
| 3 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního nezaříděného odpadu (navážky) na skládce (skládkovné) | t | 408,000 | 251,00 | 102 408,00 | 0,000 |
| 4 | 131201103 | Těžení zeminy HTÚ nařízenou pyrotechnikem podkopovými stroji a zvýšené územní riziko bombardované lokality | m3 | 480,000 | 77,60 | 37 248,00 | 0,000 |
| 5 | 564231111 | Přešterkování plochy se zhutněním tl. dol 100 mm | m3 | 100,000 | 620,00 | 62 000,00 | 0,000 |

Celkem 211 656,00 0,000