



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

7

Příspěvek do 36. schůze Rady města Kuřimi konané dne 14.11.2018

Oprava kotelny MŠ Zborovská 887/5, Kuřim – změna termínu

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: **„Oprava kotelny MŠ Zborovská 887/5, Kuřim“**
Evidenční číslo v knize zakázek: 3/2018
Zajišťující odbor (ZO): OI

Dne 26. 9. 2018 bylo na radě města schváleno usnesením číslo 498/2018 - uzavření smlouvy o dílo se společností CERGOMONT s.r.o., Sukova 1052/6, 678 01 Blansko, IČ 46993223 v celkové hodnotě 603.591,56 Kč vč. DPH.

Dne 1. 10. 2018 bylo provedeno místní šetření za účasti dvou zástupců firmy CERGOMONT s.r.o. V zadávací dokumentaci výběrového řízení byly navrženy nové kotle značky VIESSMANN Vitodens 200-W B2HA 60 kW. Společnost CERGOMONT s.r.o. při zpracování cenové nabídky uvažovala kotle BAXI. Vzhledem k nesrovnatelnosti kvality BAXI a VIESSMANN, byl pro realizaci opravy kotelny vybrán druhý uchazeč společnost AGO-TOP, s.r.o., Palackého 212/32, Šlapanice 664 51, IČ 25561057 s nabídkou 659.805 Kč bez DPH (tj. 798.364 Kč vč. DPH).

Dne 10. 10. 2018 usnesením č. 522/2018 byla schválena realizace zakázky společností AGO-TOP, s.r.o. Bohužel termín dodání rozvaděče v tuto chvíli už nebyl možný, aby celá zakázka byla zrealizována do konce podzimních prázdnin. Hledali jsme možnosti umístění školkových dětí po dobu odpojení topení v MŠ Zborovského. Pan ředitel Mach nabídl svoje prostory na ul. Otevřená. Realizace v této situaci je možná později než byla původně naplánována.

Od 26. 11. - 30. 11. 2018 proběhne realizace za plného provozu MŠ Zborovská. Od 1. 12. 2018 do 5. 2. 2018 dojde k odpojení topného systému a přestěhování dětí z MŠ Zborovského do prostor družiny ZŠ Jungmannova (ul. Otevřená). Následně budou prováděny dokončovací práce.

Vzhledem k dané situaci doporučujeme Radě města Kuřimi prodloužení termínu dokončení díla společností AGO-TOP, s.r.o., Palackého 212/32, Šlapanice 664 51, IČ 25561057, nově navržený termín dokončení díla je 10. 12. 2018.



Město Kuřim

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo se změnou termínu dokončení díla do 10. 12. 2018 se společností AGO-TOP, s.r.o., Palackého 212/32, Šlapanice 664 51, IČ 25561057.

Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)