



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**28**

## **Příspěvek do 37. schůze Rady města Kuřimi konané dne 20.11.2018**

### **Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, Dodatek č. 3 k SOD**

Obsah materiálu:                      Důvodová zpráva  
   A - dodatek č. 3  
   B - změnový list  
   C - časový a finanční harmonogram  
   D - sazebník pokut BOZP

Materiál předkládá:                      Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:                      Ing. Olga Hanáková - referent - investice

#### **Důvodová zpráva:**

Název (předmět) zakázky:                      „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“  
Evidenční číslo v knize zakázek:                      VZ-OI-2018-002  
Zajišťující odbor (ZO):                      OI

V souvislosti s realizací akce žádá OI o schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 2018/D/0028. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci, prodloužení termínu plnění a doplnění smluvních pokut za porušování předpisů BOZP.

Dodatečné stavební práce spočívají v:

- výpomoci pro rekuperaci - ZL č. 12 ..... 120.857,19 Kč bez DPH  
Při výstavbě ZŠ Kuřim Jungmannova II. etapa byly v novém pavilonu provedeny přípravy - výústky odpadů a přívody elektro - pro III. etapu SO 201 rekuperace tříd. SO 201 zahrnuje osazení rekuperační větrací jednotky a klimatizačních jednotek do každé třídy. Soupis prací SO 201 však neobsahuje žádné práce a materiály řemesel pro dopojení těchto jednotek na připravené koncové body z etapy II. Bylo tedy nutné doplnit soupis o přívody elektro a ZTI. Soupis prací neobsahuje ani položky pro elektrické propojení klimatizačních jednotek s kondenzační jednotkou na střeše budovy. U dvou klimatizačních jednotek bylo nutné zabudovat čerpadla pro odvod kondenzátu. 2 klimatizační jednotky nástěnné musely být z prostorových důvodů nahrazeny jednotkami podstropními s mírnou úpravou polohy stávajících světel. Dále soupis prací SO201 neobsahoval položky pro prostupy nových



## Město Kuřim

rozvodů stěnami a stropy, chybně byly uvedeny délky potrubí pro dopojování větracích jednotek na mřížky ve fasádě.

- provedení průrazů základů pro kanalizace - ZL č. 13 .....12.143,25 Kč bez DPH  
Z důvodu větší hloubky základů stávající budovy a kolektoru pod její podlahou bylo nutné vybourat prostupy pro dešťovou i splaškovou kanalizaci přes základy, rozbourat kolektor a vyřezat v něm uložené nefunkční potrubí.
- opravě kanalizace u výtahové patky - ZL č. 14 .....51.863,52 Kč bez DPH  
Při výkopech pro podchycování základů stávající budovy u VŠ1 došlo k poškození ležaté kanalizace vedoucí pod základem. Přítomnost ležaté kanalizace nebylo možné předvídat. Bylo nutné otevřít podlahu v 1. PP stávající budovy v místě výtahové šachty, provést opravu kanalizace a uvést podlahu do původního stavu.
- vyřezání vedení vnitřního plynovodu - ZL č. 15 .....9.003,13 Kč bez DPH  
Při bouracích pracích a zdění v 1. PP dochází ke kolizi se stávajícím plynovodním potrubím, které bylo ukryto v SDK podhledu a v nových dispozicích by zasahovalo do průchozích profilů. Potrubí je nutné přeložit. Po projednání s vedením školy bylo rozhodnuto o jeho úplném odstranění a jeho nahrazením úpravou plynovodních rozvodů ve stávající kotelně. Varianta je ekonomicky výhodnější. ZL 15 obsahuje práce nutné pro odstranění potrubí. Změny v kotelně budou nejdříve doprojektovány.
- provedení podkladu šachet kanalizace ŠD1 a ŠS3, čerpání vody - ZL č. 16 ..35.133,02 Kč bez DPH  
Při výkopu kanalizace u šachet ŠD1 a ŠS3 docházelo k silnému nastupování spodní vody do rýhy. Pravděpodobnou příčinou je netěsný ORL na přípojně větvi kanalizace. Bylo nutné provést sanaci dna rýhy makadamem a práce provádět za čerpání vody.
- provedení provizorního vstupu do tělocvičny - ZL č. 17 .....29.800,00 Kč bez DPH  
Na požadavek školy provedl zhotovitel provizorní přístup do tělocvičny v rohu staveniště.
- provedení prací u bočního vstupu budovy - ZL č. 18 .....18.001,57 Kč bez DPH  
Při stavbě nového bočního vstupu do šaten stávající budovy byl po rozebrání KZS soklu odhalen nevyhovující stav původní hydroizolace. Je nutné starou izolaci odstranit, zdívo vyrovnat a izolaci opravit, poté doplnit dilataci z tepelné izolace. Při výkopu základů opěrných zídek bočního vstupu bylo odkryto mělce uložené plynovodní potrubí. Po konzultaci se správcem potrubí bylo rozhodnuto o odkopání potrubí a vytvoření prostupů v zídce. Dále dochází ke kolizi nového vstupu a stávající kanalizace od dešťového svodu - bude přeložena a napojena do blízké kanalizační šachty.
- úpravě kanalizace z kolektoru - ZL č. 19 .....91.882,07 Kč bez DPH  
Při výkopu kanalizace za ŠS3 a ŠD1 byla porušena stará betonová roura s vytékajícími splašky. Kontrolou stávajících rozvodů ve škole - stoupaček kanalizace - bylo zjištěno, že se jedná o napojení stoupaček do kanalizačního potrubí vedoucího podél budovy a zaústěného do nové kanalizace před pavilony vybudovanými v etapě II. Staré potrubí je v havarijním stavu a neopravitelné. Zhotovitel provedl pro stoupačky probourání nových prostupů přes základy a napojení přípojek do již hotové kanalizace. Další práce bude muset provádět za čerpání splašků.
- odstranění stávajících podlah a nové skladbě podlah v 1. PP - ZL č. 20 .....366.912,17 Kč bez DPH  
Při odstraňování původních nášlapných vrstev podlah v 1. PP byly odkryty starší podlahy z vlysů. Podkladní beton pod vlysy byl rozpraskaný a sprašující se. Po provedení sond byly pod betonem odkryty kaverny vzniklé nestejným sednutím podsypů. V části místnosti byl odkryt kolektor s nefunkčním potrubím rozvodů topení. Pro funkčnost díla se ukázalo jako nezbytné odstranění všech původních vrstev podlah a provedení nových - včetně tepelných izolací.
- statickým zajištění sloupů - ZL č. 21 .....209.549,79 Kč bez DPH  
Pro propojení staré a nové budovy v 1. PP mělo být vedle výtahové šachty VŠ1 provedeno vybourání zdiva v místě bývalých oken a ponechání pouze meziokenních pilířů. Po zahájení bouracích prací bylo zjištěno oslabení těchto pilířů v rozích stoupačkami splaškové kanalizace. Po prohlídce statikem bylo rozhodnuto o nutnosti sanace pilířů pomocí ztužujících zámečnických konstrukcí. Projektantem byla zhotovena prováděcí dokumentace tohoto řešení a to včetně přeložky stoupaček kanalizace a jejich zakrytí sádkkartonem.



- bednění a podepření monolitických stropů - ZL č. 22 .....287.938,61 Kč bez DPH  
Položky rozpočtu pro bednění a podepření monolitických stropů neodpovídají skutečnosti. Jsou použity položky pro nižší zatížení, než ve skutečnosti při budování stropů vznikne a pro bednění průvlaků a atik nebyly použity odpovídající položky pro bednění nosníků.  
V souvislosti s bedněním a podepřením monolitických stropů dojde k méněpracem z důvodu vyššího zatížení stropů než bylo uvažováno v soupisu prací..... -198.303,86 Kč bez DPH.
- provedení hlubší výtahové šachty - ZL č. 23.....27.156,95 Kč bez DPH  
Po odkopání základové spáry stávající budovy u výtahové šachty VŠ2 a kontrole statikem bylo rozhodnuto o snížení základové spáry VŠ2 o 30 cm. Dojde tím k prodloužení samotné výtahové šachty o 30 cm. Ve výkopu je také nutno odstranit železobetonovou šachtu stávající kanalizace.
- umístění zpětné klapky do nové plastové revizní šachty - ZL č. 24.....50.036,43 Kč bez DPH  
V PD je uvedena zpětná klapka dešťové kanalizace, není však zřejmá její poloha a soupis prací neobsahuje položky na montáž nebo dodávku materiálu. Projektová dokumentace byla doplněna o umístění klapky do nové plastové revizní šachty.
- doplnění přístupového systému výtahu VŠ2 s čipy - ZL č. 25 .....59.200,00 Kč bez DPH  
Z důvodu zajištění bezpečnosti školy - zamezení nežádoucího vstupu do budovy, byl navržen bezpečnostní přístupový systém u výtahu VŠ2 a to jak ve výtahové kabině, tak v nástupní stanici z exteriéru.
- doplnění o prvky a profily hliníkových výplní - ZL č. 26.....64.267,55 Kč bez DPH  
Projektová dokumentace neřešila zakrytí průběžných a rohových sloupů hliníkovými výplněmi a systémové tepelně izolační profily pod rámy oken (byly řešeny tepelně izolační profily pouze pod dveře).

<u>Cena víceprací</u>	<b>Dodatek č. 3</b>
Cena víceprací bez DPH .....	1.433.745,25 Kč
DPH .....	301.086,50 Kč
<b>Cena víceprací vč. DPH .....</b>	<b>1.734.831,75 Kč</b>

<u>Cena méněprací</u>	<b>Dodatek č. 3</b>
Cena méněprací bez DPH .....	- 198.303,86 Kč
DPH .....	- 41.643,81 Kč
<b>Cena méněprací vč. DPH .....</b>	<b>- 239.947,67 Kč</b>

<b><u>Celková cena Dodatek č. 3</u></b>	
Cena celkem Dodatek č. 3 bez DPH .....	1.235.441,39 Kč
DPH .....	259.442,69 Kč
<b>Cena celkem Dodatek č. 3 vč. DPH .....</b>	<b>1.494.884,08 Kč</b>

<b><u>Výsledná cena realizace stavby</u></b>	<b>SOD 2018/D/0028</b>
Cena kmenová smlouva bez DPH .....	36.658.878,81 Kč
Navýšení Dodatek č. 2 bez DPH .....	1.096.184,59 Kč
<u>Navýšení Dodatek č. 3 bez DPH .....</u>	<u>1.235.441,39 Kč</u>
Cena realizace celkem bez DPH .....	<b>38.990.504,79 Kč</b>
DPH .....	8.188.006,00 Kč
<b>Cena realizace celkem vč. DPH .....</b>	<b>47.178.510,79 Kč</b>

Z důvodu výše zmiňovaných prací dojde k navýšení rozpočtu o 1 494 884,08 Kč vč. DPH a zároveň dojde k prodloužení termínu plnění SOD č. 2018/D/0028.

Termín dokončení díla je nově stanoven na 10. 6. 2019 a neovlivní termín dokončení celé akce, včetně doručení poslední faktury a kolaudace díla, který byl Poskytovatelem dotace stanoven na 30. 6. 2019.



**Město Kuřim**

OI doporučuje Radě města Kuřimi souhlasit s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0028.

**Návrh na usnesení:**

**RM s o u h l a s í** s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0028 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 1.494.884,08 Kč vč. DPH a prodloužení termínu dokončení díla do 10. 6. 2019 z důvodu dle zápisu.

Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)



## DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2018/D/0028

uzavřený dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“)

### „Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa“

mezi

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Kuřim</b>
Sídlo:	Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim
IČ:	00281964
DIČ:	CZ00281964
Statutární zástupce:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Zástupce zadavatele ve věcech technických:	Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, 606705879 Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz, 601082761
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	22824641/0100

dále jen **objednatel** – na straně jedné

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Stavební firma Matyáš s. r. o.</b>
Zápis v obchodním rejstříku:	U KS v Brně, oddíl C, vložka 72118
Sídlo:	Ochoz u Brna č. p. 363, 664 02 Ochoz u Brna
IČ:	29298113
DIČ:	CZ29298113
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	████████████████████
Telefon/mobil:	██████████
E-mail:	████████████████████
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s. Brno
Číslo účtu:	107-1233510217/0100
Zástupce ve věcech technických:	████████████████████
Telefon/mobil:	██████████
E-mail:	████████████████████

dále jen **zhotovitel** – na straně druhé



## 1. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. 13.2 Závěrečná ustanovení Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 ze dne 02.05.2018 ve znění Dodatku č. 1 a 2, na změně předmětu, termínu dokončení a ceny díla z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny vedoucím odboru investičního a technickým dozorem investora a doplnění sankcí

takto:

## 2. Předmět díla

**Čl. 2 Předmět díla se rozšiřuje o odstavec 2.14. takto:**

- 2.14 Rozsah sjednaných víceprací a méněprací je vymezen změnovými listy ZL č. 12 - 26, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028.

## 3. Doba plnění

**Čl. 3 Doba plnění, odstavec 3.1 se mění a nově zní takto:**

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat ve sjednané době:

**Zahájení díla:** Den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště.

Stavební práce budou zahájeny do 1 týdne od protokolárního předání a převzetí staveniště.

**Dokončení díla:** Den, kdy dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla se soupisem vad a nedodělků.

Dílo bude dokončeno a předáno do 10.6.2019 se všemi náležitostmi dle čl. 2 Předmět díla, odstavce 2.3., zejména písmene b), p), r), s).

**Počátek běhu záruční lhůty:** Dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

## 4. Cena díla

**Čl. 4 Cena díla, odstavec 4.1. se mění a nově zní takto:**

- 4.1. Na základě částky vyčíslených víceprací a méněprací uvedených v ZL č. 12 - 26 se zvyšuje cena díla dle Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 o částku 1 235 441,39 Kč bez DPH, 1 494 884,08 Kč vč. DPH:

	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH 21 %	CENA CELKEM S DPH
Cena za vícepráce	1 433 745,25 Kč	301 086,50 Kč	1 734 831,75 Kč
Cena za méněpráce	- 198 303,86 Kč	- 41 643,81 Kč	- 239 947,67 Kč

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH 21 %	CENA CELKEM S DPH
Cena celkem	38 990 504,79 Kč	8 188 006,00 Kč	47 178 510,79 Kč



## 5. Sankce

### Čl. 11. Sankce se rozšiřuje o odstavec 11.11. takto:

- 11.11. V případě nedodržení platných předpisů v oblasti BOZP, PO a OŽP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši stanovené v příloze č. 3 Sazebník smluvních pokut za porušování platných předpisů BOZP, který je součástí tohoto dodatku. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

## 6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 ve znění Dodatku č. 1 a 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 6.2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 6.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.
- 6.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.
- 6.5. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. ....../2018 ze dne 20.11.2018.
- 6.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
- Příloha č. 1 - Změnové listy č. 12 – 26, včetně oceněných soupisů prací
- Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram prací
- Příloha č. 3 - Sazebník smluvních pokut za porušování platných předpisů BOZP

### Objednatel:

V Kuřimi dne

.....  
**Mgr. Ing. Drago Sukalovský**

starosta města

### Zhotovitel:

V Ochozi u Brna dne

.....  
[redacted]  
jednatel



Ministerstvo financí  
ČESKÉ REPUBLIKY



**Město Kuřim**



## Tabulka evidence změn č. 2

### Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. Etapa

Číslo změny	Odstavec § 222 ZZVZ	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	Cenové údaje v Kč bez DPH			Cenové údaje v Kč vč. DPH 21 %		
					přípočty	odpočty	cena díla	přípočty	odpočty	cena díla
<b>Základní smlouva</b>							<b>36 658 878,81 Kč</b>			<b>44 357 243,36 Kč</b>
<b>Dodatek č. 2</b>							<b>1 096 184,59 Kč</b>			<b>1 326 383,35 Kč</b>
Změnový list č. 12	odst. 6			x	120 857,19		120 857,19	146 237,20		146 237,20
Změnový list č. 13	odst. 6			x	12 143,25		12 143,25	14 693,33		14 693,33
Změnový list č. 14	odst. 6			x	51 863,52		51 863,52	62 754,86		62 754,86
Změnový list č. 15	odst. 6			x	9 003,13		9 003,13	10 893,79		10 893,79
Změnový list č. 16	odst. 6			x	35 133,02		35 133,02	42 510,95		42 510,95
Změnový list č. 17	odst. 4			x	29 800,00		29 800,00	36 058,00		36 058,00
Změnový list č. 18	odst. 6			x	18 001,57		18 001,57	21 781,90		21 781,90
Změnový list č. 19	odst. 6			x	91 882,07		91 882,07	111 177,30		111 177,30
Změnový list č. 20	odst. 6			x	366 912,17		366 912,17	443 963,73		443 963,73
Změnový list č. 21	odst. 6			x	209 549,79		209 549,79	253 555,25		253 555,25
Změnový list č.22	odst. 6			x	287 938,61		287 938,61	348 405,72		348 405,72
		x				-198 303,86	-198 303,86		-239 947,67	-239 947,67
Změnový list č. 23	odst. 6			x	27 156,95		27 156,95	32 859,91		32 859,91
Změnový list č. 24	odst. 6			x	50 036,43		50 036,43	60 544,08		60 544,08
Změnový list č. 25	odst. 6			x	59 200,00		59 200,00	71 632,00		71 632,00
Změnový list č. 26	odst. 6			x	64 267,55		64 267,55	77 763,74		77 763,74
<b>Dodatek č. 3</b>					1 433 745,25	-198 303,86	1 235 441,39	1 734 831,75	-239 947,67	1 494 884,08
<b>Celková cena realizace</b>					<b>38 990 504,79 Kč</b>			<b>47 178 510,80 Kč</b>		

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa			
Objekt:	SO 201			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - výpomoci pro rekuperaci. Při výstavbě ZŠ Kuřim Jungmannova II. etapa byly v novém pavilonu provedeny přípravy - výústky odpadů a přívody elektro - pro III. etapu SO 201 rekuperace tříd. SO 201 zahrnuje osazení rekuperační větrací jednotky a klimatizačních jednotek do každé třídy. Soupis prací SO 201 však neobsahuje žádné práce a materiály řemesel pro dopojení těchto jednotek na připravené koncové body z etapy II. Bylo tedy nutné doplnit soupis o přívody elektro a ZTI. Soupis prací neobsahuje ani položky pro elektrické propojení klimatizačních jednotek s kondenzační jednotkou na střeše budovy. U dvou klimatizačních jednotek bylo nutné zabudovat čerpadla pro odvod kondenzátu. 2 klimatizační jednotky nástěnné musely být z prostorových důvodů nahrazeny jednotkami podstropními s mírnou úpravou polohy stávajících světel. Dále soupis prací SO201 neobsahoval položky pro prostupy nových rozvodů stěnami a stropy, chybně byly uvedeny délky potrubí pro dopojování větracích jednotek na mřížky ve fasádě.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení		x		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		120 857,19	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		120 857,19	
	Výše DPH sazba:	21%	25 380,01	
	náklady na změnu vč. DPH		146 237,20	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		2	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	<p>Přílohy:</p> <p>1x Položkový rozpočet</p>			

**Protokol o změně díla**
**Změnový list    č. 13**

Předmět díla:	<b>Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa</b>		
Objekt:	SO 100		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - průrazy základů pro kanalizace. Z důvodu větší hloubky základů stávající budovy a kolektoru pod její podlahou bylo nutné vybourat prostory pro dešťovou i splaškovou kanalizaci přes základy, rozbourat kolektor a vyřezat v něm uložené nefunkční potrubí.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
		zápis do SD (deníku změn)	x
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení			
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		12 413,25
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		12 413,25
	Výše DPH      sazba:	21%	2 606,78
	náklady na změnu vč. DPH		15 020,03
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		2
termín	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

**Protokol o změně díla**
**Změnový list    č. 14**

Předmět díla:	<b>Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa</b>		
Objekt:	SO 301		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - oprava kanalizace u výtahové patky. Při výkopech pro podchycování základů stávající budovy u VŠ1 došlo k poškození ležaté kanalizace vedoucí pod základem. Přítomnost ležaté kanalizace nebylo možné předvídat. Bylo nutné otevřít podlahu v 1. PP stávající budovy v místě výtahové šachty, provést opravu kanalizace a uvést podlahu do původního stavu.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
		zápis do SD (deníku změn)	x
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		51 863,52
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		51 863,52
	Výše DPH      sazba:	21%	10 891,34
	náklady na změnu vč. DPH		62 754,86
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		2
termín	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>		<b>datum</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa			
Objekt:	SO 100			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - vyřezání vedení vnitřního plynovodu. Při bouracích pracích a zdění v 1. PP dochází ke kolizi se stávajícím plynovodním potrubím, které bylo ukryto v SDK podhledu a v nových dispozicích by zasahovalo do průchozích profilů. Potrubí je nutné přeložit. Po projednání s vedením školy bylo rozhodnuto o jeho úplném odstranění a jeho nahrazením úpravou plynovodních rozvodů ve stávající kotelně. Varianta je ekonomicky výhodnější. ZL 15 obsahuje práce nutné pro odstranění potrubí. Změny v kotelně budou nejdříve doprojektovány. Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		9 003,13	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		9 003,13	
	Výše DPH sazba:	21%	1 890,66	
	náklady na změnu vč. DPH		10 893,79	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		2	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet			

**Protokol o změně díla**
**Změnový list    č. 16**

Předmět díla:	<b>Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa</b>			
Objekt:	SO 301			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - podklad šachet kanalizace ŠD1 a ŠS3, čerpání vody . Při výkopu kanalizace u šachet ŠD1 a ŠS3 docházelo k silnému nastupování spodní vody do rýhy. Pravděpodobnou příčinou je netěsný ORL na přípojně větvi kanalizace. Bylo nutné provést sanaci dna rýhy makadamem a práce provádět za čerpání vody.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		35 133,02	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		35 133,02	
	Výše DPH      sazba:	21%	7 377,93	
	náklady na změnu vč. DPH		42 510,95	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		2	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>		<b>datum</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet			

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa			
Objekt:	SO 100			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícenáklady - provizorní vstup do tělocvičny. Na požadavek školy provedl zhotovitel provizorní přístup do tělocvičny v rohu staveniště. Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		29 800,00	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		29 800,00	
	Výše DPH	sazba: 21%	6 258,00	
	náklady na změnu vč. DPH		36 058,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		2	
termín	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	<p>Přílohy:</p> <p>1x Položkový rozpočet</p>			

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa			
Objekt:	SO 100			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - práce u bočního vstupu budovy. Při stavbě nového bočního vstupu do šaten stávající budovy byl po rozebrání KZS soklu odhalen nevyhovující stav původní hydroizolace. Je nutné starou izolaci odstranit, zdivo vyrovnat a izolaci opravit, poté doplnit dilataci z tepelné izolace. Při výkopu základů opěrných zídek bočního vstupu bylo odkryto mělce uložené plynovodní potrubí. Po konzultaci se správcem potrubí bylo rozhodnuto o odkopání potrubí a vytvoření prostupů v zídce. Dále dochází ke kolizi nového vstupu a stávající kanalizace od dešťového svodu - bude přeložena a napojena do blízké kanalizační šachty.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení		x		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		18 001,57	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		18 001,57	
	Výše DPH	sazba: 21%	3 780,33	
	náklady na změnu vč. DPH		21 781,90	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		2	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet			



Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa			
Objekt:	SO 301			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - kanalizace z kolektoru. Při výkopu kanalizace za ŠS3 a ŠD1 byla porušena stará betonová roura s vytékajícími splašky. Kontrolou stávajících rozvodů ve škole - stoupaček kanalizace - bylo zjištěno, že se jedná o napojení stoupaček do kanalizačního potrubí vedoucího podél budovy a zaústěného do nové kanalizace před pavilony vybudovanými v etapě II. Staré potrubí je v havarijním stavu a neopravitelné. Zhotovitel provedl pro stoupačky probourání nových prostupů přes základy a napojení přípojek do již hotové kanalizace. Další práce bude muset provádět za čerpání splašků.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrnych cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení		x		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		91 882,07	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		91 882,07	
	Výše DPH sazba:	21%	19 295,23	
	náklady na změnu vč. DPH		111 177,30	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		2	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet			

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa			
Objekt:	SO 100			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - odstranění stávajících podlah a nové skladby podlah v 1. PP. Při odstraňování původních nášlapných vrstev podlah v 1.PP byly odkryty starší podlahy z vlysů. Podkladní beton pod vlysy byl rozpraskaný a sprašující se. Po provedení sond byly pod betonem odkryty kaverny vzniklé nestejným sednutím podsypů. V části místnosti byl odkryt kolektor s nefunkčním potrubím rozvodů topení. Pro funkčnost díla se ukázalo jako nezbytné odstranění všech původních vrstev podlah a provedení nových - včetně tepelných izolací.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení		x		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		366 912,17	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		366 912,17	
	Výše DPH sazba:	21%	77 051,56	
	náklady na změnu vč. DPH		443 963,73	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		2	
termín	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet			

**Protokol o změně díla**
**Změnový list    č. 21**

Předmět díla:	<b>Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa</b>			
Objekt:	SO 100			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - statické zajištění sloupů. Pro propojení staré a nové budovy v 1. PP mělo být vedle výtahové šachty VŠ1 provedeno vybourání zdiva v místě bývalých oken a ponechání pouze meziokenních pilířů. Po zahájení bouracích prací bylo zjištěno oslabení těchto pilířů v rozích stoupačkami splaškové kanalizace. Po prohlídce statikem bylo rozhodnuto o nutnosti sanace pilířů pomocí ztužujících zámečnických konstrukcí. Projektantem byla zhotovena prováděcí dokumentace tohoto řešení a to včetně přeložky stoupaček kanalizace a jejich zakrytí sádrokartonem.</p> <p>Položka v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		x
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		209 549,79	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		209 549,79	
	Výše DPH      sazba:	21%	44 005,46	
	náklady na změnu vč. DPH		253 555,25	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		2	
termín	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet			

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa			
Objekt:	SO 100			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce a méněpráce - bednění a podepření monolitických stropů. Položky rozpočtu pro bednění a podepření monolitických stropů neodpovídají skutečnosti. Jsou použity položky pro nižší zatížení, než ve skutečnosti při budování stropů vznikne a pro bednění průvlaků a atik nebyly použity odpovídající položky pro bednění nosníků. Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		287 938,61	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-198 303,86	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		89 634,75	
	Výše DPH sazba:	21%	18 823,30	
	náklady na změnu vč. DPH		108 458,05	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		2	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy:			
	2x Položkový rozpočet			

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa		
Objekt:	SO 100		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce -hlubší výtahová šachta. Po odkopání základové spáry stávající budovy u výtahové šachty VŠ2 a kontrole statikem bylo rozhodnuto o snížení základové spáry VŠ2 o 30 cm. Dojde tím k prodloužení samotné výtahové šachty o 30 cm. Ve výkopu je také nutno odstranit železobetonovou šachtu stávající kanalizace.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
		zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	27 156,95	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	27 156,95	
	Výše DPH sazba:	21%	5 702,96
	náklady na změnu vč. DPH	32 859,91	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	2	
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa			
Objekt:	SO 301			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - zpětná klapka a plastová šachta. V PD je uvedena zpětná klapka dešťové kanalizace, není však zřejmá její poloha a soupis prací neobsahuje položky na montáž nebo dodávku materiálu. Projektová dokumentace byla doplněna o umístění klapky do nové plastové revizní šachty.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		x
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		50 036,43	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		50 036,43	
	Výše DPH	sazba: 21%	10 507,65	
	náklady na změnu vč. DPH		60 544,08	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		2	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	<p>Přílohy:</p> <p>1x Položkový rozpočet</p>			

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa			
Objekt:	SO 100			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - přístupový systém výtahu VŠ2 s čipy. Z důvodu zajištění bezpečnosti školy - zamezení nežádoucího vstupu do budovy, byl navržen bezpečnostní přístupový systém u výtahu VŠ2 a to jak ve výtahové kabině, tak v nástupní stanici z exteriéru.</p> <p>Položky v zadávacích podmínkách zahrnuté nebyly a byly tedy oceněny postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení		x		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		59 200,00	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněpráci)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		59 200,00	
	Výše DPH sazba:	21%	12 432,00	
	náklady na změnu vč. DPH		71 632,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		2	
termín	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	<p>Přílohy:</p> <p>1x Položkový rozpočet</p>			

**Protokol o změně díla**
**Změnový list    č. 26**

Předmět díla:	<b>Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa</b>			
Objekt:	SO 100			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - prvky a profily hliníkových výplní. Projektová dokumentace neřešila zakrytí průběžných a rohových sloupů hliníkovými výplněmi a systémové tepelně izolační profily pod rámy oken (byly řešeny tepelně izolační profily pouze pod dveře). Položky v zadávacích podmínkách zahrnuté nebyly a byly tedy oceněny postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut. provedení		x		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		64 267,55	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněpráci)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		64 267,55	
	Výše DPH                      sazba:	21%	13 496,19	
	náklady na změnu vč. DPH		77 763,74	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		2	
termín	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet			



**ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ**  
**Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování výukových kapacit - III. Etapa**

[illegible]

**Cena SOD + DODč2 + (VCP+MNP 12-25)**

**38 990 504,79**

2. 5. 2018 - zahájení díla

31. 8. 2018 - 1. milník - výkopové práce a základy

26. 4. 2019 - 3. milník - vnitřní omítky a pbklady

10.6.2019 - 4. milník - předání a opřevzetí dokončeného díla

Příloha č. 3 - Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

**I. BEZPEČNOST PRÁCE**

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízeními (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací  15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu

## II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

## III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

#### IV. OSTATNÍ

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostražky, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

V Ochozi u Brna dne:

.....  
Za zhotovitele Marek Matyáš, jednatel