



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

21

Příspěvek do 5. schůze Rady města Kuřimi konané dne 14.02.2018

Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Markelova Jana - referent - investice

Důvodová zpráva:

Rada města Kuřimi na své schůzi č. 30/2017 dne 12. 9. 2017 schválila smlouvu o dílo č. 2017/D/0107 se zhotovitelem Vítězslavem Maloňem, Víška 1034, 666 02 Předklášteří, IČ 42314542 na realizaci stavby „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“. Smlouva byla uzavřena se zhotovitelem dne 27. 9. 2017 na celkovou cenu 1.915.704,62 Kč bez DPH (tj. 2.318.002,59 Kč s DPH) a s termínem dokončení do 120 dnů, tj. do 31. 1. 2018.

Stavební práce na investiční akci započaly v 10/2017.

Během realizace stavby (ve 12/2017 a 01/2018) bylo zjištěno, že je třeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly v projektu a mají konečný dopad do smluvní ceny a lhůty plnění výše uvedeného díla.

Vzhledem k tomu, že k 23. 1. 2018 nebyly změnové rozpočty zhotovitelem dokončeny, technickým dozorem investora odsouhlaseny a objednateli předloženy, a vzhledem ke smluvnímu termínu dokončení díla do 31. 1. 2018, schválila rada města na své schůzi dne 23. 1. 2018 dodatek č. 1, kterým prodloužila lhůtu plnění zhotovitele.

Důvodem změnových prací, které jsou nyní součástí dodatku č. 2, jsou chybějící položky v soupisu prací jak pro základové konstrukce přístřešku, bočních a čelních clon, tak pro vlastní objekt dřevěného přístřešku i pro odvoz a uložení výkopků zeminy a skály. Změnou je i ve skutečnosti větší zastoupení horniny tř. těžitelnosti 6, než uvádí projekt. Z důvodu chybného zaměření stávajícího terénu projektantem byl navýšen i objem zemních prací. V průběhu realizace došlo navíc ke zpřísnění pravidel pro rozměry střelnice, které tak neumožnilo využít zkrácení výstřelného prostoru v rámci původních tolerancí.

Dále po zjištění jiných základových poměrů, než předpokládal projekt (místo rostlé zeminy byly zastíženy navážky stavebního odpadu), bylo též nutno provést větší tloušťku základové desky pod přístřeškem.



Město Kuřim

Všechny zmiňované změnové práce mají dopad do konečné ceny díla v podobě víceprací a méněprací.

Rekapitulace ceny díla:

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo ze dne 27. 9. 2017	1.915.704,62 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo	1.345.587,09 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo</u>	<u>-100.773,70 Kč</u>

Celková cena bez DPH	3.160.518,01 Kč
Celková cena včetně DPH	3.824.226,79 Kč

Stavební práce, které jsou předmětem dodatku č. 2, nemohou být technicky a ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jejich provedení je zcela nezbytné pro řádné dokončení a zkolaudování díla. OI proto doporučuje Radě města **schválení dodatku č. 2** ke smlouvě o dílo.

Zpracovatelem projektové dokumentace pro stavební povolení je společnost STŘELNICE SKOUPÝ, s.r.o., technický dozor investora provádí Ing. Pavel Šudák.

Investiční akce „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 004, ORG 1364 000 000.

Zastupitelstvo města dne 23. 1. 2018 schválilo navýšení celkových nákladů této investiční akce na částku 3.860.000 Kč.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ s Vítězslavem Maloněm, se sídlem Víška 1034, 666 02 Předklášteří, IČ 42314542, kterým se navyšuje cena díla na celkovou cenu 3.160.518,01 Kč bez DPH, tj. 3.824.226,79 Kč včetně DPH.

Termín plnění: 29. 3. 2018 (OI)