



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

25

Příspěvek do 6. schůze Rady města Kuřimi konané dne 28.02.2018

Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 5

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
A - Dodatek č5 k SoD 2016D0076

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: „**Městská Sportovní hala Kuřim**“
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2016-002
Zajišťující odbor (ZO): OI

V souvislosti s realizací akce žádá OI **schválení Dodatku č. 5** ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci a méněpráce.

Změny související s tímto dodatkem č. 5 budou následující:

- zbudování dvou provizorních retenčních objektů, které pojmu dešťovou vodu z půdorysu střechy haly,
- prostup přes vnější zeď z důvodu budoucí možnosti napojení haly k nově vybudovanému rozvodu studniční vody ze studny fotbalového hřiště,
- zalití části dešťové kanalizace odvodňující starou cestu z důvodu nedostatečného rozestupu souběžných rozvodů nově vyprojektovaného plynovodu a kanalizace,
- elektro požadavky vznesené budoucími uživateli a trenéry sportovní haly,
- expanzní nádoba.

Tyto změny závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Vícepráce	559 327,62 Kč bez DPH
Méněpráce	17.376,30 Kč bez DPH

Návrh nově sjednaná cena

Dodatek č. 5



Město Kuřim

Cena celkem bez DPH **541 951,32 Kč**
DPH 21% **113 809,78 Kč**
Cena celkem vč. DPH **665 761,10 Kč**

V dodatku č. 5 také měníme znění článku 5.7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich odkazování, odst. 5.7.2 a nově zní takto:

5.7.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše **podle cenové soustavy RTS nebo ÚRS**, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, jehož předmětem je navýšení ceny díla o 655 761,10 Kč vč. DPH a změna odstavce 5.7.2 z důvodu dle zápisu.

Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. 2016/D/0076

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Jméno: Město Kuřim
Zastoupené: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO : 00281964
K technickým věcem pověřen : Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen „Objednatel“)

1.2 Jméno: E.PROXIMA, s.r.o.
Sídlo: Holická 31, 779 00 Olomouc
IČO : 253 95 602
Bankovní spojení : KB Olomouc,
č.účtu: 191000290217/0100
Tel. : +420 585 208 071
Email: eproxima@eproxima.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Radek Entner

(dále jen „Zhotovitel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s čl. 22 přílohy č.1 Změna smlouvy dohodly na změně ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 ze dne 10.11.2016 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny technickým dozorem investora a změny způsobu prokazování víceprací.

Článek 3. Přílohy č. 1 SOD č. 2016/D/0076 Předmět díla se doplňuje o odstavec 3.1.2.5 následujícího znění:

Změny související s tímto dodatkem č.5 budou následující:

- zbudování dvou provizorních retenčních objektů, které pojmu dešťovou vodu z půdorysu střechy haly,
- vstup přes vnější zeď z důvodu budoucí možnosti napojení haly k nově vybudovanému rozvodu studniční vody ze studny fotbalového hřiště,

- zalití části dešťové kanalizace odvodňující starou cestu z důvodu nedostatečného rozestupu souběžných rozvodů nově vyprojektovaného plynovodu a kanalizace,
- elektro požadavky vznesené budoucími uživateli a trenéry sportovní haly,
- expanzní nádoba.

Tyto změny závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Vícepráce a méněpráce spojené s těmito změnami jsou předmětem tohoto Dodatku.

Článek 4 Cena díla se doplňuje o čl. 4.5.

• cena vícepráce bez DPH	559 327,62 Kč
• <u>cena méněprací bez DPH</u>	<u>17 376,30 Kč</u>
• cena Dodatku č. 5 celkem bez DPH	541 951,32 Kč
• DPH 21%	113 809,78 Kč
• cena Dodatku č. 5 celkem	655 761,10 Kč

Na základě doplněného odstavce 3.1.2.5, čl. 3. Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 ve znění tohoto Dodatku č.5 se navyšuje celková cena za dílo uvedená v čl. 4 Smlouvy a zhotoviteli náleží celková úplata ve výši

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	66 688 342,00 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	865 784,42 Kč
Cena Dodatku č.2 bez DPH	1 682 595,84 Kč
Cena Dodatku č.3 bez DPH	3 670 925,83 Kč
Cena Dodatku č.4 bez DPH	0,00 Kč
<u>Cena Dodatku č.5 bez DPH</u>	<u>541 951,32 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	73 449 599,41 Kč
DPH 21 %	15 424 415,88 Kč
Cena celkem včetně DPH:	88 874 015,29 Kč

Článek 5.7. SoD č. 2016/D/0076 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování, odst. 5.7.2 se ruší a nově zní takto:

5.7.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTS nebo ÚRS, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny.

Nedílnou součástí Dodatku č. 5 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 14 – ZL č. 19 včetně příloh.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 v jejím znění a ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 5 souhlasí a že Dodatek č. 5 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

- 3.3 Tento Dodatek č. 5 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.
- 3.4 Tento Dodatek č. 5 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 6 konané dne 28.2.2018 usnesením č. /2018.
- 3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č.3 bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
- 3.7 Účinnost Dodatku č.5 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi, dne :

V Olomouci, dne :

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Mgr Ing. Drago Sukalovský
starosta

.....
Ing. Petr Entner
jednatel