



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

1

Příspěvek do 8. schůze Rady města Kuřimi konané dne 20.03.2018

Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Markelova Jana - referent - investice

Důvodová zpráva:

Rada města Kuřimi na své schůzi č. 30/2017 dne 12. 9. 2017 schválila smlouvu o dílo č. 2017/D/0107 se zhotovitelem Vítězslav Maloň, Víška 1034, 666 02 Předklášteří, IČO 42314542 na realizaci stavby „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“. Smlouva byla uzavřena se zhotovitelem dne 27. 9. 2017 s celkovou cenou 1.915.704,62 Kč bez DPH a lhůtou plnění 120 dnů od předání staveniště objednatelům, tj. do 31. 1. 2018. Dne 23.1.2018 schválila Rada města dodatek č.1, kterým byl prodloužen termín plnění zhotovitele do 29. 3. 2018. Důvodem tohoto prodloužení byla jak nutnost provedení dodatečných stavebních prací, tak i prodleva stavby z důvodu projednávání změny Požárně bezpečnostního řešení (dále PBR). Následně pak Rada města dne 14. 2. 2018 schválila dodatek č. 2, jehož předmětem byly dodatečné stavební práce, které nebyly v projektu, a které měly dopad do ceny díla.

Při realizaci stavebních prací bylo na základě dotazu zhotovitele na HZS ve věci upřesnění skladby štitové stěny střeleckého přístřešku zjištěno, že se projektem navržená skladba štitové stěny v projektové dokumentaci pro stavební povolení neshoduje se skladbou odsouhlasenou závazným stanoviskem HZS dne 9. 5. 2017. Bylo dohodnuto, že i z důvodu změny prostorového umístění nového přístřešku vzhledem k sousednímu stávajícímu objektu, bude PBR přepracováno. V rámci přepracování dojde k upřesnění skladby štitové stěny, v situaci bude zohledněna současná menší vzdálenost obou budov a nutnost přidání nových dveří pro východ do střeleckého prostoru. Toto PBR bude předloženo k novému odsouhlasení HZS.

Vzhledem k tomu, že do dnešního dne i přes urgence nedošlo k přepracování PBR a k jeho odsouhlasení HZS, nemůže zhotovitel stavby pokračovat v pracích na štitové stěně přístřešku a zrealizovat další práce, které jsou na výstavbě stěny závislé (dokončení elektrorozvodů a akustických obkladů, provedení akustických měření, dodávka a montáž dveří do střeleckého prostoru).



Město Kuřim

Z výše uvedených důvodů žádá OI Radu města o **schválení dodatku č. 3** ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0107, jehož předmětem je opětovné prodloužení termínu plnění zhotovitele, a to do 31. 5. 2018.

Zpracovatelem projektové dokumentace pro stavební povolení je společnost STŘELNICE SKOUPÝ, s.r.o., technický dozor investora provádí Ing. Pavel Šudák.

Investiční akce „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 004, ORG 1364 000 000.

Návrh na usnesení:

RM s o u h l a s í s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ s Vítězslavem Maloněm, Víška 1034, 666 02 Předklášteří, IČ 42314542, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění zhotovitele.

Termín plnění: 29. 3. 2018 (OI)