



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

3

Příspěvek do 13. schůze Rady města Kuřimi konané dne 06.05.2019

„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – digitalizace kina ve formátu DCI – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Ing. Markelova Jana - referent - investice

Důvodová zpráva:

Rada města Kuřimi na své schůzi č. 7/2019 dne 13. 3. 2019 schválila smlouvu o dílo č. 2019/D/0035 se společností AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, IČ 48108375 na dodávku, montáž a zprovoznění digitálního kina ve formátu DCI do objektu rekonstruovaného Společenského a kulturního centra v Kuřimi. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku, zadávanou v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM.

Smlouva byla uzavřena se zhotovitelem dne 29. 3. 2019 na celkovou cenu 1.534.000 Kč bez DPH a lhůta plnění činí 45 dnů od podpisu smlouvy, tj. do 13. 5. 2019.

Z důvodu nevyhovující stavební připravenosti místa plnění (prostory kinosálu a promítací kabiny) v objektu rekonstruovaného „Společenského a kulturního centra v Kuřimi“ je nutné posunutí termínu nástupu zahájení montáže dodavatele digitálního kina.

Vzhledem k tomu, že dne 18. 4. 2019 bylo schváleno Radou města prodloužení termínu plnění dodavatele stavebních prací do 6. 6. 2019, budou v prostorách malého sálu a promítací kabiny cca do 24. 5. 2019 probíhat práce na dokončení obkladů, instalaci stropních kazet a dokončení kompletace AVT a divadelní technologie. Provádění montáže včetně zprovoznění dodávaného zařízení v takto prašném prostředí není proto od původního předpokládaného termínu 6. 5. 2019 možné, a tím tedy není možné ani splnění smluvního termínu dokončení pro dodavatele digitálního kina do 13. 5. 2019.

V návaznosti na výše uvedené je nutné z důvodů na straně objednatele, posunout termín dokončení díla zhotoviteli dodávky digitálního kina do 5. 6. 2019.

Investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 004, ORG 1162 000 000. Zastupitelstvo města dne 22. 1. 2019 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 na investiční akci „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ (stavba, okolí, interiér, gastro, digit. kino) pro rok 2019 částku 69,5 mil. Kč.



Město Kuřim

Na základě předložené žádosti obdrželo Město Kuřim dne 7. 9. 2018 na digitální kino dotaci ze Státního fondu kinematografie. Výše podpory činí 820.000 Kč (plánované náklady 1.714.340 Kč bez DPH).

OI proto nyní žádá radu města o **schválení dodatku č. 1** ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0035, jehož předmětem je změna termínu plnění zhotovitele.

Návrh na usnesení:

RM s o u h l a s í s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019/D/0035 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - digitalizace kina ve formátu DCI se společností AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, IČ 48108375, jehož předmětem je změna termínu plnění zhotovitele.

Termín plnění: 31. 5. 2019 (OI)