



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**15**

## **Příspěvek do 25. schůze Rady města Kuřimi konané dne 21.08.2019**

### **Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, Dodatek č. 8 k SOD**

Obsah materiálu:                      Důvodová zpráva  
    A - dodatek č. 8 ZŠJ III. etapa  
    B - ZL dodatek č. 8 ZŠJ

Materiál předkládá:                      Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:                      Ing. Olga Hanáková - referent - investice

#### **Důvodová zpráva:**

Název (předmět) zakázky:                      „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“

Evidenční číslo v knize zakázek:                      VZ-OI-2018-002

Zajišťující odbor (ZO):                      OI

V souvislosti s realizací akce žádá OI o schválení Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo 2018/D/0028. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci.

Dodatečné stavební práce spočívají v:

- zkrácení parapetů, provedení SDK obkladů a zalištování kabelů - ZL č. 79 .....3.814,86 Kč bez DPH  
Z důvodu dosažení lepších provozních a estetických vlastností díla bylo rozhodnuto o dodatečném zkrácení parapetů výdejního okna v m.č. 1.13, zalištování stávajících kabelů v rozích u napojení nových stěn a chodby staré budovy a zhotovení SDK obkladů kabelů v chodbě 1.PP. Tyto detaily nebyly v projektu řešeny.
- doplnění podlahového žlabu, okenní žaluzie, dopojení odpadu - ZL č. 80 .....47.491,50 Kč bez DPH  
PD a soupis prací neobsahuje některé položky nutné k zajištění funkčnosti a dokončení díla. Jedná se o doplnění podlahového žlabu v m.č. 1.12 u výdejních oken, který umožní průběžný úklid prostor, původní malou podlahovou vpusť, která v prostoru byla, PD chybně zrušila. Bylo provedeno chybějící dopojení odpadu v podlaze stávající kuchyně pro multifunkční pánev, doplněny žaluzie u výrobku H15
- okno s požární odolností ve stávající kuchyni, které bylo zaměněno za obyčejné okno, jež původně



## Město Kuřim

bylo opatřeno žaluziemi. Dále byly do soupisu prací doplněny položky pro obnovu dlažby v místech bouraných příček v m.č. 1.12 a v místě výměny dveří T15.

- provedení opravy opěrné zídky - ZL č. 81 .....28.684,66 Kč bez DPH  
Při výstavbě přístupové rampy bylo nutné demontovat zábradlí u stávajícího hlavního vstupu a ubourat část zídky pod zábradlím. Zídka bude uvedena do původního stavu a její hlava opatřena parapetem z teraca.
- provedení okapového chodníku u rampy - ZL č. 82 .....18.458,56 Kč bez DPH  
PD a soupis prací neobsahuje práce pro provedení okapového chodníku podél stěny vedle přístupové rampy. Vzhledem k tomu, že terén sousedí se stěnou sklepa stávající budovy a ve stěně byly nedávno provedeny sanační práce z důvodu pronikání vlhkosti, je provedení okapového chodníku k zajištění odvodu dešťové vody nezbytné.
- provedení oprav stávající fasády - ZL č. 83 .....14.692,20 Kč bez DPH  
PD ani soupis prací neobsahují položky pro obnovu původních fasád v místě napojení nových konstrukcí - m.č. 1.01 závětrí a schodiště a VŠ2, tyto byly doplněny.
- záměně žákovských židlí v učebnách za židle s kolečky - ZL č. 84 .....63.800,00 Kč bez DPH  
Z důvodu špatné zkušenosti s navrženými žákovskými židlemi do učeben byly, na žádost provozovatele základní školy, v projektu navržené židle zaměněny za židle kolečkové.  
Související méněpráce. .... -66.275,00 Kč bez DPH
- doplnění požadavků PBR, které nebyly zapracovány do PD - ZL č. 85 .....118.284,93 Kč bez DPH  
Soupis prací neobsahuje položky pro splnění požadavků PBR na vnitřní odběrná místa požární vody, požární utěsnění prostupů přes konstrukce oddělující požární úseky a zabezpečení průchodu rozvodů VZT přes požární úseky, tyto byly doplněny. Z důvodu rozporu mezi PD a vyjádřením HZS byly rovněž dodatečně doplněny panikové kliky ke 3 dalším dveřím.
- odvodnění stávajících střech - ZL č. 86 .....4.952,40 Kč bez DPH  
Na střechu nad místnostmi 1.03 a 1.05 vyúsťují 3 svody ze stávajících střech v jednom místě. Při silném dešti dochází k hromadění vody u světlíků a vyústění VZT a hrozí zatékání přes lemování těchto střešních prvků. Stávající svody je třeba nastavit a odvést každý na jiné místo nové střechy.
- provedení přeložky vývodů kanalizace pro dřezy a doplnění radiátoru - ZL č. 87 .....3.683,87 Kč bez DPH  
V místnosti WC m.č. 1.06 byl doplněn radiátor, protože stávající musel být z důvodu změny dispozice demontován. Pro lepší obsluhu umývacího centra v m.č. 1.03 žáky nižších ročníků rozhodl investor, na žádost provozovatele, o snížení výšky pultu. Následně musely být přesehány již hotové odpady ZTI.
- doplnění oprav omyvatelných nátěrů stěn a malba stropu kuchyně - ZL č. 88 .....6.740,00 Kč bez DPH  
Soupis prací neobsahuje položky pro obnovu omyvatelných soklů v 1., 2. a 3. NP stávající budovy, které jsou poškozeny z důvodu budování výtahů a sociálních zařízení. Po demontáži příček a stropního podhledu v bývalé kanceláři provozní kuchyně bylo nutné rovněž vymalovat strop. Tyto položky byly doplněny do soupisu prací.
- doplnění odvodu vody ze střechy venkovního přístřešku - ZL č. 89 .....26.950,00 Kč bez DPH  
PD neobsahuje prvky pro svedení vody ze střechy přístřešku venkovní učebny. Voda volně skapává z okrajů střech na novou terasu z prken. Projekt byl doplněn o svody a okapy po obou stranách střechy.

Cena víceprací	Dodatek č. 8
Cena víceprací bez DPH .....	337.552,98 Kč
DPH .....	70.886,13 Kč
Cena víceprací vč. DPH .....	<b>408.439,11 Kč</b>

Cena méněprací	Dodatek č. 8
Cena méněprací bez DPH .....	- 66.275,00 Kč



## Město Kuřim

DPH ..... - 13.917,75 Kč  
Cena méněprací vč. DPH ..... - **80.192,75 Kč**

### **Celková cena Dodatek č. 8**

Cena celkem Dodatek č. 8 bez DPH ..... 271.277,98 Kč  
DPH ..... 56.968,38 Kč  
**Cena celkem Dodatek č. 8 vč. DPH ..... 328.246,36 Kč**

### **Výsledná cena realizace stavby SOD 2018/D/0028**

Cena kmenová smlouva bez DPH ..... 36.658.878,81 Kč  
Navýšení Dodatek č. 2 bez DPH ..... 1.096.184,59 Kč  
Navýšení Dodatek č. 3 bez DPH ..... 1.235.441,39 Kč  
Navýšení Dodatek č. 4 bez DPH ..... 1.022.531,45 Kč  
Navýšení Dodatek č. 5 bez DPH ..... 1.301.071,72 Kč  
Navýšení Dodatek č. 6 bez DPH ..... 958.588,03 Kč  
Navýšení Dodatek č. 7 bez DPH ..... 1.132.189,75 Kč  
Navýšení Dodatek č. 8 bez DPH ..... 271.277,98 Kč  
Cena realizace celkem bez DPH ..... **43.676.163,72 Kč**  
DPH ..... 9.171.994,39 Kč  
**Cena realizace celkem vč. DPH ..... 52.848.158,11 Kč**

Z důvodu výše zmiňovaných prací dojde k navýšení rozpočtu o 328.246,36 Kč vč. DPH.  
OI doporučuje Radě města Kuřimi schválit uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0028.

### **Návrh na usnesení:**

**RM s c h v a l u j e** uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0028 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 328.246,36 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.

Termín plnění: 31. 8. 2019 (OI)



## DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2018/D/0028

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### „Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa“

mezi

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Kuřim</b>
Sídlo:	Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim
IČ:	00281964
DIČ:	CZ00281964
Statutární zástupce:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Zástupce zadavatele ve věcech technických:	Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, 606705879 Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz, 601082761
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	22824641/0100

dále jen **objednatel** – na straně jedné

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Stavební firma MATYÁŠ s. r. o.</b>
Zápis v obchodním rejstříku:	U KS v Brně, oddíl C, vložka 72118
Sídlo:	Ochoz u Brna č. p. 363, 664 02 Ochoz u Brna
IČ:	29298113
DIČ:	CZ29298113
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	████████████████████
Telefon/mobil:	████████████████
E-mail:	██
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s. Brno
Číslo účtu:	107-1233510217/0100
Zástupce ve věcech technických:	████████████████████
Telefon/mobil:	████████████████
E-mail:	██

dále jen **zhotovitel** – na straně druhé



## 1. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. 13.2 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 ze dne 02. 05. 2018 ve znění Dodatků č. 1 až 7, na změně předmětu a ceny díla z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny zástupcem zadavatele pro věci technické a technickým dozorem investora

takto:

## 2. Předmět díla

**Čl. 2 Předmět díla se rozšiřuje o odstavec 2.19. takto:**

- 2.19 Rozsah sjednaných víceprací a méněprací je vymezen změnovými listy ZL č. 79 - 89, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028.

## 3. Cena díla

**Čl. 4 Cena díla, odstavec 4.1. se mění a nově zní takto:**

- 4.1. Na základě částky vyčíslených víceprací a méněprací uvedených v ZL č. 79 - 89 se zvyšuje cena díla dle Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 o částku 271 277,98 Kč bez DPH, 328 246,36 Kč vč. DPH:

	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH 21 %	CENA CELKEM S DPH
Cena za vícepráce	337 552,98 Kč	70 886,13 Kč	408 439,11 Kč
Cena za méněpráce	- 66 275,00 Kč	- 13 917,75 Kč	- 80 192,75 Kč

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH 21 %	CENA CELKEM S DPH
Cena celkem	43 676 163,72 Kč	9 171 994,39 Kč	52 848 158,11 Kč

## 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 ve znění Dodatku č. 1 až 7 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku



a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.

- 4.4. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává, dle zákona o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.5. Tento Dodatek č. 8 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. ....../2019 ze dne 21. 08. 2019.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
- Příloha č. 1 - Změnové listy č. 79 – 89, včetně oceněných soupisů prací

**Objednatel:**

V Kuřimi dne

**Zhotovitel:**

V Ochozi u Brna dne

.....  
**Mgr. Ing. Drago Sukalovský**

starosta města

.....  
[Redacted Signature]

jednatel

# Tabulka evidence změn č. 7

## Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. Etapa

Číslo změny	Odstavec § 222 ZZVZ	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	Cenové údaje v Kč bez DPH			Cenové údaje v Kč vč. DPH 21 %		
					přípočty	odpočty	cena díla	přípočty	odpočty	cena díla
Základní smlouva							36 658 878,81 Kč			44 357 243,36 Kč
Dodatek č. 2							1 096 184,59 Kč			1 326 383,35 Kč
Dodatek č. 3							1 235 441,39 Kč			1 494 884,08 Kč
Dodatek č. 4							1 022 531,45 Kč			1 237 263,06 Kč
Dodatek č. 5							1 301 071,72 Kč			1 574 296,78 Kč
Dodatek č. 6							958 588,03 Kč			1 159 891,52 Kč
Dodatek č. 7							1 132 189,75 Kč			1 369 949,60 Kč
Změnový list č. 79	odst. 4			x	3 814,86		3 814,86	4 615,98		4 615,98
Změnový list č. 80	odst. 6			x	47 491,50		47 491,50	57 464,72		57 464,72
Změnový list č. 81	odst. 6			x	28 684,66		28 684,66	34 708,44		34 708,44
Změnový list č. 82	odst. 6			x	18 458,56		18 458,56	22 334,86		22 334,86
Změnový list č. 83	odst. 6			x	14 692,20		14 692,20	17 777,56		17 777,56
Změnový list č. 84	odst. 4			x	63 800,00		63 800,00	77 198,00		77 198,00
		x				-66 275,00	-66 275,00		-80 192,75	-80 192,75
Změnový list č. 85	odst. 6			x	118 284,93		118 284,93	143 124,77		143 124,77
Změnový list č. 86	odst. 6			x	4 952,40		4 952,40	5 992,40		5 992,40
Změnový list č. 87	odst. 4			x	3 683,87		3 683,87	4 457,48		4 457,48
Změnový list č. 88	odst. 6			x	6 740,00		6 740,00	8 155,40		8 155,40
Změnový list č. 89	odst. 6			x	26 950,00		26 950,00	32 609,50		32 609,50
Dodatek č. 8							271 277,98 Kč			328 246,36 Kč
Celková cena realizace					43 676 163,72 Kč			52 848 158,11 Kč		

**Protokol o změně díla**
**Změnový list    č. 79**

Předmět díla:	<b>Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa</b>			
Objekt:	SO 100			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícenákklady - zkrácení parapetů, SDK kastl, lištování. Z důvodu dosažení lepších provozních a estetických vlastností díla bylo rozhodnuto o dodatečném zkrácení parapetů výdejního okénka v m.č. 1.13, zalištování stávajících kabelů v rozích u napojení nových stěn a chodby staré budovy a zhotovení SDK obkladů kabelů v chodbě 1.PP. Tyto detaily nebyly v projektu řešeny.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	změna projektu - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)			
		zápis do SD (deníku změn)	x	
dodatek k PD				
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		3 814,86	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		3 814,86	
	Výše DPH      sazba:	21%	801,12	
	náklady na změnu vč. DPH		4 615,98	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		7	
termín	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>		<b>datum</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet			



**Protokol o změně díla**
**Změnový list č. 80**

Předmět díla:	<b>Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa</b>			
Objekt:	SO 100			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - nerezový žlab a límce, dopojení odpadu, žaluzie. PD a soupis prací neobsahuje některé položky nutné k zajištění funkčnosti a dokončení díla. Jedná se o doplnění podlahového žlabu v m.č. 1.12 u výdejních oken, který umožní průběžný úklid prostor, původní malou podlahovou vpusť, která v prostoru byla, PD chybně zrušila. Bylo provedeno chybějící dopojení odpadu v podlaze stávající kuchyně pro multifunkční pánev, doplněny žaluzie u výrobku H15 - okno s požární odolností ve stávající kuchyni, které bylo zaměněno za obyčejné okno, jež původně bylo opatřeno žaluziemi. Dále byly do soupisu prací doplněny položky pro obnovu dlažby v místech bouraných příček v m.č. 1.12 a v místě výměny dveří T15.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrnych cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení		x		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		47 491,50	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		47 491,50	
	Výše DPH sazba:	21%	9 973,22	
	náklady na změnu vč. DPH		57 464,72	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		7	
termín	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		<b>datum</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet			

**Protokol o změně díla**
**Změnový list    č. 81**

Předmět díla:	<b>Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa</b>			
Objekt:	SO 100			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - oprava kamenné zídky. Při výstavbě přístupové rampy bylo nutné demontovat zábradlí u stávajícího hlavního vstupu a ubourat část zídky pod zábradlím. Zídka bude uvedena do původního stavu a její hlava opatřena parapetem z teraca. Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		28 864,66	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		28 864,66	
	Výše DPH      sazba:	21%	6 061,58	
	náklady na změnu vč. DPH		34 926,24	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		7	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č. 82**

Předmět díla:	<b>Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa</b>			
Objekt:	SO 100			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - okapový chodník u rampy. PD a soupis prací neobsahuje práce pro provedení okapového chodníku podél stěny vedle přístupové rampy. Vzhledem k tomu, že terén sousedí se stěnou sklepa stávající budovy a ve stěně byly nedávno provedeny sanační práce z důvodu pronikání vlhkosti, je provedení okapového chodníku k zajištění odvodu dešťové vody nezbytné.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení		x		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		18 458,56	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		18 458,56	
	Výše DPH sazba:	21%	3 876,30	
	náklady na změnu vč. DPH		22 334,86	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		7	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		<b>datum</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet			

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa			
Objekt:	SO 100			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - opravy omítek stávajících fasád. PD ani soupis prací neobsahují položky pro obnovu původních fasád v místě napojení nových konstrukcí – m.č. 1.01 závětrí a schodiště a VŠ2, tyto byly doplněny.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	změna projektu - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		14 692,20	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		14 692,20	
	Výše DPH	sazba: 21%	3 085,36	
	náklady na změnu vč. DPH		17 777,56	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		7	
termín	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	<p>Přílohy:</p> <p>1x Položkový rozpočet</p>			

**Protokol o změně díla**
**Změnový list    č. 84**

Předmět díla:	<b>Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa</b>			
Objekt:	SO 100			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícenáklady a méněpráce - židle žakovská. Z důvodu špatné zkušenosti s navrženými žakovskými židlemi do učeben byly, na žádost provozovatele základní školy, v projektu navržené židle zaměněny za židle kolečkové.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	<input checked="" type="checkbox"/>	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	<input type="checkbox"/>	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	<input type="checkbox"/>	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		<input type="checkbox"/>
		dodatek k PD		<input checked="" type="checkbox"/>
dokumentace skut.provedení		<input type="checkbox"/>		
jiné		<input type="checkbox"/>		
údaje o složení změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		63 800,00	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněpráci)		-66 275,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-2 475,00	
	Výše DPH      sazba:	21%	-519,75	
	náklady na změnu vč. DPH		-2 994,75	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		7	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>		<b>datum</b> <b>podpis</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy:			
	2x Položkový rozpočet			

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa			
Objekt:	SO 100			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - hydranty, potrubí požární vody, panikové kliky, požární izolace. Soupis prací neobsahuje položky pro splnění požadavků PBŘ na vnitřní odběrná místa požární vody, požární utěsnění prostupů přes konstrukce oddělující požární úseky a zabezpečení průchodu rozvodů VZT přes požární úseky, tyto byly doplněny. Z důvodu rozporu mezi PD a vyjádřením HZS byly rovněž dodatečně doplněny panikové kliky ke 3 dalším dveřím.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení		x		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		118 284,93	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		118 284,93	
	Výše DPH	sazba: 21%	24 839,84	
	náklady na změnu vč. DPH		143 124,77	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		7	
termín	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet			

**Protokol o změně díla**
**Změnový list    č. 86**

Předmět díla:	<b>Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa</b>		
Objekt:	SO 100		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - odvodnění stávajících střech. Na střechu nad místnostmi 1.03 a 1.05 vyúsťují 3 svody ze stávajících střech v jednom místě. Při silném dešti dochází k hromadění vody u světlíků a vyústění VZT a hrozí zatékání přes lemování těchto střešních prvků. Stávající svody je třeba nastavit a odvést každý na jiné místo nové střechy.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	požadavek uživatele - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
		zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)	4 952,40	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	4 952,40	
	Výše DPH                      sazba:	21%	1 040,00
	náklady na změnu vč. DPH	5 992,40	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	7	
termín	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

**Protokol o změně díla**
**Změnový list    č. 87**

Předmět díla:	<b>Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa</b>			
Objekt:	SO 100			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícenáklady - radiátor 1.NP, přeložka vývodů kanalizace. V místnosti WC m.č. 1.06 byl doplněn radiátor, protože stávající musel být z důvodu změny dispozice demontován. Pro lepší obsluhu umývacího centra v m.č. 1.03 žáky nižších ročníků rozhodl investor, na žádost provozovatele, o snížení výšky pultu. Následně musely být přesehány již hotové odpady ZTI.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení		x		
jiné				
údaje o složení změny	hodnota připočtů (víceprací)		3 683,87	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		3 683,87	
	Výše DPH      sazba:	21%	773,61	
	náklady na změnu vč. DPH		4 457,48	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		7	
termín	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>		<b>datum</b> <b>podpis</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet			



Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa			
Objekt:	SO 100			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - opravy omyvatelných nátěrů stěn a malba stropu kuchyně. Soupis prací neobsahuje položky pro obnovu omyvatelných soklů v 1.,2. a 3. NP stávající budovy, které jsou poškozeny z důvodu budování výtahů a sociálních zařízení. Po demontáži příček a stropního podhledu v bývalé kanceláři provozní kuchyně bylo nutné rovněž vymalovat strop. Tyto položky byly doplněny do soupisu prací.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	změna projektu - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení		X		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		6 740,00	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		6 740,00	
	Výše DPH sazba:	21%	1 415,40	
	náklady na změnu vč. DPH		8 155,40	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		7	
termín	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet			

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa			
Objekt:	SO 100			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce odvod vody ze střechy venkovního přístřešku. PD neobsahuje prvky pro svedení vody ze střechy přístřešku venkovní učebny. Voda volně skapává z okrajů střech na novou terasu z prken. Projekt byl doplněn o svody a okapy po obou stranách střechy.</p> <p>Položka zahrnuta v původních zadávacích podmínkách nebyla a cena je tedy u této položky oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	změna projektu - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení změny	hodnota přípočtů (víceprací)		26 950,00	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		26 950,00	
	Výše DPH	sazba: 21%	5 659,50	
	náklady na změnu vč. DPH		32 609,50	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		7	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	<p>Přílohy:</p> <p>1x Položkový rozpočet</p>			