



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

9

Příspěvek do 31. schůze Rady města Kuřimi konané dne 25.09.2019

Realizace akce „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ - dodatek ke smlouvě o dílo

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - návrh dodatku
 B - změnový list
 C - časový, finanční harmonogram

Materiál předkládá: Ing. Jan Vlček, MSc. - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení

Důvodová zpráva:

Název celé akce: „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a
 „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“

Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2018/D/0140, uzavřenou se společností EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČ: 25260766, spočívající v odpočtu prací a materiálu za uložení ocelové chráničky v místě křížení nově budované kanalizace s Březovským vodovodem a za zimní údržbu komunikace a chodníků v rámci realizace akce s názvem „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“.

Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo dne 20. 11. 2018 zahájení realizace investičních akcí „Kuřim, ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ v celkové výši 53.000.000 Kč a „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ v celkové výši 12.000.000 Kč. Dne 19. 12. 2018 schválila Rada města Kuřimi zahájení zadávacího řízení na realizaci výše uvedených akcí a dne 12. 6. 2019 schválila Rada města Kuřimi uzavření smlouvy o dílo se společností EVT Stavby s.r.o.

Dle smlouvy o dílo zahájila společnost realizaci v ulici Zahradní dne 15. 7. 2019. Termín dokončení je stanoven na 15. 10. 2019. Vzhledem k realizaci protihlukového asfaltu na ul. Legionářská v rozsahu od světelné křižovatky po ul. Havlíčkova a umožnění výjezdu hasičských aut bylo potřeba změnit časový harmonogram a postup prací na realizaci rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Zahradní. Dále jsou v návrhu dodatku č.1 shrnuty změny oproti zpracované projektové dokumentaci a rozpočtu.

Zdůvodnění změny prací v rámci realizace rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Zahradní:



Město Kuřim

- vzhledem ke skutečné hloubce uložení „Březovského vodovodu“ v ulici Zahradní a jeho křížení s nově vybudovanou kanalizací nebyla možná realizace ocelové chráničky kanalizace DN 800;
- Realizace stavby probíhá mimo zimní sezónu, není tedy potřeba řešit zimní údržbu komunikace a chodníků v ulici.

Pro rok 2019 ORG 1355000000 „Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ byla vyčleněna částka ve výši 12.000.000 Kč.

Cena díla dle smlouvy o dílo ve výši 9.608.463 Kč bez DPH (11.626.241 Kč vč. DPH) se nahrazuje:

| | |
|--|---------------------|
| Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky | 4.348.982 Kč |
| Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky - méněpráce dle dodatku č. 1 | - 74.360 Kč |
| Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky | 1.375.136 Kč |
| Cena objektu SO 03.1 Přeložka vodovodu - vodovodní řad | 2.053.265 Kč |
| Cena objektu SO 03.2 Přeložka vodovodu - vodovodní přípojky | 672.120 Kč |
| Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | 1.158.960 Kč |
| Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - méněpráce dle dodatku č. 1 | - 90.000 Kč |
| Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH | 9.444.103 Kč |
| Cena dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH | 11.427.365 Kč |

Realizace akce ve výši 11.427.365 Kč vč. DPH bude hrazena z ORG 1355000000 „Zahradní - rekonstrukce kanalizace“.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0140 na veřejnou zakázku s názvem akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu a Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ se společností EVT Stavby, s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČ 25260766, kterým se snižuje smluvní cena za část díla s názvem akce „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ na 9.444.103 Kč bez DPH.

Termín plnění: 31. 10. 2019 (OI)

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2018/D/0140

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2019/026

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kuřim

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

Zastoupený ve věcech
smluvních:

Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou

IČO:

00281964

DIČ:

CZ00281964

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim

číslo účtu:

22824641/0100

Ve věcech technických za město Kuřim je oprávněna jednat:

Ing. Pavla Kubová, referentka odboru investičního

e-mail: kubova@kurim.cz; tel: +420 777 072 934

Technický zástupce města Kuřimi na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky,
603 00 Brno

Oprávnění zaměstnanci:

vedoucí oddělení realizace staveb,

e-mail:

technický dozor stavebníka,

e-mail:

zástupce pro BOZP: BP System s.r.o., zastoupený

e-mailová adresa pro zaslání notifikace z registru smluv:

(„objednatel“)

Zhotovitel:

EVT Stavby s.r.o.

V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy

Zastoupený:

....., jednatelem

společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
10842

IČO:

252 60 766

DIČ:

CZ25260766

Bankovní spojení:

.....

číslo účtu:

.....

oprávnění zaměstnanci:

....., výrobní ředitel

.....

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Kuřim, Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Kuřim, Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna rozsahu předmětu plnění, spočívající v odpočtu provedení přechodu potrubí „Březovského vodovodu“ a zimní údržby v ulici Zahradní a v té souvislosti i změna ceny díla. Podrobně je změna uvedena ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. odst. 3 se doplňuje o větu s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na méněpracích spočívajících v odpočtu provedení přechodu potrubí „Březovského vodovodu“ a zimní údržby v ulici Zahradní.“.

- 2) Článek VI. odst. 1 ve znění:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena bez DPH 53 926 296,- Kč

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)“

se nahrazuje zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena bez DPH 53 761 936,- Kč

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)“

- 3) Článek VI. odst. 2 ve znění:

"Cena v členění objektů bez DPH:

„Kuřim, Legionářská I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

| | |
|---|-----------------|
| Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky | 14 295 989,- Kč |
| Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky | 6 037 900,- Kč |
| Cena objektu SO 03 Vodovodní řady | 6 959 485,- Kč |

| | |
|--|------------------------|
| Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky | 3 344 933,- Kč |
| Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace – odvodnění | 1 020 675,- Kč |
| Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace | 11 122 391,- Kč |
| Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | 1 536 460,- Kč |
| Cena celkem bez DPH | 44 317 833,- Kč |

„ Kuřim, Zahradní – rekonstrukce kanalizace“

| | |
|---|-----------------------|
| Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky | 4 348 982,-Kč |
| Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky | 1 375 136,- Kč |
| Cena objektu SO 03.1 Přeložka vodovodu – vodovodní řad | 2 053 265,- Kč |
| Cena objektu SO 03.2 Přeložka vodovodu – vodovodní přípojky | 672 120,- Kč |
| Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | 1 158 960,- Kč |
| Cena celkem bez DPH | 9 608 463,- Kč |

se nahrazuje zněním:

„Cena v členění objektů bez DPH:

„Kuřim, Legionářská I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

| | |
|--|------------------------|
| Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky | 14 295 989,- Kč |
| Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky | 6 037 900,- Kč |
| Cena objektu SO 03 Vodovodní řady | 6 959 485,- Kč |
| Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky | 3 344 933,- Kč |
| Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace – odvodnění | 1 020 675,- Kč |
| Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace | 11 122 391,- Kč |
| Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | 1 536 460,- Kč |
| Cena celkem bez DPH | 44 317 833,- Kč |

„ Kuřim, Zahradní – rekonstrukce kanalizace“

| | |
|--|-----------------------|
| Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky | 4 348 982,-Kč |
| Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – méněpráce dle dodatku č. 1 | - 74 360,- Kč |
| Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky | 1 375 136,- Kč |
| Cena objektu SO 03.1 Přeložka vodovodu – vodovodní řad | 2 053 265,- Kč |
| Cena objektu SO 03.2 Přeložka vodovodu – vodovodní přípojky | 672 120,- Kč |
| Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | 1 158 960,- Kč |
| Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - méněpráce dle dodatku č. 1 | - 90 000,- Kč |
| Cena celkem bez DPH | 9 444 103,- Kč |

4) Článek XV. odst. 12 ve znění:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací.“

se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Aktualizovaná příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací.“.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 6) Tento dodatek smlouvy o dílo je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 8) Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - Aktualizovaná příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací.
 - Změnový list č. 1.

Doložka:

Tento dodatek byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi
č. usn. /2019 ze dne 2019

V Kuřimi dne.....
Za objednatele

Ve Svitavách dne
Za zhotovitele

.....
Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města Kuřimi

.....
EVT Stavby s.r.o.
.....jednatel

„Kuřim, Zahradní – rekonstrukce kanalizace“

| | | | |
|---|--|-------------------|------------|
| Změnový list č.: ZL-1 | | Datum předložení: | 11.09.2019 |
| | | Datum schválení: | |
| Objednatel: | Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 KUŘIM | | |
| TDI: | BVK a.s. Brno, Pisárecká 555/1a, 603 00 BRNO | | |
| Zhotovitel: | EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 2155/3, 568 02 SVITAVY | | |
| Změnový list předkládá: | EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy | | |
| | | | |
| Stavba | "Kanalizace ulice Zahradní" | | |
| Specifikace ZL: Změnový list č. 1 řeší odpočet chráničky DN 800 a zimní údržbu komunikace | | | |

Zdůvodnění změny:

Změnový list č.1 řeší změnu provedení přechodu potrubí „Březovského vodovodu“. Z důvodu prostorové kolize navržené chráničky DN 800 a nivelety potrubí vodovodního potrubí bylo rozhodnuto, chráničku v daném místě neprovádět.

Dále ZL řeší odpočet zimní údržby komunikace ulice Zahradní. Tato se nebude provádět, dokončení a předání díla je dle SoD 15.10.2019, mimo zimní sezónu.

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Méně práce | - 164 360,00 Kč |
| Vícepráce | 0,00 Kč |
| Finanční dopad změny: | ÚSPORA - 164 360,00 Kč |



ZMĚNOVÝ LIST č.1-odpočet chráničky DN 800 a zimní údržba komunikace

Stavba : "Kuřim, Zahradní - rekonstrukce kanalizace""

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

Langer

9.8.19

EVT Stavby s.r.o.,

| | | SOD | | | Skutečnost | | | Skutečnost | | |
|---|-------------------------------------|--|-----|-----------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Výměra ZD | Cena jednotková | Cena celkem | Množství celkem RDS | Cena dle RDS | Rozdílové množství | Celková cena zadání |
| "KUŘIM, ZAHRADNÍ - REKONSTRUKCE KANALIZACE" - NOVÉ POLOŽKY | | | | | | | | | | |
| ULICE ZAHRADNÍ | | | | | | | | | | |
| SO 01 | KANALIZAČNÍ STOKY | | | | | | | | | |
| 1 | | Zemní práce | | | | 9 608 464,35 | | 9 444 104,35 | | -164 360,00 |
| 35 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 9 608 464,35 | | 9 444 104,35 | | -164 360,00 |
| 38 | | Různé kompletní konstrukce | | | | 4 348 982,49 | | 4 274 622,49 | | 0,00 |
| 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 2 054 893,20 | | 2 054 893,20 | | 0,00 |
| 5 | | Komunikace pozemní | | | | 154 329,00 | | 154 329,00 | | 0,00 |
| 61 | | Úprava povrchů vnitřních | | | | 32 242,50 | | 32 242,50 | | 0,00 |
| 63 | | Úprava povrchů vnitřních | | | | 113 739,26 | | 113 739,26 | | 0,00 |
| 83 | | Potrubí z trub kameninových | | | | 102 215,42 | | 102 215,42 | | 0,00 |
| 89 | | Ostatní konstrukce | | | | 4 158,00 | | 4 158,00 | | 0,00 |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 1 430,52 | | 1 430,52 | | 0,00 |
| 997 | | Přesun sutě | | | | 697 695,31 | | 697 695,31 | | 0,00 |
| 998 | | Přesun hmot | | | | 429 468,84 | | 429 468,84 | | 0,00 |
| 781 | | Dokončovací práce-obklady | | | | 146 466,45 | | 146 466,45 | | 0,00 |
| | | Montáže potrubí | | | | 314 267,90 | | 314 267,90 | | 0,00 |
| | | Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, včetně dod., chráničky DN 820/12 mm a včetně osazení kluzných objímek | m | 10,000 | 3 900,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | -39 000,00 |
| SO 01 | 116 | 230200129RV1 | | | 40,600 | 24 360,00 | 0,00 | 0,00 | -40,60 | -24 360,00 |
| SO 01 | 117 | 286552711VL | | | 2,000 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | -2,00 | -11 000,00 |
| SO 01 | 118 | 286551290VL | | | | | | | | |
| KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY | | | | | | | | | | |
| SO 02 | ŘELOŽKA VODOVODU-VODOVODNÍ ŘAD | | | | | | | | | |
| SO 03.1 | ŘELOŽKA VODOVODU-VODOVODNÍ PŘÍPOJKY | | | | | | | | | |
| SO 03.2 | ŘELOŽKA VODOVODU-VODOVODNÍ PŘÍPOJKY | | | | | | | | | |
| | | VEDLEŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | | 1 375 136,49 | | 1 375 136,49 | | 0,00 |
| | | | | | | 2 053 265,19 | | 2 053 265,19 | | 0,00 |
| | | | | | | 672 120,19 | | 672 120,19 | | 0,00 |
| | | | | | | 1 158 960,00 | | 1 068 960,00 | | -90 000,00 |
| | | | | | | 1 158 960,00 | | 1 068 960,00 | | -90 000,00 |
| 61 | | Ostatní | kpl | 1,000 | 280 000,00 | 280 000,00 | 1,00 | 280 000,00 | | |
| 1 | 900600002 | Poplatky a náklady na zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 120 000,00 | 120 000,00 | 1,00 | 120 000,00 | | |
| 2 | 900600004 | Zřízení a údržba doprav. značení po dobu výstavby, vrácení do původního stavu | m | 603,200 | 50,00 | 30 160,00 | 603,20 | 30 160,00 | | |
| 3 | 900600013 | Provedení revize kanalizace TV kamerou 2x | kpl | 1,000 | 70 000,00 | 70 000,00 | 1,00 | 70 000,00 | | |
| 4 | 900600014 | Provedení veškerých zkoušek prokazujících kvalitu díla např. zkouška hutnění | kpl | 1,000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1,00 | 100 000,00 | | |
| 5 | 900600016 | Zpracování dokumentace skutečného provedení | kpl | 1,000 | 70 000,00 | 70 000,00 | 1,00 | 70 000,00 | | |
| 6 | 900600019.1 | Zpracování geodet. záměření DSPS pro GIS a MMB OTS | kpl | 1,000 | 70 000,00 | 70 000,00 | 1,00 | 70 000,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|-----|--------|-----------|------------|-------|------------|------------|
| 7 | 900600020 | Zaměření rozsahu zásahu do komunikace v prog. EZA | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1,00 | 10 000,00 | |
| 8 | 900600022 | Zalévání a pokos travníku 1 rok pro přejíždě dle podmínek | kpl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1,00 | 3 000,00 | |
| 9 | 900600023 | Uvedení do původního stavu ploch dotčené stavbou | kpl | 1,000 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1,00 | 40 000,00 | |
| 10 | 900600026.1 | Provedení komplex. zkoušek technologie např. Markery | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1,00 | 10 000,00 | |
| 11 | 900600026.2 | Provedení kopaných sond | kpl | 5,000 | 5 000,00 | 25 000,00 | 5,00 | 25 000,00 | |
| 12 | 900600029 | Zajištění (vyrýčení pozemních sítí dotčené stavbou | kpl | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1,00 | 50 000,00 | |
| 13 | 900600032 | Vietistky projektové dokumentace pro potřeby dodavatele stavby | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1,00 | 15 000,00 | |
| 14 | 900600112 | Ochrana stromů bednění - zřízení, odstranění | kpl | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1,00 | 20 000,00 | |
| 15 | 900600111 | Ošetření kořenového systému | kpl | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1,00 | 20 000,00 | |
| 16 | 900600143 | Provedení veškerých zkoušek prokazujících kvalitu díla SO01 - ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZAČNÍ STOKY | kus | 12,000 | 500,00 | 6 000,00 | 12,00 | 6 000,00 | |
| 17 | 900600144 | Prove. veškerých zkoušek prokazujících kvalitu díla SO02 - ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1,00 | 15 000,00 | |
| 18 | 900600145.1 | Prove. veškerých zkoušek prokazujících kvalitu díla SO03.1 TLAKOVÁ ZKOUŠKA A DESINFEKCE - hlavní řad | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1,00 | 10 000,00 | |
| 19 | 900600146 | Prove. veškerých zkoušek prokazujících kvalitu díla SO03.1 TLAKOVÁ ZKOUŠKA A DESINFEKCE - náhradní zásobování | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1,00 | 10 000,00 | |
| 20 | 900600147 | Prove. veškerých zkoušek prokazujících kvalitu díla SO03.2 TLAKOVÁ ZKOUŠKA A DESINFEKCE | kpl | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | -1,00 | -30 000,00 |
| 21 | 900600201 | Zimní údržba komunikace v rozsahu 620 m2 rámci technologické přestávky | kpl | 40,000 | 70,00 | 2 800,00 | 40,00 | 2 800,00 | |
| 22 | 3599012R | Monitoring stoky jakékoliv výšky na stávající kanalizaci | m | 1,000 | 60 000,00 | 60 000,00 | | -1,00 | -60 000,00 |
| 23 | 900600200 | Zimní údržba chodníků včetně vjezdů v rozsahu 800 m2 v rámci technologické přestávky | kpl | 1,000 | 42 000,00 | 42 000,00 | 1,00 | 42 000,00 | |
| 24 | 900600203.2 | Provedení pasportizace 21 ks objektů dotčených stavbou | kpl | 10,000 | 10 000,00 | 100 000,00 | 10,00 | 100 000,00 | |
| 25 | 900600295 | Těžké přemostění rýhy | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1,00 | 10 000,00 | |
| 26 | 900600205 | Aktualizace návrhu defnirt. dopravního značení. Zajištění včetně projednání "stanovení místní úpravy dopravního značení". | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1,00 | 10 000,00 | |

| | | | | | |
|----------------|-----------|--|--|--|-------------|
| Bilance ZL č.1 | ÚSPORA | | | | -164 360,00 |
| | VÍCEPRÁCE | | | | |
| | MÉNĚPRÁCE | | | | -164 360,00 |

Zhotovitel - EVT STavby s.r.o, Svitavy

Časový harmonogram realizace části zakázky - Kuřim, Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Kuřim Zahradní - rekonstrukce kanalizace

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici ZAHRADNÍ

Kuřim, Zahradní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

[illegible][illegible]

| | |
|------------------|---------------------|
| I.DP - 07/2019 | 412 211,00 |
| II.DP - 08/2019 | 2 881 842,00 |
| III.DP - 09/2019 | 6 050 050,00 |
| IV.DP - 10/2019 | 100 000,00 |
| CENA CELKEM | 9 444 103,00 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| Cena dle SoD | 9 608 463,00 |
| Změnový list č.1 | -164 360,00 |
| Cena díla pro Dodatek č.1 | 9 444 103,00 |