



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

21

Příspěvek do 36. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.11.2019

Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace vč. chodníků - Dodatek č. 1

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: **„Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace vč. chodníků“**
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2019-006
Zajišťující odbor (ZO): OI

V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení dodatku č. 1 se smlouvě 2019/D/0105 se společností EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924. V průběhu stavby realizované na základě projektové dokumentace vyvstaly změny výstavby, které nebyly obsaženy v původní dokumentaci.

Změny související s tímto dodatkem spočívají ve vícepracích:

- změně skladeb a povrchu pro autobusové zálivy a křižovatkový práh;
- změně materiálu odvodnění komunikace z betonového potrubí na plastové;
- nové osazení sloupu VO na chodníku na valu;
- přípojka NN pro rozvaděč čerpadla.

Dále dodatek bude obsahovat méněpráce vzniklé rozhodnutím o neprovedení některých prací souvisejících s plochami, které by mohly být poškozeny při výstavbě budoucího hotelu a s plochami v bezprostřední blízkosti kruhového objezdu u Wellness.

Návrh nově sjednaná cena dodatek č. 1

· Cena víceprací bez DPH	1.690.456,25 Kč
· Cena méněprací bez DPH	- 2.479.502,91 Kč
· cena Dodatku č. 1 celkem bez DPH	- 789.046,66 Kč
· DPH 21 %	-165.699,80 Kč



Město Kuřim

- Cena Dodatku č. 1 celkem včetně DPH - 954.746,46 Kč

Celková cena díla

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	12.569.702,00 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	- 954.746,46 Kč
Cena celkem bez DPH	11.780.655,34 Kč
DPH 21 %	2.473.937,62 Kč
Cena celkem včetně DPH:	14.254.592,96 Kč

Dodatečné práce jsou nezbytné a změna dodavatele by znamenala technické, ekonomické a další obtíže.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0105 na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace vč. chodníků“ se společností EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924, který spočívá v snížení ceny o 954.746,46 Kč.

Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)