



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

26

Příspěvek do 32. schůze Rady města Kuřimi konané dne 11.11.2020

Realizace akce „Kuřim, obnova komunikace v ulici Zahradní“ - dodatek ke smlouvě o dílo

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva A - návrh dodatku B - rekapitulace změnových listů
Materiál předkládá:	Ing. Jan Vlček, MSc. - místostarosta
Materiál zpracoval:	Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení
Vedoucí odboru:	Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Název akce: „Kuřim - obnova komunikace ulice Zahradní“
Evidenční číslo zakázky: VZ-OI-2019-009

Veřejná zakázka: na stavební práce zadaná formou zjednodušeného podlimitního řízení

Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0083 na veřejnou zakázku s názvem akce „Kuřim - obnova komunikace ulice Zahradní“ uzavřené se společností PORR, a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ 43005560, kterým se navyšuje smluvní cena za dílo o 946.103,09 Kč bez DPH, a to na 9.136.059,29 Kč bez DPH, tj. 11.054.631,74 Kč vč. DPH spočívající

ve vícepracích ve výši 1.089.068,17 Kč bez DPH za:

- ve staničení od 0 – 100 m (od ulice Legionářská) přeložení dvou kanalizačních přípojek, použití nopové fólie u obnažených soklů obvodových zdí RD, oprava dešťové vpusti, úprava schodiště ze zahrady RD a k baru, úpravu vstupu a vjezdu k nemovitostem č. p. 203 a 244 dotčených stavbou vč. doplnění obrubníků a schodů;
- předláždění na stavbu navazujících stávajících komunikací ze zámkové dlažby (supermarket Albert a hotel);
- zpevnění povrchu před bránou na zahradu HZS plastovou zatravněvací dlažbou, vybudování schodů před HZS mezi výškovými rozdíly v betonové ploše a zatravněvací dlažbou, ochrana sloupů budovy HZS před korozi, zesílení konstrukčních vrstev chodníku před HZS kvůli možnému pojezdu těžké



Město Kuřim

techniky, v blízkosti přístavku budovy HZS vzhledem k výškovým rozdílům terénu rozdělení plochy na zeleň a doplnění odvodnění prostoru dveří přístavku do štěrkového lože v zeleni;

- zbudování a následné odstranění provizorní „panelové cesty“ od ul. Nádražní sloužící pro příjezd k CSS a zesílení konstrukčních vrstev chodníku před CSS z důvodu přístupu zásobování;
- drobné úpravy u trafostanice - vybudování zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad, úprava přístupového chodníku k trafostanici a okapového chodníku;
- snížení silničních obrub a předláždění vjezdu propoje ul. Farského;
- z důvodu nesprávně zaměřeného původního terénu v projektu o min. 10 cm vzniklé náklady na vybourání cca 80 m nově zabetonovaných silničních obrub (od ul. Třebízského směrem k ul. Legionářská) a větší tloušťka podloží ze štěrku pro komunikaci a chodníky, odvoz většího množství původní zeminy či suti na skládku, úprava již položené zámkové dlažby chodníku a předláždění části vjezdu u firmy USTOHAL, vybudování zákrytové desky jednotné kanalizace na šachtě Š2;
- odstranění starého vodovodu umístěného v konstrukční vrstvě komunikace; předláždění chodníku po projednání s odborem dopravy, dodání ornice v křižovatce Legionářská po obou stranách zatravněné plochy, demontáž a montáž svislého dopravního značení;
- před CSS a HZS nové rohože, oprava vpusti, zbudování vodící linie v chodníku;

méněpracích ve výši 142.965,08 Kč bez DPH za:

- nepoužité chráničky a ohrazení s přístřeškem pro kontejnery: vzhledem k výskytu nízko uloženého kabelového vedení pod stáním nebylo možné zrealizovat ohrazení dle projektu. Dodatečně bude zabudována lehká konstrukce z ocelových U profilů. Nebude součástí realizace této akce;

Původní cena za dílo dle Dodatku č. 1:

Cena za dílo celkem bez DPH	8.189.956,20 Kč
Výše DPH (21%)	1.719.890,80 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	9.909.847,00 Kč
Dodatek č. 1 byl schválen RM dne 15.09.2020 (č. usn. 364/2020).	

Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 2:

Vícepráce celkem (bez DPH)	1.089.068,17 Kč
Méněpráce celkem (bez DPH)	- 142.965,08 Kč

Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2:

Cena za dílo celkem bez DPH	9.136.059,29 Kč
Výše DPH (21%)	1.918.572,45 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	11.054.631,74 Kč

Realizace akce s názvem Kuřim, obnova komunikace ulice Zahradní“ v celkové výši 11.054.631,74 Kč vč. DPH, bude hrazena z ORG 1356000000 „Zahradní ulice - rekonstrukce uličního prostoru“.

Návrh na usnesení:

RM

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0083 na veřejnou zakázku s názvem akce „Kuřim - obnova komunikace ulice Zahradní“ se společností PORR, a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ 43005560, kterým se navyšuje smluvní cena za dílo o 946.103,09 Kč bez DPH, a to na 9.136.059,29 Kč bez DPH, tj. 11.054.631,74 Kč vč. DPH.

Termín plnění: 31.01.2021

Zodpovídá: Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2019/D/0083

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 9 – 1193A19

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Kuřim
Sídlo:	Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim
IČ:	00281964
DIČ:	CZ00281964
Statutární zástupce /osoba oprávněná za objednatele jednat:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Zástupci objednatele ve věcech technických, Telefon/mobil, Email:	Stanislav Bartoš, 606 705 879, bartos@kurim.cz Pavla Kubová, 777 072 934, kubova@kurim.cz (každý samostatně)
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	22824641/0100

dále jen „**objednatel**“ – na straně jedné

a

Zhotovitel:	PORR a.s.
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
Sídlo:	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ:	43005560
DIČ:	CZ43005560
Úsek:	PORR a. s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	xxxxx, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a xxxxx, vedoucí provozu Brno úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci (společně)
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
Zástupci zhotovitele ve věcech technických, Telefon/mobil, Email:	xxxxx vedoucí provozu Brno, xxxxx xxxxx, stavbyvedoucí, xxxxx (každý samostatně)

dále jen „**zhotovitel**“ – na straně druhé

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

II.1 Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Kuřim – obnova komunikace ulice Zahradní“ (dále jen „Smlouva o dílo“). K této smlouvě o dílo Rada města Kuřimi dne 15. 9. 2020, č. usn. 364/2020 schválila znění dodatku č. 1.

II.2 Předmětem dodatku č. 2 Smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“) jsou změny týkající se realizace stavby vyplývající z rozšíření předmětu díla spočívající v navýšení rozsahu stavebních prací, a sice:

- ve staničení od 0 - 100m (od ulice Legionářská) přeložení dvou kanalizačních přípojek, použití nopové fólie u obnažených soklů obvodových zdí RD, oprava dešťové vpusti, úprava schodiště ze zahrady RD a k baru, úpravu vstupu a vjezdu k nemovitostem č.p. 203 a 244 dotčených stavbou vč. doplnění obrubníků a schodů;
- předláždění na stavbu navazujících stávajících komunikací ze zámkové dlažby (supermarket Albert a hotel);
- zpevnění povrchu před bránou na zahradu HZS plastovou zatravnovací dlažbou, vybudování schodů před HZS mezi výškovými rozdíly v betonové ploše a zatravnovací dlažbou, ochrana sloupů budovy HZS před korozí, zesílení konstrukčních vrstev chodníku před HZS kvůli možnému pojezdu těžké techniky, v blízkosti přístavku budovy HZS vzhledem k výškovým rozdílům terénu rozdělení plochy na zeleň a doplnění odvodnění prostoru dveří přístavku do štěrkového lože v zeleni;
- zbudování a následné odstranění provizorní „panelové cesty“ od ul. Nádražní sloužící pro příjezd k CSS a zesílení konstrukčních vrstev chodníku před CSS z důvodu přístupu zásobování;
- drobné úpravy u trafostanice - vybudování zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad, úprava přístupového chodníku k trafostanici a okapového chodníku;
- snížení silničních obrub a předláždění vjezdu propoje ul. Farského;
- z důvodu nesprávně zaměřeného původního terénu v projektu o min.10 cm vzniklé náklady na vybourání cca 80m nově zabetonovaných silničních obrub;
- (od ul. Třebízského směrem k ul. Legionářská) a větší tloušťka podloží ze štěrkodrti pro komunikaci a chodníky, odvoz většího množství původní zeminy či suti na skládku, úprava již položené zámkové dlažby chodníku a předláždění části vjezdu u firmy USTOHAL, vybudování zákrytové desky jednotné kanalizace na šachtě Š2;
- odstranění starého vodovodu umístěného v konstrukční vrstvě komunikace; předláždění chodníku po projednání s odborem dopravy, dodání ornice v křižovatce Legionářská po obou stranách zatravněné plochy, demontáž a montáž svislého dopravního značení;
- před CSS a HZS nové rohože, oprava vpusti, zbudování vodící linie v chodníku

a méněpracích za

- ohrazení s přístřeškem pro kontejnery: vzhledem k výskytu nízko uloženého kabelového vedení a nepoužité chráničky. Dodatečně bude zabudována lehká konstrukce z ocelových U profilů, což nebude součástí realizace této akce.

II.3 U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

III.1. Předmět díla

Článek 2. Předmět díla

se rozšiřuje takto:

2.11. Rozsah sjednaných víceprací a méněprací je vymezen změnovými listy ZL č. 18 – 44, které jsou nedílnou součástí Dodatku a tvoří jeho přílohu č. 1.

III.2 Cena díla

Článek 4. Cena díla odst. 4.1 se mění a nově zní:

- 4.1. Na základě částky vyčíslených víceprací uvedených ve Změnovém listu č. 18 - 44 se zvyšuje cena díla dle Dodatku o částku o 946.103,09 Kč bez DPH, a to na 9.136.059,29 Kč bez DPH, tj. 11.054.631,74 Kč vč. DPH:

Původní cena za dílo dle Dodatku č. 1:

Cena za dílo celkem bez DPH	8.189.956,20 Kč
Výše DPH (21%)	1.719.890,80 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	9.909.847,00 Kč

Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 2:

Vícepráce celkem (bez DPH)	1.089.068,17 Kč
Méněpráce celkem (bez DPH)	- 142.965,08 Kč

Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2:

Cena za dílo celkem bez DPH	9.136.059,29 Kč
Výše DPH (21%)	1.918.572,45 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	11.054.631,74 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku, která nebyla tímto Dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek je uzavírán oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Smluvní strany opatří Dodatek elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává, dle zákona o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Tento Dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. .../2020 ze dne2020.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Změnové listy č. 18 - 44, včetně oceněných soupisů prací.

V Kuřimi dne.....

Za objednatele

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města Kuřimi

V Brně dne

Za zhotovitele

.....
xxxxx
ředitel úseku

.....
xxxxx
vedoucí provozu Brno

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	0,00	0,00	DPH celkem	Cena celkem	%
ZBV2	Změnové listy	0,00	946 103,09	198 681,65	1 144 784,74	100
ZL 18	Přeložky kanalizačních přípojek	0,00	10 025,42	2 105,34	12 130,76	1
ZL 19	Úpravy u HZS, km 0,100	0,00	2 244,54	471,35	2 715,89	0
ZL 20	Předláždění dlažby u stavební buňky	0,00	17 847,01	3 747,87	21 594,88	2
ZL 21	Úpravy u trafostanice	0,00	22 709,98	4 769,10	27 479,08	2
ZL 22	Zatrávňovací dlažba u hasičů	0,00	67 767,59	14 231,19	81 998,78	7
ZL 23	Panelová cesta	0,00	56 663,72	11 899,38	68 563,10	6
ZL 24	Zákrytová deska Š2	0,00	5 568,50	1 169,39	6 737,89	1
ZL 25	Ustohal vjezd	0,00	20 727,46	4 352,77	25 080,23	2
ZL 26	Úpravy na levé straně v km 0,000-0,050	0,00	16 157,18	3 393,01	19 550,19	2
ZL 27	Úpravy na pravé straně v km 0,000-0,050	0,00	6 140,12	1 289,43	7 429,55	1
ZL 28	Úprava vjezdu do ulice Farského	0,00	12 078,15	2 536,41	14 614,56	1
ZL 29	Úprava přístupu k baru Fontána	0,00	3 802,06	798,43	4 600,49	0
ZL 30	Chyba projektu	0,00	554 096,37	116 360,24	670 456,61	59
ZL 31	Odstranění starého vodovodu	0,00	11 577,12	2 431,20	14 008,32	1
ZL 32	Bourání betonové patky km 0,220	0,00	11 999,00	2 519,79	14 518,79	1
ZL 33	Zametání komunikace	0,00	1 347,74	283,03	1 630,77	0
ZL 34	Úpravy v chodníku před HZS, km 0,070	0,00	16 789,73	3 525,84	20 315,57	2
ZL 35	Úpravy před pokládkou CB krytu	0,00	12 627,01	2 651,67	15 278,68	1
ZL 36	Svislé dopravní značky	0,00	9 974,57	2 094,66	12 069,23	1
ZL 37	Úpravy v chodníku u CSS	0,00	46 167,68	9 695,21	55 862,89	5
ZL 38	Reliéfní dlažba	0,00	17 240,66	3 620,54	20 861,20	2
ZL 39	Dopojení chodníku km 0,137	0,00	17 526,62	3 680,59	21 207,21	2
ZL 40	Terénní úpravy	0,00	33 798,78	7 097,74	40 896,52	4

ZL 41	Skládky	0,00	103 113,85	21 653,91	124 767,76	11
ZL 42	Přístřešek	0,00	-70 192,41	-14 740,41	-84 932,82	-7
ZL 43	Chráničky	0,00	-72 772,67	-15 282,26	-88 054,93	-8
ZL 44	Skutečné plochy a délky	0,00	11 077,31	2 326,24	13 403,55	1
Celkem za stavbu		0,00	946 103,09	198 681,65	1 144 784,74	