



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

12

Příspěvek do 31. schůze Rady města Kuřimi konané dne 12.10.2022

Dopravní terminál Kuřim - uzavření dodatku č.1 Smlouvy o dílo

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
A - SODD1_2021-D-0090_Dopravní terminal Kurim_z

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Ing. Moris Réman - vedoucí oddělení investičního

Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: Dopravní terminál Kuřim - uzavření dodatku č.1
Smlouvy o dílo

Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI- 2020-004

Zajišťující odbor (ZO): OI

Usnesením Rady města Kuřim č. R/2021/0271 ze dne 30.06.2021 byla schváleno uzavření Smlouvy o dílo č. 2021/D/0090.

Tento dodatek ke Smlouvě se týká **prodloužení doby plnění z důvodu zásahu vyšší moci**, vzniku válečného konfliktu na Ukrajině a s tím spojeným narušením dodavatelsko-odběratelských vztahů, tedy nepředvídatelných okolností, nezávislých na vůli obou smluvních stran, jejichž důsledkům nemohla žádná ze smluvních stran zabránit s veškerou možnou péčí.

Dopisem ze dne 25.03.2022 upozornil Zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo čl. 3.3, na okolnosti, které mohou mít vliv mimo jiné na konečný termín doby plnění.

Jednalo se o fakt, že na provádění významné části stavby, především na stavebních a montážních činnostech v oblasti hlavní stavební výroby, se podílejí občané republiky Ukrajina, a to jako zaměstnanci Zhotovitele, ale rovněž i jako zaměstnanci jeho subdodavatelů. Občané republiky Ukrajina jsou též zaměstnanci výrobců, kteří pro stavbu dodávají rozhodující metalické, dřevěné, betonářské, izolační a jiné výrobky. Přítomnost takovýchto zaměstnanců je pro dodávky stavebních výrobků pro provádění stavby a pro vlastní řádné a včasné provádění stavby naprosto nezbytná.

Máme za to, že Zhotovitel po celou dobu realizace vynaložil veškeré úsilí k tomu, aby dopady výše



Město Kuřim

uvedených skutečností spojených s konfliktem na Ukrajině měly co nejmenší vliv na dobu plnění Díla. Nicméně z výše uvedených důvodů stavební práce reálně probíhaly výrazně pomaleji oproti harmonogramu.

Odbor investiční navrhuje Radě města

dílo

schválit prodloužení doby plnění dle čl. 3 Smlouvy o

Doba plnění dle stávající Smlouvy o dílo

390 dní

Doba plnění dle dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

480 dní

Návrh na usnesení:

RM

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/D/0090 se společností GEMO a.s. se sídlem Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČO 13642464, ve věci prodloužení doby plnění Díla z důvodu zásahu vyšší moci, konkrétně válečného konfliktu na Ukrajině.

Termín plnění: 25.10.2022

Zodpovídá: Ing. Moris Réman - vedoucí oddělení investičního



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2021/D/0090

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení stavby

„Dopravní terminál Kuřim“

(dále jen „Smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel:** **Město Kuřim**
se sídlem: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
IČO: 002 81 964
DIČ: CZ00281964
Bankovní spojení: č.ú.: 19-22824641/0100, bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Kontaktní osoby ve věci realizaci Díla:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, tel. 541 422 373, 606 705 879
Ing. Moris Réman, reman@kurim.cz, tel. 725 952 121,

(dále jen „Objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** **GEMO a.s.**
se sídlem: Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc
zastoupena: Ing. Jaromírem Uhýrkem, předseda představenstva
IČO: 13642464
DIČ: CZ13642464
Zapsán: V obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11003
Bankovní spojení: č.ú.: 264847-811/0100 bankovní ústav: Komerční banka, a.s.
Kontaktní osoba ve věci realizace Díla: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 14.1 na změně Smlouvy o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2022. Tímto dodatkem se **prodlužuje doba plnění Díla z důvodu zásahu vyšší moci**, vzniku válečného konfliktu na Ukrajině a s tím spojeným narušením dodavatelsko-odběratelských vztahů, tedy nepředvídatelných okolností, nezávislých na vůli obou smluvních stran, jejichž důsledkům nemohla žádná ze smluvních stran zabránit s veškerou možnou péčí.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Článek 3 Doba a místo plnění, odstavec 3.1 se ruší a nově zní takto:

3.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, řádně dokončit a předat Objednateli v následujících lhůtách:

Termín zahájení provádění Díla:	ihned po předání staveniště
Limitní termín dokončení a předání Díla:	480 dní od okamžiku předání staveniště

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Platnost dodatku ke Smlouvě nastává dnem podpisu obou Smluvních stran. Účinnost smlouvy nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2. V případě, že některá ustanovení tohoto dodatku ke Smlouvě jsou nebo se stanou z jakéhokoli důvodu zdánlivá, neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí správních orgánů, nebude to mít za následek zdánlivost, neplatnost či neúčinnost Smlouvy. Příslušné ustanovení se Smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této Smlouvy zůstane zachován.
- 3.3. Objednatel i Zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. tohoto dodatku ke Smlouvě.
- 3.4. Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 3.5. Dodatek ke Smlouvě byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřim č. R/2022/..... ze dne 12.10.2022.
- 3.6. Nedílnou součástí dodatku ke Smlouvě tvoří přílohy:
Příloha č. 1 - Dopis ze dne 25.03.2022 - Oznámení o mimořádných okolnostech
Příloha č. 2 – Upravený harmonogram prací

V Kuřimi, dne

V Olomouci, dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Předseda představenstva
GEMO a.s.